Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Караганды" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"NARD Building SErviCE"

Договор №90 от 18.06.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс.(2-ой этап строительства)

Наименование обьекта: Блок-секция 2

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с25.06 по 26.06. 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) м3	645,563937	55,66	53,14	35933	34308	10563	0,02	11				
				2,46	14,41	1585	9305	97	0,05	32				
2	Е0101-164-3- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка мокрого грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	11,4985943	560,52	-	6445	-	7283	3,57	41				
				560,52	-	6445	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-17-8	-Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(мокрый грунт)	11,4985943	32,24	30,77	371	354	109	0,01	-
				1,42	8,34	16	96	97	0,03	-
		м3								
4	Е010333-А7-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1(мокрый грунт)	1215,56568	57,6	57,6	70017	70017	14003	-	-
				-	11,52	-	14003	100	0,24	294
		т								
5	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухой грунт)	1529,146	29,64	28,03	45321	42859	12854	0,01	17
				1,61	7,06	2462	10790	97	0,02	37
		м3								
6	Е0101-24-7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв (сухой грунт)	1529,146	6,84	6,84	10452	10452	3518	-	-
				-	2,37	-	3626	97	0,01	12
		м3								
7	Е0101-24-14-К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м,(до 50м сухой грунт) в резерв	1529,146	19,02	19,02	29078	29078	9786	-	-
				-	6,6	-	10088	97	0,02	33
		м3								
8	Е0101-17-8	-Погрузка разработанного лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (сухой грунт)	597,659469	32,24	30,77	19268	18390	5661	0,01	6
				1,42	8,34	849	4987	97	0,03	17
		м3								
9	Е010333-А7-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (сухой грунт)	1105,67002	57,6	57,6	63687	63687	12737	-	-
				-	11,52	-	12737	100	0,24	267
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1254,722	3,77	3,24	4734	4070	1947	-	4
				0,48	1,12	602	1405	97	-	5
		м3								
11	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	657,062531	343,74	343,74	225859	225859	141396	-	-
		м3		-	221,85	-	145769	97	1,02	670
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			511165	499074			79
			Тенге			11959	212808			1368
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	224767	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			774883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257746	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

СВАИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0105-3-6	-Погружение дизель-молотом на гусеничном копре	223,672125	4814,25	3440,62	1076814	769571	324379	3,67	821
		железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2		643,5	617,58	143933	138135	115	1,75	391
		м3								
13	С143014-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм /СТ РК 939-92/ на сульфатостойком цементе,W6	2485,24583	1820	-	4523147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	276,138426	400,95	187,2	110718	51693	90028	1,21	334
				213,75	69,75	59025	19261	115	0,34	94
		1свая								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	223,672125	78	-	17446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	223,672125	519	-	116086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5844211	821264			1155
			Тенге			202958	157396			485
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5844211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	360354	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4656680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			414407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6634135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	422515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6634135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	422515	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6355376	1320338			1234
			Тенге			214917	370204			1853
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6355376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	585121	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4656811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			634264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел:-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7409018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	680260	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7409018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	680260	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7409018
Итого с временными, 1,1 %	7490517
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	7643324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7673286
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7748191

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17305960
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346119
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17652009
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2118241
Итого с НДС	19770250

Принял: Зам.начальника ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Атажанов Е.С.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Какимов Д.Г.

Директор ТОО «Build concalting company» Иваев З.Ш.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал: Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) 9010

Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"NARD Building Service"

Договор 90 от 18.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс.(II этап строительства)

Наименование обьекта: Блок-секция №1

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 23.07 по 23.08. 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		СВАИ								
1	Е0105-3-6	-Погружение дизель-молотом на гусеничном копре	114,5046	4814,25	3440,62	551254	393967	166059	3,67	420
		железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2		643,5	617,58	73684	70716	115	1,75	200
		м3								
2	С143014-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм /СТ РК 939-92/ на сульфатостойком	1256,75781	1820	-	2287299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	цементе,W6								
3	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	139,639756	400,95	187,2	55989	26141	45526	1,21	169
		м		213,75	69,75	29848	9740	115	0,34	47
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	114,5046	78	-	8931	-	-	-	-
		1свая		-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	114,5046	519	-	59428	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПФм-1								
6	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм до полного насыщения	69,9782215	1276,19	49,1	89306	3436	8440	0,53	37
				79,66	18,4	5574	1288	123	0,09	6
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	6,9978222	5359,57	66,01	37505	462	1621	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1370	174	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3089712	424005			635
			Тенге			110476	81918			255
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3089712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2403726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3510041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225641	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3510041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225641	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3089712	424005			635
			Тенге			110476	81918			255
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3089712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2403726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3510041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225641	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3510041	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1001
			Тенге			-	225641	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3089712	424005			635
			Тенге			110476	81918			255
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3089712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2403726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3510041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225641	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3510041	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1001
			Тенге			-	225641	-		-
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3510041			
		Итого с временными, 1,1 %					3548651			
		Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %					3621043			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					3635238			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					3670725			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					8198676			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					163974			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					8362650			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1003451			
		Итого с НДС					9366168			

Принял: Зам.начальника ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Атажанов Е.С.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Какимов Д.Г.

Директор ТОО «Build concalting company» Иваев З.Ш.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал: Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Караганда" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "NARD Building Service"
Субподрядчик
Договор №90 от 18.06.2013г

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда.Учетный квартал №137.Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс.(2-ой этап строительства)

Наименование обьекта: Блок-секция 1

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 04.10. по 24.10.2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
		Монолитная колонна Км-1 (2шт)								
✓ 1	Е0106-14-5	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона кл.В25,W4	2,74752	10699,88	793,53	29398	2180	4182	7,22	20
			13,7	1149,75	299,77	3159	824	105	1,46	4
✓ 2	Е0106-14-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	м3 -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25	1,908	10745,87	793,53	20503	1514	2996	7,51	14
			9,54	1195,74	299,77	2281	572	105	1,46	3
✓ 3	С12041-4 Изм. и	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,052688	50600	-	2666	-	-	-	-
			0,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,008464 0,04	47400 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,055216 0,27	52400 -	- -	2893 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,080288 0,4	50900 -	- -	4087 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,014304 0,07	48300 -	- -	691 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,029984 0,14	45800 -	- -	1373 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,057104 0,28	93997,62 33075	304,24 114,75	5368 1889	17 7	1990 105	198 0,56	11 -
10	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,057104 0,28	40200 -	- -	2296 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Монолитная колонна Км-2 (2шт)								
11	Е0106-14-5	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона кл.В25,W4	2,74752 13,7	10699,88 1149,75	793,53 299,77	29398 3159	2180 824	4182 105	7,22 1,46	20 4
		м3								
12	Е0106-14-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25	1,908 9,5	10745,87 1195,74	793,53 299,77	20503 2281	1514 572	2996 105	7,51 1,46	14 3
		м3								
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048888 0,24	50600 -	- -	2474 -	- -	- -	- -	- -
		т								
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015456 0,07	47400 -	- -	733 -	- -	- -	- -	- -
		т								
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,055224 0,27	52400 -	- -	2894 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,066176 0,33	50900 -	- -	3368 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,035328 0,17	48300 -	- -	1706 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,053104	45800	-	2432	-	-	-	-
			0,26	-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,057104	93997,62	304,24	5368	17	1990	198	11
			0,28	33075	114,75	1889	7	105	0,56	-
		1т								
20	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,057104	40200	-	2296	-	-	-	-
			0,28	-	-	-	-	-	-	-
		т								

Монолитная колонна Км-3 (10шт)

21	Е0106-14-5	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона кл.В25,W4	13,7376	10699,88	793,53	146991	10901	20909	7,22	99
			54,9	1149,75	299,77	15795	4118	105	1,46	20
		м3								
22	Е0106-14-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25	9,54	10745,87	793,53	102516	7570	14981	7,51	72
			38,16	1195,74	299,77	11407	2860	105	1,46	14
		м3								
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,29172	50600	-	14761	-	-	-	-
			1,16	-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27612	52400	-	14469	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,48064	50900 -	- -	24465 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,28552	93997,62 33075	304,24 114,75	26838 9444	87 33	9950 105	198 0,56	57 -
27	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,28552	40200 -	- -	11478 -	- -	- -	- -	- -

Монолитная колонна Км-4 (2шт)

28	Е0106-14-5	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона кл.В25,W4 м3	2,74752	10699,88 1149,75	793,53 299,77	29398 3159	2180 824	4182 105	7,22 1,46	20 4
29	Е0106-14-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25 м3	1,908	10745,87 1195,74	793,53 299,77	20503 2281	1514 572	2996 105	7,51 1,46	14 3
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,062608	50600 -	- -	3168 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,055224	52400 -	- -	2894 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,083424	50900 -	- -	4246 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,024432 0,12	48300 -	- -	1180 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,057104 0,28	93997,62 33075	304,24 114,75	5368 1889	17 7	1990 105	198 0,56	11 -
35	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,057104 0,28	40200 -	- -	2296 -	- -	- -	- -	- -

Диафрагма жесткости ДЖ 1 выше отм.0.000

36	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25,W4 м3	3,614 Σ1=14,4	13070,24 2362,5	442,42 167,13	47236 8538	1599 604	9599 105	14 0,82	51 3
37	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35 м м3	4,1678 Σ2=18,5	13164,74 2457	442,42 167,13	54868 10240	1844 697	11484 105	14,56 0,82	61 3
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03276 Σ1=0,06	47400 -	- -	1553 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,258888 Σ1=0,53	53000 -	- -	13721 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,436656 $\Sigma_1 = 0,92$	52400 -	- -	22881 -	- -	- -	- -	- -
		Диафрагма жесткости ДЖ 2 выше отм.0.000								
41	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25,W4 м3	3,614 $\Sigma_1 = 16,63$ +	13070,24 2362,5	442,42 167,13	47236 8538	1599 604	9599 105	14 0,82	51 3
42	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35 м м3	4,1678 $\Sigma_2 = 20,7$	13164,74 2457	442,42 167,13	54868 10240	1844 697	11484 105	14,56 0,82	61 3
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03276 $\Sigma_2 = 0,07$	47400 -	- -	1553 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,258888 $\Sigma_2 = 0,5$	53000 -	- -	13721 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,436656 $\Sigma_2 = 0,9$	52400 -	- -	22881 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /гильза: труба д-83х3,0 L-210мм/ 1т	0,000248 0,001	33697,62 33075	304,24 114,75	8 8	- -	9 105	198 0,56	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная стена СТм1								
47	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25,W4	7,171875	13070,24	442,42	93738	3173	19049	14	100
			Σ1 = 12,82	2362,5	167,13	16944	1199	105	0,82	6
		м3								
48	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25,W4	8,128125	13164,74	442,42	107005	3596	22396	14,56	118
			40,6	2457	167,13	19971	1358	105	0,82	7
		м3								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,070704	47400	-	3351	-	-	-	-
			Σ1 = 0,13	-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,536048	53000	-	28411	-	-	-	-
			Σ1 = 0,78	-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,97316	52400	-	50994	-	-	-	-
			Σ1 = 1,22	-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,002656	50900	-	135	-	-	-	-
			0,01	-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитная стена СТм2								
53	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных	5,5645161	13070,24	442,42	72730	2462	14780	14	78
			Σ1 = 33,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25,W4		2362,5	167,13	13146	930	105	0,82	5
54	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	м3 -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25,W4	5,9354839 Σ1=3595	13164,74 / 2457	442,42 / 167,13	78139 / 14583	2626 / 992	16354 / 105	14,56 / 0,82	86 / 5
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,116424 Σ1=0,17	47400 / -	- / -	5518 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,675772 Σ1=0,92	53000 / -	- / -	35816 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,327696 Σ1=1,57	52400 / -	- / -	69571 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,074288 0,37	50900 / -	- / -	3781 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Монолитная стена СТм3								
59	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона кл.В25,W4	1,556 7,78	13164,74 / 2457	442,42 / 167,13	20484 / 3823	688 / 260	4287 / 105	14,56 / 0,82	23 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,00677 0,03	47400 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,052856 0,26	53000 -	- -	2801 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,067732 0,33	52400 -	- -	3549 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,002656 0,01	50900 -	- -	135 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1408422	49124			992
	Тенге	164665	18557			91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1408422	-	-		-
Материалы -	Тенге	208069	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	183223	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	389959	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	596605	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	192384	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28858	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96048	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1696854	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1179
Сметная заработная плата -	Тенге	-	212080	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1696854	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1179
Сметная заработная плата -	Тенге	-	212080	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм-1 на отм. -0.130 (1шт)								
64	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25,W4	95,7	10419,05	210,67	997103	20161	99564	5,75	550
				911,25	79,58	87207	7616	105	0,39	37
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3 0,69643	47400	-	33011	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,82224	53000	-	43579	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,51501	52400	-	446187	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,94553	51000	-	48222	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12558	50900	-	6392	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,67046	48300 -	- -	32383 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН121-6/ 1т	0,243	70437,87 9675	304,24 114,75	17116 2351	74 28	2498 105	58 0,56	14 -
72	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,243	40200 -	- -	9769 -	- -	- -	- -	- -
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм-2 на отм. +2,920;+5,920;+8,920;+11,920 (4шт)								
73	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25,W4 м3	203,732314 375,6	10419,05 911,25	210,67 79,58	2122697 185651	42920 16213	211957 105	5,75 0,39	1171 79
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,0859455 3,84	47400 -	- -	98874 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,9775897 1,8	53000 -	- -	51812 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	20,1746846 37,19	52400 -	- -	1057153 -	- -	- -	- -	- -
77	С12041-25	-Арматурные заготовки, не	0,5514224 1,01	51000	-	28123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
✓ 78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6933191 1,27	50900 - -	- - -	35290 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
✓ 79	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,4691508 2,7	48300 - -	- - -	70960 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
✓ 80	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,013018 0,024	55300 - -	- - -	720 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
✓ 81	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН121-6/ 1т	0,5272306 0,97	70437,87 9675	304,24 114,75	37137 5101	160 60	5420 105	58 0,56	31 -
✓ 82	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,5272306 0,972	40200 - -	- - -	21195 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			5157722 280310	63316 23917			1766 117

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5157722	-	-	-
Материалы -	Тенге	629412	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	304227	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1983668	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2201016	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	319438	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47916	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	328630	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5805790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5805790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352143	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6566144	112440			2759
			----			---	---			---
			Тенге			444975	42475			207
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6566144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			837481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	487449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2373627	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2797621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			511822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7502644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564223	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7502644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	564223	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7502644
Итого с временными, 1,1 %	7585173
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	7739911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7770252
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7846104
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	17524653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350493
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17875146
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2145018
Итого с НДС	20020164

Принял: Начальник ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Шалабеков Ж.Р.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Какимов Д.Г.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал: Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» Урстенбеков Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

9090

Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"NARD Building Service"

Договор №90 от 18.06.2013 г.(Инвестиции собственных средств)

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. (2-ой этап строительства)

Наименование обьекта: Блок-секция 1

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 21.03 по 12.05 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Стены

Наружные стены

1	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	75,554	1383,43	319,7	104524	24155	51754	3,07	232
				461,25	119,25	34849	9010	118	0,58	44
2	С143004-32	-Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 м3	69,50968	7773	-	540299	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			644822	24155			232
			Тенге			34849	9010			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43859	-		-
		Местные материалы -	Тенге			583183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51622	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
3	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1/ м2	3,51	427,5	19,32	1501	68	810	1,11	4
				185,83	6,39	652	22	120	0,03	-
4	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2; ОК-3/ м2	35,64	346,04	18,87	12333	673	6109	0,82	29
				136,44	6,39	4863	228	120	0,03	1
5	С12061-709	-Блоки оконные из ПВХ профилей	38,25	5618	-	214889	-	-	-	-

Заказчик ГУ"Отдел строительства г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"NARD Building Service"

Договор №90 от 11.06.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. (2-ой этап строительства)

Наименование обьекта: Блок-секция 1

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 21.03 по 12.05 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		Наружные стены								
1	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	75,554	1383,43	319,7	104524	24155	51754	3,07	232
				461,25	119,25	34849	9010	118	0,58	44
2	С143004-32	-Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 м3	69,50968	7773	-	540299	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			644822	24155			232
			Тенге			34849	9010			44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1;ОК-2;ОК-3/ м2		-	-	-	-	-	-	-
		Балконные блоки ББ-1; ББ-2								
6	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	21,18	447,28 215,16	20,21 6,88	9473 4557	428 146	5643 120	1,29 0,03	27 1
7	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	18,33	498,09 230,97	19,17 6,18	9130 4234	351 113	5216 120	1,38 0,03	25 1
8	С12061-190 С11011-936	-Стоимость балконных блоков с двухкамерным стеклопакетом / ББ-1;ББ-2/ (двери балконные,тройное остекление) м2	21,18	12216 -	- -	258735 -	- -	- -	- -	- -
9	С12061-704	-Блоки оконные из ПВХ профилей	18,33	4884	-	89524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (окна балконные,тройное остекление) м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			595584	1520			86
			Тенге			14306	509			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595584	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16611	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14815	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			563147	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17778	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36802	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17482	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			650164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17482	-		-

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

Перегородки из шлакоблоков толщ.120мм

10	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	58,048	1601,21	372,83	92947	21642	50242	3,72	216
				594	139,5	34481	8098	118	0,68	39
11	СПрайс-лист-КЗПП	-Стоимость шлакоблоков с автоуслугами м3	54,991	7773	-	427445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Деталь крепления и заделки перегородки из шлакоблоков

12	Е0110-29-1	-Конопатка зазоров между перегородками и плитами перекрытий м2	61,891	56,57	0,09	3501	6	4198	0,36	22
				56,48	0,05	3496	3	120	-	-
13	С11031-25	-Вата минеральная	1,011	2530	-	2558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
14	E0106-19-2	-Заделка заканапаченных зазоров раствором м3	0,774	6817,03	283,24	5276	219	674	4,15	3
				722,25	106,99	559	83	105	0,52	-
15	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /з/д ММ2/ м3	0,049	93997,62	304,24	4606	15	1708	198	10
				33075	114,75	1621	6	105	0,56	-
16	E0109-49-1	-Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями 1т	66	20,14	0,23	1329	15	1188	0,12	8
				19,91	0,09	1314	6	90	-	-
17	C11011-1162	-Дюбели монтажные 10x130 /10x132, 10x150/ мм шт	66	36	-	2376	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		1-10 ЭТАЖИ								
18	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	1595,888	298,23	4,07	475939	6488	228982	0,74	1181
				135,68	0,97	216530	1548	105	0,05	83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1015977	28385			1440
			Тенге			258000	9743			122
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1014648	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	266423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			432379	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			285804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1378480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	309294	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1320	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	178	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1498	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1381148	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	310792	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2256384	54059		1757
	Тенге	307155	19262		169
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2255055	-	-	-
Материалы -	Тенге	69549	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	325097	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	995526	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	830094	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	355336	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53300	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156623	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2767014	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2096
Сметная заработная плата -	Тенге	-	378398	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1329	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1320	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1188	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	178	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2668	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1498	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2769682	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2104
Сметная заработная плата -	Тенге	-	379896	-	-

Итого с временными, 1,1 %	2800149
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	2857272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2868473
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2896474
Пересчет в текущих ценах, К-2,3896	6921413
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7059842
Налог на добавленную стоимость, 12 %	847181
Итого с НДС	7907023

Принял: Заведующий сектором планово-сметной ,до[illegible] работы и государственных закупок — Пак Г.Я.

Главный специалист сектора техническо[illegible] надзора в строительстве — Какимов Д.Г.

Эксперт ТОО «Build concalting compa[illegible] — Рахтаев К.

Сдал:Директор ТОО «NARD Building Service» — Аймаков Н.А.

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Урстенбеков Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Караганды»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137.
Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская.
Многоквартирный жилой комплекс.
(II этап строительства)

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Блок-секция 1**

Договор : Доп.соглашение № 1 от 14.03.2014 г.
К договору № 90 от 18.06.2013 г.
Срок действия договора по 31.12.2014 г.

АКТ № 7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

Курс тенге к доллару США -154,52
Курс тенге к EUP.-212,73
Курс тенге к руб.РФ -4,72
по состоянию на12.12.2013г. Нац.банка РК

2,38968-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. ОКНА

1	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2/ОК-1/ м2	√ 38,025	427,5	19,32	16256	735	8771	1,11	42		
				185,83	6,39	7066	243	120	0,03	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
			73,125	346,04	18,87	25304	1380	12533	0,82	60
2	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2; ОК-3/ м2		136,44	6,39	9977	467	120	0,03	2
			111,15	5618	-	624441	-	-	-	-
3	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1;ОК-2;ОК-3/ м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			666001	2115			102
			Тенге			17043	710			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666001	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22402	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17754	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			624441	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41238	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			728543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20949	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			728543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20949	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
4	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	3000	298,23	4,07	894685	12196	430447	0,74	2220
				135,68	0,97	407040	2910	105	0,05	155
5	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.80мм м2	65,18	99,05	0,23	6456	15	545	0,06	4
				7,88	0,09	514	6	105	-	-
6	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м2	5,422976	7402	-	40141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ~~потолков~~ стен м3	65,18	1009,81	4,92	65819	321	14942	1,28	83
				216,45	1,87	14108	122	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1007101	12532			2307
			Тенге			421662	3038			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	424700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			404973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			445935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87182	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1540218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1540218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491590	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1673102	14647			2409
			Тенге			438705	3748			159
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1673102	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			150196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	442453	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664582	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			404973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467239	-	-		234
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70086	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2268761	-	-		2802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512539	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2268761	-	-		2802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512539	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				2293717				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				2340509				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9175				
		Выслуга лет 1%				22937				
		Итого:				2372621				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				5669616				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				5783008				
		НДС 12%				693961				
		Итого по акту:				**6476969**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Т.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Каюмов Д.Р.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Пугачев В.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Караганды»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137.
Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская.
Многоквартирный жилой комплекс.
(II этап строительства)

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Блок-секция 2**

Договор : Доп.соглашение № 1 от 14.03.2014 г.
К договору № 90 от 18.06.2013 г.
Срок действия договора по 31.12.2014 г.

АКТ № 8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс тенге к доллару США -154,52 Курс тенге к EUP.-212,73 Курс тенге к руб.РФ -4,72 по состоянию на 12.12.2013г. Нац.банка РК								
		2,38968-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	3000	298,23	4,07	894685	12196	430447	0,74	2220
				135,68	0,97	407040	2910	105	0,05	155
		м2								
2	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.80мм	65,18	99,05	0,23	6456	15	545	0,06	4
				7,88	0,09	514	6	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,422976	7402	-	40141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное ~~потолков~~ СТЕН	65,18	1009,81	4,92	65819	321	14942	1,28	83
				216,45	1,87	14108	122	105	0,01	1

м3

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1007101	12532				2307
	Тенге	421662	3038				156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1007101	-	-			-
Материалы -	Тенге	127794	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	424700	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40141	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	404973	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	445935	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			223
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66890	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87182	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1540218	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	491590	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1540218	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	491590	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1007101	12532				2307
	Тенге	421662	3038				156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1007101	-	-			-
Материалы -	Тенге	127794	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	424700	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40141	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	404973	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	445935	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			223
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66890	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87182	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1540218	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	491590	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1540218	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	491590	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				1557160				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				1588926				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6229				
		Выслуга лет 1%				15572				
		Итого:				1610727				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				3848993				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				3925972				
		НДС 12%				471117				
		Итого по акту:				**4397089**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Какимов Т.К.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Рахтаев К.К.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Пугачев В.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Караганды»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137.
Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская.
Многоквартирный жилой комплекс.
(II этап строительства)

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Блок-секция 2**

Договор : Доп.соглашение № 1 от 14.03.2014 г.
К договору № 90 от 18.06.2013 г.
Срок действия договора по 31.12.2014 г.

АКТ № 9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.
Кровля

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Курс тенге к доллару США -154,52
Курс тенге к EUP.-212,73
Курс тенге к руб.РФ -4,72
по состоянию на 12.12.2013г. Нац.банка РК

2,38968-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. Кровля

Кровля на отм.+32,220

1	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком /разуклонка от 20 до 150мм/ м3	46,5817	6241,72	245,72	290750	11446	26316	2,71	126
				382,5	92,25	17818	4297	119	0,45	21
2	Е0109-40-1	-Монтаж контура заземления из	34,32	24,32	0,42	835	14	682	0,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры		21,92	0,16	752	5	90	-	-
		м								
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Крепления для контура заземления из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,0184	47400	-	872	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м (молниеприемная сетка)	0,04079	5314,68	327,33	217	13	89	12,06	-
				1965,6	123,75	80	5	105	0,6	-
		1т								
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04079	50600	-	2064	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	548,02	154,93	15,94	84904	8735	26484	0,24	133
				34,65	5,96	18989	3266	119	0,03	16
		м2								
7	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, до 30мм	548,02	82,7	2,1	45320	1151	1565	0,01	7
				1,65	0,75	904	411	119	-	2
		м2								
8	Е0112-16-1 К=2	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер за 2 раза	548,02	49,49	0,44	27122	241	9508	0,09	49
				14,4	0,18	7891	99	119	-	-
		м2								
9	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	548,02	84,88	3,28	46514	1796	13694	0,12	68
				20,22	0,78	11081	427	119	-	2
		м2								
10	С11011-1431 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	630,223	210	-	132347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
11	С11011-1231 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	619,2626	179 -	- -	110848 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Кровля на отм.+34,220(лист АС- 10)								
12	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	52,44	207,95 27	1,19 0,45	10905 1416	62 24	1713 119	0,16 -	8 -
13	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	52,44	189,45 70,88	4,72 1,78	9934 3717	248 93	4534 119	0,4 0,01	21 -
14	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	10,80264	11576 -	- -	125051 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0112-14-2	м3 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком /разуклонка от 20 до 150мм/	4,4574	6241,72 382,5	245,72 92,25	27822 1705	1095 411	2518 119	2,71 0,45	12 2
16	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7,	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м (молниеприемная сетка)	0,00583	5314,68 1965,6	327,33 123,75	31 11	2 1	13 105	12,06 0,6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=1,04	1т								
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00583	50600	-	295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	52,44	148,81	15,94	7804	836	2534	0,24	13
				34,65	5,96	1817	313	119	0,03	2
		м2								
19	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, до 30мм	52,44	76,58	2,1	4016	110	150	0,01	1
				1,65	0,75	87	39	119	-	-
		м2								
20	Е0112-16-1 К=2	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер за 2 раза	52,44	49,49	0,44	2595	23	910	0,09	5
				14,4	0,18	755	9	119	-	-
		м2								
21	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	52,44	84,88	3,28	4451	172	1310	0,12	6
				20,22	0,78	1060	41	119	-	-
		м2								
22	С11011-1431 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,0 ГОСТ 30547-97	60,306	210	-	12664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С11011-1231 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,	59,2572	179	-	10607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			957968	25945			454
			Тенге			68084	9442			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			957133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394749	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			394181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1111382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90469	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	758	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	860	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1112989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91329	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			957968	25945			454
			Тенге			68084	9442			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			957133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394749	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			394181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62908	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1111382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90469	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	758	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			682	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	860	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1112989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91329	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				1125232				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				1148187				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				4501				
		Выслуга лет 1%				11252				
		Итого:				1163940				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				2781351				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				2836978				
		НДС 12%				340437				
		Итого по акту:				**3177415**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Г.Ф.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Какимов Б.Т.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Пугачев В.А.