Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.	252 745 865	252 605 865	225 540 951	27 064 914		252 605 865	225 540 951	27 064 914	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	12 637 293	12 630 293				12 630 293			
3	Всего к оплате	240 108 572	239 975 572				239 975 572			
4	В том числе НДС	25 725 918	25 711 668				25 711 668			

ЗАКАЗЧИК :

КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Интеллект Азия"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

(наименование)

Договор подряда (контракт) №96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г.

Акт выполненных работ №2

за июнь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	193910,76	202,89	192,45	39342554	37318126	0	7921797	51045499	
						10,44	46,3	2024428	8978068		3781148		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5997,24	1936,7	0	11614879	0	0	8362713	21575799	
						1936,7	0	11614879	0		1598207		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3998,16	1613,92	0	6452710	0	0	4645951	11986554	
						1613,92	0	6452710	0		887893		
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2454,12037	3636,72	157,82	8924949	387309	6046953	2575986	12421010	
						1014,9	45,36	2490687	111319		920075		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156843,4301	156,87	74,79	24604029	11730320	0	13110856	40732076	
						82,08	34,02	12873709	5335813		3017191		
6	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4201,934615	272	262,02	1142926	1100991	420	240579	1494185	
						9,88	69,64	41515	292623		110680		
7	7	С341-020102-0205 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		48133,35	45		2166001				2339281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							173280		
8	8	E11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		4201,934615	16,9	14,38	71013	60424	210	24324	102964	
				м3		2,47	5,57	10379	23405		7627		
9	9	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		14,82	347138,79	105411,35	5144597	1562196	34552	3947566	9819536	
				км трубопровода		239396	29662,04	3547849	439591		727373		
10	10	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,245	305192,19	83264,47	74772	20400	255	59189	144678	
				км трубопровода		220886	23140,95	54117	5670		10717		
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		12,699365	287770,69	73632,53	3654505	935087	8333	2941781	7123989	
				км трубопровода		213482	20505,73	2711086	260410		527703		
12	12	C123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		14968,2	1359		20341784		20341784		21969127	Казахстан
				м							1627343		
13	13	C123-010501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		247,45	665		164554		164554		177718	Казахстан
				м							13164		
14	14	C123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,528	184		1937		1937		2092	Казахстан
				м							155		
15	15	C123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		12453,3	124		1544209		1544209		1667746	Казахстан
				м							123537		
16	16	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		110	2915,48	134,7	320703	14817	35023	275211	643587	
				задвижка или клапан		2462,39	64,8	270863	7128		47673		
17	17	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		5	1547,35	80,82	7737	404	843	6617	15502	
				задвижка или клапан		1297,91	38,88	6490	194		1148		
18	18	C123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		84	54519		4579596		4579596		4945964	Казахстан
				шт.							366368		
19	19	C123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		26	36730		954980		954980		1031378	Казахстан
				шт.							76398		
20	20	C123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		5	29844		149220		149220		161158	Казахстан
				шт.							11938		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Армятура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		9	476,74	6,18	4291	56	110	4049	9007	
				шт.		458,29	0,78	4125	7		667		
22	22	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Армятура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		541	406,8	4,54	220079	2456	3365	210179	464679	
				шт.		396,04	0,39	214258	211		34421		
23	23	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		541	1340		724940		724940		782935	
				шт.							57995		
24	24	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		9	2778		25002		25002		27002	
				шт.							2000		
25	25	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		21	2197,31	53,88	46144	1131	4494	40652	93740	
				шт.		1929,42	25,92	40518	544		6944		
26	26	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 33259-2015		21	132783		2788443		2788443		3011518	
				шт.							223075		
27	27	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		21	1547,35	80,82	32494	1697	3541	27792	65109	
				задвижка или клапан		1297,91	38,88	27256	816		4823		
28	28	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		21	29844		626724		626724		676862	Казахстан
				шт.							50138		
29	29	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		21	1399,74	222,5	29395	4673	433	25236	59001	
				фильтр		1156,63	69,61	24289	1462		4370		
30	30	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		21	22188		465948		465948		503224	Казахстан
				шт.							37276		
31	31	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		4	2619,76	490,3	10479	1961	231	8604	20610	
				фильтр		2071,76	123,02	8287	492		1527		
32	32	С123-041013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		4	42915		171660		171660		185393	Казахстан
				шт.							13733		
33	33	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		32	1736,71	303,21	55575	9702	725	47413	111227	
				фильтр		1410,83	101,07	45147	3234		8239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-041013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	32	28632		916224		916224		989522	Казахстан
											73298		
35	35	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	47	1399,74	222,5	65788	10458	969	56480	132049	
						1156,63	69,61	54362	3272		9781		
36	36	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	47	22188		1042836		1042836		1126263	Казахстан
											83427		
37	37	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	30	1391,62	216,44	41749	6494	556	36057	84030	
						1156,63	69,79	34699	2094		6224		
38	38	С123-041013-0105	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	17770		533100		533100		575748	Казахстан
											42648		
39	39	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	17	1135,72	149,74	19307	2546	280	16847	39046	
						969,49	41,77	16481	710		2892		
40	40	С123-041013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	17	14556		247452		247452		267248	Казахстан
											19796		
41	41	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	1137,08	153,16	34112	4595	433	29933	69169	
						969,49	48,63	29085	1459		5124		
42	42	С123-041013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	10159		304770		304770		329152	Казахстан
											24382		
43	43	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	176	1054,72	64,08	185631	11278	10778	161939	375376	
						929,4	0	163574	0		27806		
44	44	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	176	3041		535216		535216		578033	Казахстан
											42817		
45	45	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	176	807,06	48,06	142043	8459	8177	124153	287492	
						712,54	0	125407	0		21296		
46	46	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	176	2173		382448		382448		413044	Казахстан
											30596		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1456	548,84	32,04	799111	46650	30751	714493	1634692	
						495,68	0	721710	0		121088		
48	48	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	230	1672		384560		384560		415325	Казахстан
											30765		
49	49	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	65	1359		88335		88335		95402	Казахстан
											7067		
			ИТОГО:					142181511	53242230	43165370	45616397	202821741	
								43607910	15468522		15023833		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5881830					
			Итого с временными									208703568	
			Зимние удорожания			0,9 %		1878332					
			Итого с зимними удорожаниями									210581900	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4211638					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									214793538	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									225540950	
			НДС			12 %		27064914					
			Итого с НДС									252605865	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Технический надзор

ТОО " ЭКСПЕРТИЗА СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Эксперт _____ **Оспанов Н.**

Авторский надзор

ТОО " Кантри-М"

ГИП _____ **Садыков Ж.**