Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г., доп. Согл. №02 от 07.07.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.	465 915 329,60	465 775 329,60	415 870 830,50	49 904 499,10		51 803 687,60	46 253 292,50	5 550 395,10	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	23 295 766	23 288 766				2 590 184			
3	Всего к оплате	442 619 563,60	442 486 563,60				49 213 503,60			
4	В том числе НДС	47 423 525	47 409 275				5 272 875			

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г., доп. Согл. №02 от 07.07.2022 г.**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		2,2214903	62554,22	0	138964	0	14832	122890	282802	
				км трубопровода		55877,5	0	124131	0		20948		
2	2	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		810	1405,35	912,28	1138334	738947	0	592564	1869370	
				шт.		493,07	245,88	399387	199163		138472		
3	3	С123-020304-2211	Адаптер наружной резбой, DN 63х2, PN 16		52	4412		229424		229424		247778	Казахстан
				шт.							18354		
4	4	С123-020304-2207	Адаптер наружной резбой, DN 50х1 1/2, DN 50х32, PN 16		10	3998		39980		39980		43178	Казахстан
				шт.							3198		
5	5	С123-020304-2206	Адаптер наружной резбой, DN 40х1 1/2, DN 40х32, PN 16		18	3239		58302		58302		62966	Казахстан
				шт.							4664		
6	6	С123-020304-2203	Адаптер наружной резбой, DN 32х1 1/2, DN 32х25, PN 16		10	2208		22080		22080		23846	Казахстан
				шт.							1766		
7	7	С123-020304-2201	Адаптер наружной резбой, DN 25х3/4, DN 25х20, PN 16		526	2176		1144576		1144576		1236142	Казахстан
				шт.							91566		
8	8	С123-020304-2220	Соединение полиэтиленовой трубы со стальной в колодце 108-110		194	8661		1680234		1680234		1814653	Казахстан
				шт.							134419		
9	9	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		83,577009	21402,66	9142,72	1788770	764121	189374	1129171	3151376	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	835275	305301		233435		
10	10	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		181	31069,62		5623601		5623601		6073489	
				шт.							449888		
11	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		181	2024,04		366351		366351		395659	
				шт.							29308		
12	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		181	3446,12		623748		623748		673648	
				шт.							49900		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		362	22869,43		8278734		8278734		8941033	
				шт.							662299		
14	14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		26,7	21402,66	9142,72	571451	244110	60498	360731	1006757	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	266842	97533		74575		
15	15	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	22025,07		330376		330376		356806	
				шт.							26430		
16	16	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	22698,74		340481		340481		367719	
				шт.							27238		
17	17	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		30	15559,05		466772		466772		504114	
				шт.							37342		
18	18	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	9923,25		148849		148849		160757	
				шт.							11908		
19	19	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	2024,04		30361		30361		32790	
				шт.							2429		
20	20	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	3446,12		51692		51692		55827	
				шт.							4135		
21	21	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		196	20883		4093068		4093068		4420513	Казахстан
				комплект							327445		
22	22	С121-130814-2209	Скобы ходовые		1484,2	347		515017		515017		556218	Казахстан
				кг							41201		
23	23	С124-010201-0114	Указатель - пожарный гидрант со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002		70	6759		473130		473130		510980	Казахстан
				шт.							37850		
24	24	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		39,05	22012,36	1146,55	859583	44773	607201	198143	1142344	
				м3		5316,5	259,43	207609	10131		84618		
25	25	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		44,4528	8463,6	1701,79	376231	75649	157274	164493	583982	
				м3 подстилающего слоя		3223,8	712,8	143307	31686		43258		
26	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		370,44	1248,66	2,88	462554	1067	395660	71501	576779	
				м2 покрытия		177,7	1,02	65827	378		42724		
27	27	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		7,66544	481883,22	11921,42	3693847	91383	1781999	2160692	6322902	
				т стальных элементов		237490	1386,72	1820465	10630		468363		
28	28	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		5,971	22787,56	1146,55	136065	6846	97474	30297	179671	
				м3		5316,5	259,43	31745	1549		13309		
			ИТОГО:					**33682575**	**1966896**	**27821088**	**4830482**	**41594102**	
								3894588	**656371**		**3081042**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1206229**					
			Итого с временными									**42800331**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**385203**					
			Итого с зимними удорожаниями									**43185534**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**863711**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44049244**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**46253292**	
			НДС			**12 %**		**5550395**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**51 803 687,60**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

Технический надзор
ТОО " ЭКСПЕРТИЗА СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Эксперт _____ **Оспанов Н.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Авторский надзор
ТОО " Кантри-М"

ГИП _____ **Садыкова Ж.**