Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на праве хоз.ведения"Казгидромет"Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК,РК,г.Нур-Султан,Проспект МАНГИЛИК ЕЛ 11/1**	**990540002276**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60**	**060640007752**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №183-К от 24.06.2022 г	

Номер документа	Дата составления
00000000024	**06.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения .			шт	1	6 020 772,00	6 020 772,00
				Итого	1	x	6 020 772,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Расулбек Т.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.10.2022

М.П.

Возвратная

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 183-К от 24.06.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Внешние сети электроснабжение МС Капшагай

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		183-К	24.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешние сети электроснабжение МС Капшагай	6 020 772,00	5 375 689,29							645 082,71	6 020 772,00

Заказчик:
Директор
РГП на ПХВ «Казгидромет» по г.Алматы
Касымбек Т.Н.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "BATYR-SAPA KZ"
Батырбеков Р.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"
Молдахметов Р.Т.

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 183-К от 24.06.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Внешние сети электроснабжение МС Капшагай

Реестр № 1

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	02-01	1		2 403 981,00	257 569,39
2	02-02	2		3 616 791,00	387 513,32
			ВСЕГО:	**6 020 772,00**	

Заказчик:
Директор
РГП на ПХВ «Казгидромет» по г.Алматы
Касымбек Т.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"
Молдахметов Р.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Внешние сети электроснабжение МС "Капшагай"

(наименование, адрес)

Объект : общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 183-К от 24.06.2022 года

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент под КТПН-10/0,4 кВа										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,8990272	228,62	228,62	434	434	0	57	530	
				м3 грунта		0	41,6	0	79		39		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,0587328	2430,12	0	143	0	0	103	265	
				м3 грунта		2430,12	0	143	0		20		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,8514272	37,57	37,57	32	32	0	10	45	
				м3 грунта		0	15,67	0	13		3		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,0263328	1056,56	0	28	0	0	20	52	
				м3 грунта		1056,56	0	28	0		4		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,8514272	186,35	83,32	159	71	0	89	268	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	88	36		20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 2 группы. Работа на отвале		1,08	18,76	15,66	20	17	0	8	30	
				м3 грунта		3,1	6,99	3	8		2		
7	7	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,896	4275,04	1102,12	3830	988	1970	1226	5461	
				м3 основания		974,22	497,19	873	445		405		
8	8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство		3,12	5943,55	329,37	18544	1028	15430	2326	22539	
				м2 покрытия		668,54	124,39	2086	388		1670		
9	9	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		2	2871,49	1358,43	5743	2717	1302	2961	9401	
				шт. сборных конструкций		862,16	392,67	1724	785		696		
10	10	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,04	31137		32382		32382		34973	Казахстан
				м3							2591		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,48	937,3	20,49	4199	92	2586	1429	6078	
				м2 поверхности		339,62	3,25	1522	15		450		
12	12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,384	24413,78	8,16	9375	3	7616	1650	11907	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	1755	0		882		
			Итого по разделу: 1. Фундамент под КТПН-10/0,4 кВа									91549	
			Раздел: 2. Фундамент и навес под ДЭС										
13	13	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,7451336	292,99	292,99	1097	1097	0	157	1355	
				м3 грунта		0	58,33	0	218		100		
14	14	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1158289	2430,12	0	281	0	0	203	523	
				м3 грунта		2430,12	0	281	0		39		
15	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,4312256	37,57	37,57	16	16	0	5	23	
				м3 грунта		0	15,67	0	7		2		
16	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,0133369	1056,56	0	14	0	0	10	26	
				м3 грунта		1056,56	0	14	0		2		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,4312256	186,35	83,32	80	36	0	45	136	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	44	18		10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство										
					1,6192	5382,92	1887,12	8716	3056	3941	2960	12610	
				м3 основания		1061,65	903,94	1719	1464		934		
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство										
					0,6972	19228,82	1168,03	13406	814	11519	1164	15735	
				м3		1539	294,98	1073	206		1166		
20	20	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство										
					1,186	25253,44	692,35	29951	821	22707	6148	38986	
				м3		5414,85	281,48	6422	334		2888		
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16204	346394		56130		56130		60620	Казахстан
				т							4490		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00255	349485		891		891		962	
				т							71		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
					2,008	937,3	20,49	1882	41	1159	640	2724	
				м2 поверхности		339,62	3,25	682	7		202		
24	24	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3										
					17,3549856	292,99	292,99	5085	5085	0	729	6279	
				м3 грунта		0	58,33	0	1012		465		
25	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
					0,536752	2430,12	0	1304	0	0	939	2423	
				м3 грунта		2430,12	0	1304	0		179		
26	26	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
					16,3772256	37,57	37,57	615	615	0	185	864	
				м3 грунта		0	15,67	0	257		64		
27	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
					0,506512	1056,56	0	535	0	0	385	994	
				м3 грунта		1056,56	0	535	0		74		
28	28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
					16,3772256	186,35	83,32	3052	1365	0	1719	5152	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	1687	699		382		
29	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство										
					0,144	20269,22	1168,03	2919	168	2529	240	3412	
				м3		1539	294,98	222	42		253		
30	30	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
					0,96	27850,58	1233,92	26737	1185	19145	6115	35479	
				м3		6673,8	325,68	6407	313		2628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности	8,64	937,3	20,49	8098	177	4987	2755	11722	
						339,62	3,25	2934	28		868		
32	32	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж										
				т конструкций	0,09894	28222,02	12280,71	2792	1215	169	1239	4354	
						14230,7	3924,05	1408	388		323		
33	33	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж										
				т конструкций	0,112784	87510,58	14917,31	9870	1682	192	5883	17013	
						70891,5	4704,75	7995	531		1260		
34	34	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм										
				т	0,2157002	478807		103279		103279		111541	Казахстан
											8262		
35	35	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке										
				т	0,00432	892474		3855		3855		4164	Казахстан
											308		
36	36	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
				м2 кровли	9,98	929,48	23,45	9276	234	746	7722	18358	
						831,33	9,69	8297	97		1360		
37	37	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм										
				м2	11,477	6354		72925		72925		78759	Казахстан
											5834		
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				м2	6,139996	101,12	2,72	621	17	270	232	921	
						54,49	0,33	335	2		68		
39	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
				м2	6,139996	84,85	1,94	521	12	314	136	710	
						31,84	0,33	196	2		53		
			Итого по разделу: 2. Фундамент и навес под ДЭС									435845	
			Раздел: 3. Ограждение										
40	40	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка										
				м оград	29	3506,82	1186,71	101698	34415	1313	94630	212034	
						2274,84	490,5	65970	14225		15706		
41	41	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей										
				шт.	1	1044,15	35,53	1044	36	42	1148	2367	
						967,02	5,53	967	6		175		
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство										
				м3	0,3	20269,22	1168,03	6081	350	5269	501	7108	
						1539	294,98	462	88		527		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1241-109-0237	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х5,0 мм	м	28,2	29539		833000		833000	66640	899640	
44	44	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03792	892474		33843		33843	2707	36550	Казахстан
45	45	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,21	17398		38450		38450	3076	41526	Казахстан
46	46	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,38509	645236		248474		248474	19878	268352	Казахстан
47	47	С1214-401-0209	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 65 мм	м2	41,676	514		21421		21421	1714	23135	
48	48	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
49	49	С1261-107-0629	Ручка РК-1	шт.	1	827		827		827	66	893	
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,93779	101,12 54,49	2,72 0,33	2016 1086	54 7	875	754 222	2992	
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,93779	84,85 31,84	1,94 0,33	1692 635	39 7	1018	443 171	2305	
			Итого по разделу: 3. Ограждение									1498025	
			ИТОГО:					1728423 118895	57914 21726	1551616	146966 150032	2025419	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,4 %		48610				2074029	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		35466				2109495	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42190					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2151685**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2259380**	
			НДС			**12 %**		**271126**					
			Итого с НДС									**2530506**	
			Скидка			**5%**		**126525**					
			Итого со скидкой									**2 403 981**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кернеу-К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдахметов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ «Калыдромет» по г.Алматы
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымоск.Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "BATYR-SAPA KZ" Батырбеков Р.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Внешние сети электроснабжение МС "Капшагай"
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 183-К от 24.06.2022 года

Акт выполненных работ № 2

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-02 электроснабжению работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10 кВ										
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	95486,9 43929	45493,41 18464,41	95487 43929	45493 18464	6064	44923 11233	151643	
2	2	515-102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	959614		959614		959614		959614	
			Отпускная цена			959614		959614					
			Сметная стоимость оборудования					***959614***					
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ -25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	442307		442307		442307		442307	
			Отпускная цена			442307		442307					
			Сметная стоимость оборудования					***442307***					
4	6	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,125	135562,31	65091,9	16945	8136	347	9232	28272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		67691,3	24632,78	8461	3079		2094		
5	7	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,375	246872		92577		92577	7406	99983	Казахстан
6	8	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	14109,76 12769,82	1215,45 601,99	28220 25540	2431 1204	249	21395 3969	53584	
7	9	П13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	8409,6 6508	218,26 80,37	16819 13016	437 161	3367	9487 2105	28411	
8	10	С1252-207-3930	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	14014		28028		28028	2242	30270	Казахстан
9	11	515-201-0503 РСПБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059		204118		204118		204118	
			Отпускная цена			102059		204118					
			Сметная стоимость оборудования					*204118*					
10	12	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	18339,33 8461,7	9200,4 4369,2	36679 16923	18401 8738	1354	20529 4577	61785	
11	13	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8983 4329,9	3975,87 1889,45	8983 4330	3976 1889	677	4975 1117	15075	
12	14	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	82843		414215		414215	33137	447352	Казахстан
13	15	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13513,73 5770,7	7743,03 2296,02	2703 1154	1549 459	0	1291 319	4313	
14	16	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	49376		9875		9875	790	10665	Казахстан
15	17	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	957		1914		1914	153	2067	Казахстан
16	18	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7033		28132		28132	2251	30383	Казахстан
17	19	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1072		13936		13936	1115	15051	Казахстан
18	20	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2775		2775		2775	222	2997	Казахстан
19	21	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	2449		9796		9796		10580	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							784		
20	22	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072		2144		2144	172	2316	Казахстан
21	23	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13027		26054		26054	2084	28138	Казахстан
22	24	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2239		4478		4478	358	4836	Казахстан
23	25	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11239		44956		44956	3596	48552	Казахстан
24	26	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1713		3426		3426	274	3700	Казахстан
25	27	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1914		3828		3828	306	4134	Казахстан
26	28	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	20269		20269		20269	1622	21891	Казахстан
27	29	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25769		51538		51538	4123	55661	Казахстан
28	30	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8727		17454		17454	1396	18850	Казахстан
29	31	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1492		4476		4476	358	4834	Казахстан
30	32	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	957		5742		5742	459	6201	Казахстан
31	33	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1062		2124		2124	170	2294	Казахстан
32	34	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	
33	35	С1252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	10	402		4020		4020	322	4342	
34	36	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	49		784		784	63	847	
35	37	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709		10254		10254	820	11074	
36	38	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		18	335		6030		6030		6512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	39	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588		7056		7056	482 564	7620	
38	40	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	5	397		1985		1985	159	2144	
39	41	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565		42780		42780	3422	46202	
40	42	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253		7518		7518	601	8119	
41	43	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	16	1915		30640		30640	2451	33091	
42	44	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00176	647579		1140		1140	91	1231	Казахстан
43	45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	15	606,92 252	19,26 5,53	9104 3780	289 83	5035	2781 951	12836	
44	46	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	12	612,39 252	19,26 5,53	7349 3024	231 66	4094	2225 766	10340	
45	47	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,73	228,62 0	228,62 41,6	1996 0	1996 363	0	261 181	2438	
46	48	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,27	2025,1 2025,1	0 0	547 547	0 0	0	394 75	1016	
47	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,91	37,57 0	37,57 15,67	109 0	109 46	0	33 11	154	
48	50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,09	1056,56 1056,56	0 0	95 95	0 0	0	68 13	177	
49	51	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,91	186,35 103,03	83,32 42,71	542 300	242 124	0	305 68	915	
50	52	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	32	549,91 97,62	452,29 197,15	17597 3124	14473 6309	0	6792 1951	26340	
51	53	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6	1995		11970		11970	958	12928	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования										
					25	893,2	26,51	22330	663	16155	4125	28572	
				м		220,5	8,69	5513	217		2116		
53	55	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования										
					10	9639,69	308,67	96397	3087	77560	12193	117278	
				шт.		1575	118,53	15750	1185		8687		
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10 кВ									3141492	
			ИТОГО:					2886743	101510	1033704	141009	3141492	
								145485	42387	1606039	113735		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1606039			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		36851					
			Итого с временными									3178342	
			Зимние удорожания			1,71 %		26886					
			Итого с зимними удорожаниями									3205228	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31984					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3237212	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3399239	
			НДС			12 %		407909					
			Итого с НДС									3807148	
			Скидка			5%		190357					
			Итого со скидкой									3 616 791	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель организации
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мо[illegible]метов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ «Казгидромет» по г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кас[illegible]ск Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "BATYR-SAPA KZ" Батыросков Р.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)