Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование строительства и его адрес: **подключение клуба к газовой сети села Кемерши, Кызылбулакского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№31	24.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	2 608 464,10									
Акт вып работ №1	2 608 464,10	2 328 985,80							279 478,30	2 608 464,10
Всего к оплате:	**2 608 464,10**	**2 328 985,80**							**279 478,30**	**2 608 464,10**

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель **Конаров Б.С.**

Технический надзор: ТОО "Фараб"
Директор **Жақсыбаев А.Б.**

Авторский надзор: ТОО "СпецСтройСогласование"
Директор **Бинанова А.А.**

ТОО «СпецСтройСогласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

РЕМСТРОЙ

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.
подключение клуба к газовой сети села Кемерши, Кызылбулакского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 . Наружный газопровод

Раздел 1 Газопровод надземный стальной среднего давления

1	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
		НР=99 %	врезка	1	11137,54	1152,64	11138	1153	1969	7936	20600
					———	———	———	———	———	———	
					8016,24	–	8016	–	–	1526	
2	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР=99	км трубопровода	0,0095	1007242,05	377137,33	9569	3583	106	6980	17873
					———	———	———	———	———	———	
					618930	123113,59	5880	1170	–	1324	
3	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм К=1,010;	м	9,595	2368	–	22721	–	22721	–	24539
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	1818	
4	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт	2	469	–	938	–	938	–	1013
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	75	

5	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0- 25х3,0 мм	шт	1	486	–	486	–	486	–	525
					–	–	–	–	–	39	
6	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	13789	–	27578	–	27578	–	29784
					–	–	–	–	–	2206	
7	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	0,06	2878,4	–	173	–	–	124	322
					2878,4	–	173	–	–	24	
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,025	10976,77	1795,22	274	45	206	41	340
					957,1	815,06	24	20	–	25	
9	1106-0101-0101	Бетоннирование стойки. Устройство НР=91 %	м3	0,038	25674,67	1132,94	976	43	880	57	1116
					1387,8	265,97	53	10	–	83	
10	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0225	30751,96	13412,06	692	302	215	181	943
					7785,12	3859,8	175	87	–	70	
11	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,124	1891	–	9689	–	9689	–	10464
					–	–	–	–	–	775	
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	464522	–	873	–	873	–	943
					–	–	–	–	–	70	
13	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00012	376300	–	45	–	45	–	49
					–	–	–	–	–	4	

14	1119-0301-0101	Установка газорегуляторного пункта шкафного НР=98 %	установка	1	33201,42	1068,57	33201	1069	16486	15678	52789
					—	—	—	—	—	—	
					15646,4	352,1	15646	352	–	3910	
15	581-001-0001 (пл) (об)	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-32 к/10	шт	1	110687	–	110687	–	–	–	110687
					—	—	—	—	—	—	
					–	–	–	–	110687	–	
16	1116-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	9,5	608,77	–	5783	–	127	5543	12232
					—	—	—	—	—	—	
					595,4	–	5656	–	–	906	
17	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	1	740,3	21,4	740	21	41	414	1246
					—	—	—	—	—	—	
					677,6	–	678	–	–	92	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,7	191,46	5,34	325	9	149	116	476
					—	—	—	—	—	—	
					98,29	0,58	167	1	–	35	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,7	163,34	3,79	278	6	174	68	374
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	98	1	–	28	
		Итого по разделу 1					**286 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 566				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 231				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 683				
		- оборудование, тенге					110 687				
		- накладные расходы, тенге					37 139				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 343				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 010				
Раздел 2. Газопровод надземный стальной низкого давления											
20	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,018	1007242,05	377137,23	18130	6788	201	13223	33861
					—	—	—	—	—	—	
					618930	123113,59	11141	2216	–	2508	

21	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм К=1,010;	м	18,18	2368	–	43050	–	43050	–	46494
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	3444	
22	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	13789	–	27578	–	27578	–	29784
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	2206	
23	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	4	581	–	2324	–	2324	–	2510
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	186	
24	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,06	2878,4	–	173	–	–	125	322
					———	———	———	———	———	———	
					2878,4	–	173	–	–	24	
25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,025	10976,77	1795,22	274	45	206	41	340
					———	———	———	———	———	———	
					957,1	815,06	24	20	–	25	
26	1106-0101-0101	Бетоннирование стойки. Устройство НР=91 %	м3	0,038	25674,67	1132,94	976	43	880	57	1116
					———	———	———	———	———	———	
					1387,8	265,97	53	10	–	83	
27	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0225	30751,96	13412,06	692	302	215	181	943
					———	———	———	———	———	———	
					7785,12	3859,8	175	87	–	70	
28	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,124	1891	–	9689	–	9689	–	10464
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	775	
29	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	464522	–	873	–	873	–	943
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	70	

30	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00012	376300	–	45	–	45	–	49
					–	–	–	–	–	4	
31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,02	537	–	2159	–	2159	–	2332
					–	–	–	–	–	173	
33	1116-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	18	608,77	–	10958	–	241	10503	23178
					595,4	–	10717	–	–	1717	
34	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	2	740,3	21,4	1481	43	83	827	2493
					677,6	–	1355	–	–	185	
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 %									
		ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,22	191,46	5,34	617	17	283	220	903
					98,29	0,58	316	2	–	67	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,22	547,03	4,41	1761	14	1629	83	1992
					36,67	0,88	118	3	–	148	
		Итого по разделу 2					**157 724**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 072				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 252				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 338				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 456				
		- накладные расходы, тенге					25 259				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 273				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 685				
Раздел 3. Молниеприемник											
37	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	1	1038,58	837,09	1039	837	0	414	1568
					201,49	373,39	201	373	–	116	

38	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство НР=91 %	м3	0,27	27064,93	1132,94	7308	306	6627	406	8332
					1387,8	265,97	375	72	–	617	
39	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР=80 %	т	0,0438	116776,82	66130,64	5115	2897	116	2300	8008
					48006	17620,84	2103	772	–	593	
40	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м3	8,5	2330	–	19805	–	19805	–	21389
					–	–	–	–	–	1584	
41	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1453	–	2906	–	2906	–	3138
					–	–	–	–	–	232	
42	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00247	343539	–	849	–	849	–	917
					–	–	–	–	–	68	
43	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	2	6603,34	198,36	13207	397	10252	1939	16358
					1278,9	67,69	2558	135	–	1212	
44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	6,3	870,24	25,11	5483	158	4071	938	6934
					198,94	7,84	1253	49	–	514	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,57	95,73	2,67	246	7	113	88	361
					49,15	0,3	126	1	–	27	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,57	163,34	3,79	420	10	262	104	566
					57,42	0,58	148	1	–	42	
		Итого по разделу 3					**67 571**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 764				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 612					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 404					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 001					
		- накладные расходы, тенге					6 188					
		в т.ч. зарплата, тенге					557					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 005					
Раздел 4. Ограждения ГРПШ												
47	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м огряд	11	8423,31	1009,04	92656	11099	50669	41544		144936
					2807,97	392,67	30888	4319	–	10736		
48	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт	1	946,55	33,07	947	33	42	1035		2141
					871,88	4,99	872	5	–	159		
49	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,86	21450	–	18447	–	18447	–		19923
					–	–	–	–	–	1476		
50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из										
		углеродистой стали ГОСТ 13663- 86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1685	478807	–	80679	–	80679	–		87133
					–	–	–	–	–	6454		
51	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	429640	–	687	–	687	–		742
					–	–	–	–	–	55		
52	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1461	424901	–	62078	–	62078	–		67044
					–	–	–	–	–	4966		
53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00939	349485	–	3282	–	3282	–		3545
					–	–	–	–	–	263		
54	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	343439	–	275	–	275	–		297

					–	–	–	–	–	22	
55	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	18,7	936	–	17503	–	17503	–	18903
					–	–	–	–	–	1400	
56	251-101-0401	Табличка предупреждающая - 3 шт.	м2	0,45	25284	–	11378	–	11378	–	12288
					–	–	–	–	–	910	
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	10,2	95,73	2,67	976	27	448	348	1430
					49,15	0,3	501	3	–	106	
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,2	163,34	3,79	1666	39	1042	408	2240
					57,42	0,58	586	6	–	166	
59	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,35	10976,77	1795,22	14819	2424	11103	2225	18408
					957,1	815,06	1292	1100	–	1364	
		Итого по разделу 4					**379 030**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 622				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 433				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					257 633				
		- накладные расходы, тенге					45 560				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 100				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 077				
	Локальная смета № 2-1-2 . Внутренние газопровод										
Раздел 1 Внутренние газопровод											
1	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98 %	котел	1	81793,05	12061,86	81793	12062	16444	57082	149985
					53287,5	4958,9	53288	4959	–	11110	
2	513-104-0104 (об)	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 70 до 81 кВт, отапливаемая площадь 600-750м2	комплект	1	588513	–	588513	–	–	–	588513

					–	–	–	–	588513	–	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР=98 %	счетчик	1	4521,06	8,91	4521	9	1041	3402	8557
					3470,94	–	3471	–	–	634	
4	580-003-0001 (пл) (об)	Счетчик газа бытовой с присоединительным комплектом модели G-25	шт	1	123789	–	123789	–	–	–	123789
					–	–	–	–	123789	–	
5	1119-1001-0205	Сигнализатор загазованности. Установка НР=98 %	устройство	1	6346,19	573,1	6346	573	2392	3544	10681
					3381,3	234,72	3381	235	–	791	
6	290-003-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СИКЗ-50 DN 50	шт	1	30054	–	30054	–	30054	–	32458
					–	–	–	–	–	2404	
7	1311-0302-0101	Прибор для анализа физико- химического состава вещества. Монтаж оборудования НР=75 %	комплект	2	7636,49	1297,95	15273	2596	717	9772	27049
					5980	534,45	11960	1069	–	2004	
8	290-003-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-Б	шт	1	14886	–	14886	–	14886	–	16077
					–	–	–	–	–	1191	
9	290-003-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б	шт	1	20300	–	20300	–	20300	–	21924
					–	–	–	–	–	1624	
10	1119-0501-0101	Клапан термозапорный, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	20273,56	269,7	20274	270	16820	3206	25358
					3183,39	88,02	3183	88	–	1878	
11	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	1550,4	23,45	6202	94	4459	1651	8480
					412,23	9,09	1649	36	–	628	
12	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	10388	–	10388	–	10388	–	11219
					–	–	–	–	–	831	
13	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	3084,72	43,3	12339	173	8859	3304	16894

					826,74	15,99	3307	64	–	1251	
14	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	2893	–	2893	–	2893	–	3124
					–	–	–	–	–	231	
15	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт	1	368	–	368	–	368	–	397
					–	–	–	–	–	29	
16	1119-0501-0101	Изолирующее соединение, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	6845,56	269,7	6846	270	3392	3206	10856
					3183,39	88,02	3183	88	–	804	
17	290-003-0004 (пл)	Изолирующее соединение Ду 50 мм ИС-50	шт	1	4098	–	4098	–	4098	–	4426
					–	–	–	–	–	328	
18	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	0,9	5330,6	75,3	4798	68	3754	979	6239
					1083,88	26,6	975	24	–	462	
19	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3191,85	–	3192	–	765	2377	6014
					2426,4	–	2426	–	–	445	
20	1113-0301-0406-	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,03	191,46	5,34	197	6	90	70	288
					98,29	0,58	101	1	–	21	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,03	163,34	3,79	168	4	105	41	226
					57,42	0,58	59	1	–	17	
22	1120-0101-0404	Газоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,46	5992,11	55,46	20733	192	13742	6740	29670
					1965,04	22,64	6799	78	–	2198	

23	1120-0101-0404	Дымоход из оцинкованной стали, толщина до 1,0 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,3	5992,11	55,46	49735	460	32964	16168	71175
					1965,04	22,64	16310	188	–	5272	
24	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,42	38723,73	1855,73	16264	779	6694	6958	25080
					20930	865,53	8791	364	–	1858	
25	234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50 К=1,080;	м3 изоляции	0,4536	16034	–	7273	–	7273	–	7855
					–	–	–	–	–	582	
26	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности и покрытия изоляции	12,1	2730	167,56	33033	2027	4139	20564	57885
					2220,37	15,84	26866	192	–	4288	
27	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,119	693247	–	82496	–	82496	–	89096
					–	–	–	–	–	6600	
		Итого по разделу 1					**1 353 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 749				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 583				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 387				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 133				
		- оборудование, тенге					712 302				
		- накладные расходы, тенге					139 063				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 516				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 481				
		Итого по смете					**2 243 955**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 290				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 300				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 203				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					763 906				
		- оборудование, тенге					822 989				
		- накладные расходы, тенге					253 209				
		в т.ч. зарплата, тенге					22 789				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					105 258				
		ИТОГО:			1 420 966,18	822 989,00		2 243 955,18			
		Временные здания и сооружения		1,3%	18 472,56			18 472,56			
		Итого с временными			1 439 438,74	822 989,00		2 262 427,74			

		Доп. затраты в зимнее время	2,97%	42 751,33			42 751,33			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		1 482 190,07	822 989,00		2 305 179,07			
		Непредвиденные работы и затраты	2%	29 643,80			29 643,80			
		Итого с непредвиденными затратами		1 511 833,87	822 989,00	0,00	2 334 822,87			
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -100 % - к=1,050		1 587 425,57	864 138,45	0,00	2 451 564,02			
		с понижающим коэф. К=0,95		1 508 054,33	820 931,55	0,00	2 328 985,80			
		НДС-12%	12%			279 478,30	279 478,30			
		ИТОГО по акту		1 508 054,33	820 931,55	279 478,30	2 608 464,10			

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель Конаров Б.С.

Авторский надзор: ТОО "СпецСтрой Согласование"
Директор Бимишов А.А.

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Технический надзор: ТОО "Фараб"
Директор Жақсыбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Директор Миркамалов Б.Б.

"РЕМСТРОЙ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ