ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»

Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.
по доп. соглашению №1 от 20.10.2022г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	**605120383,82**	**168507408,59**	**0,00**	**159242435,05**	**9264973,54**	**0,00**	**9264973,54**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**169508194,42**	**168507408,59**	**0,00**	**159242435,05**	**9264973,54**	**0,00**	**9264973,54**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**222646230,14**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**168507408,59**	**0,00**	**159242435,05**	**9264973,54**	**0,00**	**9264973,54**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Дарибаев Г.Т.**

МП

Представитель заказчика:

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Установка знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Установка дорожных знаков на металлической стойке круглых										
1	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**4**	5707,9	866,5	22832	3466	1932	20226	46503
					4358,4	323,66	17434	1295	0	3445	
2	251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**4**	6726,47		26906	0	26906	0	29058
					0		0	0	0	2152	
3	251-101-0210	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый**	**шт.**	**4**	10952		43808	0	43808	0	47313
					0		0	0	0	3505	
		Всего					**122 873,74**				
		Итого в текущих ценах 2022 г.					129 017,42				
		НДС (12 %)					**15482,10**				
		Итого					**144 499,52**				
	Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных										
4	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**2**	5707,9	866,5	11416	1733	966	10113	23251

				4358,4	323,66	8717	647	0	1722	
5 251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	6726,47		13453	0	13453	0	14529
				0		0	0	0	1076	
5 251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**2**	14294,5		28589	0	28589	0	30876
				0		0	0	0	2287	
	Всего					**68 656,67**				
	Итого в текущих ценах 2022 г.					72 089,50				
	НДС (12 %)					**8650,75**				
	Итого					**80 740,25**				
Установка дорожных знаков на металлической стойке квадратных										
7 1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**2**	5707,9	866,5	11416	1733	966	10113	23251
				4358,4	323,66	8717	647	0	1722	
8 251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	6726,47		13453	0	13453	0	14529
				0		0	0	0	1076	
9 251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**2**	12065,66		24131	0	24131	0	26062
				0		0	0	0	1931	
	Всего					**63 842,37**				
	Итого в текущих ценах 2022 г.					67 034,49				
	НДС (12 %)					**8044,14**				
	Итого					**75 078,63**				

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0259-0101СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**1369,800**	816	394,2	1117757	539975	0	912839	2193044
					421,8	195,24	577782	267440	0	162448	
2	1291-0005-0101СРД-5-01-01	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**135**	2349,38	2349,38	317166	317166	0	74545	423048
					0	511,28	0	69023	0	31337	

Всего	**2 616 091,37**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 746 895,94**
НДС (12 %)	329 627,52
Итого	**3 076 523,46**

Установка искусственной неровности

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0601	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-300. Устройство НР=108 %**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**18**	3573,66	475,86	64326	8565	0	63384	137927
					3097,8	162,7	55760	2929	0	10217	

2	261-107-0242	**Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90 К=3,200;**	**шт.**	**57,6**	2232,14		128571	0	128571	0	138857
					0		0	0	0	10286	
3	261-402-0105	**Искусственная дорожная неровность ИДН300 (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 К=5,306;**	**шт.**	**95,508**	7308,04		697976	0	697976	0	753814
					0		0	0	0	55838	
4	261-402-0106	**Искусственная дорожная неровность ИДН300(концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 К=0,816;**	**шт.**	**14,688**	2500		36720	0	36720	0	39658
					0		0	0	0	2938	

Всего	**1 070 255,75**
Итого в текущих ценах 2022 г.	1 123 768,54
НДС (12 %)	**134852,22**
Итого	**1 258 620,76**

Разметка краской

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0107	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, искусственных неровностей, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР=108 %**	**м2 разметки**	**21,60**	485,64	30,6	10490	661	1845	8623	20642
					369,64	0	7984	0	0	1529	
2	251-103-0102	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная**	**кг**	**17,690**	1075,09		19019	0	19019	0	20540

					0		0	0	0	1522	

Всего	**41 182,11**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**43 241,22**
НДС (12 %)	5 188,95
Итого	**48 430,16**

Обрезка деревьев

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0239-0102СРД-239-01-02**	**Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм НР=108 %**	**дерево**	**500**	842,4	64,8	421200	32400	0	419904	908392
					777,6	0	388800	0	0	67288	
2	**1291-0237-0101СРД-237-01-01**	**Вырезка порослей у деревьев НР=108 %**	**100 деревьев**	**5**	5325,42	0	26627	0	0	28757	59815
					5325,42	0	26627	0	0	4431	
3	**414-102-0201**	**Ветки и поросли. Погрузка**	**т**	**107,025**	867		92791	0	0	0	100214
					0		0	0	0	7423	
4	**411-103-0216**	**Вывоз веток и порослей бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=17,500;**	**т·км**	**1872,9375**	40		74918	0	0	0	80911
					0		0	0	0	5993	

Всего	**1 149 332,27**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 206 798,88**
НДС (12 %)	144 815,87
Итого	**1 351 614,75**

Покраска колесоотбойного бруса

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0150-0101СРД-150-01-01	**Окраска лицевой стороны металлического криволинейного бруса за два раза НР=108 %**	**100 пог. м бруса**	**10,04**	19449,36	0	195272	0	0	210893	438658
					19449,36	0	195272	0	0	32493	
2	236-203-0401	**Эмаль белая**	**кг**	**389,552**	1 922,27		748822	0	748822	0	808728
					0		0	0	0	59906	
3	236-203-0401	**Эмаль черная**	**кг**	**134,536**	1 922,27		258614	0	258614	0	279303
					0		0	0	0	20689	
4	1291-0151-0101СРД-151-01-01	**Окраска металлического криволинейного бруса вручную с тыльной стороны бруса НР=108 %**	**100 пог. м бруса**	**10,04**	15594,9	0	156573	0	0	169099	351725
					15594,9	0	156573	0	0	26054	
5	236-203-0401	**Эмаль серая**	**кг**	**356,42**	1 922,27		685134	0	685134	0	739945

Всего	**2 618 358,84**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 749 276,78**
НДС (12 %)	329 913,21
Итого	**3 079 189,99**

Установка Нью Джерси

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1127-0901-0201	**Ограждения железобетонные парапетные(Нью Джерси). Установка НР=108 %**	**м**	**36**	1753,07	589,88	63111	21236	0	55210	127786
				1163,19	256,81	41875	9245	0	9466	

Всего	**127 785,73**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**134 175,02**
НДС (12 %)	16 101,00
Итого	**150 276,02**

Всего по акту	**9 264 973,54**
Всего НДС 12%	**992 675,74**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.