Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование
строительства и его адрес: **Подключение клуба к газовой сети села Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№29	24.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	16 451 713,77									
Акт вып работ №1	16 451 713,77	14 689 030,15							1 762 683,62	16 451 713,77
Всего к оплате:	**16 451 713,77**	**14 689 030,15**							**1 762 683,62**	**16 451 713,77**

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель **Конаров Б.С.**

Технический надзор: ТОО "Фараб"
Директор **Жаксыбаев А.Б.**

Авторский надзор: ТОО "СпецСтрой Согласование"
Директор **Бурамбаева И.Н.**

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

"РЕМСТРОЙ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.

Подключение клуба к газовой сети села Ногайты Ащинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 . Надземный газопровод низкого давления

Раздел 1. Надземный газопровод низкого давления (сталь)											
1	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 32 мм. Врезка штуцером в									
		действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	10274,58	1152,64	10275	1153	1106	7936	19668
					—	—	—	—	—	—	
					8016,24	–	8016	–	–	1457	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	99	2949,72	43,3	292022	4287	205888	81761	403686
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	81847	1583	–	29903	
3	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	13	347	–	4511	–	4511	–	4872
					—	—	—	—	—	—	
					–	–	–	–	–	361	
4	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0- 32х3,0 мм	шт	1	391	–	391	–	391	–	422

					–	–	–	–	–	31	
5	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	18027	–	18027	–	18027	–	19469
					–	–	–	–	–	1442	
6	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	16,016	1583,12	–	25355	–	–	18256	47100
					1583,12	–	25355	–	–	3489	
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назнчения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство из бетона кл.В15 НР=91%	м3	0,304	31726,01	1796,3	9645	546	7452	1617	12162
					5415,48	428,5	1646	130	–	901	
8	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,11	136389,67	55977,9	15003	6158	3040	5215	21835
					52773,5	15936,22	5805	1753	–	1617	
9	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20	2994	–	59880	–	59880	–	64670
					–	–	–	–	–	4790	
10	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26,4	1891	–	49922	–	49922	–	53916
					–	–	–	–	–	3994	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,8	95,73	2,67	1704	48	782	607	2496
					49,15	0,3	875	5	–	185	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,8	163,34	3,79	2907	67	1818	712	3909
					57,42	0,58	1022	10	–	290	

20	1116-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	99	608,77	–	60268	–	1324	57766	127477
					595,4	–	58945	–	–	9443	
		Итого по разделу 1					**781 682**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					183 511				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 259				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 481				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					354 141				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					173 869				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 648				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					57 903				
	Локальная смета № 2-1-2 . Внутренние газопровод низкого давления										
Раздел 1 Внутренние газопровод											
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	1	18868,06	8,91	18868	9	15388	3402	24052
					3470,94	–	3471	–	–	1782	
2	290-000-0001 (пл)	Счетчик газа бытовой G-6	шт	1	16518	–	16518	–	16518	–	17839
					–	–	–	–	–	1321	
3	1311-0201-0101	Сигнализатор загазованности. Установка НР=75 %	шт	1	1624,87	–	1625	–	55	1177	3027
					1569,72	–	1570	–	–	224	
4	290-000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-1 (природный газ СН4)	шт	1	8839	–	8839	–	8839	–	9546
					–	–	–	–	–	707	
5	290-000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности СИКЗ-50 (электромагнитный клапан запорный)	шт	1	29464	–	29464	–	29464	–	31821
					–	–	–	–	–	2357	
6	290-003-0004 (пл)	Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 (углекислый газ СО2)	шт	1	11250	–	11250	–	11250	–	12150
					–	–	–	–	–	900	
7	1119-0501-0101	Клапан термозапорный, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	1	6845,56	269,7	6846	270	3392	3206	10856
					3183,39	88,02	3183	88	–	804	

8	290-000-0005 (пл)	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	шт	1	6964	–	6964	–	6964	–	7521
					–	–	–	–	–	557	
9	1116-0401-0202	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	2949,72	43,3	11799	173	8319	3304	16311
					826,74	15,99	3307	64	–	1208	
10	1116-0401-0201	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1887,96	43,3	11328	260	6108	4955	17586
					826,74	15,99	4960	96	–	1303	
11	1116-0401-0201	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1485,96	43,3	8916	260	3696	4955	14981
					826,74	15,99	4960	96	–	1110	
12	1116-0401-0202	Опора из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. НР=98 %	м трубопровода	3,6	2784,05	43,3	10023	156	6890	2973	14036
					826,74	15,99	2976	58	–	1040	
13	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	18027	–	18027	–	18027	–	19469
					–	–	–	–	–	1442	
14	242-209-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	6	8357	–	50142	–	50142	–	54153
					–	–	–	–	–	4011	
15	1118-1101-0102	Манометры с трехходывым краном. Установка НР=98%	комплект	2	2532,82	–	5066	–	4395	658	6182
					335,28	–	671	–	–	458	
16	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0мм	шт	5	347	–	1735	–	1735	–	1874

					–	–	–	–	–	139	
17	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0мм	шт	4	286	–	1144	–	1144	–	1236
					–	–	–	–	–	92	
18	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0- 32х3,0 мм	шт	2	391	–	782	–	782	–	845
					–	–	–	–	–	63	
19	261-301-1901	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт	1	967	–	967	–	967	–	1044
					–	–	–	–	–	77	
20	261-301-1907	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт	1	3757	–	3757	–	3757	–	4058
					–	–	–	–	–	301	
21	290-000-0006 (пл)	Изолирующие соединение Ду15	шт	1	893	–	893	–	893	–	964
					–	–	–	–	–	71	
22	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38см. Пробивка отверстий диаметром 100 мм. НР=84%	шт	2	1695,66	669,4	3391	1339	0	2244	6086
					1026,26	309,68	2053	619	–	451	
23	1116-0401-0202	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка футляра НР=98%	м трубопровода	0,5	2784,05	43,3	1392	22	957	413	1949
					826,74	15,99	413	8	–	144	
24	1116-0401-0205	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100мм. Прокладка футляра НР=98%	м трубопровода	0,5	5299,94	75,3	2650	38	2070	544	3450

					1083,88	26,6	542	13	–	256	
25	1116-1201-0101	Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм. НР=98%	сальник	4	3191,85	–	12767	–	3062	9512	24061
					2426,4	–	9706	–	–	1782	
26	1113-0301-0406-	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,71	95,73	2,67	68	2	31	24	99
					49,15	0,3	35	0	–	7	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,71	163,34	3,79	116	3	73	28	156
					57,42	0,58	41	0	–	12	
28	1116-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	16	608,77	–	9740	–	214	9335	20601
					595,4	–	9526	–	–	1526	
		Итого по разделу 1					**325 953**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 532				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					205 132				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					46 731				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 206				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 145				
	Локальная смета № 2-1-3 . Блочно-модульная котельная										
Раздел 1. Блочно-модульная котельная											
1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. НР=72 %	м3 грунта	16,32	286,89	286,89	4682	4682	–	618	5724
					–	52,61	–	859	–	424	
2	1101-0104-0405	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2. НР=72%	м3 грунта	8,34	18,87	18,87	157	157	–	48	221

					–	7,96	–	66	–	16	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%	м3 уплотненного грунта	8,34	171,87	78,99	1433	659	0	789	2400
					92,88	38,51	775	321	–	178	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,6	10976,77	1795,22	17563	2872	13159	2637	21816
					957,1	815,06	1531	1304	–	1616	
5	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	6,38	25236,88	1746,28	161011	11141	135846	15249	190361
					2198,12	428,36	14024	2733	–	14101	
6	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14344	419679	–	60199	–	60199	–	65015
					–	–	–	–	–	4816	
7	214-210-0201	Сетка арматурная периодическго профиля класса А-III (А400), СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,10664	346394	–	36939	–	36939	–	39894
					–	–	–	–	–	2955	
8	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00848	464522	–	3939	–	3939	–	4254

					–	–	–	–	–	315	
9	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240), СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,00116	343539	–	399	–	399	–	431
					–	–	–	–	–	32	
10	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР=91%	т блок-боксов	1,8	34595,3	16132,1	62272	29038	6828	32378	102222
					14670	5096,49	26406	9174	–	7572	
11	580-000-0001 (пл) (об)	Блочно-модульная котульная производительностью 0,07МВт	комплект	1	13082143	–	13082143	–	–	–	13082143
					–	–	–	–	13082143	–	
		Итого по разделу 1					**13 514 481**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 736				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 549				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 459				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					257 309				
		- оборудование, тенге					13 082 143				
		- накладные расходы, тенге					51 719				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 655				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 025				
		Итого по смете					**14 622 116**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					273 661				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 982				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					816 582				
		- оборудование, тенге					13 082 143				
		- накладные расходы, тенге					272 319				
		в т.ч. зарплата, тенге					24 509				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					114 073				

		ИТОГО:			1 539 973,00	13 082 143,00		14 622 116,00			
		Временные здания и сооружения		1,3%	20 019,65			20 019,65			
		Итого с временными			1 559 992,65	13 082 143,00		14 642 135,65			
		Доп. затраты в зимнее время		3,3%	51 479,76			51 479,76			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			1 611 472,41	13 082 143,00		14 693 615,41			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	32 229,45			32 229,45			
		Итого с непредвиденными затратами			1 643 701,85	13 082 143,00	0,00	14 725 844,85			
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -100 % - к=1,050			1 725 886,95	13 736 250,15	0,00	15 462 137,10			
		с понижающим коэф. К=0,95			1 639 592,64	13 049 437,99	0,00	14 689 030,15			
		НДС-12%		12%			1 762 683,62	1 762 683,62			
		ИТОГО по акту			1 639 592,64	13 049 437,99	1 762 683,62	16 451 713,77			

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Қонаров Б.С.

Технический надзор: ТОО "Фараб"
Директор _____ Жақсыбаев А.Б.

Авторский надзор: ТОО "СпецСтрой Согласование"
Директор _____ Бимаева А.А.

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"РЕМСТРОЙ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ҚЫЗЫЛОРДА