"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Апрель 2014 г
## (локальная смета 1-1-3)
Капитальный ремонт канализации водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **0.2 Левое крыло основного здания** | | | | | | | | | |
| 1 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм / *м* | 100 | 51,07 / 50,38 | 0,69 / 0,11 | 5107 / 5038 | 69 / 11 | 5806 / 115 | 0,332 / 0,001 | 33 / – |
| 2 | Е65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм / *м* | 50 | 118,01 / 116,42 | 1,59 / 0,25 | 5901 / 5821 | 80 / 13 | 6709 / 115 | 0,688 / 0,0022 | 34 / – |
| 3 | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм / *м* | 30 | 145,63 / 142,36 | 3,27 / 0,52 | 4369 / 4271 | 98 / 16 | 4930 / 115 | 0,853 / 0,0044 | 26 / – |
| 4 | Е65-4-4 | Демонтаж ванн чугунных (поддонов) / *комплект* | 16 | 477,11 / 454,7 | 22,41 / 3,56 | 7634 / 7275 | 359 / 57 | 8432 / 115 | 2,61 / 0,0305 | 42 / – |
| 5 | Е65-4-1 | Демонтаж раковины (умывальника) / *комплект* | 33 | 101,59 / 98,26 | 3,33 / 0,54 | 3352 / 3243 | 110 / 18 | 3750 / 115 | 0,608 / 0,0045 | 20 / – |
| 6 | Е65-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | 84 | 293,06 / 0,56 | 0,56 / | 24617 / | 47 / | 28265 / | 1,66 / | 139 / |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 292,5 | 0,09 | 24570 | 8 | 115 | 0,0007 | – |
| 17 | Е65-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 3 | 244,84 | 6,45 | 735 | 19 | 826 | 1,43 | 4 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 238,39 | 1,04 | 715 | 3 | 115 | 0,0088 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **51715** | **782** | | | **298** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **50933** | **126** | | | **–** |
| | | | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 58718 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 8808 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 29 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 6626 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **117059** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **117059** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **279771** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | – | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 143082 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 5595 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **285366** | | | | |
| | | Итого с к 0,95 | | | | **271098** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 32532 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **303630** | | | | |

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Мальчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за Апрель 2014 г
## (локальная смета 1-1-1)

Капитальный ремонт здания родильного дома г. Темиртау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Левое крыло** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Стены** | | | | | | | | |
| 1 | Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок / *м3 кладки* | 3,6 | 2719,44 / 2319,75 | 399,69 / 63 | 9790 / 8351 | 1439 / 227 | 9093 / 106 | 15,88 / 0,54 | 57 / 2 |
| 2 | Е46-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича / *м3* | 0,48 | 2975,47 / 1737 | 1238,47 / 468 | 1428 / 834 | 594 / 225 | 953 / 90 | 10,6 / 2,28 | 5 / 1 |
| 3 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т / *шт сборных конструкций* | 20 | 124,1 / 27,43 | 83,04 / 29,82 | 2482 / 549 | 1661 / 596 | 1443 / 126 | 0,1702 / 0,13138 | 3 / 3 |
| 4 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) / *м3* | 0,6 | 23200 | | 13920 | | | | |
| 5 | Е46-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков / *м2* | 268,73 | 32,87 / 32,87 | – / – | 8833 / 8833 | – / – | 7950 / 90 | 0,2282 / – | 61 / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 16,79 | 1076,66 | 43,41 | 18077 | 729 | 4894 | 1,6445 | 28 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 258,75 | 16,26 | 4344 | 273 | 106 | 0,07938 | 1 |
| 7 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 568,73 | 133,16 | 23,58 | 75732 | 13411 | 61453 | 0,743 | 423 |
| | | *м2* | | 109,58 | 4,16 | 62321 | 2366 | 95 | 0,0234 | 13 |
| 8 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен Керамическими плитками | 149,7 | 1911,54 | 2,63 | 286158 | 394 | 54602 | 2,3 | 344 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 382,95 | 0,99 | 57328 | 148 | 95 | 0,00488 | 1 |
| 9 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 162,26 | 258,1 | 2,45 | 41879 | 398 | 19391 | 0,70265 | 114 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 125,24 | 0,56 | 20321 | 91 | 95 | 0,03275 | 5 |
| 10 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 162,26 | 161,7 | 4,29 | 26237 | 696 | 13323 | 0,52348 | 85 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 13758 | 266 | 95 | 0,00788 | 1 |
| 11 | Е10-86-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм, | 119,3 | 1513,06 | 19,8 | 180508 | 2362 | 64641 | 2,852 | 340 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 494,21 | 7,49 | 58959 | 894 | 108 | 0,0365 | 4 |
| 12 | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=2,000; | 238,6 | 250 | | 59650 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 15 | Е15-36-1 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (Пож щиты) | 12,746 | 617,38 | 6,06 | 7869 | 77 | 3126 | 1,4812 | 19 |
| | | *м2* | | 256,29 | 1,77 | 3267 | 23 | 95 | 0,00775 | – |
| 16 | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,020; | 13,00092 | 236 | | 3068 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **1.2 Потолки** | | | | | | | | | |
| 19 | Е15-37-4 | Облицовка потолков гипсокартонными листами (короба) | 11,6 | 1616,25 | 23,12 | 18749 | 268 | 12569 | 6,79305 | 79 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,030; | | 1134,92 | 5,67 | 13165 | 66 | 95 | 0,03025 | – |
| | | | 11,948 | 250 | | 2987 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е15-37-4 | Облицовка потолков гипсокартонными листами | 24,67 | 1616,25 | 23,12 | 39873 | 570 | 26731 | 6,79305 | 168 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 22 | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,030; | | 1134,92 | 5,67 | 27998 | 140 | 95 | 0,03025 | 1 |
| | | | 25,4101 | 250 | | 6353 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| **1.3 Полы** | | | | | | | | | | |
| 23 | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 683,2 | 5,64 | 0,19 | 3853 | 130 | 4148 | 0,0377 | 26 |
| | | м | | | | | | | | |
| 24 | Е57-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | | 5,45 | 0,02 | 3723 | 14 | 111 | 0,0003 | – |
| | | | 129,3 | 20,76 | 0,19 | 2684 | 25 | 2956 | 0,1428 | 18 |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | Е57-2-5 | | | 20,57 | 0,02 | 2660 | 3 | 111 | 0,0003 | – |
| | | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 285,69 | 17,38 | 0,93 | 4965 | 266 | 5261 | 0,1139 | 33 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | Е57-2-7 | | | 16,45 | 0,14 | 4700 | 40 | 111 | 0,0013 | – |
| | | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 91,55 | 116,63 | 10,56 | 10677 | 967 | 10949 | 0,6987 | 64 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е57-2-8 | Разборка цементного покрытия полов | | 106,07 | 1,67 | 9711 | 153 | 111 | 0,0144 | 1 |
| | | | 133,71 | 361,12 | 194,21 | 48285 | 25968 | 35477 | 1,112 | 149 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 34 | Е11-35-3 | | | 166,91 | 72,12 | 22318 | 9643 | 111 | 0,402 | 54 |
| | | Устройство покрытий из древесноволокнистых плит | 203 | 491,91 | 6,08 | 99858 | 1234 | 20980 | 0,57155 | 116 |
| | | м2 покрытия | | | | | | | | |
| **1.4 Оконные и дверные проемы, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 37 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | | 90,83 | 2,28 | 18438 | 463 | 111 | 0,01113 | 2 |
| | | | 81,65 | 158,38 | 23,78 | 12932 | 1942 | 10551 | 0,9115 | 74 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 10990 | 733 | 90 | 0,0439 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м* | 40,6 | 14,39 | 1,29 | 584 | 52 | 579 | 0,091 | 4 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 532 | 9 | 107 | 0,0012 | – |
| 39 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2* | 166 | 270,9 | 23,78 | 44969 | 3947 | 38262 | 1,6539 | 275 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 41022 | 1491 | 90 | 0,0439 | 7 |
| 40 | Е10-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов* | 166 | 415,37 | 23,44 | 68951 | 3891 | 32778 | 1,04788 | 174 |
| | | | | 175,1 | 7,73 | 29067 | 1283 | 108 | 0,03775 | 6 |
| 41 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой *м2* | 166 | 6920 | | 1148720 | | | | |
| 42 | Е10-22-3 | Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов* | 164 | 169,25 | 4,8 | 27757 | 787 | 13473 | 0,4623 | 76 |
| | | | | 74,27 | 1,8 | 12180 | 295 | 108 | 0,00888 | 1 |
| 43 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм *м* | 53,6 | 2860 | | 153296 | | | | |
| 46 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м* | 53,6 | 253,64 | 0,56 | 13595 | 30 | 2349 | 0,2612 | 14 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 2190 | 5 | 107 | 0,0009 | – |
| 57 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2* | 41 | 1024,89 | 67,78 | 42020 | 2779 | 25537 | 3,852 | 158 |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 26418 | 463 | 95 | 0,0624 | 3 |
| **1.5 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 63 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток *шт* | 89 | 8,42 | – | 749 | – | 727 | 0,0584 | 5 |
| | | | | 8,42 | – | 749 | – | 97 | – | – |
| 64 | Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 144 | 9,32 | 0,23 | 1342 | 33 | 1277 | 0,0632 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 9,09 | 0,05 | 1309 | 7 | 97 | 0,0003 | – |
| 72 | Ц34-72-1 | Демонтаж облучателя бактерицидного настенного ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 6 | 632,7 | – | 3796 | – | 3075 | 4 | 24 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 632,7 | – | 3796 | – | 81 | – | – |
| 81 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,02 | 16300 | | 326 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 82 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 802 | 30,63 | – | 24565 | – | 22140 | 0,1748 | 140 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |
| | | | | 28,46 | – | 22825 | – | 97 | – | – |
| 83 | 16-1-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; | 0,81804 | 30200 | | 24705 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 84 | Е69-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм | 20 | 195,71 | 137,68 | 3914 | 2754 | 1999 | 0,3731 | 7 |
| | | *гнездо* | | | | | | | | |
| | | | | 58,03 | 53,01 | 1161 | 1060 | 90 | 0,291 | 6 |
| 85 | Е69-3-2 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 250 мм | 15 | 281,49 | 199,66 | 4222 | 2995 | 2141 | 0,5428 | 8 |
| | | *гнездо* | | | | | | | | |
| | | | | 81,83 | 76,82 | 1227 | 1152 | 90 | 0,422 | 6 |
| 86 | Е69-7-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 35 | 205,06 | 2,32 | 7177 | 81 | 5157 | 1,09 | 38 |
| | | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | | 163,35 | 0,36 | 5717 | 13 | 90 | 0,0022 | – |
| 87 | Е6-1-1 | Бетонирование отверстий в перекрытиях | 1,1 | 7057,83 | 82,51 | 7764 | 91 | 268 | 1,5525 | 2 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 225,11 | 31,16 | 248 | 34 | 95 | 0,15225 | – |
| 88 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 31,45 | 27,1 | 27,1 | 852 | 852 | 537 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 18,97 | – | 597 | 90 | 0,03984 | 1 |
| 89 | П8-13-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 2 класс груза | 31,351 | 119,4 | 119,4 | 3743 | 3743 | 674 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 23,88 | – | 749 | 90 | 0,05015 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2569894** | **75166** | | | **3140** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **501009** | **23522** | **125** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 1993724 | | |
| Накладные расходы, тенге | 521464 | | |
| - заработная плата, тенге | 78220 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 261 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 185481 | | |
| **Всего** | **3276839** | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3276839** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **7831645** | | |
| - материалы, тенге | 4765000 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1440575 | | |
| Налог (2 %) | 156633 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7988278** | | |
| Итого с к 0,95 | **7588865** | | |
| НДС (12 %) | 910664 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8499529** | | |

Заказчик _____ Аманжолова С.Г. Подрядчик _____ Бодажков А.М.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Мальчук Л.А.