"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за Май 2014 г.
(локальная смета 1-1-2)
Капитальный ремонт отопления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Левое крыло основного здания									
1	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм на резьбе	314	67,96	0,5	21339	157	24392	0,4357	137
		м		67,46	0,09	21182	28	115	0,0007	–
3	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	102	139,28	17,65	14207	1800	14312	0,63595	65
		м трубопровода		115,4	6,61	11771	674	115	0,03225	3
5	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	102	63		6426				
		м								
7	Е18-9-1	Демонтаж регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	205,2	13,58	2,15	2787	441	2885	0,06854	14
		м труб нитки регистра		11,43	0,8	2345	164	115	0,0039	1

Всего прямые затраты	**44759**	**2398**	**216**
	35298	**866**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	7061		
Накладные расходы, тенге	41589		
- заработная плата, тенге	6238		
- трудоемкость, чел-ч	21		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5181		
Всего	**91529**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**91529**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**218754**		
- материалы, тенге	16876		
- сметная заработная плата, тенге	101341		
Налог (2 %)	4375		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**223129**		
Итого с.к 0,95	**211973**		
НДС (12 %)	25437		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**237410**		

Заказчик _____ Аманжолова С.Т.

Завхоз _____ Анисова А.

Тех надзор _____ Мальчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №2
приемки выполненных работ за Май 2014 г
(локальная смета 1-1-3)
Капитальный ремонт канализации водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Левое крыло основного здания									
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	170	51,07	0,69	8682	117	9872	0,332	56
		м		50,38	0,11	8565	19	115	0,001	–
2	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	110	118,01	1,59	12981	175	14759	0,688	76
		м		116,42	0,25	12806	28	115	0,0022	–
3	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	113	145,63	3,27	16456	370	18568	0,853	96
		м		142,36	0,52	16087	59	115	0,0044	–
5	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	29	101,59	3,33	2946	97	3296	0,608	18
		комплект		98,26	0,54	2850	16	115	0,0045	–
9	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,044	32735,87	11718,89	1440	516	765	104,65	5
		т конструкций		18837	2634,17	829	116	81	9,2	–
10	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,044	10744	2702,77	473	119	143	19,895	1
		т конструкций		3467,25	519,13	153	23	81	1,95	–

19 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	11	244,84	6,45	2693	71	3028	1,43	16
	комплект		238,39	1,04	2622	11	115	0,0088	–
21 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	90	546,4	15,24	49176	1372	35406	1,886	170
	м трубопровода		336,38	5,71	30274	514	115	0,02788	3
22 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (гор вода)	80	486,71	15,24	38937	1219	31472	1,886	151
	м трубопровода		336,38	5,71	26910	457	115	0,02788	2
23 99-3-1(пл)	Труба пласт армир д 20	80	76		6080				
	м								
24 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	72	445,87	9,88	32103	711	22373	1,4835	107
	м трубопровода		266,51	3,69	19189	266	115	0,018	1
25 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм гор вода	72	373,69	9,88	26906	711	22373	1,4835	107
	м трубопровода		266,51	3,69	19189	266	115	0,018	1
26 99-3-2(пл)	Труба арм д 25	72	105		7560				
	м								
27 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	50	636,63	0,8	31832	40	7041	0,6716	34
	м трубопровода		122,13	0,31	6107	16	115	0,0015	–
28 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	30	764,6	1,79	22938	54	4085	0,644	19
	м трубопровода		117,74	0,68	3532	20	115	0,00325	–
29 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	101	521,42	49,05	52663	4954	36248	1,6905	171

		шт								
				292,39	19,69	29531	1989	115	0,0875	9
30	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	101	395		39895				
		шт								
		Всего прямые затраты				**353761**	**10526**			**1027**
						178644	**3800**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				164593				
		Накладные расходы, тенге				209429				
		- заработная плата, тенге				31414				
		- трудоемкость, чел-ч				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33791				
		Всего				**596981**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**596981**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1426785**				
		- материалы, тенге				393377				
		- сметная заработная плата, тенге				511121				
		Налог (2 %)				28536				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1455321**				
		Итого с к 0,95				**1382555**				
		НДС (12 %)				165907				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1548462**				

Заказчик _____ Аманжолова С.Т.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Малыщук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за Май 2014г
(локальная смета 1-1-1)

Капитальный ремонт здания родильного дома г. Темиртау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Стены										
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,77	2719,44	399,69	2094	308	1945	15,88	12
		м3 кладки		2319,75	63	1786	49	106	0,54	–
2	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,28	2975,47	1238,47	833	347	555	10,6	3
		м3		1737	468	486	131	90	2,28	1
3	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	124,1	83,04	621	415	360	0,1702	1
		шт сборных конструкций		27,43	29,82	137	149	126	0,13138	1
4	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,15	23200		3480				
		м3								
5	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	496,79	32,87	–	16329	–	14696	0,2282	113
		м2		32,87	–	16329	–	90	–	–
6	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,39	1076,66	43,41	13340	538	3611	1,6445	20

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
7	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	170,7	258,75	16,26	3206	201	106	0,07938	1
		м2		16,9	–	2885	–	2741	0,117	20
8	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		16,9	–	2885	–	95	0,0001	–
		м2	298,79	133,16	23,58	39787	7045	32285	0,743	222
9	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен Керамическими плитками		109,58	4,16	32741	1243	95	0,0234	7
		м2 поверхности облицовки	447,91	1911,54	2,63	856198	1178	163372	2,3	1030
10	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором		382,95	0,99	171527	443	95	0,00488	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности	175,08	258,1	2,45	45188	429	20924	0,70265	123
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		125,24	0,56	21927	98	95	0,03275	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности	212,5	161,7	4,29	34361	912	17449	0,52348	111
12	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами		84,79	1,64	18018	349	95	0,00788	2
		м2	196,65	81,77	5,83	16080	1146	16331	0,5297	104
13	Е10-86-3	Демонтаж ГК перегородки ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;		75,94	0,95	14934	187	108	0,0084	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,3	257,01	9,9	1105	43	1165	1,426	6
14	Е10-86-3	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм		247,11	3,74	1063	16	108	0,01825	–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,3	1513,06	19,8	92751	1214	33214	2,852	175
15	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=2,000;		494,21	7,49	30295	459	108	0,0365	2
		м2	122,6	250		30650				

16	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	490,11	126,51	2,01	62004	985	28187	0,3565	175
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	29299	372	95	0,00375	2
17	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	1274,18	167,92	0,17	213960	217	127825	0,664	846
		м2		105,53	0,07	134464	89	95	0,0002	–
18	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (Пож щиты)	10,944	617,38	6,06	6757	66	2683	1,4812	16
		м2		256,29	1,77	2805	19	95	0,00775	–
19	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,020;	11,16288	236		2634				
		м2								
20	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	12,75	126,51	2,01	1613	26	733	0,3565	5
		м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	762	10	95	0,00375	–
				59,78	0,76	762	10	95	0,00375	–
	1.2 Потолки									
21	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	828,44	191,01	0,14	158240	116	99259	0,795	659
		м2		126,09	0,03	104458	25	95	0,0002	–
23	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков потолочной плитки	26,45	16,57	1,05	438	28	401	0,0958	3
		м2		15,52	0,41	411	11	95	0,002	–
26	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами	43,62	1616,25	23,12	70501	1008	47264	6,79305	296
		м2		1134,92	5,67	49505	247	95	0,03025	1
27	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,030;	44,9286	250		11232				
		м2								
29	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	36,27	143,61	3,69	5209	134	2312	0,391	14
		м2 окрашиваемой поверхности		65,72	1,38	2384	50	95	0,00675	–

1.3 Полы

30	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	769,75	5,64	0,19	4341	146	4673	0,0377	29
		м		5,45	0,02	4195	15	111	0,0003	–
31	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	454,62	20,76	0,19	9438	86	10391	0,1428	65
		м		20,57	0,02	9352	9	111	0,0003	–
32	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	512,05	17,38	0,93	8899	476	9429	0,1139	58
		м2		16,45	0,14	8423	72	111	0,0013	1
33	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	63,89	116,63	10,56	7451	675	7641	0,6987	45
		м2		106,07	1,67	6777	107	111	0,0144	1
34	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	104,61	361,12	194,21	37777	20316	27754	1,112	116
		м2		166,91	72,12	17460	7544	111	0,402	42
35	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10	49,39	450,51	151,71	22251	7493	8826	0,88895	44
		м2		163,79	56,81	8090	2806	81	0,2775	14
36	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	92	223,5	14,18	20562	1305	7042	0,4277	39
		м2		69,3	2,23	6376	205	107	0,0124	1
37	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	92	429,55	14,85	39519	1366	25148	1,5362	141
		м2		243,95	2,32	22443	213	111	0,0237	2
38	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,020;	93,84	1180		110731				
		м2								
39	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	95	76,46	2,26	7264	215	5291	0,2896	28
		м		49,84	0,34	4735	32	111	0,0023	–
40	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	9,5	1180		11210				
		м2								

41	Е11-35-3								
	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит *м2 покрытия*	200	491,91	6,08	98382	1216	20670	0,57155	114
			90,83	2,28	18166	456	111	0,01113	2
	1.4 Оконные и дверные проемы, перегородки								
44	Е46-44-3								
	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	117,74	158,38	23,78	18648	2800	15215	0,9115	107
			134,6	8,98	15848	1057	90	0,0439	5
45	Е58-4-1								
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	130,1	14,39	1,29	1872	168	1855	0,091	12
			13,1	0,23	1704	30	107	0,0012	–
46	Е46-44-1								
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	23,9	270,9	23,78	6475	568	5509	1,6539	40
			247,12	8,98	5906	215	90	0,0439	1
47	Е10-91-4								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	23,9	415,37	23,44	9927	560	4720	1,04788	25
			175,1	7,73	4185	185	108	0,03775	1
48	6-1-189								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой *м2*	23,9	6920		165388				
49	Е10-22-3								
	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов*	23,9	169,25	4,8	4045	115	1963	0,4623	11
			74,27	1,8	1775	43	108	0,00888	–
50	6-1-195								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм *м*	117,1	2860		334906				
51	Е61-20-1								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	6,45	917,17	31,4	5916	203	3541	3,234	21
			572,99	4,86	3696	31	95	0,0264	–

53	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	117,1	253,64	0,56	29701	66	5132	0,2612	31
				40,86	0,09	4785	11	107	0,0009	–
58	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	15,29	392,85	24,17	6007	370	2783	0,95933	15
				160,3	8,22	2451	126	108	0,04013	1
59	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	15,29	13000		198770				
62	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	41	1024,89	67,78	42020	2779	25537	3,852	158
				644,33	11,29	26418	463	95	0,0624	3
	1.5 Прочие работы									
70	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	132	8,42	–	1111	–	1078	0,0584	8
				8,42	–	1111	–	97	–	–
71	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	100	9,32	0,23	932	23	887	0,0632	6
				9,09	0,05	909	5	97	0,0003	–
72	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания *шт*	50	168,51	0,5	8426	25	8154	0,9761	49
				168,01	0,09	8401	5	97	0,0008	–
73	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	50	871		43550				
74	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60 *шт*	50	39		1950				
80	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	46	39,82	–	1832	–	1512	0,21505	10
				33,9	–	1559	–	97	–	–
81	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	46	156		7176				

82	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	9	50,4	–	454	–	311	0,2277	2
					35,71	–	321	–	97	–	–
83	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	9	182		1638				
84	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	88	39,12	–	3443	–	2894	0,2162	19
					33,9	–	2983	–	97	–	–
85	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	*шт*	82	96		7872				
86	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	*шт*	6	145		870				
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	*1000шт*	0,1	16300		1630				
88	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода*	498,04	30,63	–	15255	–	13749	0,1748	87
					28,46	–	14174	–	97	–	–
89	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	*1000м*	0,508	30200		15342				
90	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	*гнездо*	20	195,71	137,68	3914	2754	1999	0,3731	7
					58,03	53,01	1161	1060	90	0,291	6
91	Е69-3-2	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 250 мм	*гнездо*	15	281,49	199,66	4222	2995	2141	0,5428	8
					81,83	76,82	1227	1152	90	0,422	6
92	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	*отверстие*	35	205,06	2,32	7177	81	5157	1,09	38
					163,35	0,36	5717	13	90	0,0022	–

93 Е6-1-1	Бетонирование отверстий в перекрытиях	3,3	7057,83	82,51	23291	272	804	1,5525	5
	м3		225,11	31,16	743	103	95	0,15225	1
95 Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	113	38,49	4,74	4349	536	3623	0,22	25
	изделие		33,75	–	3814	–	95	0,01	1
96 Е21-1-1	Демонтаж стальных труб под эл проводку ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1800,24	33,41	4,12	60146	7417	54744	0,17848	321
	м труб		29,29	2,06	52729	3708	97	0,0094	17
97 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
	т		–	18,97	–	190	90	0,03984	–
98 П8-13-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 2 класс груза	10	119,4	119,4	1194	1194	215	–	–
	т		–	23,88	–	239	90	0,05015	1
	Всего прямые затраты				**3105835**	**72646**			**5638**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**907056** 2126132	**24243**			**133**

Накладные расходы, тенге	907871
- заработная плата, тенге	136181
- трудоемкость, чел-ч	454
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	240822
Всего	**4254528**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4254528**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10168322**
- материалы, тенге	5081455
- сметная заработная плата, тенге	2551277
Налог (2 %)	203366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10371688**

Итого с к 0,95		9853104
НДС (12 %)		1182372
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**11035476**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Мальчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.