"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2014 г
(локальная смета 1-1-2)
Капитальный ремонт отопления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Левое крыло основного здания									
1	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм на резьбе *м*	250	67,96 / 67,46	0,5 / 0,09	16990 / 16865	125 / 23	19421 / 115	0,4357 / 0,0007	109 / –
2	Е65-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг *шт*	98	287,19 / 287,19	– / –	28145 / 28145	– / –	32367 / 115	1,7851 / –	175 / –
3	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 мм *м трубопровода*	868	139,28 / 115,4	17,65 / 6,61	120895 / 100167	15320 / 5737	121790 / 115	0,63595 / 0,03225	552 / 28
4	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	55	81		4455				

5 8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	*м*	813	63		51219			
7 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м*	345,28	164,61	0,09	56837	31	40749	0,7429	257
	м2 окрашиваемой поверхности			124,2	0,03	42884	10	95	0,00013	–
8 Е18-9-1	Демонтаж регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		60	13,58	2,15	815	129	844	0,06854	4
	м труб нитки регистра			11,43	0,8	686	48	115	0,0039	–
0.4 Подвал										

Всего прямые затраты	**279356**	**15605**	**1097**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**188747**	**5818**	**28**
	75004		
Накладные расходы, тенге	215171		
- заработная плата, тенге	32276		
- трудоемкость, чел-ч	108		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29672		
Всего	**524199**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**524199**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1252836**		
- материалы, тенге	179260		
- сметная заработная плата, тенге	542150		
Налог (2 %)	25057		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1277893**
Итого с к 0,95	**1213998**
НДС (12 %)	145680
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1359678**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех.надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г

Акт №4
приемки выполненных работ за Июль 2014 г
(локальная смета 1-1-3)
Капитальный ремонт канализации водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Левое крыло основного здания									
7	Е65-12-5	Установка поддонов душевых	6	605,4	2,03	3632	12	3761	3,14	19
		комплект		544,5	0,45	3267	3	115	0,004	–
8	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	6	3950		23700				
		шт								
9	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,027	32735,87	11718,89	884	316	470	104,65	3
		т конструкций		18837	2634,17	509	71	81	9,2	–
10	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,027	10744	2702,77	290	73	87	19,895	1
		т конструкций		3467,25	519,13	94	14	81	1,95	–
20	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	150	546,4	15,24	81960	2286	59011	1,886	283
		м трубопровода		336,38	5,71	50457	857	115	0,02788	4
21	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (гор вода)	240	486,71	15,24	116810	3658	94416	1,886	453

	м трубопровода								
			336,38	5,71	80731	1370	115	0,02788	7
22 99-3-1(пл)	Труба пласт армир д 20	240	76		18240				
	м								
23 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	168	445,87	9,88	74906	1660	52203	1,4835	249
	м трубопровода								
			266,51	3,69	44774	620	115	0,018	3
24 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм гор вода	168	373,69	9,88	62780	1660	52203	1,4835	249
	м трубопровода								
			266,51	3,69	44774	620	115	0,018	3
25 99-3-2(пл)	Труба арм д 25	168	105		17640				
	м								
26 Е16-14-3									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	80	433,63	6,6	34690	528	20176	1,2075	97
	м трубопровода								
			216,83	2,48	17346	198	115	0,01213	1
27 Е16-14-3									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм гор вода	56	339,92	6,6	19036	370	14123	1,2075	68
	м трубопровода								
			216,83	2,48	12142	139	115	0,01213	1
28 99-3-3(пл)	Труба арм д 32	56	211		11816				
	м								
29 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	205	636,63	0,8	130509	164	28866	0,6716	138
	м трубопровода								
			122,13	0,31	25037	64	115	0,0015	–
30 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	246,5	764,6	1,79	188474	441	33570	0,644	159
	м трубопровода								
			117,74	0,68	29023	168	115	0,00325	1
	Всего прямые затраты				**785367**	**11168**			**1719**
					308154	**4124**			**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				466047				

Накладные расходы, тенге	358886
- заработная плата, тенге	53833
- трудоемкость, чел-ч	179
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	68655
Всего	**1212908**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1212908**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2898850**
- материалы, тенге	1113852
- сметная заработная плата, тенге	875005
Налог (2 %)	57977
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2956827**
Итого с к 0,95	**2808986**
НДС (12 %)	337078
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3146064**

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП Родильный дом г. Темиртау

Подрядчик: ТОО Алуан

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом г. Темиртау"

Договор № 19 от 19 марта 2014 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за Июль 2014
(локальная смета 1-1-1)

Капитальный ремонт здания родильного дома г. Темиртау

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Левое крыло									
	1.1 Стены									
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,43	2719,44	399,69	9328	1371	8663	15,88	54
		м3 кладки		2319,75	63	7957	216	106	0,54	2
2	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,1772	2975,47	1238,47	527	219	352	10,6	2
		м3		1737	468	308	83	90	2,28	–
3	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	124,1	83,04	124	83	72	0,1702	–
		шт сборных конструкций		27,43	29,82	27	30	126	0,13138	–
4	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,03	23200		696				
		м3								
5	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	34,64	32,87	–	1139	–	1025	0,2282	8
		м2		32,87	–	1139	–	90	–	–
6	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20	1076,66	43,41	21533	868	5830	1,6445	33
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	5175	325	106	0,07938	2

63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	14,64	133,16	23,58	1949	345	1582	0,743	11
	м2		109,58	4,16	1604	61	95	0,0234	–
10 E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100	491,54	2,63	49154	263	36474	2,3	230
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	38295	99	95	0,00488	–
11 99-1-16(пл)	Кафель стеновой	100	549		54900				
	м2								
12 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	50,77	258,1	2,45	13104	124	6067	0,70265	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	6358	28	95	0,03275	2
13 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,3	161,7	4,29	10236	272	5197	0,52348	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5367	104	95	0,00788	–
16 E10-86-3	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм	70,92	1513,06	19,8	107306	1404	38426	2,852	202
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		494,21	7,49	35049	531	108	0,0365	3
17 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=2,000;	141,84	250		35460				
	м2								
18 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	181,59	126,51	2,01	22973	365	10443	0,3565	65
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	10855	138	95	0,00375	1
19 E62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	1200	167,92	0,17	201504	204	120384	0,664	797
	м2		105,53	0,07	126636	84	95	0,0002	–
22 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	10,94	126,51	2,01	1384	22	629	0,3565	4
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	654	8	95	0,00375	–

1.2 Потолки

23	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	26,49	191,01	0,14	5060	4	3174	0,795	21
		м2		126,09	0,03	3340	1	95	0,0002	–
25	Е62-18-6	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	760	200,88	0,11	152669	84	39544	0,3378	257
		м2		54,72	0,05	41587	38	95	0,0001	–
27	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами (короба)	31,08	1616,25	23,12	50233	719	33677	6,79305	211
		м2		1134,92	5,67	35273	176	95	0,03025	1
28	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,030;	32,0124	250		8003				
		м2								
31	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	23,62	264,27	2,91	6242	69	1151	0,299	7
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1186	26	95	0,00538	–
33	Е57-23-5	Устройство потолочных галтей	76,01	82,41	0,09	6264	7	1278	0,0944	7
		м		15,12	0,02	1149	2	111	0,0001	–
34	99-2-1(пл)	Галтея потолочная 5 смК=1,010;	21,4625	25		537				
		м								
35	99-2-2(пл)	Галтея потолочная 7 смК=1,010;	55,3076	37		2046				
		м								

1.3 Полы

36	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	104,71	5,64	0,19	591	20	636	0,0377	4
		м		5,45	0,02	571	2	111	0,0003	–
37	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	183,6	20,76	0,19	3812	35	4197	0,1428	26
		м		20,57	0,02	3777	4	111	0,0003	–
38	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	107	17,38	0,93	1860	100	1970	0,1139	12
		м2		16,45	0,14	1760	15	111	0,0013	–

E57-2-7									
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	34,9	116,63	10,56	4070	369	4174	0,6987	24
	м2								
40 E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	131,65	106,07	1,67	3702	58	111	0,0144	1
			361,12	194,21	47541	25568	34931	1,112	146
	м2								
41 E13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей	17,55	166,91	72,12	21974	9495	111	0,402	53
			450,51	151,71	7906	2663	3136	0,88895	16
	м2								
42 E58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	228,07	163,79	56,81	2875	997	81	0,2775	5
			223,5	14,18	50974	3234	17456	0,4277	98
	м2								
43 E57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита	228,07	69,3	2,23	15805	509	107	0,0124	3
			429,55	14,85	97967	3387	62345	1,5362	350
	м2								
44 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,020;	232,6314	243,95	2,32	55638	529	111	0,0237	5
			1180		274505				
	м2								
47 E11-35-3									
	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	500	491,91	6,08	245955	3040	51676	0,57155	286
	м2 покрытия								
	1.4 Оконные и дверные проемы, перегородки								
50 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	26,5	90,83	2,28	45415	1140	111	0,01113	6
			158,38	23,78	4197	630	3425	0,9115	24
	м2								
51 E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	10,1	134,6	8,98	3567	238	90	0,0439	1
			14,39	1,29	145	13	143	0,091	1
	м								
53 E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	34,26	13,1	0,23	132	2	107	0,0012	–
			270,9	23,78	9281	815	7897	1,6539	57
	м2								
54 E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	32,38	247,12	8,98	8466	308	90	0,0439	2
			415,37	23,44	13450	759	6394	1,04788	34
	м2 проемов								
			175,1	7,73	5670	250	108	0,03775	1

	6-1-189									
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	32,38	6920		224070				
		м2								
56	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	86,62	169,25	4,8	14660	416	7116	0,4623	40
		м2 проемов								
				74,27	1,8	6433	156	108	0,00888	1
61	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	43,8	357,91	39,21	15676	1717	8952	1,03385	45
		м2 проемов								
				174,4	14,83	7639	650	108	0,17413	8
62	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,55	4010		26266				
		м2								
63	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,65	4250		32513				
		м2								
64	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	27,2	3780		102816				
		м2								
65	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,4	3900		9360				
		м2								
66	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	31	1380		42780				
		комплект								
67	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5	392,85	24,17	1964	121	910	0,95933	5
		м2 проемов								
				160,3	8,22	802	41	108	0,04013	–
68	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5	13000		65000				
		м2								
69	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (пож щиты)	5,78	406,32	23,17	2349	134	1169	1,0741	6
		м2 проемов								
				179,48	7,73	1037	45	108	0,03775	–

	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,78	5240		30287			
		м2							
73	Е9-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	0,38	17023,18	1416,44	6469	538	4717	94,415	36
		т конструкций							
				14826,38	497,81	5634	189	81	2,4375	1
75	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины; нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,15	58700		8805			
		т							
76	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,23	54900		12627			
		т							
78	Е9-62-7	Изготовление металлоконструкций дверей массой до 0,5 т	0,38	57770,9	20485,8	21953	7785	11597	185,15	70
		т конструкций							
				33327	4349,76	12664	1653	81	16,275	6
79	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	162,88	1024,89	67,78	166934	11040	101448	3,852	627
		м2							
				644,33	11,29	104948	1839	95	0,0624	10
80	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	60	185,33	2,35	11120	141	5184	0,5382	32
		м2 окрашиваемой поверхности							
				90,05	0,9	5403	54	95	0,00438	–
81	Е15-37-4	Монтаж пластиковых откосов	68,88	1491,44	23,12	102730	1593	74636	6,79305	468
		м2							
				1134,92	5,67	78173	391	95	0,03025	2
82	1-1-486	Откос пластиковый	0,06888	1048800		72241				
		1000м2							
83	Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	22,5	406,32	23,17	9142	521	4549	1,0741	24
		м2 проемов							
				179,48	7,73	4038	174	108	0,03775	1
84	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей глухие	22,5	5240		117900				
		м2							

85	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,35	392,85	24,17	2495	153	1156	0,95933	6
		м2 проемов		160,3	8,22	1018	52	108	0,04013	–
86	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,35	13000		82550				
		м2								
	1.5 Прочие работы									
89	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	100	168,51	0,5	16851	50	16306	0,9761	98
		шт		168,01	0,09	16801	9	97	0,0008	–
90	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	100	871		87100				
		шт								
91	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	100	39		3900				
		шт								
100	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	66	39,82	–	2628	–	2170	0,21505	14
		шт		33,9	–	2237	–	97	–	–
101	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	66	156		10296				
		шт								
104	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	39,12	–	391	–	329	0,2162	2
		шт		33,9	–	339	–	97	–	–
105	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	5	96		480				
		шт								
106	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	5	145		725				
		шт								
107	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,076	16300		1239				
		1000шт								
108	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	500	30,63	–	15315	–	13803	0,1748	87

		м провода							
			28,46	–	14230	–	97	–	–
109 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,51	30200		15402				
		1000м							
110 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной	9	514	105	4626	945	2123	2	18
		шт							
			254	20,3	2286	183	86	0,118	1
111 99-5-1(пл)	Корпус под автоматы ЩРН18	9	1308		11772				
		шт							
112 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	114	501,2	13,2	57137	1505	22480	1	114
		шт							
			227	2,3	25878	262	86	0,013	1
113 99-5-2(пл)	Автомат 1Р ВА 16 А	57	67		3819				
		шт							
114 99-5-3(пл)	Автомат 1ф 25А	54	80		4320				
		шт							
115 99-5-4(пл)	Автомат 3ф 16А	3	238		714				
		шт							
116 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2074	2	14
		шт							
			340	4,5	2380	32	86	0,026	–
117 99-5-5(пл)	Автомат 1ф 63 А	4	104		416				
		шт							
118 99-5-6(пл)	Автомат 3ф 32А	1	237		237				
		шт							
119 99-5-7(пл)	Автомат 1ф 32А	2	109		218				
		шт							
120 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	60	93,4	32,3	5604	1938	1976	0,2	12
		м кабеля							
			31,3	7	1878	420	86	0,041	2
121 16-1-836	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1х35-0,66 ГОСТ 16442-80	60	160,29		9617				
		км							
126 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов (Молдинг)	186	14,81	0,58	2755	108	2907	0,08798	16
		м плинтусов							
			13,85	0,23	2576	43	111	0,001	–
127 99-5-1(пл)	МолдингК=1,010;	187,86	131		24610				
		м							
131 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	50	27,1	27,1	1355	1355	854	–	–

		т		–	18,97	–	949	90	0,03984	2
132	П8-13-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 2 класс груза	50	119,4	119,4	5970	5970	1075	–	–
		т		–	23,88	–	1194	90	0,05015	3
		Всего прямые затраты				**3000863**	**83282**			**4790**
						787705	**23833**			**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2129879				
		Накладные расходы, тенге				799879				
		- заработная плата, тенге				119982				
		- трудоемкость, чел-ч				400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				228045				
		Всего				**4028787**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4028787**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**9628801**				
		- материалы, тенге				5090411				
		- сметная заработная плата, тенге				2226333				
		Налог (2 %)				192576				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9821377**				
		Итого с к 0,95				**9330308**				
		НДС (12 %)				1119637				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10449945**				

Заказчик _____ Аманжолова С.Г.

Завхоз _____ Аносова А.

Тех надзор _____ Марчук Л.А.

Подрядчик _____ Бодажков А.М.