Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.				
				№2	01.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	тенге	9 831 242 231,16	294 240 000,00	27 841 258,54	56 844 945,00	209 553 796,46	92 804 195,14	282 287 345,14	189 483 150,00	132 638 205,00

Итого к оплате: 132 638 205,00 (Сто тридцать два миллионов шестьсот тридцать восемь тысяча двести пять) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ К.Калимов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на ноябрь 2022 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	
				октябрь	ноябрь
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37	
2	02-01	Береговой водозабор, совмещенный с насосной станцией I подъема	261 259 185,83		
3	02-02-01	Дамба обвалования	5 207 771,74		
4	02-03	Насосная станция II подъема	502 359 814,63		
5	02-04	РУ-0,4кВ	54 263 343,13		
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	600 283 917,23	7 463 602,74	
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 000 988 175,87	3 919 823,21	154 174 200,19
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	214 027 002,91	15 559 767,81	
9	02-08	Насосная станция перекачки стоков с сооружений повторного использования	13 150 100,48		
10	02-09	Реагентное хозяйство	52 056 048,09		
11	02-10	Электролизная и склад соли	1 413 418 537,06		
12	02-11	Склад реагентов	11 566 031,40		
13	02-12	Колодец К-4	2 281 569,50		
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	393 170 085,40		
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	26 829 248,82		
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	12 220 858,33		
17	02-16	Сооружение по обезжированию осадков	3 326 037 829,18		
18	02-17	Насосная станция подачи фугата на сооружения повторного использования воды	11 584 262,08		
19	03-01	Служебный корпус	27 145 186,97		
20	03-02-01	Административное здание	8 939 335,57		
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81		6 799 799,81
22	03-04-01	Проходная	1 115 105,74		

23	04-01	Дизельная электроснация в подогозащитном контейнере	387 521 084,32		16 075 791,00
24	04-02	Котельная	80 995 545,68		2 077 405,00
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	38 021 413,80		
26	04-04	Трансформаторная подстанция	161 880 300,98		10 355 954,00
27	04-05-01	Внтуриплощадочные сети элетроснабжения	298 582 215,87		
28	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	20 974 187,73		
29	05-02-01	Охранная сигнализация периметра	40 799 334,71		
30	05-03-01	Телевизионная система видеонаблюдения	43 067 756,99		
31	05-04-01	Система автоматизации по площадке	4 354 743,79		
32	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	331 076 943,34		
33	06-02	Тепловые сети	202 335 561,18		
34	06-03	Наружные сети газоснабжения	34 735 485,12		
35	07-01-01	Вертикальная планировка	2 752 058,31		
36	07-02-01	Блаугосутройства и озеленение	138 946 027,01		
37	07-03-01	Акватория забора	27 864 541,29		
38	07-04-01	Ограждение территории	6 770 819,90		
		ИТОГО	**9 831 242 231,16**	**92 804 195,13**	**189 483 150,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ К.Калимов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ (02-06-01)										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/снятие обволовки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3078		343,36	343,36	1056862	1056862	--	148549	1301844
						--	67,03	--	206318		96433	
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	1464		39319,04	17870,38	57563075	26162237	3086141	34723553	99669558
						19340,64	8895,40	28314697	13022866		7382930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1107-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Демонтаж при глубине котлована более 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	90		8241,92	5070,50	741773	456346	--	505190	1346720
						3171,42	1585,55	285428	142700		99757	
4	1107-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Демонтаж при глубине заделки колонн до 0,7 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	90		8519,74	2607,82	766777	234703	--	741115	1628523
						5911,92	1066,56	532073	95990		120631	
5	1107-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые площадью до 8 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т панелей перегородок** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	44		9446,70	4305,68	415655	189450	--	332447	807951
						5141,02	1262,05	226205	55530		59848	
6	1107-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стен площадью до 15 м2. Демонтаж при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	914,2		10436,21	4468,34	9540783	4084957	--	8429162	19407541
						5967,87	1845,91	5455827	1687531		1437596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	100	8974,46	4519,10	897446	451910	--	689902	1714336
		НР - 118%; СП - 8%			4455,36	1391,27	445536	139127		126988	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5660,82	117,00	--	662316	--		--	715301
		СП - 8%			--	--	--	--		52985	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	56608,2	34,00	--	1924679	--		--	2078653
		СП - 8%			--	--	--	--		153974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73569366	32636465	3086141	45569918	128670427
							35259766	15350062	--	9531142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73569366				
	Материалы		Тенге				3086141				
	Всего заработная плата		Тенге					50609828			
	Транспортные расходы		Тенге				2586995				
		Накладные расходы	Тенге				45569918				
		Сметная прибыль	Тенге				9531142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128670426				33681
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50609828			
		Сметная заработная плата	Тенге				128670426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								33681
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50609828			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ГАРАЖ НА 5 БОКСОВ(03-03-01)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,718	27054,03	14260,62	46479	24500	--	28746	81243
		НР - 84%; СП - 8%			12793,41	7125,80	21979	12242		6018	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	110,88	252,62	--	28011	--	--	23529	55663
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	28011	--		4123	
12	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	450,22	96,11	1,13	43271	509	--	35920	85526
		НР - 84%; СП - 8%			94,98	--	42762	--		6335	
13	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,5	117,00	--	878	--		--	948
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
14	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75	34,00	--	2550	--		--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121189	25009	--	88195	226134
							92752	12242	--	16750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121189				
	Всего заработная плата		Тенге					104994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				3428				
		Накладные расходы	Тенге				88195				
		Сметная прибыль	Тенге				16750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226134				89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					104994			
		Сметная заработная плата	Тенге				226134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					104994			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,69	40898,84	2127,22	69119	3595	57006	8509	83838
		НР - 91%; СП - 8%			5040,00	492,57	8518	832		6210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0409464	408331,00	--	16720	--	16720	--	18058
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
		КРОВЛЯ									
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	526,9	4779,64	23,05	2518392	12145	2080754	396015	3147559
		НР - 92%; СП - 8%			807,54	9,41	425493	4958		233153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	60	155,53	5,54	9332	332	6326	2539	12820
		НР - 90%; СП - 8%			44,57	2,44	2674	146		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1112-0101-2004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Планки кровель карнизные из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство**	м планки	86,44	1269,50	5,77	109736	499	79479	27575	148296
		НР - 92%; СП - 8%			344,26	2,49	29758	215		10985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
20	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1110,33	121,43	0,89	134827	989	9925	99530	253106
		НР - 80%; СП - 8%			111,60	0,45	123913	500		18749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
21	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	381,73	1666,78	36,71	636260	14013	253732	304508	1016029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			965,38	31,75	368515	12120		75261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	381,73	387,96	0,89	148096	340	37898	88024	255009
		НР - 80%; СП - 8%			287,79	0,45	109858	172		18890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	381,73	194,18	0,37	74124	142	16280	46217	129968
		НР - 80%; СП - 8%			151,16	0,18	57702	69		9627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	16,92	229,61	0,32	3885	6	2782	1012	5288
		НР - 92%; СП - 8%			64,83	0,16	1097	3		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
25	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	56,4	37,64	37,64	2123	2123	--	544	2881
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,40	--	756		213	
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,64	12208,46	1851,96	68856	10445	52596	10013	85178
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	5815	4951		6309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,05	36571,75	1155,22	257831	8144	239151	11425	290797
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	10536	2019		21540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4049301	52773	2852649	995911	5448827
							1143879	26741	--	403617	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4049301				
		Материалы	Тенге				2835931				
		Всего заработная плата	Тенге					1170620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16720				
		Накладные расходы	Тенге				995911				
		Сметная прибыль	Тенге				403617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5448829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1170620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5448829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1170620			

РАЗДЕЛ 4.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (04-01-01)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	50	343,36	343,36	17168	17168	--	2413	21148
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,03	--	3352		1566	
29	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	875	34,00	--	29750	--		--	32130
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
30	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,6	290,18	290,18	5397	5398	--	759	6648
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,65	--	1054		492	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4	2359,90	--	3304	--	--	2379	6137
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	3304	--		455	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3	1026,43	--	3079	--	--	2217	5720
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	3079	--		424	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17	36,96	36,96	628	629	--	186	879
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	259		65	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17	181,70	81,69	3089	1389	--	1732	5206
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	1700	705		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62415	24584	--	9686	77868
							8083	5370	--	5768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62415				
		Всего заработная плата	Тенге					13453			
		Транспортные расходы	Тенге				29750				
		Накладные расходы	Тенге				9686				
		Сметная прибыль	Тенге				5768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				77869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13453			

РАЗДЕЛ 5. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

		ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ ПФ									
35	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	84	535,06	35,02	44945	2942	34698	7964	57142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			86,96	13,90	7305	1168		4233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	25,2	6185,91	1851,96	155885	46670	83233	44737	216671
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	25982	22122		16050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,92	39963,25	1155,22	156656	4529	146269	6353	176050
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	5858	1123		13041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	21,9	41402,68	1781,96	906719	39025	815831	56390	1040157
		НР - 91%; СП - 8%			2368,17	461,36	51863	10104		77049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0337	447247,00	--	15072	--	15072	--	16278
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,33112	419679,00	--	558643	--	558643	--	603334
		СП - 8%			--	--	--	--		44691	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	236	23417,71	1436,83	5526580	339091	67969	4755706	11104868
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	5119520	106530		822583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,236	402525,00	--	94996	--	94996	--	102596
		СП - 8%			--	--	--	--		7600	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,08	930,69	20,22	14965	325	9336	4980	21541
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	5304	51		1596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7474461	432582	1826047	4876130	13338637
							5215832	141098	--	988049	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7474461				
		Материалы	Тенге				1157336				
		Всего заработная плата	Тенге					5356930			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				668711				
		Накладные расходы	Тенге				4876130				
		Сметная прибыль	Тенге				988049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13338640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3669
		Сметная заработная плата	Тенге					5356930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13338640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3669
		Сметная заработная плата	Тенге					5356930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.КОТЕЛЬНАЯ(04-02-01)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
44	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29	343,36 --	343,36 67,03	9957 --	9958 1944	--	1400 909	12265
45	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	507,5	34,00 --	-- --	17255 --	-- --		-- 1380	18635
46	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	82,77	290,18 --	290,18 56,65	24018 --	24018 4689	--	3376 2192	29586
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,67	2359,90 2359,90	-- --	6301 6301	-- --	--	4537 867	11705
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,35	1026,43 1026,43	-- --	13703 13703	-- --	--	9866 1886	25455
49	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	75,65	36,96 --	36,96 15,22	2796 --	2796 1151	--	829 290	3915
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	75,65	181,70 100,01	81,69 41,48	13746 7566	6180 3138	--	7707 1716	23169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87776 27570 87776	42952 10922	-- --	27715 9240	124730
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					38492			
		Всего заработная плата	Тенге				17255				
		Транспортные расходы	Тенге				27715				
		Накладные расходы	Тенге				9240				
		Сметная прибыль	Тенге				124731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38492			
		Сметная заработная плата	Тенге				124731				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38492			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	3,14	10005,35 946,14	1082,46 482,84	31417 2971	3399 1516	25047	4173 2847	38437
52	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	32	2833,08 550,20	1053,83 299,37	90659 17606	33723 9580	39330	32080 9819	132558
53	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	30	2359,44 475,54	1074,72 305,30	70783 14266	32242 9159	24275	27642 7874	106299
54	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	14,21	45686,00 --	-- --	649198 --	-- --	649198	-- 51936	701134
55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,05	40680,92 3801,36	1415,96 359,88	42715 3991	1487 378	37237	3976 3735	50426
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	87,2	930,69 329,87	20,22 3,16	81156 28765	1764 276	50627	27007 8653	116816
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2									
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,8	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	29532 1196	924 229	27412	1296 2466	33295
58	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,75	44485,51 5256,90	681,59 273,37	166821 19713	2556 1025	144552	18872 14855	200548
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03012	402525,00 --	-- --	12124 --	-- --	12124	-- 970	13094
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1576	398962,00 --	-- --	62876 --	-- --	62876	-- 5030	67906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,03078	442813,75 171336,00	1502,75 501,44	13630 5274	46 15	8310	4813 1475	19919
62	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,75	1496,70 598,92	6,25 2,60	1123 449	5 2	669	411 123	1656
63	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,75	1786,26 513,36	8,65 3,66	1340 385	7 3	948	353 135	1828
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	14,97	930,69 329,87	20,22 3,16	13932 4938	302 47	8692	4636 1486	20054
65	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,8	247,59 26,14	1,92 0,32	446 47	4 1	395	33 38	517
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3									
66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,38	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	4639 392	704 334	3543	675 425	5739
67	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,9	44485,51 5256,90	681,59 273,37	40037 4731	613 246	34693	4529 3565	48132
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0021	402525,00 --	-- --	845 --	-- --	845	-- 68	913
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02386	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	565 533	25 9	7	493 85	1143
70	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02386	398962,00 --	-- --	9519 --	-- --	9519	-- 762	10281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,012	957,11 822,28	15,13 4,81	11 10	-- --	1	9 2	22
72	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0014	641061,92 404600,00	2519,92 1148,85	897 566	4 2	327	517 113	1527
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	1,404	930,69 329,87	20,22 3,16	1307 463	28 4	816	435 139	1881
74	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,7	247,59 26,14	1,92 0,32	668 71	5 1	592	49 57	775
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4									
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,07	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	855 72	129 61	654	124 78	1058
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,35	46574,00 6482,70	1219,47 316,27	16301 2269	427 111	13605	2165 1477	19944
77	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00948	993001,36 84216,00	1473,36 670,35	9414 798	14 6	8602	732 812	10958
78	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,09	100,67 38,93	2,70 0,32	9 4	-- --	5	2 1	12
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,09	167,83 61,86	3,84 0,63	15 6	-- --	9	4 2	20
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,44	930,69 329,87	20,22 3,16	1340 475	30 5	835	446 143	1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174**	м2	0,72	247,59	1,92	178	1	158	13	206
		НР - 69%; СП - 8%			26,14	0,32	19	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1354352	78439	1165903	135485	1609027
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				110010	23010	--	119186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1354352				
		Материалы	Тенге				232029				
		Всего заработная плата	Тенге					133020			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85364				
		Местные материалы	Тенге				848511				
		Накладные расходы	Тенге				135485				
		Сметная прибыль	Тенге				119186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1609023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					133020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1609023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					133020			

РАЗДЕЛ 8.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ (04-04-01)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
82	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	380	343,36	343,36	130477	130476	--	18339	160722
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,03	--	25471		11905	
83	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	6650	34,00	--	226100	--		--	244188
		СП - 8%			--	--	--	--		18088	
84	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	88,35	290,18	290,18	25637	25637	--	3604	31580
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,65	--	5005		2339	
85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,65	2359,90	--	15693	--	--	11299	29152
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	15693	--		2159	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	14,25	1026,43	--	14627	--	--	10531	27171
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	14627	--		2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	80,75	36,96	36,96	2985	2985	--	885	4179
					--	15,22	--	1229		310	
		НР - 72%; СП - 8%									
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,75	181,70	81,69	14672	6597	--	8226	24730
					100,01	41,48	8076	3350		1832	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				430191	165695	--	52884	521722
							38396	35055	--	38646	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				430191				
		Всего заработная плата	Тенге					73451			
		Транспортные расходы	Тенге				226100				
		Накладные расходы	Тенге				52884				
		Сметная прибыль	Тенге				38646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				521721				51
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73451			
		Сметная заработная плата	Тенге				521721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								51
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73451			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
89	1107-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	3,5	12908,10	4533,35	45178	15867	7274	34063	85580
					6296,28	1951,34	22037	6830		6339	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,5	72535,00	--	253872	--	253872	--	274182
					--	--	--	--		20310	
		СП - 8%									
91	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/ПТ1	шт. сборных конструкций	6	5342,31	1371,50	32054	8229	10496	18960	55095
					2221,56	456,34	13329	2738		4081	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,18	89094,00	--	283319	--	283319	--	305985
					--	--	--	--		22666	
		СП - 8%									
93	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	3,18	270,00	--	859	--	859	--	928
					--	--	--	--		69	
		СП - 8%									
94	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W8 /32918.5%=1645,9тенге/	м3	3,18	1645,90	--	5234	--	5234	--	5653
					--	--	--	--		419	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД-1, ЗД-2 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3211	1006754,76 67150,00	19523,26 8105,15	323269 21562	6269 2603	295438	21990 27621	372879
96	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,5	100,67 38,93	2,70 0,32	956 370	26 3	560	257 97	1310
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,5	83,92 30,93	1,92 0,32	797 294	18 3	485	205 80	1082
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	38,88	930,69 329,87	20,22 3,16	36185 12825	786 123	22574	12042 3858	52085
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ ПФ1									
99	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	149,94	535,06 86,96	35,02 13,90	80227 13039	5251 2084	61937	14216 7555	101998
100	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	44,982	10984,86 1031,05	1851,96 877,84	494121 46379	83305 39487	364437	79855 45918	619894
101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	13,5	38756,59 1494,45	1155,22 286,45	523214 20175	15595 3867	487444	21878 43607	588700
102	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	54,8	41576,51 3179,73	555,57 157,88	2278393 174249	30445 8652	2073699	166440 195587	2640420
103	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,18588	398962,00 --	-- --	872083 --	-- --	872083	-- 69767	941850
104	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.8 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,40192	1006754,76 67150,00	19523,26 8105,15	404635 26989	7847 3258	369799	27524 34573	466732
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,26056	23417,71	1436,83	29519	1811	363	25402	59315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	27345	569		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ф10 А-I(КП1,КП2)**	т	0,55528	402525,00	--	223514	--	223514	--	241395
		СП - 8%			--	--	--	--		17881	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ф6 А-I(КР1)**	т	0,07168	402525,00	--	28853	--	28853	--	31161
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
108	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ф10 А-III(КР1)**	т	0,11008	398962,00	--	43918	--	43918	--	47431
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
109	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка L63x5 в КР1**	т	0,52352	1006754,76	19523,26	527056	10221	481681	35852	607940
		НР - 91%; СП - 8%			67150,00	8105,15	35154	4243		45033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	290	824,06	43,84	238977	12714	95543	124603	392666
		НР - 94%; СП - 8%			450,76	6,33	130720	1836		29086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	290	308,95	22,78	89596	6607	38877	42430	142588
		НР - 94%; СП - 8%			152,11	3,54	44112	1027		10562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	62,9	930,69	20,22	58540	1272	36519	19481	84263
		НР - 93%; СП - 8%			329,87	3,16	20749	199		6242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6874369	206263	6058778	645198	8121132
							609328	77522	--	601566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6874369				
	Материалы		Тенге				1858549				
	Всего заработная плата		Тенге					686850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1428333				
	Местные материалы		Тенге				2771898				
		Накладные расходы	Тенге				645198				
		Сметная прибыль	Тенге				601566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8121133				458
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					686850			
		Сметная заработная плата	Тенге				8121133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								458
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					686850			158138506
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					42505616				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					33664762			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15682022			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14989523		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2863528				
		- Перевозка грузов	Тенге							52401122	
		- Накладные расходы	Тенге							11713964	
		- Сметная прибыль	Тенге								158 138 506,00
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											163 404 518,25
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											167 228 183,98
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 2,34%											170 572 747,66
Непревиденные работы и затрат 2%											170 572 747,66
Итого сметная стоимость											20 468 729,72
В том числе в ценах на 2021 год 12% - К=1											157 616 937,57
В том числе в ценах на 2022 год 88% - К=1,05005142261											178 085 667,29
Итого в текущих ценах											21 370 280,08
Налог на добавленную стоимость, 12%											**199 455 947,37**
Итого с НДС											- **9 972 797,37**
Понижающий коэффициент - 5%											**189 483 150,00**
Итого к оплате с НДС											

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ К.Калимов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев