Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04**	**050940008521**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
35	**05.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны			работа	1	184 944 365,76	184 944 365,76
				Итого	1	x	184 944 365,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2021

М.П.

Заказчик:	ГУ "Актауский городской отдел строительства"	ИИН/БИН	.050140009015
Подрядчик:	ТОО "Актау+НШ"	ИИН/БИН	.050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала гола по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце(за май) без НДС (7+8)	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	606 098 796,67								72 731 855,60	678 830 652,27
В том числе за май месяц 2021 г.		165 128 898,00							19 815 467,76	184 944 365,76
Удержание остаточного 5% согласно договора		24 719 732,24							2 966 367,87	27 686 100,11
Итого к оплате		140 409 165,76							16 849 099,89	157 258 265,65

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Тәжіғара А.Қ.**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №77/18 от 14.08.2018г

Акт выполненных работ №7

за **май 2021** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Здание ПНС. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 02-01-02 Водопровод,канализацию									
1	1	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98 714,63	31,98 18	765 715	32 18	18	718 119	1602
2	2	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	28290,29 1620	131,33 54	56581 3240	263 108	53078	3281 4789	64651
3	3	С"ТОО"Промресурс-kz"	Краны шаровые муфтовые 11с67п, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	28090,8		112363		112363	8989	121352
4	4	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280		6840		6840	547	7387
5	5	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	818		2454		2454	196	2650
6	6	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	27229,37 540	0 0	81688 1620	0 0	80068	1588 6662	89938
7	7	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6159999	3759,01 1203,76	53,3 22,94	9834 3149	139 60	6545	3145 1038	14017
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	86	117,72 114,13	1,12 0	10124 9815	96 0	212	9619 1579	21322
9	9	Е11-130301-1419 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-119 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	13,44	352,09 49,52	3,6 0,72	4732 666	49 10	4018	466 416	5614
10	10	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	14296,34 13717,41	532,02 281,87	14296 13717	532 282	47	13719 2241	30256
11	11	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	12328		12328		12328		12328
			Отпускная цена			12328		12328				
			Сметная стоимость оборудования					*12328*				
12	12	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	262	3534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных многослойных металл-полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1	1909,49	14,97	1909	15	12	1845	4054
						1882,8	0,13	1883	0		300	
14	14	С123-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1	395		395		395		427
											32	
15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	117,72	1,12	118	1	2	112	248
						114,13	0	114	0		18	
16	16	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3832,3	104,06	3832	104	218	3498	7916
						3510	59,19	3510	59		586	
17	17	С123-030102-3201	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6495		6495		6495		7015
											520	
18	18	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	945		945		945		1021
											76	
19	19	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1292,87	0,12	1293	0	33	1235	2730
						1260	0	1260	0		202	
20	20	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2774		2774		2774		2996
											222	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1255927,98	564269,12	11303	5078	169	7797	20628
						672930,4	202162,72	6056	1819		1528	
22	22	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	10511		31533		31533		34056
											2523	
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,55	107,63	2,5	813	19	338	316	1219
						60,3	0,36	455	3		90	
24	24	Е11-130301-0410 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1#К=2	Поверхности металлические. Окраска лаком БТ-577 за два раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	7,55	200,3	6,29	1512	48	703	533	2209
						100,91	1,44	762	11		164	
25	25	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,45192	83536,51	1319,32	37752	596	22848	11121	52783
						31659,2	720	14307	325		3910	
26	26	Е11-260301-0201	Поверхность изоляциитрубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,532	3210,73	148,41	24183	1118	2538	15644	43013
						2725,34	7,56	20527	57		3186	
27	27	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	899027,03	150,39	899	0	592	304	1299
						306729	54	307	0		96	
			ИТОГО:					441033	8090	338510	74941	556265
								82103	2752	12328	40291	
			Смета: 02-01-05 Тепломеханическое оборудование									
1	1	Ц13-121101-0105	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	5831,1	0	52480	0	640	31622	90830
						5760	0	51840	0		6728	
2	2	Ц13-121101-0119	Фильтр фланцевый на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	96689,16	34352,34	96689	34353	16221	37324	144734
						46116	15071,56	46116	15072		10721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Скоммерческое предложение ТОО "ЭнКо"	Фильтр сетчатый фланцевый ФС-600-1,6-ст20 Ду 500 Ру 1,6МПа /С ответными фланцами, с дренажной пробкой, сетка 0,5 мм/	шт.	1	342968,77		342969		342969	27438	370407
4	4	Ц13-070401-0101	Насос циркуляционный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	49469,36 47061	952,5 131,16	98939 94122	1905 262	2912	57574 12521	169034
5	5	С123-051501-0901	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Эталон-РМ	шт.	1	85857		-85857		-85857	-6869	-92726
6	6	Ц13-110203-0110 Изм. и доп. вып. 19	Расходомер ультразвуковой, диаметрусловного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	29017,81 21098	3409,92 1617,64	58036 42196	6820 3235	9020	34073 7369	99478
7	7	Скоммерческое предложение ТОО "КорНЕТ Азия"	Расходомер ультразвуковой Ду300 Эталон-РМ, 0...4000м3/ч, 4...20 мА, фланцевый, ответные фланцы в комплекте поставки	шт.	2	298896,43		597793		597793	47823	645616
8	8	Ц13-120101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях	м трубопровода	6	2792,48 1582,2	1191,18 402,83	16755 9493	7147 2417	115	7265 1922	25942
9	9	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	725		4350		4350	348	4698
10	10	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях	м трубопровода	35	2748,4 1542,6	1189,22 402,83	96194 53991	41623 14099	580	41535 11018	148747
11	11	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35	597		20895		20895	1672	22567
12	12	Скоммерческое предложение ТОО "Снаб Пром"	Переход стальной диам.530х10-325х10 L-300	шт.	2	108736,55		217473		217473	17398	234871
13	13	Е11-160401-0411	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка фланцевых соединений /фланец-заглушка/	соединение	2	13689,97 10939,5	811,48 151,72	27380 21879	1623 303	3878	21739 3929	53048
14	14	С123-020103-2817	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12836-67	шт.	2	51018		102036		102036	8163	110199
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	405,066	107,63 60,3	2,5 0,36	43597 24425	1013 146	18159	16954 4844	65395
16	16	Е11-130301-1421 #К=2#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей- 1,1	м2	405,066	269,51 58,26	6,49 1,08	109168 23598	2628 437	82941	16584 10060	135812
17	17	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора. Монтаж оборудования	шт.	36	1834,5 1800	33,31 0,25	66042 64800	1199 9	43	39533 8446	114021
18	18	ТОО"КазПромИмпорт"г.Алматы	ЗК4-270.10-90 отборное устройство	шт.	36	8105,36		291793		291793	23343	315136
19	19	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24	2622,11 423,74	0 0	62931 10170	0 0	52761	9966 5832	78729
20	20	Е11-160601-0102	Клапаны обратные муфтовые на трубопроводах изстальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	1	2586,23 2432,85	124,51 36	2586 2433	125 36	29	2419 400	5405
21	21	Е11-160601-0102	Краны шаровые муфтовые на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	4	2586,23 2432,85	124,51 36	10345 9731	498 144	115	9678 1602	21625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-160601-0102	Клапаны обратные муфтовые на трубопроводах изстальных труб диаметром 32 мм. Установка		2	2586,23	124,51	5172	249	58	4839	10812
				шт.		2432,85	36	4866	72		801	
23	23	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора. Монтажоборудования		1	1834,5	33,31	1834	33	1	1098	3167
				шт.		1800	0,25	1800	0		235	
24	24	ТОО"КазПромИмпорт"г.Алматы	ЗК4-270.10-90 отборное устройство		1	8105,36		8105		8105		8753
				шт.							648	
25	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Установка		1	442,11	0	442	0	18	415	926
				комплект		423,74	0	424	0		69	
26	26	Скоммерческое предложение ТОО "КорНЕТ Азия"	Манометр электроконтактный ДМ2005		1	17783,52		17784		17784		19207
				комплект							1423	
			ИТОГО:					2265931	99216	2043342	407559	3362698
								461884	36232	12328	248175	
			Смета: 02-01-07 Систему автоматизации. Неучтенные работы									
			Раздел: 11. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									
1	2	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Манометр показывающий 212.20 WIKA, 0...1,6 МПа, диаметр 100 мм, присоединение к процессу М20х1,5, трехходовой кран в комплекте, комплект присоединения к процессу М20х1,5		13	61718,43		802340		802340		866527
				компл.							64187	
2	4	коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Манометр электроконтактный ЭКМ Метран, 0...1,6 МПа, диаметр 100 мм, присоединение к процессу М20х1,5, трехходовой кран в комплекте, комплект присоединения к процессу М20х1,5		4	19831,5		79326				79326
				компл.						79326		
			Отпускная цена			19832		79326				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		952				
			Сметная стоимость оборудования					*80278*				
3	6	коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Датчик давления Метран-150 Метран, присоединение к процессу М20х1,5, диапазон измерения 0...1,6 МПа, выходной сигнал 4...20 мА+YART, встроенный дисплей, двухвентильный манифольд, присоединение к процессу М20х1,5		3	602331,14		1806993				1806993
				компл.						1806993		
			Отпускная цена			602331		1806993				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		21684				
			Сметная стоимость оборудования					*1828677*				
4	8	коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Датчик температуры ТСПУ276 Метран, градуировка 100П, 0...200С, выходной сигнал 4...20 мА, присоединение к процессу резьба М20х1,5, длина монтажной части 500 мм, защитная гильза в комплекте		2	75629,41		151259				151259
				компл.						151259		
			Отпускная цена			75629		151259				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1815				
			Сметная стоимость оборудования					*153074*				
5	10	коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Расходомер ультразвуковой РУС-1-300-С-G-D-4000-Р-80-Т-РСТМ, Ду325, 0...4000м3/ч, 4...20 мА, фланцевый, ответные фланцы в комплекте поставки		2	1754730,01		3509460				3509460
				компл.						3509460		
			Отпускная цена			1754730		3509460				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		42114				
			Сметная стоимость оборудования					*3551574*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	12	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Кабельный лоток прямая секция перфорированный замковой ЛПМЗ УТ2,5 ЭлМон, 100х70х3000 /S-0,7 мм/	шт	32	7622,04		243905		243905	19512	263417
7	13	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Крышка прямого перфорированного кабельного замкового лотка КЛЗ 100х70х3000 УТ1,5 ЭлМон, 100х3000 /S-0,7 мм/	шт	32	3282,49		105040		105040	8403	113443
8	14	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Соединитель лотковый СЛУ 70 УТ2,5 ЭлМон /S-0,7 мм/	шт	64	333,78		21362		21362	1709	23071
9	16	С123-061710-0604	Стойки кабельные К 1151 УТ2,5 ЭлМон /S-2,0 мм/	шт.	100	681		68100		68100	5448	73548
10	18	С123-061710-0404	Полки кабельные К 1161 УТ2,5 ЭлМон /S-2,0 мм/	шт.	100	361		36100		36100	2888	38988
11	19	С123-061710-2574	Скоба крепежная модель К1157 УТ2,5 ЭлМон толщиной 2 мм	шт.	200	197		39400		39400	3152	42552
12	20	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Прижим короба НЛПР ЭлМон	шт	100	111,29		11129		11129	890	12019
13	21	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Заглушка торцевая ЗТ ЭлМон, 100х70 /S-2,0 мм/	шт	2	577,27		1155		1155	92	1247
14	22	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85	401,09 278,88	50,67 20,55	34093 23705	4307 1747	6081	18325 4193	56611
15	23	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, Dy 20 ГОСТ 3262-75	м	85	470		39950		39950	3196	43146
16	24	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	85	125,68 104,58	1,84 0,87	10683 8889	156 74	1637	6454 1371	18508
17	25	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным лоткам	м кабеля	96	432,11 226,59	179,47 82,63	41483 21753	17229 7932	2501	21373 5028	67884
18	27	С123-060215-0102	Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение МКЭШВнг 2х2х1,0 ГОСТ 1508-78	км	0,612	345449		211415		211415	16913	228328
19	28	С123-060215-0502	Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение МКЭШВнг 7х2х1,0 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	803726		32792		32792	2623	35415
20	29	С123-060409-0102	Кабель "Витая пара" для сетей передачи данных UTP 5х2х0,52мм2 CAT5E	км	0,051	88021		4489		4489	359	4848
21	30	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Монтажный комплект /материалы для выполнения монтажных работ не указ.в спецификации/	шт	1	546428,45		546428		546428	43714	590142
			Итого по разделу: 11. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									8093297

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. КОНТРОЛЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
22	32	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Шкаф стальной Rittal, 1200x2000x600 с МП, 2x ств.дв. IP55	шт	1	941968,28		941968		941968	75357	1017325
23	33	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	Боковые стенки Rittal, 2000x600мм /2 шт./	уп.	1	142650,3		142650		142650	11412	154062
24	34	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Элемент цоколяпер/зад Rittal, 1200x200мм /2 шт./	уп.	1	109530,43		109530		109530	8762	118292
25	35	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Боковые панели цоколя Rittal, 200x600мм /2 шт./	уп.	1	35071,49		35071		35071	2806	37877
26	37	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	Светильник универсальный Universal light with socket Rittal	шт	1	223421,18		223421		223421	17874	241295
27	39	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Кабель для подключения CONNECTION CABLE, 3M ORANGE Rittal	уп.	1	31054,45		31054		31054	2484	33538
28	41	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	Полоски заземления 16мм2 300мм /10 шт./ Rittal /SZ/	уп.	1	80169,2		80169		80169	6414	86583
29	42	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Крепежный материал заземл. /10 шт./ Rittal /SZ/	уп.	1	10915,25		10915		10915	873	11788
30	43	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Закладные гайки M8 /20 шт./ Rittal /VX/	уп.	5	19408,3		97042		97042	7763	104805
31	45	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	DIN-рейка 35x7,52000мм /6 шт./ Rittal	уп.	1	51238,02		51238		51238	4099	55337

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**47**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**Шины PE/PEN 1192x40x10мм /2 шт./ Rittal**	**уп.**	**1**	**231050,28**		**231050**		**231050**	**18484**	**249534**
33	**49**	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**Фильтрующий вентилятор, 230 м3/ч, 255x255x132 мм, 230В, IP54 Rittal**	**шт**	**1**	**129597,04**		**129597**		**129597**		**129597**
			Отпускная цена			129597		129597				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1555				
			Сметная стоимость оборудования					***131152***				
34	**50**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**ЭМС выходная фильтрующая решетка для SK 3243/44/45.6xx, 323x323x25 мм, IP54 Rittal**	**шт**	**1**	**131862,33**		**131862**		**131862**	**10549**	**142411**
35	**52**	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Обогреватель RTT, 400 Вт, 103x200x103 мм, 230В Rittal**	**шт**	**1**	**198418,78**		**198419**		**198419**		**198419**
			Отпускная цена			198419		198419				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2381				
			Сметная стоимость оборудования					***200800***				
36	**54**	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Регулятор температуры/термостат/, +5С...+60С, 71x71x33,5 мм Rittal**	**шт**	**1**	**29991,87**		**29992**		**29992**		**29992**
			Отпускная цена			29992		29992				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		360				
			Сметная стоимость оборудования					***30352***				
37	**56**	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**KPR-SCE-24VDC-1C; Интерфейсное реле**	**шт**	**12**	**5388,42**		**64661**		**64661**		**64661**
			Отпускная цена			5388		64661				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		776				
			Сметная стоимость оборудования					***65437***				
38	**58**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Кабельный канал 80x80**	**шт**	**14**	**4628,37**		**64797**		**64797**	**5184**	**69981**
39	**60**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Дин рйка 35x15**	**м**	**10**	**5399,77**		**53998**		**53998**	**4320**	**58318**
40	**63**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Провод 2,5мм2 /серый+черный/**		**100**	**241,06**		**24106**		**24106**		**26034**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1928	
41	64	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Провод 1 мм2 /Радуга/**	м	300	**125,35**		**37605**		**37605**	3008	**40613**
42	65	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Маркировка наборная**	компл.	1	**347130,45**		**347130**		**347130**	27770	**374900**
43	67	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Патчкорд Cat 5e,5м/3м**	шт	4	**1542,79**		**6171**		**6171**	494	**6665**
44	69	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300,профильная шина S7-300 длиной 830ММ**	шт	1	**33800,41**		**33800**		**33800**	2704	**36504**
45	71	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300,Стабилизированный блок питания PS307 вход: 120/230 В, выход: 24 В/10 А**	шт	1	**126060,73**		**126061**		**126061**	10085	**136146**
46	73	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300, ЦПУPN/DP**	шт	1	**1446717,65**		**1446718**		**1446718**		**1446718**
			Отпускная цена			1446718		1446718				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		17361				
			Сметная стоимость оборудования					***1464079***				
47	74	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300, модуль ввода дискретных сигналов**	шт	2	**220521,46**		**441043**		**441043**		**441043**
			Отпускная цена			220521		441043				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5293				
			Сметная стоимость оборудования					***446336***				
48	75	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300, модуль вывода дискретных сигналов**	шт	1	**305337,39**		**305337**		**305337**		**305337**
			Отпускная цена			305337		305337				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3664				
			Сметная стоимость оборудования					***309001***				
49	76	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300, модуль ввода аналоговых сигналов**	шт	1	**396211,62**		**396212**		**396212**		**396212**
			Отпускная цена			396212		396212				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4755				
			Сметная стоимость оборудования					*400967*				
50	78	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300,40-полюсный фронтальный соединитель**	**шт**	**3**	**25953,68**		**77861**		**77861**	**6229**	**84090**
51	79	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300,20-полюсный фронтальный соединитель**	**шт**	**1**	**16439,66**		**16440**		**16440**	**1315**	**17755**
52	81	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 4 MB**	**шт**	**1**	**202346,6**		**202347**		**202347**		**202347**
			Отпускная цена			202347		202347				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2428				
			Сметная стоимость оборудования					*204775*				
53	83	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC NET, CP 343-1, коммуникационный процессор**	**шт**	**1**	**851131,41**		**851131**		**851131**		**851131**
			Отпускная цена			851131		851131				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10214				
			Сметная стоимость оборудования					*861345*				
54	85	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC S7-300,Стабилизированный блок питания вход: 120/230 В, выход: 24 В/5 А**	**шт**	**1**	**98253,21**		**98253**		**98253**	**7860**	**106113**
55	87	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC панель оператора серии COMFORT помощью WINCC V11**	**шт**	**1**	**1435206,9**		**1435207**		**1435207**		**1435207**
			Отпускная цена			1435207		1435207				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		17222				
			Сметная стоимость оборудования					*1452429*				
56	89	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Карта памяти SIMATIC HMI SD карта 2 ГБ для панелей SIMATIC HMI серии COMFORT**	**шт**	**1**	**45437,11**		**45437**		**45437**		**45437**
			Отпускная цена			45437		45437				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		545				
			Сметная стоимость оборудования					*45982*				
57	91	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**SCALANCE XC206-2**	**шт**	**1**	**530499,71**		**530500**		**530500**		**530500**
			Отпускная цена			530500		530500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6366				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*536866*				
58	92	Ц13-100302-0202	Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка		1	47344	0	47344	0	0	28880	82322
				рабочее место		47344	0	47344	0		6098	
59	94	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Клеммный блок термопластиковый размер 4 10-полюсн,винт.подсоединение без маркировки		20	8144,04		162881		162881		175911
				компл.							13030	
60	96	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	Клемма термопластиковая размер 2.5 6мм винтовое подсоединение синяя		50	775,35		38768		38768		41869
				шт							3101	
61	97	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Клемма термопластиковая размер 2.5 6мм винтовое подсоединение красная		50	775,35		38768		38768		41869
				шт							3101	
62	98	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	PE клемма термопластиковая размер 2.5 6мм 2 контакта винтовое подсоединение желто-зеленая		50	2384,34		119217		119217		128754
				шт							9537	
63	100	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Концевой фиксатор термопластиковый 10ММ		100	886,12		88612		88612		95701
				шт							7089	
64	102	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Барьер для клемм размр 1, 1,5 и 2,6		50	437,23		21862		21862		23611
				шт							1749	
65	103	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка		15	2541,77	22,97	38127	345	11187	19148	61857
				шт.		1773	0	26595	0		4582	
66	104	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Автоматический выключатель 400V 6КА, 2-пол., С, 25А		1	8627,89		8628		8628		9318
				шт							690	
67	105	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"	Автоматический выключатель 230/400V 6КА, 1-пол., С, 6А		10	3521,12		35211		35211		38028
				шт							2817	
68	106	Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"	Автоматический выключатель 230/400V 6КА, 1-пол., С, 10А		4	2903,18		11613		11613		12542
				шт							929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	108	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**SIMATIC S7, пакет ПО STEP7 V5.6, плавающая лицензия на 1 пользователя ПО разработки, ПО и документация на DVD, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс А, 5язвков /немецкий, английский, французский, итальянский, испанский/, работа под ОС Windows Server 200R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7 SP1, Windo. Разработка программы контроллера**	**шт**	**1**	**2304434,16**		**2304434**		**2304434**		**2304434**
			Отпускная цена			2304434		2304434				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		27653				
			Сметная стоимость оборудования					***2332087***				
70	109	**коммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**SIMATIC WinCC Comfort V15, ПО разработки средства HMI в TIAPortal: плавающая лицензия; ПО и документация на DVD, лицензионный ключ на USB-накопителе, класс А,6 язвков: нем., англ., франц., исп., ит., кит.; работа под ОС Windows 7 /64 бита/, Windows 10 /64 бита/,, Windows Server 2012 R2/2016 /64 бита/; для настройки панели SIMATIC. Разработка программы панели оператора с возможностью логгирования**	**шт**	**1**	**2228400,85**		**2228401**		**2228401**		**2228401**
			Отпускная цена			2228401		2228401				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26741				
			Сметная стоимость оборудования					***2255142***				
71	110	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Корректировка действующего проекта /исполнительная/**	**шт**	**1**	**562500**	**0**	**562500**	**0**	**562500**	**0**	**607500**
						0	**0**	**0**	**0**		**45000**	
			Итого по разделу: 12. КОНТРОЛЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**15265996**
			Раздел: 13. СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ /СРД/									
72	113	**коммерческое предложение ТОО "СПМНУ"**	**Система рекуперации давления /СРД/ для ПНС, с шнф-монтажными и пусконаладочными работами, транспортными и командировочными расходами,в комплекте: шкаф коммутации и автоматики /1 компл./, без гидроагрегата с асинхронным двигателем /1шт./**	**компл.**	**0,5**	**14035252,68**		**7017627**		**7017627**		**7017627**
			Отпускная цена			14035253		7017627				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		84212				
			Сметная стоимость оборудования					***7101838***				
			Итого по разделу: 13. СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ /СРД/									**7101838**
			ИТОГО:					**29847778**	**22037**	**8288605**	**501739**	**33545741**
								128286	**9753**	**23186429**	**767350**	
			Итого по объекту:									**32554741**
			Объект: 04-01 Электроснабжение. Остаточные работы									
			Смета: 04-01-03 Электрооборудование ПНС. Остаточные работы и корректировка									
1	1	**Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	**м ширины по фронту**	**1**	**18650,48**	**8122,04**	**18650**	**8122**	**1178**	**9376**	**30268**
						9350	**3672,48**	**9350**	**3672**		**2242**	
2	2	**Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**15**	**5580,72**	**22,97**	**83711**	**345**	**30176**	**38297**	**131769**
						3546	**0**	**53190**	**0**		**9761**	
3	3	**ТОО"ПК"КарПромСнаб"г.Караганда**	**Пост управления кнопочный на 2 толкателя ПКЕ 122-2У2, степень защиты IP54**	**шт**	**2**	**1289,57**		**2579**		**2579**		**2785**
											206	
4	4	**ТОО"Skala Group"г.павлодар**	**Пост управления кнопочный на 3 толкателя ПКЕ 112-3У2, степень защиты IP40**	**шт**	**13**	**1657,5**		**21548**		**21548**		**23272**
											1724	
5	5	**Ц13-080303-1209 Изм. и доп. вып. 17**	**Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**		**5**	**6916,44**	**115,13**	**34582**	**576**	**16277**	**12923**	**51305**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3546	43,72	17730	219		3800	
6	6	ТОО"Skala Group"	**Пост управленияе кнопками взрывозащищенный ПВК**		5	6666,43		33332		33332		35999
				шт							2667	
7	7	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**		11	7531,08	43,73	82842	481	24842	41414	134196
				шт.		5229	0	57519	0		9940	
8	8	С123-070202-1301	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**		11	6031		66341		66341		71648
				шт.							5307	
9	9	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на ограждении для светильников**		6	13687,28	6923,43	82124	41541	3039	39774	131650
				шт.		6257,35	2949,6	37544	17698		9752	
10	10	С123-010101-0205	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**		45	1030		46350		46350		50058
				м							3708	
11	11	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4,04676	107,63	2,5	436	10	181	169	653
				м2		60,3	0,36	244	1		48	
	11.1		Нет наименования ресурса		0,0004							
12	12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**		4,04676	86,07	1,8	348	7	184	109	494
				м2		38,78	0,36	157	1		37	
	12.1		Нет наименования ресурса		0,0004							
13	13	Ц13-080205-0903 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**		6	7349,71	2008,44	44098	12051	9989	19607	68801
				шт.		3676,47	862,16	22059	5173		5096	
14	14	С123-070103-0409	**Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82**		6	10377		62262		62262		67243
				шт.							4981	
15	15	СТПК"Электрокомплект"	**Лампа ДНаТ-250**		6,12	1912,5		11704		11704		12640
				шт							936	
16	16	С123-070202-0106	**Коробки соединительные, степень защиты IP54, У994, размерами 110 мм х 110 мм х 80 мм**		6,12	1298		7944		7944		8580
				шт.							636	
17	17	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф преобразователя частоты. Монтаж оборудования**		1	32853,9	7372,8	32854	7373	2081	19366	56398
				шкаф		23400	3497,6	23400	3498		4178	
18	18	технико-коммерческое предложение ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика"	**Шкаф ПЧ 2200х600х600 /преобразователь частоты Danfoss160 кВт/, модель VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP00**		1	4699016,76		4699017				4699017
				шт						4699017		
			Отпускная цена			4699017		4699017				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		56388				
			Сметная стоимость оборудования					*4755405*				
19	19	Ц13-080104-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь частоты. Монтаж оборудования**		3	21222,22	1751,04	63667	5253	20614	29010	100091
				шт		12600	830,68	37800	2492		7414	
20	20	технико-коммерческое предложение ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика"	**Преобразователь частоты Danfoss 500 кВт /1000А/ на насосы, модель VACON0100-3L-0920-5-ED-FLOW+FL04+DLRU+GNUL**		3	36095006,95		108285021				108285021
				шт						108285021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			36095007		108285021				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1299420				
			Сметная стоимость оборудования					*109584441*				
21	21	Е11-010101-0361	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3.**	м3 грунта	462	164,79 / 0	164,79 / 51,59	76133 / 0	76133 / 23835	0	17161 / 7464	100758
22	22	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта**	м	490	567,88 / 108	459,88 / 218,16	278261 / 52920	225341 / 106898	0	115069 / 31466	424796
23	23	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	462	20,9 / 0	20,9 / 9,77	9656 / 0	9656 / 4514	0	3250 / 1032	13938
24	24	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	660	732,33 / 324	362,02 / 146,89	483338 / 213840	238933 / 96947	30565	223767 / 56568	763673
25	25	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	1021	469,64 / 234	191,1 / 72,61	479502 / 238914	195113 / 74135	45475	225395 / 56392	761289
26	26	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	654	148,05 / 122,01	3,69 / 1,75	96825 / 79795	2413 / 1144	14617	58276 / 12408	167509
27	27	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	271,57 / 226,59	12,9 / 6,12	4074 / 3399	194 / 92	481	2513 / 527	7114
28	28	Ц13-080206-2207 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	505,92 / 418,32	27,65 / 13,12	5059 / 4183	276 / 131	600	3106 / 653	8818
29	29	С123-060601-1478	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	0,3463469	36058818		12488860		12488860	999109	13487969
30	30	С123-060201-0304	**Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1887	623624		-117678		-117678	-9414	-127092
31	31	С123-060201-0304	**Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1734	625054		108384		108384	8671	117055
32	32	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,04	32941,55 / 12001,5	20940,05 / 5900,64	1318 / 480	838 / 236	0	437 / 140	1895
33	33	С121-130809-1612	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25 /ЛСЭ-250/**	м	40,8	79		3223		3223	258	3481
34	34	Е11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,009	1329335,94 / 259000	0 / 0	11964 / 2331	0 / 0	9633	1772 / 1099	14835
	34.1		Нет наименования ресурса		8,91							
35	35	Ц13-080206-1705 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	170	1633,05 / 1359,54	185,29 / 82,63	277618 / 231122	31499 / 14047	14997	176522 / 36331	490471
36	36	С123-010101-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	173,4	3264		565978		565978	45278	611256
37	37	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметромдо 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами**	м	500	794,21 / 610,05	86,36 / 34,98	397105 / 305025	43180 / 17490	48900	232211 / 50345	679661

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	142,8	1030		147084		147084	11767	158851
39	39	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	204	829		169116		169116	13529	182645
40	40	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	163,2	461		75235		75235	6019	81254
41	41	С123-020101-0604	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	574		2296		2296	184	2480
42	42	Е11-010205-0301	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	37,8	1716,9 1716,9	0 0	64899 64899	0 0	0	46727 8930	120556
43	43	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	37,8	1064,65 1064,65	0 0	40244 40244	0 0	0	28976 5538	74758
44	44	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение160 мм2	м	180	703,89 244,02	25,69 9,62	126700 43924	4625 1732	78152	32872 12766	172338
45	45	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	120	585,57 226,59	63,13 24,05	70268 27191	7576 2886	35502	21655 7354	99277
46	46	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	26	3589,68 1220,1	172,97 61,21	93332 31723	4497 1591	57112	23986 9385	126703
47	47	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	441,57 296,31	15,95 4,81	17663 11852	638 192	5172	8672 2107	28442
48	48	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установкав готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0168	697923,01 461244	2596,01 1309	11725 7749	44 22	3933	7072 1504	20301
	48.1		Нет наименования ресурса		0,0168							
49	49	Ц13-080206-1601 Изм. и доп. вып. 17	Стойка. Монтаж оборудования	т	0,4116	740651,75 388689	42205,72 7301,24	304852 159984	17372 3005	127496	117352 33776	455980
50	50	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на болтах	т	0,4116	635614		261619		261619	20929	282548
51	51	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	116	536,3 432	75,85 17,93	62211 50112	8799 2080	3300	37578 7983	107772
52	52	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150цУТ2,5	шт.	116	441		51156		51156	4092	55248
53	53	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	248	48,55 36	10,14 4,81	12040 8928	2515 1193	598	7287 1546	20873
54	54	С123-061710-0406	Полки кабельные К 1162ц УТ2,5	шт.	248	457		113336		113336	9067	122403
55	55	Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный ширинойдо 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,52318	103369,81 85407	16210,76 6820,32	54081 44683	8481 3568	917	34741 7106	95928
56	56	С123-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.	86	6684		574824		574824	45986	620810
57	57	С123-061710-0706 прим.	Секция угловая НЛ-У95У3		6	2774		16644		16644		17976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1332	
58	58	СТОО"Skala Group"	Скоба для крепления кабельной стойки К1157иУ1,5		232	165,75		38454		38454		41530
				шт.							3076	
59	59	СТОО"Skala Group"	Прижим НЛ-ПРУЗ		86	90,16		7754		7754		8374
				шт.							620	
60	60	СТОО"Skala Group"	Держатель НЛ-ДУУЗ		172	273,21		46992		46992		50751
				шт.							3759	
61	61	СТОО"Skala Group"	Соединительный шарнир НЛ-СШУЗ		2	357		714		714		771
				шт.							57	
62	62	САО"ЭЛМО"	Скоба вертикального соединения секций		10	255		2550		2550		2754
				шт.							204	
63	63	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		31,5	848,38	52,04	26724	1639	9162	11682	41478
				м		505,47	9,62	15922	303		3072	
64	64	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		24,48	268		6561		6561		7086
				м							525	
65	65	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32		4,59	378		1735		1735		1874
				м							139	
66	66	С123-061705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38		3,06	417		1276		1276		1378
				м							102	
			ИТОГО:					132606923	955521	23701951	2149863	168038194
								1898213	388795	136170467	2360564	
			Итого по объекту:									132606922
			Объект: 05-01 Подъезные автомобильные дороги. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 05-01-01 Подъезды. Остаточные работы									
			Раздел: 14. ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									
1	16	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка с окраской стоек		1	6198,44	903,12	6198	903	473	5595	12736
				шт.		4822,4	358,19	4822	358		943	
2	17	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	10439		10439		10439		11274
				шт.							835	
3	18	С124-010202-0101	Стойки дорожные		1	12979		12979		12979		14017
				шт.							1038	
4	19	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		1	1143,58	0	1144	0	104	1123	2448
				шт.		1039,83	0	1040	0		181	
5	20	С124-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	11518		11518		11518		12439
				шт.							921	
			Итого по разделу: 14. ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									52914
			Раздел: 15. ПОДЪЕЗД 2 С УЧЕТОМ ПЛОЩАДКИ РАЗВОРОТА									
6	42	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	10439		10439		10439		11274
				шт.							835	
7	43	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		2	1143,58	0	2287	0	208	2246	4896
				шт.		1039,83	0	2080	0		363	
8	44	С124-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		1	11518		11518		11518		12439
				шт.							921	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	45	С124-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11518		11518		11518	921	12439
10	46	С124-010201-0130	Табличка "Кроме служебного транспорта"	шт.	1	4151		4151		4151	332	4483
11	47	С124-010202-0101	Стойки дорожные	шт.	2	12979		25958		25958	2077	28035
			Итого по разделу: 15. ПОДЪЕЗД 2 С УЧЕТОМ ПЛОЩАДКИ РАЗВОРОТА									73566
			ИТОГО:					108149	903	23801256	2158827	168164674
								7942	358	136170467	2369931	
			Итого по объекту:									108149
			Объект: 06-01 Наружные сети водопровода и канализации. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 06-01-01 НВК. Остаточные работы и корректировка									
			Раздел: 16. СИСТЕМА В1									
1	1	Е11-270701-0202	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	5,3	99,44	5,01	-527	-27	-458	-56	-630
						7,99	1,8	-42	-10		-47	
2	2	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	м2	5,3	1235,34	3,27	6547	17	5222	1421	8605
						246,82	1,41	1308	7		637	
			Итого по разделу: 16. СИСТЕМА В1									7975
			Раздел: 17. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
3	3	Е11-270701-0202	Устройствооснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	26,5	99,44	5,01	-2635	-133	-2291	-280	-3148
						7,99	1,8	-212	-48		-233	
4	4	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	м2	26,5	1235,34	3,27	32737	86	26109	7104	43028
						246,82	1,41	6541	37		3187	
			Итого по разделу: 17. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									39880
			Раздел: 18. ДРЕНАЖ									
5	5	Е11-180501-0101	Насос дренажный. Установка	насос	1	27090,65	482,5	27091	482	3658	22676	53748
						22950,46	188,08	22950	188		3981	
			Итого по разделу: 18. ДРЕНАЖ									53748
			Раздел: 19. КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13	2363,2	238,62	30722	3102	25122	3900	37392
						192,1	85,68	2497	1114		2770	
7	7	Е11-110101-1303 #К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	15,19	5531,63	337,4	84025	5125	67659	12533	104283
						740,08	137,64	11242	2091		7725	
8	8	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15, F50, W8. Устройство	м3	3,41	36134,4	3526,52	123218	12025	72500	39841	176104
						11346,93	1492,13	38693	5088		13045	
9	9	Е11-080101-0301	Гидроизоляциядница цементная с добавкой азотнокислого кальциясостава 1:3	м2	8,8	1031,72	12,79	9079	112	3901	4770	14957
						575,67	7,2	5066	63		1108	
10	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В15, F50, W8. Устройство	м3	15,08	36134,4	3526,52	544907	53180	320615	176188	778783
						11346,93	1492,13	171112	22501		57688	
11	11	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренняя боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	55,8	2204,42	12,79	123007	714	38850	77975	217061
						1495,39	7,2	83443	402		16079	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция наружная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65,794	972,88	20,65	64010	1359	37920	23220	94208
						375,88	3,6	24731	237		6978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Устройство	м3	1,94	38178,13	2679,99	74066	5199	44595	23442	105309
						12511,18	767,45	24272	1489		7801	
14	14	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций		0,04	16775,33	8358,05	671	334	16	547	1315
						8016,12	3572,16	321	143		97	
15	15	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструкции крышки	т	0,24297	130212,26	5355,83	31638	1301	275	21174	57037
						123724,7	2574,28	30061	625		4225	
16	16	С121-060801-0101	М/к крышки	т	0,24297	497974		120993		120993		130672
											9679	
17	17	Е11-130301-1421 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	6,56019	269,51	6,49	1768	42	1343	269	2200
						58,26	1,08	382	7		163	
18	18	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	17,4	2765,82	168,7	48125	2935	38751	7178	59727
						370,04	68,82	6439	1197		4424	
19	19	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	17,4	1235,34	3,27	21495	57	17143	4665	28253
						246,82	1,41	4295	25		2093	
20	20	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 до 35мм	м2 покрытия	17,4	188,11	0	3273	0	2581	747	4342
						39,76	0	692	0		322	
			Итого по разделу: 19. КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									1811643
			ИТОГО:					1344210	85910	24625760	2586141	170077920
								433791	35156	136170467	2511653	
			Смета: 06-01-02 Выход трубы из канала Н-2000 ТС. Остаточные работы									
1	1	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойныхиз литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	4	1235,34	3,27	4941	13	3941	1072	6494
						246,82	1,41	987	6		481	
2	2	Е11-130301-0410 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	8,69	191,13	6,29	1661	55	809	559	2398
						91,74	1,44	797	13		178	
			ИТОГО:					6602	68	24630510	2587772	170086812
								1784	19	136170467	2512312	
			Итого по объекту:									1350810
			Объект: 07-01 Благоустройство. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 07-01-02 Озеленение. Остаточные работы									
1	1	Е11-470108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	23,2	195,27	45,21	4530	1049	0	3546	8722
						150,06	23,62	3481	548		646	
2	2	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	23,2	766,47	104,8	17782	2431	120	14028	34355
						656,5	30,6	15231	710		2545	
3	3	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст3 года ГОСТ 24835-81	шт.	69,6	783		54497		54497		58857
											4360	
			ИТОГО:					76809	3480	24685127	2605346	170188746
								18712	1258	136170467	2519863	
			Итого по стройке:									166697433
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							137804365		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**680366**				
			Итого с временными									**172503008**
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**610696**				
			Итого с зимними удорожаниями									**173113704**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**706187**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**173819891**
			Коэффициент договорной стоймости									**0,950000008940712**
			Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									**165 128 898,00**
			НДС									**19 815 467,76**
			Итого с НДС									**184 944 365,76**
			Удержание остаточного 5 % согласно договора									**27 686 100,11**
			Итого к оплате									**157 258 265,65**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор: ТОО "Yeren" _____ Хамзаев Н.Н

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ Тәжіғара А.Қ.

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.