Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное ужреждение "Актауский городской отдел строительства" ,РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31,тел:605-604**	**050940008521**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №77/18 от 14.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
113	**15.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станций(ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны.			работа	1	117 504 052,82	117 504 052,82
				Итого	**1**	**x**	**117 504 052,82**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Куншигаров Е.Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018 г

М.П.

М.П.

Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по объекту " Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны" Мангистауская область,г.Актау"

Договор: № 77/18 от 14.08.2018г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
006-015-431		**77/18**	**14.08.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	350 938 857,14								42 112 662,86	393 051 520,00
в том числе: за ноябрь		104 914 332,88							12 589 719,94	117 504 052,82
Итого к оплате		104 914 332,88							12 589 719,94	117 504 052,82

Заказчик: **Қойшығұлов М.Қ**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство по объекту " Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны"Мангистауская область,г.Актау"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№77/18** от **14.08.2018**

Номер документа	Дата составления
3	15.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь месяц 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание ПНС				
			Смета: 2-1-1 общестроительные работы				
1	11	4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1231,222	316,44	389608
			Сметная прибыль			*23,44*	*28860*
2	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	732,870	275,12	201630
			Накладные расходы			*92,29*	*67634*
			Сметная прибыль			*20,38*	*14936*
3	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	99,000	3690,74	365384
			Накладные расходы			*442,99*	*43856*
			Сметная прибыль			*273,39*	*27065*
4	17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В25, с/с, W4. Устройство	м3	25,080	48290,12	1211116
			Накладные расходы			*7336,02*	*183987*
			Сметная прибыль			*3577,05*	*89712*
5	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,320	1245,97	91354
			Накладные расходы			*280,46*	*20563*
			Сметная прибыль			*92,29*	*6767*
6	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	136,450	3690,74	503602
			Накладные расходы			*442,99*	*60446*
			Сметная прибыль			*273,39*	*37304*
7	24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15, с/с. Устройство	м3	97,550	36430,99	3553843
			Накладные расходы			*4205,09*	*410206*
			Сметная прибыль			*2698,59*	*263248*
8	27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	44,480	2476,09	110137
			Накладные расходы			*223,94*	*9961*
			Сметная прибыль			*183,41*	*8158*
9	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	335,600	1245,97	418146
			Накладные расходы			*280,46*	*94122*
			Сметная прибыль			*92,29*	*30974*
10	29	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м, В25, W4. Устройство	м3	20,280	69847,74	1416512
			Накладные расходы			*17342,16*	*351699*
			Сметная прибыль			*5173,91*	*104927*
11	32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,270	232796,16	62855
			Накладные расходы			*24485,47*	*6611*
			Сметная прибыль			*17244,16*	*4656*
12	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,032	963705,45	30530
			Накладные расходы			*334418,15*	*10594*
			Сметная прибыль			*71385,59*	*2261*
13	34	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	11,913	95990,40	1143488
			Накладные расходы			*27872,70*	*332034*
			Сметная прибыль			*7110,40*	*84703*
14	36	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	71,313	297,78	21236
			Накладные расходы			*29,63*	*2113*
			Сметная прибыль			*22,06*	*1573*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,468	158236,87	548772
			Накладные расходы			*52828,93*	*183213*
			Сметная прибыль			*11721,25*	*40650*
16	38	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи	т	3,468	457009,56	1584927
			Сметная прибыль			*33852,56*	*117402*
17	39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	93,637	297,78	27884
			Накладные расходы			*29,63*	*2774*
			Сметная прибыль			*22,06*	*2065*
18	40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,463	158236,87	389711
			Накладные расходы			*52828,93*	*130109*
			Сметная прибыль			*11721,25*	*28867*
19	42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	66,496	297,78	19802
			Накладные расходы			*29,63*	*1970*
			Сметная прибыль			*22,06*	*1467*
20	43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,063	714553,75	44874
			Накладные расходы			*237210,16*	*14897*
			Сметная прибыль			*52929,91*	*3324*
21	45	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,575	38653,88	254145
			Накладные расходы			*12631,83*	*83053*
			Сметная прибыль			*2863,25*	*18826*
22	47	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	177,522	297,78	52863
			Накладные расходы			*29,63*	*5260*
			Сметная прибыль			*22,06*	*3916*
23	52	1109-0301-0603 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	84,000	39830,69	3345778
			Накладные расходы			*4021,18*	*337779*
			Сметная прибыль			*2950,42*	*247835*
24	54	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,008	569525,04	4556
			Сметная прибыль			*42187,04*	*337*
25	57	5110-0401-0109 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м	шт.	1,000	72839,00	72839
26	58	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,218	38653,88	8442
			Накладные расходы			*12631,83*	*2759*
			Сметная прибыль			*2863,25*	*625*
27	59	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,218	467306,28	102060
			Сметная прибыль			*34615,28*	*7560*
28	60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	5,897	297,78	1756
			Накладные расходы			*29,63*	*175*
			Сметная прибыль			*22,06*	*130*
29	65	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	383,220	13888,31	5322280
			Накладные расходы			*4475,05*	*1714928*
			Сметная прибыль			*1028,76*	*394243*
30	66	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	375,556	8164,80	3066336
			Сметная прибыль			*604,80*	*227136*
31	67	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	2,920	24428,59	71331
			Накладные расходы			*8602,02*	*25118*
			Сметная прибыль			*1809,53*	*5284*
32	68	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,657	8164,80	21696
			Сметная прибыль			*604,80*	*1607*
33	73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130	213776,28	27791
			Сметная прибыль			*15835,28*	*2059*
34	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	221706,72	763
			Сметная прибыль			*16422,72*	*56*
35	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	215253,72	3995
			Сметная прибыль			*15944,72*	*296*
36	76	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,008	484762,32	3645
			Сметная прибыль			*35908,32*	*270*
37	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070	221706,72	15546
			Сметная прибыль			*16422,72*	*1152*
38	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	215253,72	2196
			Сметная прибыль			*15944,72*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	82	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,559	241111,08	617051
			Сметная прибыль			*17860,08*	*45708*
40	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	215253,72	6253
			Сметная прибыль			*15944,72*	*463*
41	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	215253,72	1238
			Сметная прибыль			*15944,72*	*92*
42	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	221706,72	10378
			Сметная прибыль			*16422,72*	*769*
43	134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,173	241111,08	41727
			Сметная прибыль			*17860,08*	*3091*
44	137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,145	1571,64	228
			Накладные расходы			*609,16*	*88*
			Сметная прибыль			*116,42*	*17*
45	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	215253,72	495
			Сметная прибыль			*15944,72*	*37*
46	141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	221706,72	5882
			Сметная прибыль			*16422,72*	*436*
47	142	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066	241111,08	15918
			Сметная прибыль			*17860,08*	*1179*
48	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,450	1245,97	561
			Накладные расходы			*280,46*	*126*
			Сметная прибыль			*92,29*	*42*
49	148	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040	241111,08	9524
			Сметная прибыль			*17860,08*	*705*
50	162	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	241111,08	21266
			Сметная прибыль			*17860,08*	*1575*
51	174	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	241111,08	4328
			Сметная прибыль			*17860,08*	*321*
52	179	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020	241111,08	4791
			Сметная прибыль			*17860,08*	*355*
53	186	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020	241111,08	4940
			Сметная прибыль			*17860,08*	*366*
54	193	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,128	241111,08	30886
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2288*
55	200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	241111,08	27559
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2041*
56	207	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041	241111,08	9808
			Сметная прибыль			*17860,08*	*727*
57	214	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,163	241111,08	39275
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2909*
58	221	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,197	241111,08	47566
			Сметная прибыль			*17860,08*	*3523*
59	228	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,044	241111,08	10570
			Сметная прибыль			*17860,08*	*783*
60	235	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	241111,08	10758
			Сметная прибыль			*17860,08*	*797*
61	242	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047	241111,08	11221
			Сметная прибыль			*17860,08*	*831*
62	249	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,825	241111,08	198912
			Сметная прибыль			*17860,08*	*14734*
63	256	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,121	241111,08	29290
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2170*
64	263	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	241111,08	17235
			Сметная прибыль			*17860,08*	*1277*
65	267	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	1245,97	5383
			Накладные расходы			*280,46*	*1212*
			Сметная прибыль			*92,29*	*399*
66	270	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,115	241111,08	27704
			Сметная прибыль			*17860,08*	*2052*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	277	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,710	241111,08	171088
			Сметная прибыль			*17860,08*	*12673*
68	279	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,200	185746,12	37071
			Накладные расходы			*66938,94*	*13360*
			Сметная прибыль			*13758,97*	*2746*
69	298	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,176	241111,08	42436
			Сметная прибыль			*17860,08*	*3143*
70	312	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,216	241111,08	52041
			Сметная прибыль			*17860,08*	*3855*
71	350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	215253,72	3022
			Сметная прибыль			*15944,72*	*224*
72	351	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	221706,72	6456
			Сметная прибыль			*16422,72*	*478*
			ИТОГО:				**26036288**
			Смета: 2-1-5 тепломеханическое оборудование				
1	22	ООО"Завод ТОИМ-КЗ"г.Екатеринбург	Фильтр сетчатый фланцевый Ду300 IS17-300	шт.	1,000	217271,25	217271
2	23	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	9916,56	19833
			Сметная прибыль			*734,56*	*1469*
3	25	ТОО ЭнКо	Клапан обратный межфланцевый Ду400 Ру16 TIS	шт.	3,000	247006,08	741018
			Сметная прибыль			*18296,75*	*54890*
4	27	ТОО ЭнКо	Клапан обратный межфланцевый Ду250 Ру16 TIS	шт.	1,000	58154,08	58154
			Сметная прибыль			*4307,71*	*4308*
5	29	5101-0103-3812 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 400, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	2043205,00	2043205
6	30	2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	24155,28	48311
			Сметная прибыль			*1789,28*	*3579*
7	32	5101-0103-3808 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	1049489,00	1049489
8	33	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	7234,92	14470
			Сметная прибыль			*535,92*	*1072*
9	43	ТОО"Самсон Контролс"г.Алматы	Клапан Kvs 2000м3/ч Ду400х16 тип 2333 SAMsOn	шт.	3,000	16731301,74	50193905
10	44	2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	24155,28	144932
			Сметная прибыль			*1789,28*	*10736*
11	46	2304-0902-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	44255,16	132765
			Сметная прибыль			*3278,16*	*9834*
12	47	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	4803,84	28823
			Сметная прибыль			*355,84*	*2135*
13	49	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,000	9037,44	81337
			Сметная прибыль			*669,44*	*6025*
14	50	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	18,000	1054,08	18973
			Сметная прибыль			*78,08*	*1405*
15	52	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	Грязевик горизонтальный Ду800 ТС-566	шт.	2,000	1432264,29	2864529
16	53	2302-0103-0223 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	67166,28	268665
			Сметная прибыль			*4975,28*	*19901*
17	55	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	Грязевик горизонтальный Ду600 ТС-566	шт.	1,000	1101851,79	1101852
18	56	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	33431,40	66863
			Сметная прибыль			*2476,40*	*4953*
19	58	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	Фильтр сетчатый фланцевый Ду500 IS17-500	шт.	1,000	806769,11	806769
20	59	2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	22171,32	88685
			Сметная прибыль			*1642,32*	*6569*
21	61	ТОО"Акватория-Актобе"	Циркуляционный насос WilO-STAr-RS 25/8	шт.	2,000	49757,14	99514
			Сметная прибыль			*3685,71*	*7371*
22	123	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 720х10-630х10 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,148	370919,52	54896
			Сметная прибыль			*27475,52*	*4066*
			ИТОГО:				**60144260**
			Объект: 4-1 Электроснабжение				
			Смета: 4-1-1 КТПН общестроительные работы				
1	1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78,585	219,25	17230

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*39,91*	*3137*
			Сметная прибыль			*16,24*	*1276*
2	2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,315	352,85	14931
			Накладные расходы			*64,24*	*2719*
			Сметная прибыль			*26,14*	*1106*
3	3	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,185	10935,35	34829
			Накладные расходы			*4238,51*	*13500*
			Сметная прибыль			*810,03*	*2580*
4	4	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,185	352,85	1124
			Накладные расходы			*64,24*	*205*
			Сметная прибыль			*26,14*	*83*
5	5	4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	197,490	316,44	62494
			Сметная прибыль			*23,44*	*4629*
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	78,585	25,04	1967
			Накладные расходы			*6,39*	*502*
			Сметная прибыль			*1,85*	*146*
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,776	30,56	1368
			Накладные расходы			*7,79*	*349*
			Сметная прибыль			*2,26*	*101*
8	8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	120,900	135,17	16343
			Накладные расходы			*15,75*	*1904*
			Сметная прибыль			*10,01*	*1211*
9	9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для обратной засыпки)	м3 грунта	30,000	269,64	8089
			Накладные расходы			*49,09*	*1473*
			Сметная прибыль			*19,97*	*599*
10	10	4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,400	316,44	15949
			Сметная прибыль			*23,44*	*1181*
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	27,000	25,13	678
			Накладные расходы			*5,59*	*151*
			Сметная прибыль			*1,86*	*50*
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,000	1571,64	4715
			Накладные расходы			*609,16*	*1827*
			Сметная прибыль			*116,42*	*349*
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,000	275,12	8254
			Накладные расходы			*92,29*	*2769*
			Сметная прибыль			*20,38*	*611*
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	30,300	3410,98	103353
			Накладные расходы			*556,82*	*16872*
			Сметная прибыль			*252,66*	*7656*
15	15	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9,000	3372,32	30351
			Накладные расходы			*1385,51*	*12470*
			Сметная прибыль			*249,80*	*2248*
16	16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27,000	4447,92	120094
			Накладные расходы			*1818,22*	*49092*
			Сметная прибыль			*329,48*	*8896*
17	17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,456	28222,56	97537
			Сметная прибыль			*2090,56*	*7225*
18	18	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,592	26058,24	302067
			Сметная прибыль			*1930,24*	*22375*
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,194	1245,97	52572
			Накладные расходы			*280,46*	*11834*
			Сметная прибыль			*92,29*	*3894*
20	20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,389	2507,38	33571
			Накладные расходы			*233,26*	*3123*
			Сметная прибыль			*185,73*	*2487*
21	21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки бетонные В7,5, с/с. Устройство	м3	1,600	30224,12	48359
			Накладные расходы			*3133,33*	*5013*
			Сметная прибыль			*2238,82*	*3582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100. Устройство	канало-километр трубопровода	0,072	1429544,25	103585
			Накладные расходы			*156408,00*	*11333*
			Сметная прибыль			*105892,17*	*7673*
23	23	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-150мм. Устройство	канало-километр трубопровода	0,004	1937414,25	7517
			Накладные расходы			*156408,00*	*607*
			Сметная прибыль			*143512,17*	*557*
24	24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	46,500	792,73	36862
			Накладные расходы			*141,98*	*6602*
			Сметная прибыль			*58,72*	*2731*
25	25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные В7,5, С/С. Устройство	м3	1,140	32880,36	37484
			Накладные расходы			*4201,57*	*4790*
			Сметная прибыль			*2435,58*	*2777*
26	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070	221706,72	15474
			Сметная прибыль			*16422,72*	*1146*
27	27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,432	1653,08	8979
			Накладные расходы			*430,92*	*2341*
			Сметная прибыль			*122,45*	*665*
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,863	1245,97	13535
			Накладные расходы			*280,46*	*3047*
			Сметная прибыль			*92,29*	*1003*
29	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	23,010	3410,98	78485
			Накладные расходы			*556,82*	*12812*
			Сметная прибыль			*252,66*	*5814*
30	30	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия , при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	13,900	32866,31	456842
			Накладные расходы			*4222,93*	*58699*
			Сметная прибыль			*2434,54*	*33840*
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,000	1245,97	36133
			Накладные расходы			*280,46*	*8133*
			Сметная прибыль			*92,29*	*2677*
32	32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43,000	6917,17	297438
			Накладные расходы			*2809,97*	*120829*
			Сметная прибыль			*512,38*	*22032*
33	33	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14,620	52523,64	767896
			Сметная прибыль			*3890,64*	*56881*
34	34	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,287	183645,37	52633
			Накладные расходы			*68586,30*	*19657*
			Сметная прибыль			*13603,36*	*3899*
35	35	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,287	569525,04	163226
			Сметная прибыль			*42187,04*	*12091*
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 1 раз	м2	7,738	115,90	897
			Накладные расходы			*19,33*	*150*
			Сметная прибыль			*8,59*	*66*
37	37	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,057	231714,16	13307
			Накладные расходы			*24206,46*	*1390*
			Сметная прибыль			*17164,01*	*986*
38	38	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	1,200	30497,27	36597
			Накладные расходы			*11333,52*	*13600*
			Сметная прибыль			*2259,06*	*2711*
39	39	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,053	65377,80	3465
			Сметная прибыль			*4842,80*	*257*
40	40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,361	714553,75	258080
			Накладные расходы			*237210,16*	*85675*
			Сметная прибыль			*52929,91*	*19117*
41	41	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100. Устройство	канало-километр трубопровода	0,002	1429544,25	3431
			Накладные расходы			*156408,00*	*375*
			Сметная прибыль			*105892,17*	*254*
42	42	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,570	13888,31	660667
			Накладные расходы			*4475,05*	*212878*
			Сметная прибыль			*1028,76*	*48938*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	46,619	8164,80	380632
			Сметная прибыль			*604,80*	*28195*
44	44	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	11,880	24428,59	290212
			Накладные расходы			*8602,02*	*102192*
			Сметная прибыль			*1809,53*	*21497*
45	45	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	10,811	8164,80	88268
			Сметная прибыль			*604,80*	*6538*
46	46	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, В3,5. Устройство	м3	0,086	96637,31	8311
			Накладные расходы			*27584,96*	*2372*
			Сметная прибыль			*7158,32*	*616*
47	47	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20,000	829,87	16597
			Накладные расходы			*290,04*	*5801*
			Сметная прибыль			*61,47*	*1229*
48	48	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,592	64652,04	102926
			Сметная прибыль			*4789,04*	*7624*
49	49	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	9,000	10874,78	97873
			Накладные расходы			*3785,47*	*34069*
			Сметная прибыль			*805,54*	*7250*
50	50	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК68.12-5АтV)	м2	73,440	6828,84	501510
			Сметная прибыль			*505,84*	*37149*
51	51	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,046	863592,47	39328
			Накладные расходы			*310931,38*	*14160*
			Сметная прибыль			*63969,81*	*2913*
52	52	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	М/к диафрагмы. Монтаж	т конструкций	0,348	34674,25	12062
			Накладные расходы			*12483,56*	*4343*
			Сметная прибыль			*2568,46*	*894*
53	53	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,348	564811,92	196487
			Сметная прибыль			*41837,92*	*14555*
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,393	117,26	1101
			Накладные расходы			*19,43*	*182*
			Сметная прибыль			*8,69*	*82*
55	55	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	17,280	30497,27	526993
			Накладные расходы			*11333,52*	*195843*
			Сметная прибыль			*2259,06*	*39037*
56	56	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	17,280	2198,88	37997
			Сметная прибыль			*162,88*	*2815*
57	57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	68,586	852,64	58479
			Накладные расходы			*224,01*	*15364*
			Сметная прибыль			*63,16*	*4332*
58	58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20мм	м2 стяжки	68,586	97,08	6658
			Накладные расходы			*4,15*	*285*
			Сметная прибыль			*7,19*	*493*
59	59	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	68,586	179,16	12288
			Накладные расходы			*51,61*	*3540*
			Сметная прибыль			*13,27*	*910*
60	60	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,586	1087,65	74597
			Накладные расходы			*200,28*	*13736*
			Сметная прибыль			*80,57*	*5526*
61	61	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (до 5 слоев). Устройство	м2 кровли	68,586	4264,05	292453
			Накладные расходы			*346,51*	*23765*
			Сметная прибыль			*315,86*	*21663*
62	62	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,835	460,35	4988
			Накладные расходы			*107,35*	*1163*
			Сметная прибыль			*34,10*	*369*
			ИТОГО:				6778163
			Смета: 4-1-4 электроснабжение наружное				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2107,000	236,17	497607
			Накладные расходы			*53,74*	*113238*
			Сметная прибыль			*17,49*	*36860*
2	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	3010,000	770,63	2319593
			Накладные расходы			*186,67*	*561874*
			Сметная прибыль			*57,08*	*171822*
3	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2107,000	25,13	52944
			Накладные расходы			*5,59*	*11783*
			Сметная прибыль			*1,86*	*3922*
4	6	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2665,000	798,78	2128744
			Накладные расходы			*256,56*	*683731*
			Сметная прибыль			*59,17*	*157685*
5	7	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	345,000	1015,62	350389
			Накладные расходы			*353,39*	*121921*
			Сметная прибыль			*75,23*	*25955*
6	8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2665,000	639,81	1705083
			Накладные расходы			*167,90*	*447464*
			Сметная прибыль			*47,39*	*126302*
7	10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,700	59005,80	1162414
			Сметная прибыль			*4370,80*	*86105*
8	11	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11,000	37118,37	408302
			Накладные расходы			*12438,90*	*136828*
			Сметная прибыль			*2749,51*	*30245*
9	12	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	7,000	29134,08	203939
			Сметная прибыль			*2158,08*	*15107*
10	13	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	13028,04	52112
			Сметная прибыль			*965,04*	*3860*
11	14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,460	24671,68	60692
			Накладные расходы			*8301,71*	*20422*
			Сметная прибыль			*1827,53*	*4496*
12	15	СТТОО"АКТАУЭНЕРГОКАБЕЛЬ"Г.АКТАУ	Лента сигнальная с логотипом "Опасно!Кабель!" ЛСЭ-300	м	2509,200	77,14	193567
			Сметная прибыль			*5,71*	*14338*
			ИТОГО:				9135385
			Итого по объекту:				**0**
			Объект: 6-1 Наружные сети водопровода и канализвции				
			Смета: 6-1-1 НВК				
			Раздел: СИСТЕМА В1				
1	2	СТТОО"ИНКАЗ"Г.ПРИОЗЕРСК	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20	компл	1,000	238788,00	238788
			Сметная прибыль			*17688,00*	*17688*
2	3	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	897,48	897
			Сметная прибыль			*66,48*	*66*
3	6	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	65108,88	130218
			Сметная прибыль			*4822,88*	*9646*
4	7	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2,000	5445,36	10891
			Сметная прибыль			*403,36*	*807*
5	14	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,600	719,28	43588
			Сметная прибыль			*53,28*	*3229*
6	16	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1665,36	1672
			Сметная прибыль			*123,36*	*124*
7	18	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,301	10147,68	3056
			Сметная прибыль			*751,68*	*226*
8	19	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,014	1700925,74	23473
			Накладные расходы			*782868,24*	*10804*
			Сметная прибыль			*125994,50*	*1739*
9	20	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,855	22547,16	312395
			Сметная прибыль			*1670,16*	*23140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	21	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	4398411,12	60698
			Накладные расходы			*234333,36*	*3234*
			Сметная прибыль			*325808,23*	*4496*
11	23	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (л.10)	км трубопровода	0,027	1700925,74	45585
			Накладные расходы			*782868,24*	*20981*
			Сметная прибыль			*125994,50*	*3377*
12	24	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,907	22547,16	606681
			Сметная прибыль			*1670,16*	*44939*
13	25	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,027	4398411,12	117877
			Накладные расходы			*234333,36*	*6280*
			Сметная прибыль			*325808,23*	*8732*
14	31	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	673,92	3370
			Сметная прибыль			*49,92*	*250*
15	32	2302-0101-1103 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	3534,84	7070
			Сметная прибыль			*261,84*	*524*
16	33	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	529,20	1058
			Сметная прибыль			*39,20*	*78*
17	36	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	13144,68	26289
			Сметная прибыль			*973,68*	*1947*
18	43	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	34520,04	34520
			Сметная прибыль			*2557,04*	*2557*
19	44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	31249,80	62500
			Сметная прибыль			*2314,80*	*4630*
20	45	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	32913,00	32913
			Сметная прибыль			*2438,00*	*2438*
21	46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
22	47	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3063,96	3064
			Сметная прибыль			*226,96*	*227*
23	48	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	7765,20	7765
			Сметная прибыль			*575,20*	*575*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				
24	58	СТТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Насос дренажный UnilifT KP250-A1, производительностью 12м3/ч, напором 9м (1-раб. 1-резерв)	шт	2,000	93082,50	186165
			Сметная прибыль			*6895,00*	*13790*
25	61	2304-0102-1007 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	93125,16	93125
			Сметная прибыль			*6898,16*	*6898*
26	62	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1,000	9038,52	9039
			Сметная прибыль			*669,52*	*670*
27	63	2304-0105-0403 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,000	17308,08	17308
			Сметная прибыль			*1282,08*	*1282*
28	66	2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	72675,36	145351
			Сметная прибыль			*5383,36*	*10767*
29	67	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2,000	5445,36	10891
			Сметная прибыль			*403,36*	*807*
30	70	2304-1001-3502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	223948,80	447898
			Сметная прибыль			*16588,80*	*33178*
31	78	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,000	777,60	3110
			Сметная прибыль			*57,60*	*230*
32	80	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	2692,44	12237
			Сметная прибыль			*199,44*	*906*
33	87	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2741,04	16512
			Сметная прибыль			*203,04*	*1223*
34	90	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,807	10147,68	18339
			Сметная прибыль			*751,68*	*1358*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	92	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,602	13522,68	8146
			Сметная прибыль			*1001,68*	*603*
36	94	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	22547,16	192417
			Сметная прибыль			*1670,16*	*14253*
37	98	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	22547,16	633846
			Сметная прибыль			*1670,16*	*46952*
38	103	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	538,92	2695
			Сметная прибыль			*39,92*	*200*
39	104	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	3953,88	3954
			Сметная прибыль			*292,88*	*293*
40	105	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	529,20	1058
			Сметная прибыль			*39,20*	*78*
41	106	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	344,52	689
			Сметная прибыль			*25,52*	*51*
42	108	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4695,84	4696
			Сметная прибыль			*347,84*	*348*
43	109	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1199,88	2400
			Сметная прибыль			*88,88*	*178*
44	110	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2816,64	5633
			Сметная прибыль			*208,64*	*417*
45	111	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	781,92	1564
			Сметная прибыль			*57,92*	*116*
46	113	2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2682,72	2683
			Сметная прибыль			*198,72*	*199*
47	119	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2,000	10560,24	21120
			Сметная прибыль			*782,24*	*1564*
48	120	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,000	21888,36	43777
			Сметная прибыль			*1621,36*	*3243*
49	121	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	34520,04	34520
			Сметная прибыль			*2557,04*	*2557*
50	122	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,000	12462,12	24924
			Сметная прибыль			*923,12*	*1846*
51	123	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	21776,04	87104
			Сметная прибыль			*1613,04*	*6452*
52	124	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21049,20	42098
			Сметная прибыль			*1559,20*	*3118*
53	125	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	31249,80	62500
			Сметная прибыль			*2314,80*	*4630*
54	126	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	2,000	7617,24	15234
			Сметная прибыль			*564,24*	*1128*
55	127	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	2,000	8694,00	17388
			Сметная прибыль			*644,00*	*1288*
56	128	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	32913,00	32913
			Сметная прибыль			*2438,00*	*2438*
57	129	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,000	2437,56	9750
			Сметная прибыль			*180,56*	*722*
58	130	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3063,96	6128
			Сметная прибыль			*226,96*	*454*
59	131	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,002	474515,28	735
			Сметная прибыль			*35149,28*	*54*
60	132	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	19725,12	59175
			Сметная прибыль			*1461,12*	*4383*
61	133	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	7765,20	7765
			Сметная прибыль			*575,20*	*575*
			Раздел: ДРЕНАЖ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	141	СТТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Насос дренажный UnilifT КР250-А1, производительностью 12м3/ч, напором 9м (1-раб)	шт	1,000	93082,50	93083
			Сметная прибыль			*6895,00*	*6895*
63	150	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	927,72	928
			Сметная прибыль			*68,72*	*69*
64	151	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	324,00	324
			Сметная прибыль			*24,00*	*24*
65	153	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,002	459068,04	780
			Сметная прибыль			*34005,04*	*58*
66	160	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,000	10560,24	10560
			Сметная прибыль			*782,24*	*782*
67	161	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1,000	7617,24	7617
			Сметная прибыль			*564,24*	*564*
68	162	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
69	163	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3063,96	6128
			Сметная прибыль			*226,96*	*454*
70	164	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,000	474515,28	147
			Сметная прибыль			*35149,28*	*11*
71	165	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	19725,12	19725
			Сметная прибыль			*1461,12*	*1461*
72	166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,231	1260,16	1551
			Накладные расходы			*280,46*	*345*
			Сметная прибыль			*93,35*	*115*
73	173	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92 (Актобе)	шт.	1,000	12212,64	12213
			Сметная прибыль			*904,64*	*905*
			Раздел: КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/				
74	182	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,170	241111,08	41105
			Сметная прибыль			*17860,08*	*3045*
75	183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	215253,72	1266
			Сметная прибыль			*15944,72*	*94*
76	184	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	221706,72	15134
			Сметная прибыль			*16422,72*	*1121*
77	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,961	221706,72	213149
			Сметная прибыль			*16422,72*	*15789*
78	188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	213776,28	6208
			Сметная прибыль			*15835,28*	*460*
79	192	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,298	241111,08	71914
			Сметная прибыль			*17860,08*	*5327*
80	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	215253,72	969
			Сметная прибыль			*15944,72*	*72*
81	194	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	213776,28	7183
			Сметная прибыль			*15835,28*	*532*
82	196	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,000	2437,56	4875
			Сметная прибыль			*180,56*	*361*
83	198	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	М/к крышки	т	0,243	474515,28	115293
			Сметная прибыль			*35149,28*	*8540*
			ИТОГО:				4694283
			Объект: 7-1 Благоустройство				
			Смета: 7-1-5 вертикальная планировка				
1	1	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервовэкскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	341,400	228,44	77988
			Накладные расходы			*42,55*	*14527*
			Сметная прибыль			*16,92*	*5777*
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере /недостающий грунт/	м3 грунта	405,110	269,64	109234
			Накладные расходы			*49,09*	*19885*
			Сметная прибыль			*19,97*	*8091*
3	3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	680,585	174,96	119075
			Сметная прибыль			*12,96*	*8820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	405,110	135,17	54761
			Накладные расходы			*15,75*	*6379*
			Сметная прибыль			*10,01*	*4056*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	405,110	30,56	12381
			Накладные расходы			*7,79*	*3156*
			Сметная прибыль			*2,26*	*917*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	746,510	275,12	205383
			Накладные расходы			*92,29*	*68893*
			Сметная прибыль			*20,38*	*15214*
7	7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 /непригодный грунт/	м3 грунта	205,290	219,25	45010
			Накладные расходы			*39,91*	*8194*
			Сметная прибыль			*16,24*	*3334*
8	8	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	336,676	174,96	58905
			Сметная прибыль			*12,96*	*4363*
9	9	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	205,290	135,17	27750
			Накладные расходы			*15,75*	*3233*
			Сметная прибыль			*10,01*	*2056*
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	205,290	30,56	6274
			Накладные расходы			*7,79*	*1599*
			Сметная прибыль			*2,26*	*465*
			ИТОГО:				**716760**
			Итого по объекту:				**0**
			Итого по стройке:				**0**
			В том числе :				**7482086**
			Накладные расходы				**3641132**
			Сметная прибыль				**108488246**
			Итого с временными		**2 %**	**983106,00**	**109414803**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,848 %**	**926557,00**	**110436140**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**0,949999998**
			Коэффициент договорной стоимости				**104 914 332,88**
			Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости				
			Итого с НДС		**12 %**	**12589719,94**	**117 504 052,82**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ **Койшығұлов М.Қ**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**