Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
20	10.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны			работа	1	30 120 000,00	30 120 000,00
				Итого	1	x	30 120 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Куншигаров Е.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения					
		3	02.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	357 728 676,04								42 927 441,12	400 656 117,16
В том числе за июнь месяц 2019 г.		26 892 857,14							3 227 142,86	30 120 000,00
Удержано 5% согласно договора		1 344 642,9							161 357,1	1 506 000,0
Итого к оплате		25 548 214,3							3 065 785,7	28 614 000,0

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ **Кошпыкулов М.К**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Бижикенов К.М**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Кунпиғаров Е.Д.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашения № 3 от 02.05.2019г к договору **№77/18 от 14.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.06.2019	01.06.2019	10.06.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за июнь 2019 года

на СМР

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-1 Здание ПНС									
		Смета: 2-1-1 общестроительные работы									
1	Е11-090601-0104	**Конструкция упора. Монтаж**	т конструкций	0,008	36617	2973,86	293	24	10	185	516
					32370	1159,03	259	9		38	
2	С121-070304-0301	**Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	0,003	20317		61		61		66
										5	
3	Ц13-030110-0215	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	40720,91	3228,91	40721	3229	0	23724	69601
					37492	1400,42	37492	1400		5156	
4	5110-0401-0109 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м**	шт.	1	72839		72839				72839
									72839		
		Отпускная цена			72839		72839				
		Сметная стоимость оборудования					*72839*				
5	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	626,14	1300,75	10,33	814449	6469	623873	174323	1067874
					294,03	2,15	184106	1344		79102	
6	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,58825	15358,48	617,76	39752	1599	83	35385	81148
					14708,8	314,82	38070	815		6011	
7	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов просмоленой доской**	м	310,9	320,07	209,66	99509	65185	0	46299	157473
					110,4	48,02	34324	14930		11665	
8	С121-070203-0202	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,86	43621		37514		37514		40515
										3001	
9	С121-070204-0203	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,28	33518		9385		9385		10136
										751	
10	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности . Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	197,446	140,19	0	27680	0	14657	8986	39599
					65,96	0	13023	0		2933	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,4	1921,88	0	2691	0	2335	320	3251
					253,86	0	355	0		241	
12	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (под "Шубу")	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,08	1282,62	32,09	23190	580	6801	13062	39152
					874,34	28,75	15808	520		2900	
13	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	29,9	132,12	0,28	3951	8	2187	1619	6015
					58,7	0,14	1755	4		446	
14	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6612	1365,26	0	4998	0	0	3599	9285
					1365,26	0	4998	0		688	
15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,685152	846,06	0	580	0	0	417	1077
					846,06	0	580	0		80	
16	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	2,6	1300,75	10,33	3382	27	2591	724	4434
					294,03	2,15	764	6		328	
17	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,73	42535,21	0	31051	0	18414	11500	45955
					17311,14	0	12637	0		3404	
18	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05118	533707,21	5054,4	27315	259	24311	2676	32390
					53636,4	2575,8	2745	132		2399	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,24	873,21	5,62	2829	18	1843	909	4037
					298,71	2,86	968	9		299	
20	Е11-060201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,288	871,18	12,4	251	4	33	196	483
					744,81	3,86	215	1		36	
21	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03636	556696,96	1038,96	20242	38	6880	12143	34975
					366452	529,47	13324	19		2591	
22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,02	873,21	5,62	6130	39	3994	1969	8747
					298,71	2,86	2097	20		648	
23	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	4,9	2632,49	51,66	12899	253	9765	2758	16910
					588,07	10,73	2882	53		1253	
24	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, В15, F50, W4. Устройство	м3	3,89	29260,14	103,74	113822	404	94891	17010	141298
					4762,8	42,4	18527	165		10467	
25	Е11-060201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,144	871,18	12,4	125	2	16	98	241
					744,81	3,86	107	1		18	
26	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03159	223251		7052		7052		7617
										564	
27	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01218	556696,96	1038,96	6781	13	2305	4068	11716
					366452	529,47	4463	6		868	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,52	873,21	5,62	2200	14	1434	707	3140
					298,71	2,86	753	7		233	
29	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	2,9	2632,49	51,66	7634	150	5779	1632	10008
					588,07	10,73	1705	31		741	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, В15, F50, W4. Устройство	м3	2,12	29260,14	103,74	62032	220	51714	9270	77006
					4762,8	42,4	10097	90		5704	
31	Е11-060201-0107	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,096	871,18	12,4	84	1	11	65	161
					744,81	3,86	72	0		12	
32	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00812	556696,96	1038,96	4520	8	1536	2712	7811
					366452	529,47	2976	4		579	
33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,86	873,21	5,62	1624	10	1058	522	2317
					298,71	2,86	556	5		172	
34	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	1,4	2632,49	51,66	3685	72	2790	788	4831
					588,07	10,73	823	15		358	
35	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,42	32854,09	86,4	13799	36	10572	2915	18051
					7595,32	31,93	3190	13		1337	
36	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00298	424413,68	589,68	1265	2	487	707	2129
					260370	300,51	776	1		158	
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,83	873,21	5,62	2471	16	1610	794	3526
					298,71	2,86	845	8		261	
38	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	1,7	2632,49	51,66	4475	88	3388	957	5867
					588,07	10,73	1000	18		435	
39	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	32854,09	86,4	19712	52	15103	4164	25787
					7595,32	31,93	4557	19		1910	
40	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00298	424413,68	589,68	1265	2	487	707	2129
					260370	300,51	776	1		158	
41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	873,21	5,62	2515	16	1638	808	3588
					298,71	2,86	860	8		266	
42	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	10,2	2632,49	51,66	26851	527	20326	5741	35200
					588,07	10,73	5998	109		2607	
43	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,36	32854,09	86,4	110390	290	84579	23321	144408
					7595,32	31,93	25520	107		10697	
44	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02352	424413,68	589,68	9982	14	3844	5579	16806
					260370	300,51	6124	7		1245	
45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,5	873,21	5,62	17028	110	11093	5469	24296
					298,71	2,86	5825	56		1800	
46	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	3,4	2632,49	51,66	8950	176	6775	1914	11733
					588,07	10,73	1999	36		869	
47	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,7	32854,09	86,4	55852	147	42793	11799	73063
					7595,32	31,93	12912	54		5412	
48	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00784	424413,68	589,68	3327	5	1281	1860	5602
					260370	300,51	2041	2		415	
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,78	873,21	5,62	5047	32	3288	1621	7202

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		298,71	2,86	1727	17		533	
50	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	5	2632,49	51,66	13162	258	9964	2814	17255
					588,07	10,73	2940	54		1278	
51	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,1	32854,09	86,4	36140	95	27690	7635	47276
					7595,32	31,93	8355	35		3502	
52	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01568	424413,68	589,68	6655	9	2563	3719	11204
					260370	300,51	4083	5		830	
53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,41	873,21	5,62	3851	25	2509	1237	5495
					298,71	2,86	1317	13		407	
54	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	14	2632,49	51,66	36855	723	27899	7880	48314
					588,07	10,73	8233	150		3579	
55	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,62	32854,09	86,4	151786	399	116296	32066	198561
					7595,32	31,93	35090	148		14708	
56	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03094	424413,68	589,68	13131	18	5057	7339	22108
					260370	300,51	8056	9		1638	
57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,68	873,21	5,62	19804	127	12902	6361	28259
					298,71	2,86	6775	65		2093	
58	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	15	2632,49	51,66	39487	775	29891	8443	51765
					588,07	10,73	8821	161		3834	
59	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,67	32854,09	86,4	186283	490	142727	39354	243688
					7595,32	31,93	43065	181		18051	
60	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11934	424413,68	589,68	50650	70	19507	28309	85275
					260370	300,51	31073	36		6317	
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,44	873,21	5,62	16975	109	11059	5452	24222
					298,71	2,86	5807	56		1794	
62	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	3,2	2632,49	51,66	8424	165	6377	1801	11043
					588,07	10,73	1882	34		818	
63	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2	32854,09	86,4	39425	104	30207	8329	51574
					7595,32	31,93	9114	38		3820	
64	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01768	424413,68	589,68	7504	10	2890	4194	12633
					260370	300,51	4603	5		936	
65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	873,21	5,62	3929	25	2560	1262	5607
					298,71	2,86	1344	13		415	
66	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	3,5	2632,49	51,66	9214	181	6975	1970	12078
					588,07	10,73	2058	38		895	
67	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,21	32854,09	86,4	39753	105	30459	8398	52004
					7595,32	31,93	9190	39		3852	
68	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00834	424413,68	589,68	3540	5	1363	1978	5959
					260370	300,51	2171	3		441	
69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,13	873,21	5,62	5353	34	3487	1719	7638

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		298,71	2,86	1831	18		566	
70	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	3,7	2632,49	51,66	9740	191	7373	2083	12769
					588,07	10,73	2176	40		946	
71	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,29	32854,09	86,4	42382	111	32472	8954	55442
					7595,32	31,93	9798	41		4107	
72	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01768	424413,68	589,68	7504	10	2890	4194	12633
					260370	300,51	4603	5		936	
73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,48	873,21	5,62	5658	36	3686	1817	8074
					298,71	2,86	1936	19		598	
74	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	55,1	2632,49	51,66	145050	2846	109801	31014	190149
					588,07	10,73	32403	591		14085	
75	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,95	32854,09	86,4	655439	1724	502189	138469	857421
					7595,32	31,93	151527	637		63513	
76	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11324	424413,68	589,68	48061	67	18510	26862	80916
					260370	300,51	29484	34		5994	
77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,08	873,21	5,62	71673	461	46694	23020	102269
					298,71	2,86	24518	235		7575	
78	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	10,6	2632,49	51,66	27904	548	21123	5966	36580
					588,07	10,73	6234	114		2710	
79	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,12	32854,09	86,4	135359	356	103710	28596	177071
					7595,32	31,93	31293	132		13116	
80	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04768	424413,68	589,68	20236	28	7793	11310	34070
					260370	300,51	12414	14		2524	
81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,9	873,21	5,62	11264	72	7339	3618	16073
					298,71	2,86	3853	37		1191	
82	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	2,9	2632,49	51,66	7634	150	5779	1632	10008
					588,07	10,73	1705	31		741	
83	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,34	32854,09	86,4	44024	116	33731	9301	57591
					7595,32	31,93	10178	43		4266	
84	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00596	424413,68	589,68	2530	4	974	1414	4259
					260370	300,51	1552	2		315	
85	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	5,1	2632,49	51,66	13426	263	10163	2871	17600
					588,07	10,73	2999	55		1304	
86	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,27	32854,09	86,4	74579	196	57141	15756	97561
					7595,32	31,93	17241	72		7227	
87	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02384	424413,68	589,68	10118	14	3897	5655	17035
					260370	300,51	6207	7		1262	
88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	873,21	5,62	7545	49	4915	2423	10765
					298,71	2,86	2581	25		797	
89	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	49,3	2632,49	51,66	129782	2547	98243	27750	170134
					588,07	10,73	28992	529		12602	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	17,85	32854,09	86,4	586446	1542	449327	123893	767166
					7595,32	31,93	135576	570		56827	
91	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10132	424413,68	589,68	43002	60	16561	24034	72399
					260370	300,51	26381	30		5363	
92	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,44	873,21	5,62	64129	412	41779	20597	91504
					298,71	2,86	21937	210		6778	
93	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	11,6	2632,49	51,66	30537	599	23116	6529	40031
					588,07	10,73	6822	124		2965	
94	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,34	32854,09	86,4	142587	375	109248	30123	186527
					7595,32	31,93	32964	139		13817	
95	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16876	223251		37676		37676		40690
										3014	
96	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01192	424413,68	589,68	5059	7	1948	2828	8517
					260370	300,51	3104	4		631	
97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,02	873,21	5,62	13989	90	9114	4493	19960
					298,71	2,86	4785	46		1479	
98	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	5,5	2632,49	51,66	14479	284	10960	3096	18980
					588,07	10,73	3234	59		1406	
99	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,06	32854,09	86,4	67679	178	51855	14298	88536
					7595,32	31,93	15646	66		6558	
100	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08348	223251		18637		18637		20128
										1491	
101	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01192	424413,68	589,68	5059	7	1948	2828	8517
					260370	300,51	3104	4		631	
102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	873,21	5,62	3772	24	2458	1212	5383
					298,71	2,86	1290	12		399	
103	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	11,2	2632,49	51,66	29484	579	22319	6304	38651
					588,07	10,73	6586	120		2863	
104	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,94	32854,09	86,4	162299	427	124352	34288	212314
					7595,32	31,93	37521	158		15727	
105	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10672	424413,68	589,68	45293	63	17444	25315	76257
					260370	300,51	27787	32		5649	
106	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,106	873,21	5,62	11444	74	7456	3676	16330
					298,71	2,86	3915	38		1210	
107	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	7,4	2632,49	51,66	19480	382	14746	4165	25537
					588,07	10,73	4352	79		1892	
108	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,99	32854,09	86,4	98234	258	75265	20753	128506
					7595,32	31,93	22710	95		9519	
109	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10356	223251		23120		23120		24969
										1850	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05336	424413,68	589,68	22647	31	8722	12658	38129
					260370	300,51	13893	16		2824	
111	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0677	105048,21	4695,52	7112	318	242	4532	12575
					96784	228,96	6552	16		931	
112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,05	873,21	5,62	7903	51	5148	2538	11276
					298,71	2,86	2703	26		835	
113	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	15,2	2632,49	51,66	40014	785	30290	8556	52455
					588,07	10,73	8939	163		3886	
114	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,54	32854,09	86,4	214866	565	164627	45393	281079
					7595,32	31,93	49673	209		20821	
115	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13632	424413,68	589,68	57856	80	22282	32336	97408
					260370	300,51	35494	41		7215	
116	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,6	873,21	5,62	15369	99	10012	4936	21929
					298,71	2,86	5257	50		1624	
117	Е11-070515-0102	Фундаменты. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	196,1	940,32	0	184396	0	50619	157856	369632
					682,18	0	133776	0		27380	
118	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	43621		15704		15704		16960
										1256	
119	С121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	27790		2223		2223		2401
										178	
120	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности . Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	51,954	140,19	0	7283	0	3857	2364	10420
					65,96	0	3427	0		772	
		ИТОГО:					5933807	100945	4084447	1578588	8107555
							1675561	26113	72839	595168	
		Смета: 2-1-5 тепломеханическое оборудование									
1	ТОО"Самсон Контролс"г.Алматы	Клапан Kvs 2000м3/ч Ду400х16 тип 2333 SAMsOn	шт.	0.5882688	16731301,74		9842503				9842503
									9842503		
		Отпускная цена			16731302		9842503				
		Сметная стоимость оборудования					*9842503*				
		ИТОГО:					9842503	0	4084447	1578588	17950058
							0	0	9915342	595168	
		Итого по объекту:									15776307
		Объект: 4-1 Электроснабжение									
		Смета: 4-1-1 КТПН общестроительные работы									
1	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	46,5	592,04	12,87	27530	598	17908	6602	36862
					194,04	3,15	9023	146		2731	
2	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	М/к диафрагмы. Монтаж	т конструкций	0,34788	19622,23	1320,09	6826	459	260	4343	12062
					17554,5	537,61	6107	187		894	
3	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,34788	522974		181932		181932		196487
										14555	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,39276	89,15	1,16	837	11	563	182	1101
					28,01	0,14	263	1		82	
5	Ц13-080103-3602 Изм. и доп. вып. 9	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	17,28	16904,69	0	292113	0	20109	195843	526993
					15741	0	272004	0		39037	
6	С121-130407-0202	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	17,28	2036		35182		35182		37997
										2815	
7	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	10,835	194,33	0,76	2106	8	1543	514	2829
					51,17	0,35	554	4		210	
8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4175	2884,05	1,97	15624	11	9305	5809	23148
					1164,46	1	6308	5		1715	
9	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	23,495	2654,38	11,04	62365	259	48892	12266	80601
					562,38	5,09	13213	120		5970	
10	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,943	9565,27	1659,56	56846	9863	25822	24289	87626
					3560,76	787,05	21162	4677		6491	
11	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	59,43	1300,75	10,33	77303	614	59215	16546	101357
					294,03	2,15	17474	128		7508	
12	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные, В7,5, с/с. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,943	26593,25	6,72	158044	40	134099	22470	194955
					4022,34	0	23905	0		14441	
13	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,43	727,81	0	43253	0	21229	20703	69073
					370,6	0	22025	0		5117	
14	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	59,43	152,17	0	9044	0	670	7871	18268
					140,9	0	8374	0		1353	
15	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	122	840,7	3,37	102566	411	80221	17715	129903
					179,78	1,72	21934	209		9622	
		ИТОГО:					1071571	12273	4721397	1913741	19469320
							422346	5477	9915342	707709	
		Смета: 4-1-2 электроснабжение КТПН									
1	Ц13-080101-0106 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 2500 КВА. Монтаж оборудования	шт.	2	481853,25	136341,6	963706	272683	9867	563513	1649397
					340578	50750,57	681156	101501		122178	
2	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборная одностороннего обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	1	28062,06	2134,08	28062	2134	170	19329	51182
					25758	1087,56	25758	1088		3791	
3	Ц13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	19	658,26	0	12507	0	0	9005	23233
					658,26	0	12507	0		1721	
4	Ц13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 9	Щиток освещения. Установка	шт.	1	1932,6	0	1933	0	128	1299	3490
					1804,61	0	1805	0		259	
5	5108-0401-0258 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления освещением ЯОУ-8501У3	шт.	1	51059		51059				51059
									51059		
		Отпускная цена			51059		51059				
		Сметная стоимость оборудования					*51059*				
6	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	2	3040,8	0	6082	0	138	4280	11190
					2972	0	5944	0		829	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66567		66567				66567
									66567		
		Отпускная цена			66567		66567				
		Сметная стоимость оборудования					*66567*				
8	ТОО"SKAIA GrOuP"	Шкаф авт. управления наружным освещением ШАУ НО-04 GSM	шт.	1	26607,14		26607				26607
									26607		
		Отпускная цена			26607		26607				
		Сметная стоимость оборудования					*26607*				
9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка	шт.	2	1314,39	0	2629	0	43	1862	4850
					1292,82	0	2586	0		359	
10	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	75680	0	75680	0	0	54490	140583
					75680	0	75680	0		10414	
11	Ц13-100302-0108	Шкаф коммуникационный УСПД. Монтаж оборудования	шт.	1	13091,4	1515,36	13091	1515	128	7271	21992
					11448	472,23	11448	472		1629	
12	С123-070203-0201 прим.	Шкаф коммуникационный УСПД	шт.	1	84728		84728		84728		91506
										6778	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1616,41	0	6466	0	830	4058	11365
					1409	0	5636	0		842	
14	ТПК"Электрокомплект"	Выключатель автоматический, трехполюсный, номинальное напряжение 380В, 50Гц, номинальный ток расцепления 16А АЕ-2046-10Р-20У3-А	шт.	2	2358,93		4718				4718
									4718		
		Отпускная цена			2359		4718				
		Сметная стоимость оборудования					*4718*				
15	ТОО"SKAIA GrOuP"	Выключатель автоматический, трехполюсный, номинальное напряжение 380В, 50Гц, номинальный ток расцепления 16А АЕ-2044-10Р-20У3-А	шт.	2	1767,86		3536				3536
									3536		
		Отпускная цена			1768		3536				
		Сметная стоимость оборудования					*3536*				
16	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	4569,79	0	27419	0	1661	18546	49642
					4293	0	25758	0		3677	
17	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	6380		38280				38280
									38280		
		Отпускная цена			6380		38280				
		Сметная стоимость оборудования					*38280*				
18	Ц13-080305-1201	Электронагреватель. Монтаж оборудования	шт.	2	1504,66	0	3009	0	37	2140	5561
					1486	0	2972	0		412	
19	ТПК"Электрокомплект"	Печь электронагревательная ПЭТ-4	шт.	2	3569,64		7139		7139		7710
										571	
20	Ц13-080303-1401	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3152,27	0	3152	0	380	1996	5560
					2772	0	2772	0		412	
21	С123-070206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "UC-O-UA-UB", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	7817		7817		7817		8442
										625	
22	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	2	1431	0	2862	0	0	2061	5316
					1431	0	2862	0		394	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТОО"SKAIA GrOuP"	Предохранитель ПРС-6х3 У3	шт.	2	580,36		1161		1161		1254
										93	
24	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1457,03	0	1457	0	26	1030	2686
					1431	0	1431	0		199	
25	ТОО"KAzXPrOM"г. Караганда	Датчик температуры камерный ДТКБ-48	шт.	1	4892,86		4893		4893		5284
										391	
26	ТОО"SKAIA GrOuP"	Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт.	1	8500		8500		8500		9180
										680	
27	С123-070202-0512	Коробки ответвительные 231-74	шт.	1	446		446		446		482
										36	
28	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6841		13682		13682		14777
										1095	
29	С123-080305-0204	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	11	14198		156178		156178		168672
										12494	
30	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1546,7	0	3093	0	1875	877	4288
					609,26	0	1219	0		318	
31	С123-070101-0252	Светильники подвесные. тип НСП21-100-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5827		11654		11654		12586
										932	
32	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200		4200		4200		4536
										336	
33	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Лампа накаливания электрическая биспиральная Б235-240-25	шт.	9	100		900		900		972
										72	
34	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Лампа накаливания электрическая биспиральная Б235-240-60	шт.	2	100		200		200		216
										16	
35	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Лампа накаливания электрическая биспиральная Б235-240-100	шт.	7	100		700		700		756
										56	
36	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения типа МО40-25	10 шт.	0,1	802		80		80		87
										6	
37	Ц13-080103-1704	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2. Монтаж оборудования	м	90	1422,21	151,4	127999	13626	4902	88074	233359
					1216,35	142,81	109472	12853		17286	
38	С123-070222-0139	Шина алюминиевая АД31Т. размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	30	14183		425490		425490		459529
										34039	
39	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	284	134,13	0	38094	0	13709	17557	60102
					85,86	0	24384	0		4452	
40	С123-060131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19482	61765		12033		12033		12996
										963	
41	С123-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02346	101240		2375		2375		2565
										190	
42	С123-060202-0304	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04794	136658		6551		6551		7075
										524	
43	С123-060202-0305	Кабели контрольные АКВВГ 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,02346	213498		5009		5009		5409
										401	
44	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	7	736,37	0	5155	0	58	3670	9530
					728,14	0	5097	0		706	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	7,14	188		1342		1342		1450
										107	
46	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1057,43	0	4230	0	188	2910	7711
					1010,48	0	4042	0		571	
47	С123-070218-1705	Выключатель с поворотным приводом для открытой установки 220В, 6,3А	шт.	4	370		1480		1480		1598
										118	
48	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1029,41	0	2059	0	38	1455	3795
					1010,48	0	2021	0		281	
49	С123-070217-0107	Розетка одноместная с сальниковым вводом для открытой установки 220В, 6,3А	шт.	2	227		454		454		490
										36	
50	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1507,06	2,86	1507	3	18	1070	2783
					1486	0	1486	0		206	
51	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10754		10754		10754		11614
										860	
52	СТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО"	Шинодержатель для крепления шин на плоскость ШП-I-375У1	шт.	25	595,54		14888		14888		16079
										1191	
53	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195МУ2	шт.	14	40		560		560		605
										45	
54	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	2	152,41	0,38	305	1	55	180	523
					124,74	0	249	0		39	
55	ТОО"SKAIA GrOuP"	Уголок перфорированный монтажный К236У2 дл.2000мм	шт.	1	633,93		634		634		685
										51	
56	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	14	402,12	0	5630	0	822	3462	9819
					343,44	0	4808	0		727	
57	С123-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	14	450		6300		6300		6804
										504	
58	Ц13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	28	28,62	0	801	0	0	577	1489
					28,62	0	801	0		110	
59	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	8	333		2664		2664		2877
										213	
60	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	20	546		10920		10920		11794
										874	
61	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,01026	80029,95	0	821	0	11	584	1517
					79002	0	811	0		112	
62	С123-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	2	5122		10244		10244		11064
										820	
63	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,07112	74342,42	5708,04	5287	406	51	3592	9590
					67914	2232,36	4830	159		710	
64	С123-061710-0710	Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3	шт.	8	5403		43224		43224		46682
										3458	
65	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной до 2 м. Монтаж оборудования	м	14,4	152,41	0,38	2195	5	393	1293	3767
					124,74	0	1796	0		279	
66	С123-061710-0701 прим.	Уголок перфорированный монтажный 40х4 L2000 мм		7	2029		14203		14203		15339

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1136	
67	Е11-010205-0301	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,6	1365,26	0	17202	0	0	12386	31955
					1365,26	0	17202	0		2367	
68	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6	846,06	0	10660	0	0	7675	19803
					846,06	0	10660	0		1467	
69	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60	603,43	24,26	36206	1456	23108	8713	48512
					194,04	7,64	11642	459		3593	
70	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	18	505,1	55	9092	990	4859	2583	12609
					180,18	19,11	3243	344		934	
71	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	10	3108,72	162,85	31087	1628	19757	7336	41497
					970,2	48,65	9702	487		3074	
72	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	389,79	13,96	11694	419	4206	5172	18215
					235,62	3,82	7069	115		1349	
73	СТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО"	Держатель дляшин заземления К188У2	шт.	8	99,11		793		793		856
										63	
74	Ц13-080201-1202	Опорные м/к подизоляторы. Монтаж оборудования	т	0,0062	96529,18	2864,4	598	18	75	364	1040
					81567	0	506	0		77	
75	С121-060802-0101	Конструкция для крепления изоляторов Тип.1 ЭК-3 /2 шт/	т	0,0062	516295		3201		3201		3457
										256	
76	Ц13-080103-3602 Изм. и доп. вып. 9	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	0,48	16904,69	0	8114	0	559	5440	14639
					15741	0	7556	0		1084	
77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00264	216161		571		571		616
										46	
78	С121-130409-0102	Доски асбестоцементныеэлектротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0224	60535		1356		1356		1464
										108	
79	Ц13-080201-1202	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали.Монтаж оборудования	т	0,004046	110179,18	2864,4	446	12	104	238	738
					81567	0	330	0		55	
80	С121-060802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,004046	516295		2089		2089		2256
										167	
81	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02592	60281		1562		1562		1687
										125	
82	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	20753,6	0	830	0	24	613	1558
					20157,6	0	806	0		115	
83	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0496	27800		1379		1379		1489
										110	
84	Е11-100110-0101	Настил из брусьев. Установка	м3	0,061	126646,82	0	7725	0	4257	3122	11715
					56862	0	3469	0		868	
85	С124-040109-0905	Изоляторы СН-6У2 /ГОСТ 5862-79/		0,04	91079		3643		3643		3935

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100 шт.							291	
		ИТОГО:					2555649	294896	5699871	2783564	23153563
							1091515	117477	10106109	966482	
		Смета: 4-1-4 электроснабжение наружное									
1	Ц13-080103-3302 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборная одностороннего обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	1	28062,06	2134,08	28062	2134	170	19329	51182
					25758	1087,56	25758	1088		3791	
2	ТОО"SKAIA GrOuP"	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО386-0310630У3	шт.	1	704642,86		704643				704643
		Отпускная цена							704643		
					704643		704643				
		Сметная стоимость оборудования					*704643*				
3	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	363963,98	99635,66	6551	1793	2	5292	12791
					264228	32751,21	4756	590		947	
4	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,36	2192		40245		40245		43465
										3220	
5	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10308	272221		28061		28061		30305
										2245	
		ИТОГО:					807562	3929	5768349	2808185	23995949
							30514	1678	10810752	976685	
		Итого по объекту:									4434783
		Объект: 6-1 Наружные сети водопровода и канализвции									
		Смета: 6-1-1 НВК									
		Раздел: СИСТЕМА В1									
1	СТОО"ИНКАЗ"Г.ПРИОЗЕРСК	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20	компл	1	221100		221100		221100		238788
										17688	
2	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	831		831		831		897
										66	
3	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65х16 мм. Приварка	фланец	4	2477,14	27,72	9909	111	7609	2167	13042
					547,2	0	2189	0		966	
4	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1687,29	84,24	3375	168	341	2922	6800
					1432,73	42,93	2865	86		504	
5	С123-040102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	60286		120572		120572		130218
										9646	
6	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	5042		10084		10084		10891
										807	
7	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет	м3 грунта	93,186	147,58	147,58	13753	13753	0	2751	17824
					0	41	0	3821		1320	
8	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,014	1638,31	0	11491	0	0	8274	21346
					1638,31	0	11491	0		1581	
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы грунт. Устройство	м3 основания	6	1281,7	160,72	7690	964	0	6956	15818
					1120,98	50,09	6726	301		1172	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		90,18	17,67	17,67	1594	1594	0	504	2266
			м3 грунта		0	7,77	0	700		168	
11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		90,18	846,06	0	76298	0	0	54934	141731
			м3 грунта		846,06	0	76298	0		10499	
12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,06	324157,38	78557,22	19449	4713	108	15984	38268
			км трубопровода		243798	25294,5	14628	1518		2835	
13	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		60,6	666		40360		40360		43588
			м							3229	
14	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	492290,69	77960,72	492	78	16	426	992
			км трубопровода		398526	32281,47	399	32		74	
15	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,004	1542		1548		1548		1672
			м							124	
16	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР		0,0003	590802	858	177	0	0	175	381
			км трубопровода		589944	0	177	0		28	
17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		13,8	1367,62	7,64	18873	105	2101	16534	38239
		м трубы, уложенной в футляре			1207,76	2,43	16667	34		2833	
18	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух		15,008	4165,2	249,91	62511	3751	49052	10575	78933
			м2 футеровки		646,92	127,36	9709	1911		5847	
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		26,8	1367,62	7,64	36652	205	4079	32109	74262
		м трубы, уложенной в футляре			1207,76	2,43	32368	65		5501	
20	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25х2мм. Прокладка		0,5	1152,99	32,6	576	16	157	402	1057
			м трубопровода		806,27	13,88	403	7		78	
21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка		0,03884	1042148,16	488621,7	40477	18978	731	26738	72592
			т фасонных частей		534717	160641,99	20768	6239		5377	
22	С123-020101-0819	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	31236		31236		31236		33735
			шт.							2499	
23	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	624		3120		3120		3370
			шт.							250	
24	С123-020101-1103	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	3273		6546		6546		7070
			шт.							524	
25	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	490		980		980		1058
			шт.							78	
26	Е11-160401-0409	Трубопроводы стальные диаметром до 300х16 мм. Установка фланцевых соединений		2	29351,43	251,33	58703	503	51796	6361	70269
			соединение		3202,33	42,93	6405	86		5205	
27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1406,03	861,62	2812	1723	0	1612	4778

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		544,41	269,78	1089	540		354	
28	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12171		24342		24342		26289
										1947	
29	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00382	108081,17	4695,52	413	18	25	256	722
					96784	228,96	370	1		53	
30	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00382	425063		1624		1624		1754
										130	
31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	97,57	2,26	29	1	14	10	42
					47,94	0,29	14	0		3	
32	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119 за два раза	м2	0,3	1082,6	8,12	325	2	311	8	359
					36,82	1,43	11	0		27	
33	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,29	1290,41	0	9407	0	7264	2015	12336
					294,03	0	2144	0		914	
34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	33318,59	6774,79	58641	11924	27303	24246	89517
					11030,7	2884,5	19414	5077		6631	
35	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7190		7190		7190		7765
										575	
36	С121-060801-0101	Стремянка	т	0,00031	439366		136		136		147
										11	
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,386	886,36	18,76	13637	289	8753	4315	19389
					298,71	2,86	4596	44		1436	
38	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	1056,3	0	2113	0	53	1565	3972
					1029,65	0	2059	0		294	
39	Е11-270701-0201	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	5,3	1259,11	0	6673	0	5159	1636	8974
					285,77	0	1515	0		665	
40	Е11-070201-0201	Упор для вертикального поворота. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,94	9406,99	3033,56	18250	5885	0	17241	38330
					6373,44	1157,91	12364	2246		2839	
41	С121-040502-0302	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92 (Актобе)	шт.	1	11308		11308		11308		12213
										905	
		Итого по разделу: СИСТЕМА В1									955297,21
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
42	Е11-180501-0101	Насос дренажный. Установка	насос	2	19587,36	248,18	39175	496	2204	35951	81136
					18237,18	105,27	36474	211		6010	
43	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	5442,01	106,62	10884	213	7593	3076	15076
					1539	14,31	3078	29		1117	
44	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3208,36	196,56	3208	197	474	2612	6286
					2537,95	100,17	2538	100		466	
45	С123-040102-1007	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	86227		86227		86227		93125
										6898	
46	С123-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	8369		8369		8369		9039
										670	
47	С123-040105-0403	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	16026		16026		16026		17308
										1282	
48	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65х16 мм. Приварка	фланец	4	2477,14	27,72	9909	111	7609	2167	13042
					547,2	0	2189	0		966	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1687,29	84,24	3375	168	341	2922	6800
					1432,73	42,93	2865	86		504	
50	С123-040102-1003	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	67292		134584		134584		145351
										10767	
51	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	5042		10084		10084		10891
										807	
52	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65х16 мм. Приварка	фланец	4	2477,14	27,72	9909	111	7609	2167	13042
					547,2	0	2189	0		966	
53	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1687,29	84,24	3375	168	341	2922	6800
					1432,73	42,93	2865	86		504	
54	С123-041001-3502	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	207360		414720		414720		447898
										33178	
55	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет	м3 грунта	177,83367	147,58	147,58	26245	26245	0	5250	34015
					0	41	0	7292		2520	
56	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,38533	1638,31	0	21929	0	0	15789	40736
					1638,31	0	21929	0		3017	
57	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы грунт. Устройство	м3 основания	7,45	1281,7	160,72	9549	1197	0	8637	19641
					1120,98	50,09	8351	373		1455	
58	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,9592125	17,67	17,67	2615	2615	0	827	3718
					0	7,77	0	1149		275	
59	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,4399125	846,06	0	13909	0	0	10015	25838
					846,06	0	13909	0		1914	
60	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м излишнего грунта	м3 грунта	19,4	31,67	31,67	614	614	0	194	874
					0	13,92	0	270		65	
61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	835,6	0	3342	0	14	3262	7133
					832,16	0	3329	0		528	
62	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4	720		2880		2880		3110
										230	
63	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	483639,28	142293,96	2176	640	48	1682	4167
					330733	46874,62	1488	211		309	
64	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	2493		11331		11331		12237
										906	
65	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	324157,38	78557,22	21394	5185	119	17583	42095
					243798	25294,5	16091	1669		3118	
66	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,66	666		44396		44396		47947
										3552	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	590802	858	591	1	0	584	1269
					589944	0	590	0		94	
68	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	2669035,54	257831,44	1335	129	1157	103	1553
					96896	111444,21	48	56		115	
69	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	544067,62	101219,08	3264	607	115	2767	6514
					423630	42225,48	2542	253		483	
70	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2538		15289		15289		16512
										1223	
71	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	1404553,48	275,52	8427	2	6769	1641	10874
					276164	85,86	1657	1		805	
72	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0018	590802	858	1063	2	0	1051	2284
					589944	0	1062	0		169	
73	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0006	694293,18	2364,18	417	1	0	411	894
					691929	658,26	415	0		66	
74	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,5	1367,62	7,64	11625	65	1294	10184	23553
					1207,76	2,43	10266	21		1745	
75	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	15,68	4165,2	249,91	65310	3919	51248	11048	82467
					646,92	127,36	10144	1997		6109	
76	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1367,62	7,64	38293	214	4262	33547	77587
					1207,76	2,43	33817	68		5747	
77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0123	1042148,16	488621,7	12818	6010	231	8467	22989
					534717	160641,99	6577	1976		1703	
78	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	499		2495		2495		2695
										200	
79	С123-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3661		3661		3661		3954
										293	
80	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	490		980		980		1058
										78	
81	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319		638		638		689
										51	
82	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1406,03	861,62	9842	6031	0	5642	16723
					544,41	269,78	3811	1888		1239	
83	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4348		4348		4348		4696
										348	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1111		2222		2222		2400
										178	
85	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2608		5216		5216		5633
										417	
86	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	724		1448		1448		1564
										116	
87	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2078,71	1275,24	2079	1275	0	1191	3532
					803,47	399,91	803	400		262	
88	С123-020302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2484		2484		2484		2683
										199	
89	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,75	1290,41	0	29357	0	22668	6288	38496
					294,03	0	6689	0		2852	
90	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,402	63269,98	19449,48	25435	7819	4051	16713	45519
					33744,48	8249,58	13565	3316		3372	
91	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,78	38939,14	9098,27	30373	7097	9050	17063	51231
					18237,74	3859,07	14225	3010		3795	
92	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3	32122,47	5146,69	96367	15440	42838	44192	151804
					12696,33	2182,99	38089	6549		11245	
93	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3	31139,45	5132,24	93418	15397	46217	37952	141880
					10601,53	2176,86	31805	6531		10510	
94	С121-060801-0101	Стремянка	т	0,00155	439366		681		681		735
										54	
95	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18264		54792		54792		59175
										4383	
96	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7190		7190		7190		7765
										575	
97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,46	886,36	18,76	43839	928	28137	13872	62328
					298,71	2,86	14774	142		4617	
98	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	10	1056,3	0	10563	0	267	7825	19859
					1029,65	0	10296	0		1471	
99	Е11-270701-0201	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	26,5	1259,11	0	33366	0	25794	8179	44869
					285,77	0	7573	0		3324	
100	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,84215	1099,71	11,23	8624	88	4947	3379	12964
					457,64	5,72	3589	45		960	
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									1538075,69
		Раздел: ДРЕНАЖ									
		ИТОГО:					2493372	167770	7519656	3396056	27323696
							574301	60437	10810752	1223190	
		Итого по стройке:									22704463
		В том числе :									
		Накладные расходы									3396051
		Сметная прибыль									1223181
		Итого с временными			2 %				330259		27653954
		Итого с зимними удорожаниями			1,848 %				311262		27965216
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									28308270,73
		Коэффициент договорной стоймости									0,949999998

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									**26 892 857,13**
		НДС 12%									**3227142,86**
		Итого с НДС									**30120000,0**
		Удержание 5% согласно договора									**1 506 000,0**
		Итого к оплате									**28 614 000,0**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ **Қойшығұлов М.Қ**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Бижикенов К.М**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**