Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 13 от 12.09.2021г к Договору №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
36	20.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны			работа	1	15 541 380,82	15 541 380,82
				Итого	1	x	15 541 380,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения					
		13	12.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце(за май) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	618 770 800,22								74 252 496,03	693 023 296,25
В том числе за май месяц 2022 г.		12 672 003,55							1 520 640,43	14 192 643,98
Удержание остаточного 5% согласно договора		633 600,18							76 032,02	709 632,20
Возврат суммы удержаного 5% согласно договора за май месяц		1 204 229,32							144 507,52	1 348 736,84
Итого к оплате		13 242 632,69							1 589 115,92	14 831 748,61

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 13 от 12.09.2021 г к договору №77/18 от 14.08.2018г

Акт выполненных работ №8

за май 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Здание ПНС. Остаточные работы и корректировка									
			Смета: 02-01-07 Систему автоматизации. Неучтенные работы									
			Раздел: 38. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									
1	1	Ц13-110203-0101	Манометр показывающий с трехходовым краном. Установка на резьбовых соединениях	шт.	13	1566	0	20358	0	0	15268	38476
						1566	0	20358	0		2850	
2	3	Ц13-110203-0101	Манометр электроконтактный с треххо довым краном. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1566	0	6264	0	0	4698	11839
						1566	0	6264	0		877	
3	5	Ц13-110201-0101	Датчик давления, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1993,64	0	5981	0	203	4334	11140
						1926,1	0	5778	0		825	
4	7	Ц13-110201-0101	Датчик температуры, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1993,64	0	3987	0	135	2889	7426
						1926,1	0	3852	0		550	
5	9	Ц13-110203-0110 Изм. и доп. вып. 19	Расходомер, диаметр условного прохода 325 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	29017,81	3409,92	58036	6820	9020	34073	99478
						21098	1617,64	42196	3235		7369	
6	11	Ц13-080206-0606 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический длиной 3 м скрышкой. Монтаж	м	96	557,78	104,19	53547	10002	1713	33413	93917
						435,75	47,65	41832	4574		6957	
7	15	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка кабельная (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	100	536,3	75,85	53630	7585	2845	32395	92907
						432	17,93	43200	1793		6882	
8	17	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	100	48,55	10,14	4855	1014	241	2938	8416
						36	4,81	3600	481		623	
9	26	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до1 кг. Прокладка по стене	м кабеля	509	788,75	77,21	401474	39300	84184	178125	625967
						546,15	27,54	277990	14018		46368	
			Итого по разделу: 38. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									989566
			Раздел: 39. КОНТРОЛЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
10	31	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроллера /VX/. Монтаж оборудования	шт.	1	80258,03	10677,69	80258	10678	1180	44063	134267
						68400	3834	68400	3834		9946	

			Смета: 02-01-07 Систему автоматизации. Неучтенные работы									
			Раздел: 38. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									
1	1	Ц13-110203-0101	Манометр показывающий с трехходовым краном. Установка на резьбовых соединениях	шт.	13	1566	0	20358	0	0	15268	38476
						1566	0	20358	0		2850	
11	36	Ц13-100104-0206	Светильник /SZ/. Монтаж оборудования в шкафу	шт.	1	3014	0	3014	0	0	1839	5241
						3014	0	3014	0		388	
12	38	Ц13-100105-0207	Кабель для подключения. Монтаж в шкафу	шт.	1	219,35	0	219	0	4	131	378
						215,2	0	215	0		28	
13	40	Ц13-100105-0207	Полоски заземления. Монтаж в шкафу	шт.	10	215,2	0	2152	0	0	1313	3742
						215,2	0	2152	0		277	
14	44	Ц13-100105-0207	DIN-рейка /SZ/. Монтаж в шкафу	шт.	6	219,35	0	1316	0	25	788	2272
						215,2	0	1291	0		168	
15	46	Ц13-100104-0206	Шины /SV/. Монтаж оборудования	шт.	2	3014	0	6028	0	0	3677	10481
						3014	0	6028	0		776	
16	48	Ц13-100104-0206	Фильтрующий вентилятор с выходной решеткой /SK/. Монтаж оборудования	шт.	1	3014	0	3014	0	0	1839	5241
						3014	0	3014	0		388	
17	51	Ц13-100104-0206	Обогреватель /SK/. Монтаж оборудования	шт.	1	3014	0	3014	0	0	1839	5241
						3014	0	3014	0		388	
18	53	Ц13-100104-0206	Регулятор температуры /SK/. Монтаж оборудования	шт.	1	3014	0	3014	0	0	1839	5241
						3014	0	3014	0		388	
19	55	Ц13-100104-0206	Интерфейсное реле. Монтаж оборудования	шт.	12	3014	0	36168	0	0	22062	62888
						3014	0	36168	0		4658	
20	57	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Кабельный канал шириной до 120 мм.Монтаж оборудования	м	14	390,52	2,8	5467	39	382	3635	9830
						360,45	0,15	5046	2		728	
21	59	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Дин рейка. Монтаж	м	10	193,68	0	1937	0	0	1453	3661
						193,68	0	1937	0		271	
22	61	Ц13-080206-3201 Изм. и доп. вып. 17	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Прокладка в кабельном канале	м однопроводной линии	14	448,8	0	6283	0	0	4524	11672
						448,8	0	6283	0		865	
23	62	Ц13-110601-0202 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж	м	386	258,24	0	99681	0	0	74760	188396
						258,24	0	99681	0		13955	
24	66	Ц13-100902-1213 Изм. и доп. вып. 19	Патчкорд. Монтаж без присоединения проводов	шт.	4	101,01	0	404	0	7	242	698
						99,3	0	397	0		52	
25	68	Ц13-100104-0206	Шины. Монтаж оборудования	шт.	1	3014	0	3014	0	0	1839	5241
						3014	0	3014	0		388	
26	70	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074
						19368	792	19368	792		2820	
27	72	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Модуль ЦПУ, модуль ввода и вывода. Монтаж оборудования	шт.	5	80258,03	10677,69	401290	53388	5902	220314	671332
						68400	3834	342000	19170		49728	
28	77	Ц13-100104-0206	Фронтальный соединитель. Монтаж оборудования	шт.	4	3014	0	12056	0	0	7354	20963
						3014	0	12056	0		1553	
29	80	Ц13-110401-0701	Микрокарта памяти. Монтаж оборудования	шт.	1	1568,98	31,98	1569	32	0	1166	2954
						1537	18	1537	18		219	
30	82	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	Коммуникационный процессор. Монтаж оборудования	шт.	1	80258,03	10677,69	80258	10678	1180	44063	134267
						68400	3834	68400	3834		9946	
31	84	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074
						19368	792	19368	792		2820	

			Смета: 02-01-07 Систему автоматизации. Неучтенные работы									
			Раздел: 38. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									
1	**1**	**Ц13-110203-0101**	**Манометр показывающий с трехходовым краном. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**13**	**1566**	**0**	**20358**	**0**	**0**	**15268**	**38476**
						1566	**0**	**20358**	**0**		**2850**	
32	**86**	**Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Панель оператора. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**80258,03**	**10677,69**	**80258**	**10678**	**1180**	**44063**	**134267**
						68400	**3834**	**68400**	**3834**		**9946**	
33	**88**	**Ц13-110401-0701**	**Карта памяти. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1568,98**	**31,98**	**1569**	**32**	**0**	**1166**	**2954**
						1537	**18**	**1537**	**18**		**219**	
34	**90**	**Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Коммутатор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13341,53**	**1353,51**	**13342**	**1354**	**1188**	**6884**	**21844**
						10800	**486**	**10800**	**486**		**1618**	
35	**93**	**Ц13-100405-0104**	**Клеммный блок. Установка**	**шт.**	**20**	**1678,62**	**0**	**33572**	**0**	**5932**	**16860**	**54467**
						1382	**0**	**27640**	**0**		**4035**	
36	**95**	**Ц13-080201-0501**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к клеммам**	**шт.**	**200**	**216**	**0**	**43200**	**0**	**0**	**31104**	**80248**
						216	**0**	**43200**	**0**		**5944**	
37	**99**	**Ц13-100902-1213 Изм. и доп. вып. 19**	**Концевой фиксатор. Монтаж**	**шт.**	**100**	**101,01**	**0**	**10101**	**0**	**171**	**6057**	**17451**
						99,3	**0**	**9930**	**0**		**1293**	
38	**101**	**Ц13-100902-1213 Изм. и доп. вып. 19**	**Барьер для клемм. Монтаж**	**шт.**	**50**	**101,01**	**0**	**5050**	**0**	**86**	**3029**	**8725**
						99,3	**0**	**4965**	**0**		**646**	
39	**107**	**Ц13-100104-0206**	**Программное обеспечение. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3014**	**0**	**6028**	**0**	**0**	**3677**	**10481**
						3014	**0**	**6028**	**0**		**776**	
40	**111**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и АСУ ТП"**	**Сборка шкафа**	**шт**	**1**	**883928,57**	**0**	**883929**	**0**	**883929**	**0**	**954643**
						0	**0**	**0**	**0**		**70714**	
41	**112**	**Скоммерческое предложение ТОО "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ иАСУ ТП"**	**Пуско-наладочные работы /ПНО/**	**шт**	**1**	**2089285,71**	**0**	**2089286**	**0**	**2089286**	**0**	**2256429**
						0	**0**	**0**	**0**		**167143**	
			Итого по разделу: 39. КОНТРОЛЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**4901663**
			Раздел: 40. СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ /СРД/									
42	**113**	**коммерческое предложение ТОО "СПМНУ"**	**Система рекуперации давления /СРД/ для ПНС, с шнф-монтажными и пусконаладочными работами, транспортными и командировочными расходами,в комплекте: шкаф коммутации и автоматики /1 компл./, без гидроагрегата с асинхронным двигателем /1шт./**	**компл.**	**0,5**	**14035252,68**		**7017627**				**7017627**
										7017627		
			Отпускная цена			14035253		7017627				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		84212				
			Сметная стоимость оборудования					***7101838***				
			Итого по разделу: 40. СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ /СРД/									**7101838**
			ИТОГО:					**11672373**	**156012**	**3091557**	**884309**	**12908856**
								1322967	**56881**	**7017627**	**436385**	
			Итого по объекту:									**11672372**
			Итого по стройке:									**11672372**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**7101838**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**117825**				
			Итого с временными									**13110891**
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**105759**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13216650**

			Смета: 02-01-07 Систему автоматизации. Неучтенные работы									
			Раздел: 38. ПОЛЕВОЙ КИП И КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ									
1	**1**	**Ц13-110203-0101**	**Манометр показывающий с трехходовым краном. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**13**	**1566**	**0**	**20358**	**0**	**0**	**15268**	**38476**
						1566	**0**	**20358**	**0**		**2850**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**122296**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 338 950,98**
			Коэффициент договорной стоймости									**0,950000008940750**
			Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									**12 672 003,55**
			НДС									**1 520 640,43**
			Итого с НДС									**14 192 643,98**
			Удержание остаточного 5 % согласно договора									**709 632,20**
			Итого к оплате									**13 483 011,78**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технический надзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**