Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
96	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны			работа	1	66 255 432,50	66 255 432,50
				Итого	1	x	66 255 432,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения					
		5	20.11.19г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за март) без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	416 885 312,20								50 026 237,46	466 911 549,66
В том числе за ноябрь месяц 2019 г.		59 156 636,16							7 098 796,34	66 255 432,50
Итого к оплате		59 156 636,2							7 098 796,34	66 255 432,50

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Машырыков Э.К.**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Бижикенов К.М**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышленная зона №4,участок №31**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашения № 5 от 20. 11.2019г к договору **№77/18 от 14.08.2018**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь 2019 года

на СМР

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-1 Здание ПНС									
		Смета: 2-1-6 отопление, вентиляция									
1	Е11-200801-0105	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1	38563,65	354,62	38564	355	25504	12552	55205
					12704,79	103,03	12705	103		4089	
2	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3725,73	45,61	7451	91	5982	1380	9538
					688,92	15,03	1378	30		706	
3	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	5761,89	38,8	5762	39	390	5240	11883
					5333,5	13,95	5333	14		880	
4	С123-050310-0208	Узлы прохода с ручным управлением,без кольца, модели УП 2-07 диаметром 710 мм	шт.	1	92849		92849		92849		100277
5	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5745,67	217,27	5746	217	44	7428	
					5484,31	81,56	5484	82		5455	12096
6	С123-050403-0104	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО6 300-Б (380В), Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин	комплект	1	34157		34157		34157	896	36890
7	Е11-200401-0112	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера. Установка	клапан	1	8904,51	89,46	8905	89	2629	2733	16180
					6185,76	15,03	6186	15		6077	
8	С123-050302-2270	Клапан лепестковый, размерами 630мм х 630 мм	шт.	1	14827		14827		14827	1199	16013
9	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,8352	4486,05	43,35	80010	773	57833	1186	109348
					1200,06	15,09	21403	269		21239	
10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5513,56	43,35	61752	486	40622	8100	88721
					1843,22	15,09	20644	169		20397	
		ИТОГО:					350023	2051	274837	6572	456151
		Смета: 2-1-1 общестроительные работы					73133	682		72340	
										33789	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для обратной засыпки)		732,87	200,58	190,6	147000	139686	88	35974	197611
			м3 грунта		9,86	58,32	7226	42738		14638	
2	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		659,583	17,67	17,67	11657	11657	0	3689	16574
			м3		0	7,77	0	5123		1228	
3	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		73,287	846,06	0	62005	0	0	44644	115181
			м3		846,06	0	62005	0		8532	
4	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные,В15, W4. Устройство с уплотнением трамбовками б-150мм		93,921	29405,39	6,72	2761783	631	2383370	355115	3366251
			м3 подстилающего слоя		4022,34	0	377782	0		249352	
5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство		11,3	1300,75	10,33	14698	117	11259	3146	19272
			м2 покрытия		294,03	2,15	3323	24		1428	
6	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные, В7,5, б-80мм. Устройство с уплотнением трамбовками		0,904	26270,93	6,72	23749	6	20107	3418	29340
			м3 подстилающего слоя		4022,34	0	3636	0		2173	
7	Е11-110101-1501	Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство		11,3	1226,27	77,37	13857	874	8736	4297	19606
			м2 покрытия		375,8	28,76	4247	325		1452	
8	Е11-110101-1502 #К=4	Покрытия керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 50мм		11,3	511,92	0,45	5785	5	5290	460	6744
			м2 покрытия		43,31	0	489	0		500	
9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		11,3	727,81	0	8224	0	4036	3936	13134
			м2 стяжки		370,6	0	4188	0		973	
10	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		11,3	2833,38	14,04	32017	159	26951	4689	39643
			м2 покрытия		434,33	7,16	4908	81		2937	
11	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50 мм. Устройство		2,4	1300,75	10,33	3122	25	2391	668	4093
			м2 покрытия		294,03	2,15	706	5		303	
12	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные, В7,5, б-80мм. Устройство с уплотнением трамбовками		0,192	26270,93	6,72	5044	1	4270	726	6232
			м3 подстилающего слоя		4022,34	0	772	0		462	
13	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		2,4	1465,29	16,57	3517	40	1736	1656	5586
			м2 изолируемой поверхности		725,5	8,44	1741	20		414	
14	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		2,4	898,01	9,27	2155	22	1082	998	3406
			м2 изолируемой поверхности		437,74	4,72	1051	11		252	
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,4	729,08	1,27	1750	3	857	836	2793
			м2 стяжки		370,6	0	889	0		207	
16	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		2,4	4436,98	7,86	10649	19	7463	2986	14726
			м2 покрытия		1319,7	4,01	3167	10		1091	
17	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоиарезающих винтах		5,76	261,32	1,59	1505	9	964	503	2169
			м плинтусов		92,31	0,57	532	3		161	
18	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		12,95	597,58	1,68	7739	22	3411	4058	12741
			м плинтусов		332,52	0,86	4306	11		944	
19	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		474,6	866,57	3,3	411272	1569	117625	234306	697224
			м2 окрашиваемой поверхности		615,42	1,69	292078	804		51646	
20	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм		1,9	2632,49	51,66	5002	98	3786	1069	6557
			м2		588,07	10,73	1117	20		486	
21	Е11-060601-0204	Крыльцо, пандус. Устройство		0,22	39167,3	447,17	8617	98	5834	2452	11954
			м3		12201	44,3	2684	10		885	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00644	223251		1438		1438		1553
										115	
23	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,21	1365,26	0	1652	0	0	1189	3069
					1365,26	0	1652	0		227	
24	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,58	846,06	0	491	0	0	353	912
					846,06	0	491	0		68	
25	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	5	2632,49	51,66	13162	258	9964	2814	17255
					588,07	10,73	2940	54		1278	
26	Е11-060601-0204	Крыльцо, пандус. Устройство	м3	2,43	39167,3	447,17	95177	1087	64441	27078	132035
					12201	44,3	29648	108		9780	
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	873,21	5,62	1572	10	1024	505	2243
					298,71	2,86	538	5		166	
28	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3025	1365,26	0	413	0	0	297	767
					1365,26	0	413	0		57	
29	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм	м2	2,8	2632,49	51,66	7371	145	5580	1576	9663
					588,07	10,73	1647	30		716	
30	Е11-060601-0204	Крыльцо, пандус. Устройство	м3	0,98	39167,3	447,17	38384	438	25989	10920	53249
					12201	44,3	11957	43		3944	
31	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,003875	127293,05	646,23	493	3	270	199	748
					56862	300,51	220	1		55	
32	Е11-090601-0102	Каркас металлический. Монтаж	т конструкций	0,053424	58340,95	1622,04	3117	87	48	2077	5609
					55826,8	517,17	2982	28		416	
33	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,053424	522974		27939		27939		30175
										2235	
34	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,442448	89,15	1,16	129	2	87	28	169
					28,01	0,14	40	0		13	
35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством фартука из листовой оц.стали	м2 кровли	1,8	5938,89	0	10690	0	6932	3458	15279
					2087,91	0	3758	0		1132	
36	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,53	2884,05	1,97	1529	1	910	568	2265
					1164,46	1	617	1		168	
37	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	120	1300,75	10,33	156089	1240	119566	33409	204659
					294,03	2,15	35284	258		15160	
38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	999,31	2,9	119917	348	96033	25564	157119
					196,13	1,12	23535	135		11638	
39	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00371	105048,21	4695,52	390	17	13	248	689
					96784	228,96	359	1		51	
40	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00371	425063		1577		1577		1703
										126	
41	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00325	105048,21	4695,52	341	15	12	218	604
					96784	228,96	315	1		45	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00325	425063		1381		1381	111	1492
43	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03912	105048,21 96784	4695,52 228,96	4109 3786	184 9	140	2619 538	7266
44	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,03912	425063		16628		16628	1330	17959
45	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01304	105048,21 96784	4695,52 228,96	1370 1262	61 3	47	873 179	2422
46	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01304	425063		5543		5543	443	5986
47	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01304	105048,21 96784	4695,52 228,96	1370 1262	61 3	47	873 179	2422
48	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01304	425063		5543		5543	443	5986
49	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04529	105048,21 96784	4695,52 228,96	4758 4383	213 10	162	3032 623	8412
50	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,04529	425063		19251		19251	1540	20791
51	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05823	105048,21 96784	4695,52 228,96	6117 5636	273 13	208	3898 801	10816
52	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,05823	425063		24751		24751	1980	26732
53	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01294	105048,21 96784	4695,52 228,96	1359 1252	61 3	46	866 178	2404
54	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01294	425063		5500		5500	440	5940
55	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01299	105048,21 96784	4695,52 228,96	1365 1257	61 3	46	870 179	2413
56	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01299	425063		5522		5522	442	5963
57	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01294	105048,21 96784	4695,52 228,96	1359 1252	61 3	46	866 178	2404
58	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01294	425063		5500		5500	440	5940
59	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,23427	105048,21 96784	4695,52 228,96	24610 22674	1100 54	836	15682 3223	43515
60	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,23427	425063		99580		99580	7966	107546
61	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04932	105048,21 96784	4695,52 228,96	5181 4773	232 11	176	3301 679	9161
62	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,04932	425063		20964		20964	1677	22641
63	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01233	105048,21 96784	4695,52 228,96	1295 1193	58 3	44	825 170	2290
64	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,01233	425063		5241		5241	419	5660
65	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,02466	105048,21	4695,52	2590	116	88	1651	4580

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		96784	228,96	2387	6		339	
66	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,02466	425063		10482		10482		11321
										839	
67	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,19958	425063		84834		84834		91621
										6787	
68	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04696	105048,21	4695,52	4933	221	168	3143	8723
					96784	228,96	4545	11		646	
69	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,04696	425063		19961		19961		21558
										1597	
70	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02348	105048,21	4695,52	2467	110	84	1572	4361
					96784	228,96	2272	5		323	
71	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,02348	425063		9980		9980		10779
										798	
72	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,10968	105048,21	4695,52	11522	515	391	7342	20373
					96784	228,96	10615	25		1509	
73	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,10968	425063		46621		46621		50351
										3730	
74	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0677	425063		28777		28777		31079
										2302	
75	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,20916	105048,21	4695,52	21972	982	746	14001	38851
					96784	228,96	20243	48		2878	
76	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,20916	425063		88906		88906		96019
										7112	
77	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5912	50858,42	2755,6	30067	1629	4758	16451	50240
					40055,4	271,89	23681	161		3721	
78	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5912	550923		325706		325706		351762
										26056	
79	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,228	57093	2149,12	13017	490	1567	7605	22272
					48070,1	271,89	10960	62		1650	
80	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,228	443180		101045		101045		109129
										8084	
81	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,1184	122,59	2,47	2711	55	2192	325	3280
					21,04	0,29	465	6		243	
82	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2956	50858,42	2755,6	15034	815	2379	8225	25120
					40055,4	271,89	11840	80		1861	
83	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2956	550923		162853		162853		175881
										13028	
84	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1438	57093	2149,12	8210	309	988	4797	14047
					48070,1	271,89	6912	39		1041	
85	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,1438	443180		63729		63729		68828
										5098	
86	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,8638	122,59	2,47	1454	29	1176	175	1759
					21,04	0,29	250	3		130	
87	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0977	50858,42	2755,6	4969	269	786	2719	8302
					40055,4	271,89	3913	27		615	
88	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0977	550923		53825		53825		58131
										4306	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,3161	57093	2149,12	18047	679	2173	10544	30878
					48070,1	271,89	15195	86		2287	
90	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,3161	443180		140089		140089		151296
										11207	
91	Е11-090601-0103	Стойки, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,2193	117020,59	1541,7	25663	338	366	17273	46371
					113810	343,44	24959	75		3435	
92	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2193	439366		96353		96353		104061
										7708	
93	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17,0937	122,59	2,47	2096	42	1694	252	2535
					21,04	0,29	360	5		188	
94	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,65	1813,62	0	1179	0	0	849	2190
					1813,62	0	1179	0		162	
95	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,266	846,06	0	225	0	0	162	418
					846,06	0	225	0		31	
96	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	1,04	1300,75	10,33	1353	11	1036	290	1774
					294,03	2,15	306	2		131	
97	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3, В15. Устройство	м3	0,48	32390,11	0	15547	0	11901	3318	20374
					7595,32	0	3646	0		1509	
98	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04336	223251		9680		9680		10455
										774	
99	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,012304	555658	0	6837	0	2328	4103	11815
					366452	0	4509	0		875	
100	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03392	423824	0	14376	0	5544	8037	24206
					260370	0	8832	0		1793	
101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	873,21	5,62	3353	22	2185	1077	4785
					298,71	2,86	1147	11		354	
102	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,1375	1813,62	0	2063	0	0	1485	3832
					1813,62	0	2063	0		284	
103	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6175	846,06	0	522	0	0	376	970
					846,06	0	522	0		72	
104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	5,2	1300,75	10,33	6764	54	5181	1448	8869
					294,03	2,15	1529	11		657	
105	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3, В15. Устройство	м3	0,65	32390,11	0	21054	0	16117	4493	27590
					7595,32	0	4937	0		2044	
106	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0598	423824	0	25345	0	9775	14169	42675
					260370	0	15570	0		3161	
107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,52	873,21	5,62	454	3	296	146	648
					298,71	2,86	155	1		48	
108	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,14668	423824	0	62167	0	23975	34754	104674
					260370	0	38191	0		7754	
		ИТОГО:					5860147	167744	4803853	1096954	7891697
							1163381	50629		584568	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета: 2-1-2 водопровод, канализация									
1	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783		5783		5783		6246
										463	
2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	15,3840001	2586	34,85	39783	536	24533	14638	58774
					956,45	14,45	14714	222		4354	
3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м трубопровода	44	2018,8	32,6	88827	1434	51917	35365	134127
					806,27	13,88	35476	611		9935	
4	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1549,83	32,6	18598	391	8532	9645	30502
					806,27	13,88	9675	167		2259	
5	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2165,82	565,57	10829	2828	181	8546	20925
					1563,99	180,03	7820	900		1550	
6	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1500		7500		7500		8100
										600	
7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	7	1522,27	13,43	10656	94	84	10269	22599
					1496,83	0,1	10478	1		1674	
8	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	98		686		686		741
										55	
9	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00092	425063		391		391		422
										31	
10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,44	96,05	0,74	1291	10	637	447	1877
					47,94	0,29	644	4		139	
11	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3780,66	109,73	3781	110	543	3120	7453
					3127,98	55,81	3128	56		552	
12	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16587		16587		16587		17914
										1327	
13	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	59	859,26	0	50696	0	1599	48115	106717
					832,16	0	49097	0		7905	
14	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	59	720		42480		42480		45878
										3398	
15	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	894,92	0	895	0	27	850	1885
					867,82	0	868	0		140	
16	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	1	460		460		460		497
										37	
17	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	208		624		624		674
										50	
18	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	169		845		845		913
										68	
19	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60		60		60		65
										5	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320		1280		1280		1382
										102	
21	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	385		1155		1155		1247
										92	
22	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261		261		261		282
										21	
23	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	401		401		401		433
										32	
24	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	79		158		158		171
										13	
25	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениjс откосами	м3 грунта	1,4	1365,26	0	1911	0	0	1376	3551
					1365,26	0	1911	0		263	
26	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,4	929,23	0	1301	0	0	937	2417
					929,23	0	1301	0		179	
27	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениjс откосами	м3 грунта	3,15	1365,26	0	4301	0	0	3096	7989
					1365,26	0	4301	0		592	
28	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,15	929,23	0	2927	0	0	2107	5437
					929,23	0	2927	0		403	
29	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубыводопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка сгидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1076406,11	411416,4	9688	3703	675	6623	17615
					589944	153356,85	5309	1380		1305	
30	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	9396		84902		84902		91694
										6792	
31	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,001	1041826,08	3148,08	1042	3	0	1029	2237
					1038678	729,81	1039	1		166	
32	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	20446		20528		20528		22170
										1642	
		ИТОГО:					430627	9111	5076682	1243117	8514631
							148688	3342		630712	
		Смета: 2-1-3 электроосвещение									
1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4485,33	8,67	4485	9	19	3210	8311
					4458	0	4458	0		616	
2	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559		6004
										445	
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	1839,63	0	23915	0	5598	13188	40072
					1409	0	18317	0		2968	
4	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591
										118	
5	С123-070204-0603	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615		1845		1845		1993
										148	
6	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465		1860		1860		2009
										149	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 1Р 3А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4114		12342		12342		13329
										987	
8	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 1Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938		3938		3938		4253
										315	
9	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 1Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077		4077		4077		4403
										326	
10	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1563,22	59,02	4690	177	55	3272	8598
					1486	28,62	4458	86		637	
11	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10754		32262		32262		34843
										2581	
12	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	19	5485,86	1599,17	104231	30384	3827	66634	184535
					3685,28	1185,62	70020	22527		13669	
13	С123-070101-0568	Светильники, тип РСП11-250-002 ГОСТ 17677-82	шт.	19	13201		250819		250819		270885
										20066	
14	СТОО"АКТАУЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Лампы ДРЛ-250	шт.	19,38	714,29		13843		13843		14950
										1107	
15	Ц13-080305-0407 С766)	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	3799,84	141,9	18999	710	8854	6996	28074
					1887,22	56,01	9436	280		2080	
16	С123-070102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2955		14775		14775		15957
										1182	
17	С123-070104-0201	Лампы люминисцентные ЛД65	шт.	10,2	318		3244		3244		3503
										259	
18	СТОО"КАЗСВЕТGrOuP"	Стартер для люминисцентных ламп, тип СК-220	шт	10,2	61,61		628		628		679
										50	
19	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1284,83	41	5139	164	517	3266	9078
					1114,5	19,46	4458	78		672	
20	С123-070101-0827	Светильники, тип НПБ1301	шт.	1	1576		1576		1576		1702
										126	
21	С123-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	3	1306		3918		3918		4231
										313	
22	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	21375		21375		21375		23085
										1710	
23	СТОО"КАЗСВЕТGrOuP"	Лампа энергосберегающая 11Вт,220В, Е27	шт	1,02	765,18		780		780		843
										62	
24	СТОО"КАЗСВЕТGrOuP"	Лампа энергосберегающая 20Вт,220В, Е27	шт	3,06	934,82		2861		2861		3089
										229	
25	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1391,14	56,71	8347	340	1230	4975	14387
					1129,36	22,18	6776	133		1066	
26	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, мощность 1х18 Вт	шт.	6	21375		128250		128250		138510
										10260	
27	СТОО"КАЗСВЕТGrOuP"	Стартер для люминисцентных ламп, тип СК-220	шт	6,12	61,61		377		377		407
										30	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6,12	145		887		887		958
										71	
29	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1676,2	0	3352	0	410	2118	5909
					1471,14	0	2942	0		438	
30	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Светильник люминисцентный аварийный "Выход" постоянного горения, режим AC/DC SF-623E 2X8W	шт	2	24420,54		48841		48841		52748
										3907	
31	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Стартер для люминисцентных ламп, тип СК-220	шт	4,08	61,61		251		251		271
										20	
32	С123-070104-0405 прим.	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	4,08	648		2644		2644		2855
										212	
33	СТОО"КАЗСВЕТGr OuP"	Блок аварийного питания для люминисцентных ламп АВП	шт.	2	16384,82		32770		32770		35391
										2622	
34	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	560	382,44	171,78	214169	96198	17070	99130	338362
					180,18	65,68	100901	36779		25064	
35	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	274168		5483		5483		5922
										439	
36	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	181977		85529		85529		92372
										6842	
37	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	123345		8634		8634		9325
										691	
38	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	445,01	1,12	1335	3	39	932	2448
					430,94	0,57	1293	2		181	
39	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,06	306		936		936		1011
										75	
40	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	498,78	1,55	1995	6	27	1414	3681
					490,38	0,43	1962	2		273	
41	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	217		885		885		956
										71	
42	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	530,56	3,54	2653	18	109	1824	4835
					505,24	1,39	2526	7		358	
43	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,1	364		1856		1856		2005
										149	
44	С123-070202-0519	Коробки распределительная 3-х рожковая У409 У1	шт.	20,4	607		12383		12383		13373
										991	
45	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип КУВ-1М УХЛ3	шт.	10,2	40		408		408		441
										33	
		ИТОГО:					1100619	128009	5821746	1450076	9926815

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							227547	59894		735320	
		Смета: 2-1-4 автоматическая пожарная сигнализация									
		Раздел: ЗДАНИЕ ПНС									
1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	58292,9	1,76	58293	2	759	35095	100858
					57532	0	57532	0		7471	
2	С123-080303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9059		9059		9059	725	9784
3	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1481,6	0,66	5926	3	200	3492	10171
					1431	0	5724	0		753	
4	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	428		1712		1712	137	1849
5	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1577,44	112,32	3155	225	68	2143	5722
					1431	57,24	2862	114		424	
6	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1625		3250		3250	260	3510
7	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1437,03	138,41	2874	277	160	1811	5060
					1218,52	38,92	2437	78		375	
8	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216	97	1313
9	Ц13-100701-0201	Светозвуковой оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	1	1481,6	0,66	1482	1	50	873	2543
					1431	0	1431	0		188	
10	С123-080304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели БИЯ-С3	шт.	1	869		869		869	70	939
11	Ц13-100701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7892,77	1,43	7893	1	186	4700	13600
					7705	0	7705	0		1007	
12	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858		2858		2858	229	3087
13	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене и кабелегону, в трубах	м кабеля	45	696,91	70,73	31361	3183	8651	12513	47384
					433,95	21,89	19528	985		3510	
14	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,045	18677		840		840	67	908
15	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	252,85	2,17	10114	87	846	6614	18066
					229,53	0,12	9181	5		1338	
16	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	40,8	45		1836		1836	147	1983
		Итого по разделу: ЗДАНИЕ ПНС									142738,26
		Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
17	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	58292,9	1,76	58293	2	759	35095	100858
					57532	0	57532	0		7471	
18	С123-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	9954		9954		9954	796	10750
19	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1481,6	0,66	13334	6	449	7856	22886
					1431	0	12879	0		1695	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	9	428		3852		3852	308	4160
21	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1577,44 1431	112,32 57,24	3155 2862	225 114	68	2143 424	5722
22	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1625		3250		3250	260	3510
23	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1437,03 1218,52	138,41 38,92	5748 4874	554 156	320	3621 750	10119
24	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	608		2432		2432	195	2627
25	Ц13-100701-0201	Светозвуковой оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	1	1481,6 1431	0,66 0	1482 1431	1 0	50	873 188	2543
26	С123-080304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели БИЯ-С3	шт.	1	869		869		869	70	939
27	Ц13-100701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7892,77 7705	1,43 0	7893 7705	1 0	186	4700 1007	13600
28	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858		2858		2858	229	3087
29	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене и кабелегону, в трубах	м кабеля	110	696,91 433,95	70,73 21,89	76660 47735	7780 2408	21146	30587 8580	115827
30	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	км	0,103	18677		1924		1924	154	2078
31	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	181977		1856		1856	148	2005
32	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	252,85 229,53	2,17 0,12	10114 9181	87 5	846	6614 1338	18066
33	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	40,8	45		1836		1836	147	1983
34	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	135		270		270	22	292
		Итого по разделу: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									**205780,11**
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ									
35	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	49	147,58 0	147,58 41	7231 0	7231 2009	0	1447 694	9372
36	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	70	526,88 85,86	441,02 173,4	36881 6010	30871 12138	0	13067 3996	53944
37	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49	17,67 0	17,67 7,77	866 0	866 381	0	274 91	1231
38	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22	406,44 257,58	131,79 57,34	8942 5667	2899 1261	376	4988 1114	15044
39	С123-060203-0104	Кабели контрольные КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	445860		31210		31210	2497	33707

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц13-080206-2203	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48	100,07 97,02	0 0	4803 4657	0 0	146	3353 653	8809
41	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	45	530,31 485,1	1.44 0	23864 21830	65 0	1970	15717 3166	42748
42	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45,9	385		17672		17672	1414	19085
43	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	1157190 205800	0 0	3472 617	0 0	2854	469 315	4256
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ									134941,19
		ИТОГО:					483459 289379	54363 19654	5961459	1648121 789840	10662840
		Смета: 2-1-5 тепломеханическое оборудование									
1	Ц13-121101-0315	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования.	шт.	4	91215 43645,5	36983,73 14757,78	364860 174582	147935 59031	42343	142504 40589	547953
2	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования.	шт.	8	72062,9 35059,5	29862,28 11908,42	576503 280476	238898 95267	57129	229203 64457	870163
3	Ц13-121101-0313	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования.	шт.	5	57712,13 28047,6	25842 10312,05	288561 140238	129210 51560	19113	116997 32445	438002
4	Ц13-121101-0311	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	41482,6 20320,2	18832,87 7519,93	41483 20320	18833 7520	2330	16982 4677	63142
5	Ц13-121101-0310	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	35321,33 17887,5	15787,86 6295,56	35321 17888	15788 6296	1646	14752 4006	54079
6	Ц13-121101-0115	Фильтр. Монтаж оборудования	т	0,244	32275,37 16384,95	13560,89 5416,64	7875 3998	3309 1322	568	3245 890	12010
7	Е11-160401-0411	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка межфланцевых клапанов	соединение	3	56282,98 8693,1	669,34 100,17	168849 26079	2008 301	140762	25852 15576	210277
8	Е11-160401-0408	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка межфланцевых клапанов	соединение	1	27980,06 6404,66	418,42 42,93	27980 6405	418 43	21157	6319 2744	37043
9	Ц13-121101-0313	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	57712,13 28047,6	25842 10312,05	57712 28048	25842 10312	3823	23399 6489	87600
10	Ц13-121101-0309	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	27116,68 14195,52	11711,42 4670,57	27117 14196	11711 4671	1210	11508 3090	41715
11	Ц13-121101-0313	Циркуляционный насос, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования.	шт.	3	57712,13 28047,6	25842 10312,05	173136 84143	77526 30936	11468	70198 19467	262801

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	22366		134196		134196		144932
										10736	
13	Ц13-121101-0310	Насос циркуляционный одноступенчатый, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	35321,33	15787,86	35321	15788	1646	14752	54079
					17887,5	6295,56	17888	6296		4006	
14	С123-020103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10038		20076		20076		21682
										1606	
15	Ц13-070401-0108	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования	шт.	1	99672,16	10571,58	99672	10572	7379	52394	164232
					81722	4170	81722	4170		12165	
16	АО"Гидромашсервис"г.Москва	Агрегат насосный D350-390A-6-C/C-т-У2 комплектно с электродвигателем A315S4 У2 160кВт, 380/660В, 50Гц, 1500об/мин, IP54, 1М1001 DEliuM	компл	1	12943407,06		12943407				12943407
									12943407		
		Отпускная цена			12943407		12943407				
		Сметная стоимость оборудования					*12943407*				
17	ТОО"Самсон Контролс"г.Алматы	Клапан Kvs 2000м3/ч Ду400х16 тип 2333 SAMsOn	шт.	1,1577493	16731301,74		19370653				19370653
									19370653		
		Отпускная цена			16731302		19370653				
		Сметная стоимость оборудования					*19370653*				
18	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	22366		134196		134196		144932
										10736	
19	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	14452,04	5474,77	43356	16424	1646	19408	67785
					8428,59	2176,87	25286	6531		5021	
20	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4448		26688		26688		28823
										2135	
21	Ц13-121101-0120	Грязевик горизонтальный Ду800. Монтаж оборудования	шт.	2	122588,33	48839,36	245177	97679	33619	93498	365769
					56939,49	19698,29	113879	39397		27094	
22	Ц13-121101-0119	Грязевик горизонтальный Ду600. Монтаж оборудования	шт.	1	76861,36	29613,37	76861	29613	10586	29671	115054
					36662,22	11978,02	36662	11978		8523	
23	Ц13-121101-0118	Фильтр. Монтаж оборудования	т	0,89	58981,76	22977,37	52494	20450	6356	20725	79076
					28863,27	9310,57	25688	8286		5857	
24	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	4	20529		82116		82116		88685
										6569	
25	Ц13-120101-0218	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	140	5588,71	1896,19	782419	265467	26119	348262	1221135
					3505,95	572,05	490833	80088		90454	
26	Ц13-120101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23	5182,9	1746,11	119207	40160	4005	53284	186290
					3262,68	535,18	75042	12309		13799	
27	Ц13-120101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	27	4504,35	1498,64	121617	40463	3880	54484	190189
					2862	446,06	77274	12044		14088	
28	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		57	3794,66	1474,27	216296	84033	3386	94124	335253

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		2260,98	446,06	128876	25425		24834	
29	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		8	3174,94	1415,27	25400	11322	225	10572	38849
			м трубопровода		1731,51	434,82	13852	3479		2878	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		340	97,57	2,26	33174	769	16106	11313	48047
			м2		47,94	0,29	16299	97		3559	
31	Е11-130301-0410 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		340	170,95	14,12	58124	4802	28532	17777	81973
			м2		72,91	2,86	24790	973		6072	
32	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		27	39458,19	1566,5	1065371	42296	281027	580108	1777117
			м3 изоляции		27483,3	787,05	742049	21250		131638	
33	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 20 мм ГОСТ 21880-2011		12,276	34193		419753		419753		453334
			м3							33580	
34	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011		21,204	34193		725028		725028		783031
			м3							58002	
35	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		547	2493,58	165,23	1363988	90378	89124	906634	2452271
			м2 поверхности покрытия изоляции		2165,42	15,45	1184486	8454		181650	
36	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		2,6893802	296643		797786		797786		861609
			т							63823	
37	С121-060510-1003	Опоры скользящие		1,24829	425063		530602		530602		573050
			т							42448	
38	Ц13-120101-0219	Трубопровод на условноедавление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		15,4	5914,43	1958,65	91082	30163	3181	40803	142436
			м трубопровода		3749,22	594,33	57738	9153		10551	
39	Ц13-120101-0220	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 720 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		40	6728,6	2171,17	269144	86847	11150	120147	420434
			м трубопровода		4278,69	645,37	171148	25815		31143	
40	Ц13-120101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или наоткрытых площадках в пределах цехов		140	5914,43	1958,65	828020	274210	28919	370939	1294876
			м трубопровода		3749,22	594,33	524891	83207		95917	
41	Ц13-120101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		4	4504,35	1498,64	18017	5995	575	8072	28176
			м трубопровода		2862	446,06	11448	1784		2087	
		ИТОГО:					42498638	1838914	9690910	5156047	57764804
							4616224	627995	32314060	1885241	
		Итого по объекту:									50723516
		Объект: 5-1 Подъезные автомобильные дороги									
		Смета: 5-1-1 подъезды									
		Раздел: ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь		14	31,67	31,67	443	443	0	140	630
			м3 грунта		0	13,92	0	195		47	
		Итого по разделу: ПОДЪЕЗД 1 С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ПЛОЩАДКУ									443,43
		ИТОГО:					443	444	9690910	5156187	57765434
							0	195	32314060	1885288	
		Итого по объекту:									443

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 6-1 Наружные сети водопровода и канализвции									
		Смета: 6-1-1 НВК									
		Раздел: СИСТЕМА В1									
1	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4308,46 1690,92	110,06 28,62	4308 1691	110 29	2507	1685 479	6473 4308,46
		Итого по разделу: СИСТЕМА В1									
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
		Раздел: ДРЕНАЖ									
2	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	1161590,11 589944	496600,4 178089,25	22070 11209	9435 3384	1426	14447 2921	39438
3	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	2411204,1 96896	0 0	31346 1260	0 0	30086	1247 2607	35200
4	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,00083	1040394 1038678	1716 0	864 862	1 0	0	853 137	1854
5	Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00083	4682712,62 143321,4	0 0	3887 119	0 0	3768	118 320	4325
6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0211	1042148,16 534717	488621,7 160641,99	21989 11283	10310 3390	397	14525 2921	39436
7	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	8855		8855		8855	708	9563
8	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1466		2932		2932	235	3167
9	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859		859		859	69	928
10	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	300		300		300	24	324
11	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0017	108081,17 96784	4695,52 228,96	184 165	8 0	11	114 24	321 780
12	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0017	425063		723		723	58	
13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,691	97,57 47,94	2,26 0,29	555 273	13 2	270	189 60	804
14	Е11-130301-0410 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	5,691	296,83 72,91	14,12 2,86	1689 415	80 16	1194	298 159	2146
15	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,4158	75643,88 25173,2	1123,2 572,4	31453 10467	467 238	20519	8136 3167	42756

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-260301-0201	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,93	2666,1	146,69	18476	1017	2453	11436	32306
17	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	2165,42	6,01	15006	42		2393	
					1290,41	0	3729	0	2880	799	4890
18	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,398	294,03	0	850	0		362	
					63269,98	19449,48	25181	7741	4010	16547	45066
19	С121-060801-0101	Стремянка	т	0,00031	33744,48	8249,58	13430	3283		3338	
					439366		136		136		147
20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18264		18264		18264	11	19725
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,23088	886,36	18,76	1091	23	700	1461	
					298,71	2,86	368	4		345	1551
22	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	1056,3	0	2113	0	53	115	
					1029,65	0	2059	0		1565	3972
23	Е11-270701-0201	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	5,3	1259,11	0	6673	0	5159	294	
					285,77	0	1515	0		1636	8974
24	Е11-270701-0202	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	5,3	93,9	4,59	-498	-24	-440	665	
					6,35	1,43	-34	-8		-45	-586
25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	999,31	2,9	5296	15	4241	-43	
					196,13	1,12	1039	6		1129	6939
26	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,38465	1099,71	11,23	423	4	243	514	
					457,64	5,72	176	2		166	636
27	Е11-070201-0201	Упор для вертикального поворота. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,94	9406,99	3033,56	18250	5885	0	47	
					6373,44	1157,91	12364	2246		17241	38330
28	С121-040502-0302	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92 (Актобе)	шт.	1	11308		11308		11308	2839	
		Итого по разделу: ДРЕНАЖ									12213
										905	
		Раздел: КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									238148,12
29	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет	м3 грунта	143,3010577	147,58	147,58	21149	21149	0	4231	27409
					0	41	0	5876		2030	
30	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,7861011	1638,31	0	17671	0	0	12723	32826
					1638,31	0	17671	0		2432	
31	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,287	17,67	17,67	1295	1295	0	410	1842
					0	7,77	0	569		136	
32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,143	846,06	0	6889	0	0	4960	12798
					846,06	0	6889	0		948	
33	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м излишнего грунта	м3 грунта	72,66	31,67	31,67	2301	2301	0	728	3272
					0	13,92	0	1011		242	
		Итого по разделу: КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									49305,68

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					291761	59831	9813764	5271670	58205259
							109077	20090	32314060	1917866	
		Смета: 6-1-2 выход трубы из канала Н=2000 ТС									
1	Е11-061001-0107	Стены и днища приотношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		3	27667,34	0	83002	0	69129	12624	103276
			м3		4624,28	0	13873	0		7650	
2	С121-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00528	136348		720		720		778
			т							58	
3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0017	199309		339		339		366
			т							27	
4	Е11-090601-0102	М/к плиты перекрытия. Монтаж		0,354818	60345,12	1622,04	21412	576	1028	13794	38022
			т конструкций		55826,8	517,17	19808	184		2816	
5	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,354818	438798		155693		155693		168149
			т							12455	
6	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (козырек, фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,745	2846,32	0	4967	0	2935	1869	7383
			м2 покрытия		1164,46	0	2032	0		547	
		ИТОГО:					266133	576	10043608	5299957	58523233
							35713	184	32314060	1941419	
		Итого по объекту:									557895
		Объект: 7-1 Благоустройство									
		Смета: 7-1-3 МАФ									
1	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		5	24089	51	120445	255	112495	7075	137722
			шт.		1539	16	7695	80		10202	
2	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		1	2002,95	28,85	2003	29	27	1921	4238
			шт.		1947,3	12,59	1947	13		314	
3	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ		1	9519		9519		9519		10281
			шт.							762	
4	С123-080305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	9761		19522		19522		21084
			шт.							1562	
5	С123-080305-0103	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	6570		13140		13140		14191
			шт.							1051	
6	С"МАГАЗИН-101Kz"	Лом		1	1008,93	0	1009	0	1009	0	1090
			шт		0	0	0	0		81	
7	С"МАГАЗИН-101Kz"	Лопата штыковая		1	1026,79	0	1027	0	1027	0	1109
			шт		0	0	0	0		82	
8	С"МАГАЗИН-101Kz"	Лопата совковая		1	1026,79	0	1027	0	1027	0	1109
			шт		0	0	0	0		82	
9	С"МАГАЗИН-101Kz"	Ведро конусное		1	758,93	0	759	0	759	0	820
			шт		0	0	0	0		61	
10	С"МАГАЗИН-101Kz"	Полотно ПП-600 (1,5х 2)		1	1964,29	0	1964	0	1964	0	2121
			шт		0	0	0	0		157	
11	С"МАГАЗИН-101Kz"	Ящик для песка 0,5м 3		1	19464,29	0	19464	0	19464	0	21021
			шт		0	0	0	0		1557	
		ИТОГО:					189879	284	10223561	5308953	58738019
							9642	93	32314060	1957330	
		Смета: 7-1-4 ограждение территории									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15085	223251		33677		33677		36372
										2694	
2	С121-060801-0101	Стойки металлические СТ1	т	1,1584	439366		508962		508962		549679
										40717	
3	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,62698	513156		834895		834895		901686
										66792	
4	С121-060801-0101	Стойки металлические СТ2	т	0,26286	439366		115492		115492		124731
										9239	
5	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,34683	513156		177978		177978		192216
										14238	
6	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения К1	т	0,03793	513156		19464		19464		21021
										1557	
7	С121-060801-0101	Стойки металлические СТ2	т	0,04381	439366		19249		19249		20789
										1540	
		ИТОГО:					1709717	0	11933278	5308953	60584513
							0	0	32314060	2094107	
		Итого по стройке:									53181449
		В том числе :									
		Накладные расходы									5308950
		Сметная прибыль									2094107
		Итого с временными			2 %				565409		61149915
		Итого с зимними удорожаниями			1,848 %				532887		61682802
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									62270143
		Коэффициент договорной стоимости									0,949999998
		Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									59 156 636,16
		НДС 12%									7 098 796,34
		Итого с НДС									66 255 432,50

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор: ТОО "Yeren" _____ Хамзаев Н.Н

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ Бижикенов К.М

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.