Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по объекту " Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны" Мангистауская область,г.Актау"

Договор: № 77/18 от 14.08.2018г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
006-015-431		**77/18**	**14.08.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	246 024 524,26								17 840 639,04	166 512 631,01
в том числе: за сентябрь		97 352 532,29							11 682 303,87	109 034 836,16
Возврат суммы удержаного 5% согласно договора за сентябрь месяц		7 433 599,60							892 031,95	8 325 631,55
Итого к оплате		104 786 131,89							12 574 335,83	117 360 467,72

Заказчик: **Қойшығұлов М.Қ**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство по объекту " Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны"Мангистауская область,г.Актау"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№77/18** от **14.08.2018**

Номер документа	Дата составления
2	05.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь месяц 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Здание ПНС				
			Смета: 2-1-1 общестроительные работы				
1	**1**	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы (котлован Н-1,15). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**625,272**	**219,25**	**137090**
			Накладные расходы			*39,91*	*24957*
			Сметная прибыль			*16,24*	*10155*
2	**2**	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы(котлован Н-1,15). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**93,432**	**352,85**	**32967**
			Накладные расходы			*64,24*	*6002*
			Сметная прибыль			*26,14*	*2442*
3	**3**	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы(под фундамент Фм-1 -12 шт, ленточный фундамент 2,35-1,15=1,2). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**320,394**	**352,85**	**113050**
			Накладные расходы			*64,24*	*20584*
			Сметная прибыль			*26,14*	*8374*
4	**4**	**1101-0205-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**31,148**	**10935,35**	**340616**
			Накладные расходы			*4238,51*	*132022*
			Сметная прибыль			*810,03*	*25231*
5	**5**	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Погрузка после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**31,148**	**352,85**	**10991**
			Накладные расходы			*64,24*	*2001*
			Сметная прибыль			*26,14*	*814*
6	**6**	**4101-0105-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1737,417**	**316,44**	**549788**
			Сметная прибыль			*23,44*	*40725*
7	**7**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**625,272**	**25,04**	**15654**
			Накладные расходы			*6,39*	*3996*
			Сметная прибыль			*1,85*	*1160*
8	**8**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**351,542**	**30,56**	**10744**
			Накладные расходы			*7,79*	*2739*
			Сметная прибыль			*2,26*	*796*
9	**9**	**1101-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,504**	**135,17**	**14261**
			Накладные расходы			*15,75*	*1661*
			Сметная прибыль			*10,01*	*1056*
10	**16**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,400**	**3410,98**	**212845**
			Накладные расходы			*556,82*	*34746*
			Сметная прибыль			*252,66*	*15766*
11	**18**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,898**	**241111,08**	**216595**
			Сметная прибыль			*17860,08*	*16044*
12	**19**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,134**	**215253,72**	**28930**
			Сметная прибыль			*15944,72*	*2143*
13	**20**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,906**	**213776,28**	**193681**
			Сметная прибыль			*15835,28*	*14347*
14	**23**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**123,800**	**3410,98**	**422279**
			Накладные расходы			*556,82*	*68934*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*252,66*	*31280*
15	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,227	221706,72	493730
			Сметная прибыль			*16422,72*	*36573*
16	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	215253,72	26188
			Сметная прибыль			*15944,72*	*1940*
17	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,108	213776,28	236933
			Сметная прибыль			*15835,28*	*17551*
18	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,826	215253,72	177868
			Сметная прибыль			*15944,72*	*13175*
19	35	2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные	т	5,282	484974,00	2561836
			Сметная прибыль			*35924,00*	*189766*
20	41	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи	т	2,463	457009,56	1125537
			Сметная прибыль			*33852,56*	*83373*
21	46	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	6,575	467306,28	3072483
			Сметная прибыль			*34615,28*	*227591*
			ИТОГО:				9994065
			Смета: 2-1-5 тепломеханическое оборудование				
1	2	5101-0201-1805 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 600 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	2306913,00	9227652
2	3	ТОО"Промресурс-KZ"	Электропривод ГЗ-В 600/28 N 1,5кВт 600Нм	шт.	4,000	356785,71	1427143
3	4	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	66312,00	530496
			Сметная прибыль			*4912,00*	*39296*
4	6	5101-0201-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8,000	1622144,00	12977152
5	7	ТОО"Промресурс-KZ"	Электропривод ГЗ-В 600/28 N 1,5кВт 600Нм	шт.	8,000	356785,71	2854286
6	8	2302-0103-0320 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	44218,44	707495
			Сметная прибыль			*3275,44*	*52407*
7	10	5101-0201-1803 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5,000	1238616,00	6193080
8	11	ТОО"Промресурс-KZ"	Электропривод Электропривод ГЗ-В300/28 N 1,1 кВт 300Нм	шт.	5,000	252321,43	1261607
9	12	2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	24155,28	241553
			Сметная прибыль			*1789,28*	*17893*
10	14	5101-0201-1801 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	732522,00	732522
11	15	ТОО"Промресурс-KZ"	Электропривод ГЗ-В300/28 N 1,1 кВт 300Нм	шт.	1,000	252321,43	252321
12	16	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	13357,44	26715
			Сметная прибыль			*989,44*	*1979*
13	18	2304-0201-1606 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	420940,80	420941
			Сметная прибыль			*31180,80*	*31181*
14	19	ТОО"Промресурс-KZ"	Электропривод ГЗ-В200/14	шт.	1,000	225000,00	225000
15	20	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	10841,04	21682
			Сметная прибыль			*803,04*	*1606*
16	65	2301-0301-0274 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	140,000	35157,24	4922014
			Сметная прибыль			*2604,24*	*364594*
17	67	2301-0301-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	23,000	28141,56	647256
			Сметная прибыль			*2084,56*	*47945*
18	69	2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27,000	21351,60	576493
			Сметная прибыль			*1581,60*	*42703*
19	71	2301-0301-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	57,000	10870,20	619601
			Сметная прибыль			*805,20*	*45896*
20	73	2301-0301-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,000	5735,88	45887
			Сметная прибыль			*424,88*	*3399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	78	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 630х8-530х7 стальные сварные, d до 800 мм (ОСТ 36-24-77)	т	0,833	370919,52	308976
			Сметная прибыль			*27475,52*	*22887*
22	79	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник равнопроходной 530 х7 стальные сварные(ОСТ 36-24-77)	т	0,085	370919,52	31528
			Сметная прибыль			*27475,52*	*2335*
23	80	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 630х8-426х7 стальные сварные (ОСТ 36-24-77)	т	0,246	370919,52	91246
			Сметная прибыль			*27475,52*	*6759*
24	81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 530х7-426х7 стальные сварные (ОСТ 36-24-77)	т	0,164	370919,52	60831
			Сметная прибыль			*27475,52*	*4506*
25	82	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 530х7-325х6 стальные сварные (ОСТ 36-24-77)	т	0,078	370919,52	28932
			Сметная прибыль			*27475,52*	*2143*
26	83	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 426х9-219х7 стальные сварные (ТС-588)	т	0,145	370919,52	53783
			Сметная прибыль			*27475,52*	*3984*
27	84	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 720х9-630х8 стальные сварные (ТС-588)	т	0,436	370919,52	161721
			Сметная прибыль			*27475,52*	*11979*
28	85	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Тройник переходной 720х9-530х8 стальные сварные (ТС-588)	т	0,436	370919,52	161721
			Сметная прибыль			*27475,52*	*11979*
29	86	2302-0101-0340 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	224949,96	1799600
			Сметная прибыль			*16662,96*	*133304*
30	87	2302-0101-0330 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,000	158380,92	2375714
			Сметная прибыль			*11731,92*	*175979*
31	88	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	27,000	99266,04	2680183
			Сметная прибыль			*7353,04*	*198532*
32	89	2302-0101-0311 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	55591,92	277960
			Сметная прибыль			*4117,92*	*20590*
33	90	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	27317,52	136588
			Сметная прибыль			*2023,52*	*10118*
34	91	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	8287,92	49728
			Сметная прибыль			*613,92*	*3684*
35	92	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 820х9-630х9 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,168	370919,52	62314
			Сметная прибыль			*27475,52*	*4616*
36	93	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 820х9-530х8 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,237	370919,52	88056
			Сметная прибыль			*27475,52*	*6523*
37	94	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 720х9-630х9 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,148	370919,52	54896
			Сметная прибыль			*27475,52*	*4066*
38	95	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 630х12-325х8 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,205	370919,52	76113
			Сметная прибыль			*27475,52*	*5638*
39	96	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 530х12-426х10 стальные сварные (ГОСТ 17375-2001)	т	0,092	370919,52	34125
			Сметная прибыль			*27475,52*	*2528*
40	97	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 530х8-325х8 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)	т	0,053	370919,52	19770
			Сметная прибыль			*27475,52*	*1464*
41	98	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Переходы 630х8-426х9 стальные сварные (ГОСТ 17375-2001)	т	0,130	370919,52	48368
			Сметная прибыль			*27475,52*	*3583*
42	99	2302-0101-1146 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	13424,40	13424
			Сметная прибыль			*994,40*	*994*
43	125	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,400	33111,72	509920
			Сметная прибыль			*2452,72*	*37772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	126	2302-0101-0330 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	158380,92	316762
			Сметная прибыль			*11731,92*	*23464*
45	128	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40,000	47581,56	1903262
			Сметная прибыль			*3524,56*	*140982*
46	130	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,000	38211,48	5349607
			Сметная прибыль			*2830,48*	*396267*
47	131	2302-0101-1145 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм -273 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	12104,64	24209
			Сметная прибыль			*896,64*	*1793*
48	133	2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,000	21351,60	85406
			Сметная прибыль			*1581,60*	*6326*
			ИТОГО:				60715639
			Объект: 4-1 Электроснабжение				
			Смета: 4-1-2 электроснабжение КТПН				
1	6	2404-0103-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	19,000	1261,44	23967
			Сметная прибыль			*93,44*	*1775*
2	7	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	9,000	8281,18	74531
			Накладные расходы			*3209,76*	*28888*
			Сметная прибыль			*613,42*	*5521*
3	8	АО"AlAgEuM ElEKTriC"	РУ-0,4кВ из 9 панелей ЩО-70, вводные 3,2кА с приборами учета МИР-С, секционный 3,2кА+АВР, 3 линейные с 1,0кА, 2 с РПС и предохранителями, в комплекте шинный переход с медной ошиновкой на ток 3200А. 1ДУУО.	шт.	1,000	13624186,25	13624186
4	15	ТОО"КАЗ-МИР"	Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-S1-D	шт.	2,000	53392,86	106786
5	17	ТОО"КАЗ-МИР"	Модем-коммутатор МИР МК-01.G-PRZ	шт.	1,000	82232,14	82232
			ИТОГО:				13911702
			Смета: 4-1-3 электрооборудование ПНС				
1	2	АО"КЭМОНТ"	Щит станций управления на базе шкафов 0,4кВ "Ульба" с выдвижными блоками	компл	1,000	12600000,00	12600000
2	27	2306-0133-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,117	772086,60	90566
			Сметная прибыль			*57191,60*	*6709*
3	28	2306-0128-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	22102916,04	789074
			Сметная прибыль			*1637253,04*	*58450*
4	29	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	866187,00	8835
			Сметная прибыль			*64162,00*	*654*
5	30	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	395613,72	32282
			Сметная прибыль			*29304,72*	*2391*
6	31	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	286103,88	8755
			Сметная прибыль			*21192,88*	*649*
7	32	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	180404,28	7360
			Сметная прибыль			*13363,28*	*545*
8	33	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,133	340465,68	45146
			Сметная прибыль			*25219,68*	*3344*
9	34	2306-0217-0604 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,235	2029944,24	476225
			Сметная прибыль			*150366,24*	*35276*
10	35	2306-0217-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,173	926659,44	160683
			Сметная прибыль			*68641,44*	*11902*
11	36	2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	573653,88	8777
			Сметная прибыль			*42492,88*	*650*
12	37	2306-0201-0604 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,638	1749953,16	1115595
			Сметная прибыль			*129626,16*	*82637*
13	38	2306-0201-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7 х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,189	673513,92	127092
			Сметная прибыль			*49889,92*	*9414*
14	39	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4 х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,071	393075,72	28066
			Сметная прибыль			*29116,72*	*2079*
15	40	ТОО"SKAlA GrOuP"	Кабель КРТП 4х2,5-0,66	км	0,061	887142,86	54293
			Сметная прибыль			*65714,29*	*4022*
			ИТОГО:				15552749
			Итого по стройке:				0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**326530**
			Сметная прибыль				**2860014**
			Итого с временными		**2 %**	**772204,00**	**100946359**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,848 %**	**727787,00**	**101674146**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**102 476 350,00**
			Коэффициент договорной стоймости				**0,949999998**
			Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости				**97 352 532,29**
			Итого с НДС		**12 %**	**11682303,87**	**109 034 836,16**
			Возврат суммы удержаного 5% согласно договора за сентябрь месяц				**8 325 631,55**
			Итого к оплате				**117 360 467,72**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ **Қойшығұлов М.Қ**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**