Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Актауский городской отдел строительства",РК,Мангистауская область,город Актау,4 мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 605-405** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 14.02.2019 г к Договору №77/18 от 14.08.2018г

Номер документа	Дата составления
4	18.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны			работа	1	94 988 650,00	94 988 650,00
				Итого	1	x	94 988 650,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.02.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" ИИН/БИН .050140009015

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" ИИН/БИН .050940008521

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

Наименование объекта: Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		77/18	14.08.2018г				
		Доп.соглашения 2	14.02.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала гола по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за февраль) без НДС (7+8)	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау	330 835 818,90								39 700 298,27	370 536 117,17
В том числе за февраль месяц 2019 г.		84 811 294,64							10 177 355,36	94 988 650,00
Удержано 5% согласно договора		4 240 564,73							508 867,77	4 749 432,50
Итого к оплате		80 570 729,91							9 668 487,59	90 239 217,50

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ **Қойшығұлов М.Қ**

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ **Хамзаев Н.Н**

Авторский надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ **Бижикенов К.М**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства",БИН 050140009015,г.Актау ,микрорайон 4.72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ",БИН 05094000851,г.Актау,Промышденная зона №4,участок №31**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подкачивающей насосной станции (ПНС) теплосети в 29 А мкр-не на новые микрорайоны,г.Актау.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашения №2 от 14.02.2019г к договору **№77/18 от 14.08.2018**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за февраль 2019 года
на СМР

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-1 Здание ПНС									
		Смета: 2-1-1 общестроительные работы									
1	С341-010105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1231,2216	293		360748			28860	389608
2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	732,87	162,46 90,61	71,85 37,56	119061 66407	52654 27529	0	67634 14936	201630
3	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	99	2974,37 152,64	1049,6 257,53	294462 15111	103910 25496	175441	43856 27065	365384
4	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В25, с/с, W4. Устройство	м3	25,08	37377,06 7595,32	1927,74 466,24	937417 190491	48348 11693	698578	183987 89712	1211116
5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,32	873,21 298,71	5,62 2,86	64024 21901	412 210	41711	20563 6767	91354
6	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	136,45	2974,37 152,64	1049,6 257,53	405852 20828	143217 35141	241807	60446 37304	503602
7	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15, с/с. Устройство	м3	97,55	29527,31 4564,8	323,59 56,17	2880389 445296	31566 5480	2403527	410206 263248	3553843
8	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	44,48	2068,74 240,8	0 0	92017 10711	0 0	81307	9961 8158	110137
9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		335,6	873,21	5,62	293050	1885	190919	94122	418146

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		298,71	2,86	100246	960		30974	
10	Е11-060501-0107 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м, В25, W4. Устройство		20,28	47331,68	644,38	959886	13068	563040	351699	1416512
			м3		18924	133,32	383779	2704		104927	
11	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,27	191066,53	1312,53	51588	354	44133	6611	62855
			т		26300	607,11	7101	164		4656	
12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,03168	557901,71	2243,71	17674	71	5994	10594	30530
			т		366452	1040,47	11609	33		2261	
13	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		11,91252	61007,3	24347,13	726751	290036	47323	332034	1143488
			т конструкций		32687,6	7707,61	389392	91817		84703	
14	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		71,31267	246,1	5,85	17550	417	14132	2113	21236
			м2		42,08	0,86	3001	61		1573	
15	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,46804	93686,69	21004,72	324909	72845	8113	183213	548772
			т конструкций		70342,5	6221,17	243951	21575		40650	
16	С121-060408-0401	Связи		3,46804	423157		1467525		1467525		1584927
			т							117402	
17	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		93,63708	246,1	5,85	23044	548	18556	2774	27884
			м2		42,08	0,86	3940	80		2065	
18	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,46283	93686,69	21004,72	230734	51731	5762	130109	389711
			т конструкций		70342,5	6221,17	173242	15322		28867	
19	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		66,49641	246,1	5,85	16365	389	13177	1970	19802
			м2		42,08	0,86	2798	57		1467	
20	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0628	424413,68	589,68	26653	37	10265	14897	44874
			т		260370	300,51	16351	19		3324	
21	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		6,57488	23158,79	2083,05	152266	13696	23152	83053	254145
			т конструкций		17554,5	752,51	115419	4948		18826	
22	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		177,52176	246,1	5,85	43688	1038	35179	5260	52863
			м2		42,08	0,86	7470	152		3916	
23	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		770,13	491,48	20,23	378506	15580	58982	214435	640376
			м2 покрытия		394,67	8,87	303943	6832		47435	
24	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		924,156	1859		1718006		1718006		1855446
			м2							137440	
25	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01256	424413,68	589,68	5331	7	2053	2979	8975
			т		260370	300,51	3270	4		665	
26	Е11-090301-0603	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М. Монтаж на высоте до 25 м		84	32859,09	2711,37	2760164	227755	2197230	337779	3345778
			м рельса в одну нитку		3990,22	1837,58	335178	154356		247835	
27	С121-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,008	527338		4219		4219		4556
			т							337	
28	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,2184	23158,79	2083,05	5058	455	769	2759	8442

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		17554,5	752,51	3834	164		625	
29	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2184	432691		94500		94500		102060
										7560	
30	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	5,8968	246,1	5,85	1451	34	1169	175	1756
					42,08	0,86	248	5		130	
31	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	41,79	624,28	74,79	26089	3125	982	15995	45450
					526	28,7	21982	1199		3367	
32	С121-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	41,79	11237		469594		469594		507162
										37568	
33	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	383,22	8384,5	2305,46	3213109	883498	693989	1714928	5322280
					4268,1	543,78	1635621	208387		394243	
34	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	375,5556	7560		2839200		2839200		3066336
										227136	
35	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	2,92	14017,05	1759,43	40930	5138	9996	25118	71331
					8834,49	414,99	25797	1212		5284	
36	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,6572	7560		20088		20088		21696
										1607	
37	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	478,36	255,01	8132	4335	664	4931	14108
					184,26	61,53	3132	1046		1045	
38	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	шт. сборных конструкций	20	2356,72	1310,47	47134	26209	681	31182	84582
					1012,19	309,1	20244	6182		6265	
39	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,898	59863		233346		233346		252014
										18668	
40	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм, В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,77	51832,43	629,15	39911	484	25888	12371	56464
					17582,4	72,1	13538	56		4183	
41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	197941		25732		25732		27791
										2059	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00344	205284		706		706		763
										56	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	199309		3699		3699		3995
										296	
44	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00752	448854		3375		3375		3645
										270	
45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07012	205284		14395		14395		15546
										1152	
46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	199309		2033		2033		2196
										163	
47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5592	223251		571344		571344		617051
										45708	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02905	199309		5790		5790		6253

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							463	
49	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2137,5	55,88	3591	94	1475	1863	5890
					1203,76	28,48	2022	48		436	
50	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	17323		29103		29103		31431
										2328	
51	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4610		4610		4610		4979
										369	
52	Е11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,78	13933,53	268,43	52669	1015	39301	9776	67440
					3268,02	134,8	12353	510		4996	
53	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	49092		185568		185568		200413
										14845	
54	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 11	Ворота большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,15	73348,35	4770,32	84351	5486	6783	50147	145257
					62679,6	517,17	72082	595		10760	
55	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,15	686315		789262		789262		852403
										63141	
56	С121-130814-3201	Цепь-звено общее 25 мм	т	0,001	523434		523		523		565
										42	
57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,05	89,15	1,16	2768	36	1862	603	3641
					28,01	0,14	870	4		270	
58	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	566,4	1636,19	81,13	926737	45953	299861	494811	1535272
					1025,64	66,37	580922	37592		113724	
59	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,362	1282,62	32,09	371141	9285	108854	209057	626613
					874,34	28,75	253001	8320		46416	
60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00575	199309		1146		1146		1238
										92	
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04681	205284		9609		9609		10378
										769	
62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17306	223251		38636		38636		41727
										3091	
63	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,145	846,06	0	123	0	0	88	228
					846,06	0	123	0		17	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	199309		458		458		495
										37	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02653	205284		5446		5446		5882
										436	
66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06602	223251		14739		14739		15918
										1179	
67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	873,21	5,62	393	3	256	126	561
					298,71	2,86	134	1		42	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	223251		8818		8818	705	9524
69	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0882	223251		19691		19691	1575	21266
70	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01795	223251		4007		4007	321	4328
71	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01987	223251		4436		4436	355	4791
72	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02049	223251		4574		4574	366	4940
73	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1281	223251		28598		28598	2288	30886
74	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1143	223251		25518		25518	2041	27559
75	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04068	223251		9082		9082	727	9808
76	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16289	223251		36365		36365	2909	39275
77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19728	223251		44043		44043	3523	47566
78	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04384	223251		9787		9787	783	10570
79	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04462	223251		9961		9961	797	10758
80	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04654	223251		10390		10390	831	11221
81	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,82498	223251		184178		184178	14734	198912
82	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12148	223251		27121		27121	2170	29290
83	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07148	223251		15958		15958	1277	17235
84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	873,21	5,62	3772	24	2458	1212	5383
					298,71	2,86	1290	12		399	
85	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1149	223251		25652		25652	2052	27704
86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70958	223251		158414		158414	12673	171088
87	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,19958	105048,21	4695,52	20966	937	712	13360	37071

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		96784	228,96	19316	46		2746	
88	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,176	223251		39292		39292		42436
										3143	
89	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21584	223251		48186		48186		52041
										3855	
90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01404	199309		2798		2798		3022
										224	
91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02912	205284		5978		5978		6456
										478	
		ИТОГО:					25305953	2055676	17351580	5158797	32901932
							5537944	670012		2437183	
		Смета: 2-1-5 тепломеханическое оборудование									
1	ООО"Завод ТОИМ-КЗ"г.Екатеринбург	Фильтр сетчатый фланцевый Ду300 IS17-300	шт.	1	217271,25		217271				217271
									217271		
		Отпускная цена			217271		217271				
		Сметная стоимость оборудования					*217271*				
2	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	9182		18364		18364		19833
										1469	
3	ТОО ЭнКо	Клапан обратный межфланцевый Ду400 Ру16 TIS	шт.	3	228709,33		686128		686128		741018
										54890	
4	ТОО ЭнКо	Клапан обратный межфланцевый Ду250 Ру16 TIS	шт.	1	53846,37		53846		53846		58154
										4308	
5	5101-0103-3812 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 400, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1	2043205		2043205				2043205
									2043205		
		Отпускная цена			2043205		2043205				
		Сметная стоимость оборудования					*2043205*				
6	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	22366		44732		44732		48311
										3579	
7	5101-0103-3808 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	1	1049489		1049489				1049489
									1049489		
		Отпускная цена			1049489		1049489				
		Сметная стоимость оборудования					*1049489*				
8	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6699		13398		13398		14470
										1072	
9	Ц13-121101-0117	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	43450,03	17003,39	130350	51010	11468	53937	199030
					22624,11	6849,53	67872	20549		14743	
10	ТОО"Самсон Контролс"г.Алматы	Клапан Kvs 2000м3/ч Ду400х16 тип 2333 SAMsOn	шт.	1,2539819	16731301,74		20980750				20980750
									20980750		
		Отпускная цена			16731302		20980750				
		Сметная стоимость оборудования					*20980750*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-040902-1505	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	40977		122931		122931	9834	132765
12	С123-040902-1518	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	8368		75312		75312	6025	81337
13	С123-020103-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	976		17568		17568	1405	18973
14	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	**Грязевик горизонтальный Ду800 ТС-566**	шт.	2	1432264,29		2864529		2864529		2864529
		Отпускная цена			1432264		2864529				
		Сметная стоимость оборудования					*2864529*				
15	С123-020103-0223	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	62191		248764		248764	19901	268665
16	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	**Грязевик горизонтальный Ду600 ТС-566**	шт.	1	1101851,79		1101852		1101852		1101852
		Отпускная цена			1101852		1101852				
		Сметная стоимость оборудования					*1101852*				
17	С123-020103-0221	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	30955		61910		61910	4953	66863
18	ООО"Завод ТОИМ-КЗ" Екатеринбург	**Фильтр сетчатый фланцевый Ду500 IS17-500**	шт.	1	806769,11		806769				806769
		Отпускная цена			806769		806769		806769		
		Сметная стоимость оборудования					*806769*				
19	ТОО"Акватория-Актобе"	**Циркуляционный насос WilO-STAr-RS 25/8**	шт.	2	46071,43		92143		92143	7371	99514
20	С123-051501-0901	**Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Эталон-РМ**	шт.	1	85857		85857		85857	6869	92726
21	С123-040902-1907	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5974		47792		47792	3823	51615
22	С123-040905-1806	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24	1255		30120		30120	2410	32530
23	С123-041001-1804	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	1	2655		2655		2655	212	2867
24	С123-040905-0904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	3766		15064		15064	1205	16269
25	С123-041001-1804	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2655		5310		5310	425	5735
26	С123-021199-9910	**Переходы 720х10-630х10 стальные сварные (ОСТ 34 10.753-97)**	т	0,148	343444		50830		50830	4066	54896

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					30866939	51011	19035772	5212734	63971368
		Объект: 4-1 Электроснабжение					67872	20549	29063865	2585743	
		Смета: 4-1-1 КТПН общестроительные работы									
1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78,585	163,09	154,99	12817	12180	7	3137	17230
					8,02	47,42	630	3727		1276	
2	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,315	262,47	249,39	11106	10553	6	2719	14931
					12,93	76,3	547	3229		1106	
3	Е11-010205-0209 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,185	5886,82	0	18750	0	0	13500	34829
					5886,82	0	18750	0		2580	
4	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,185	262,47	249,39	836	794	0	205	1124
					12,93	76,3	41	243		83	
5	С341-010105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	197,49015	293		57865				62494
6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	78,585	16,79	14	1319	1101	5	4629	1967
					2,73	6,15	214	483		502	
7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,77578	20,51	17,06	918	764	5	146	1368
					3,33	7,49	149	336		349	
8	Е11-010102-0502 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	120,9	109,41	105,82	13228	12794	434	101	16343
					0	21,87	0	2644		1904	
9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере для обратной засыпки)	м3 грунта	30	200,58	190,6	6017	5718	4	1211	8089
					9,86	58,32	296	1749		1473	
10	С341-010105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,4	293		14767			599	15949
11	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	27	17,67	17,67	477	477	0	1181	678
					0	7,77	0	210		151	
12	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3	846,06	0	2538	0	0	50	4715
					846,06	0	2538	0		1827	
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30	162,46	71,85	4874	2155	0	349	8254
					90,61	37,56	2718	1127		2769	
14	Е11-110101-1303 #К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	30,3	2601,49	20,66	78825	626	60381	611	103353
					588,07	4,29	17818	130		16872	
15	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	1737,01	925,27	15633	8327	0	7656	30351
					811,74	362,42	7306	3262		12470	
16	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27	2300,23	1254,13	62106	33861	0	2248	120094
					1046,1	494,77	28245	13359		49092	
17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,456	26132		90312		90312	8896	97537

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,592	24128		279692		279692	7225	302067
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,1935	873,21 298,71	5,62 2,86	36844 12604	237 121	24003	22375 11834	52572
20	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,3887	2088,39 240,8	19,66 10,02	27961 3224	263 134	24474	3894 3123	33571
21	Е11-060101-0119	Монолитные участки бетонные В7,5, с/с. Устройство	м3	1,6	24851,96 3443,22	0 0	39763 5509	0 0	34254	2487 5013	48359
22	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100. Устройство	канало-километр трубопровода	0,07246	1167244,08 205800	0 0	84579 14912	0 0	69666	3582 11333	103585
23	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-150мм. Устройство	канало-километр трубопровода	0,00388	1637494,08 205800	0 0	6353 799	0 0	5555	7673 607	7517
24	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные В7,5, С/С. Устройство	м3	1,14	26243,21 4564,8	112,75 52,31	29917 5204	129 60	24585	557 4790	37484
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069796	205284		14328		14328	2777	15474
26	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,4315	1099,71 457,64	11,23 5,72	5973 2486	61 31	3426	1146 2341	8979
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,863	873,21 298,71	5,62 2,86	9486 3245	61 31	6180	665 3047	13535
28	Е11-110101-1303 #К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	м2 покрытия	23,00955	2601,49 588,07	20,66 4,29	59859 13531	475 99	45852	1003 12812	78485
29	Е11-061001-0101	Стены, днища и перекрытия , при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	13,9	26208,84 4564,38	457,15 76,21	364303 63445	6354 1059	294504	5814 58699	456842
30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29	873,21 298,71	5,62 2,86	25323 8663	163 83	16498	33840 8133	36133
31	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43	3594,82 2369,88	45,83 11,45	154577 101905	1971 492	50702	2677 120829	297438
32	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14,62	48633		711014		711014	22032	767896
33	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2866	101455,71 98355,8	2269,08 1044,63	29077 28189	650 299	238	56881 19657	52633
34	С121-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2866	527338		151135		151135	3899	163226
35	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 1 раз	м2	7,7382	87,99 28,01	0 0	681 217	0 0	464	12091 150	897
36	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,05743	190343,68	589,68	10931	34	9387	66 1390	13307

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		26300	300,51	1510	17		986	
37	Ц13-080103-3602 Изм. и доп. вып. 9	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования		1,2	16904,69	0	20286	0	1396	13600	36597
			м2		15741	0	18889	0		2711	
38	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,053	60535		3208		3208		3465
			т							257	
39	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,361176	424413,68	589,68	153288	213	59036	85675	258080
			т		260370	300,51	94039	109		19117	
40	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100. Устройство		0,0024	1167244,08	0	2801	0	2307	375	3431
			канало-километр трубопровода		205800	0	494	0		254	
41	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м		47,57	8384,5	2305,46	398851	109671	86147	212878	660667
			м3 кладки		4268,1	543,78	203034	25868		48938	
42	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013		46,6186	7560		352437		352437		380632
			м3							28195	
43	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.		11,88	14017,05	1759,43	166523	20902	40667	102192	290212
			м3 кладки		8834,49	414,99	104954	4930		21497	
44	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013		10,8108	7560		81730		81730		88268
			м3							6538	
45	Е11-060601-0101	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, В3,5. Устройство		0,086	61894,03	74,75	5323	6	2712	2372	8311
			м3		30280,8	32,34	2604	3		616	
46	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		20	478,36	255,01	9567	5100	782	5801	16597
			шт. сборных конструкций		184,26	61,53	3685	1231		1229	
47	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,592	59863		95302		95302		102926
			м3							7624	
48	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		9	6283,77	1188,31	56554	10695	21479	34069	97873
			шт. сборных конструкций		2708,9	499,13	24380	4492		7250	
49	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК68.12-5АтV)		73,44	6323		464361		464361		501510
			м2							37149	
50	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,04554	488691,28	10824,68	22255	493	9832	14160	39328
			т стальных элементов		261970	1531,17	11930	70		2913	
51	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		68,58555	565,47	0	38783	0	22084	15364	58479
			м2 стяжки		243,49	0	16700	0		4332	
52	Е11-120101-1702 #К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20мм		68,58555	85,74	0	5881	0	5571	285	6658
			м2 стяжки		4,51	0	309	0		493	
53	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением		68,58555	114,28	1,12	7838	77	3952	3540	12288
			м2 кровли		55,53	0,57	3808	39		910	
54	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		68,58555	806,8	6,18	55335	424	40177	13736	74597
			м2 изолируемой поверхности		214,83	2,86	14734	196		5526	
55	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (до 5 слоев). Устройство		68,58555	3601,69	28,13	247024	1929	220094	23765	292453
			м2 кровли		364,52	12,12	25001	831		21663	
56	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		10,835	318,9	2,01	3455	22	2179	1163	4988

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 изолируемой поверхности			115,79	0,9	1255	10		369	
57	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		4,8	2137,5	55,88	10260	268	4214	5323	16830
			м2		1203,76	28,48	5778	137		1247	
58	С121-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92		4,8	14652		70330		70330		75956
			м2							5626	
59	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011		2	2861		5722		5722		6180
			шт.							458	
60	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		2	4078		8156		8156		8808
			пара							652	
61	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		3	1787,9	32,6	5364	98	911	4312	10449
			решетка		1451,56	15,03	4355	45		774	
62	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 (ВЖ2). Установка		4	1616,74	52,01	6467	208	453	5749	13193
			решетка		1451,56	15,03	5806	60		977	
63	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2 (ВЖ5, ВЖ6). Установка		4	2743,27	83,11	10973	332	1633	8945	21512
			решетка		2251,96	30,05	9008	120		1593	
64	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,213	688379		146625		146625		158355
			т							11730	
65	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,751	89,15	1,16	513	7	345	112	674
			м2		28,01	0,14	161	1		50	
66	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 11	Ворота большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж		0,28032	73348,35	4770,32	20561	1337	1653	12224	35407
			т конструкций		62679,6	517,17	17570	145		2623	
67	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,28032	686315		192388		192388		207779
			т							15391	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,56864	89,15	1,16	675	9	454	147	888
			м2		28,01	0,14	212	1		66	
69	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011		2	2861		5722		5722		6180
			шт.							458	
70	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		2	4078		8156		8156		8808
			пара							652	
71	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		59,43	709,82	0	42184	0	8274	27129	74858
		м2 оштукатуриваемой поверхности			570,6	0	33911	0		5545	
72	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		59,43	67,88	0,78	4034	46	1114	2318	6861
		м2 окрашиваемой поверхности			48,36	0,41	2874	24		508	
73	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		225,75	585,38	5,4	132150	1220	26938	83734	233155
		м2 оштукатуриваемой поверхности			460,65	3	103992	676		17271	
74	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхностивнутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		225,75	67,88	0,78	15324	176	4232	8806	26061
		м2 окрашиваемой поверхности			48,36	0,41	10916	92		1930	
75	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		122	1282,62	32,09	156479	3915	45895	88142	264191
		м2 оштукатуриваемой поверхности			874,34	28,75	106670	3508		19570	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					5467069	256899	23001551	6359378	71114179
							1171764	75513	29063865	3114837	
		Смета: 4-1-4 электроснабжение наружное									
1	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2107	164,93	156,46	347510	329670	0	113238	497607
					8,47	66,18	17840	139435		36860	
2	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	3010	526,88	441,02	1585897	1327459	0	561874	2319593
					85,86	173,4	258439	521942		171822	
3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2107	17,67	17,67	37239	37239	0	11783	52944
					0	7,77	0	16365		3922	
4	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2665	483,05	194,08	1287329	517234	45508	683731	2128744
					271,89	84,44	724587	225039		157685	
5	Ц13-080206-2208	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	586,99	11,23	202513	3875	31279	121921	350389
					485,1	5,72	167360	1975		25955	
6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2665	424,51	338,65	1131316	902499	0	447464	1705083
					85,86	147,34	228817	392661		126302	
7	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,7	54635		1076310		1076310		1162414
										86105	
8	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11	21929,96	265,14	241230	2917	49421	136828	408302
					17172	104,25	188892	1147		30245	
9	С123-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	26976		188832		188832		203939
										15107	
10	С123-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12063		48252		48252		52112
										3860	
11	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,46	14542,44	5004,24	35774	12310	0	20422	60692
					9538,2	1991,95	23464	4900		4496	
12	СТОО"АКТАУЭНЕРГОКАБЕЛЬ"Г.АКТАУ	Лента сигнальная с логотипом "Опасно!Кабель!" ЛСЭ-300	м	2509,2	71,43		179229		179229		193567
										14338	
13	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,327	539837,32	100427,08	176527	32840	5160	150811	353525
					423630	42225,48	138527	13808		26187	
14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	333,54	2538		846525		846525		914246
										67722	
		ИТОГО:					7384483	3166042	25472067	8607450	81517336
							1747926	1317272	29063865	3885443	
		Итого по объекту:									12851550

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 6-1 Наружные сети водопровода и канализвции									
		Смета: 6-1-1 НВК									
		Раздел: СИСТЕМА В1									
1	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	9396		2830		2830		3056
										226	
2	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0138	792063	1287	10930	18	0	10804	23473
					790776	0	10913	0		1739	
3	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8552	20877		289255		289255		312395
										23140	
4	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0138	3838269,54	273972,02	52968	3781	47523	3234	60698
					120576,6	116123,76	1664	1603		4496	
5	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (л.10)	км трубопровода	0,0268	792063	1287	21227	34	0	20981	45585
					790776	0	21193	0		3377	
6	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,9072	20877		561742		561742		606681
										44939	
7	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0268	3838269,54	273972,02	102866	7342	92292	6280	117877
					120576,6	116123,76	3231	3112		8732	
8	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31963		31963		31963		34520
										2557	
9	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28935		57870		57870		62500
										4630	
10	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30475		30475		30475		32913
										2438	
11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2257		2257		2257		2438
										181	
12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2837		2837		2837		3064
										227	
		Итого по разделу: СИСТЕМА В1									1167220,2
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
13	СТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Насос дренажный UnilifT KP250-A1, производительностью 12м3/ч, напорором 9м (1-раб. 1-резерв)	шт	2	86187,5		172375		172375		186165
										13790	
14	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9396		9434		9434		10188
										755	
15	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	9396		16980		16980		18339
										1358	
16	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	12521		7543		7543		8146
										603	
17	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0085	792063	1287	6733	11	0	6654	14458
					790776	0	6722	0		1071	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	20877		178164		178164		192417
										14253	
19	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0085	3838269,54	273972,02	32625	2329	29272	1992	37386
					120576,6	116123,76	1025	987		2769	
20	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,028	866757,5	75981,5	24269	2127	0	22799	50833
					790776	31682	22142	887		3765	
21	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	20877		586894		586894		633846
										46952	
22	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,028	3838269,54	273972,02	107472	7671	96424	6561	123156
					120576,6	116123,76	3376	3251		9123	
23	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2	9778		19556		19556		21120
										1564	
24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	20267		40534		40534		43777
										3243	
25	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31963		31963		31963		34520
										2557	
26	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	11539		23078		23078		24924
										1846	
27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20163		80652		80652		87104
										6452	
28	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19490		38980		38980		42098
										3118	
29	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28935		57870		57870		62500
										4630	
30	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	2	7053		14106		14106		15234
										1128	
31	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	2	8050		16100		16100		17388
										1288	
32	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30475		30475		30475		32913
										2438	
33	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2257		9028		9028		9750
										722	
34	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2837		5674		5674		6128
										454	
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									1510504,81
		Раздел: ДРЕНАЖ									
35	СТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Насос дренажный UnilifT KP250-A1, производительностью 12м3/ч, напорором 9м (1-раб)	шт	1	86187,5		86188		86188		93083
										6895	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	9396		179238		179238	14339	193577
37	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	9778		9778		9778	782	10560
38	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	7053		7053		7053	564	7617
39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2257		2257		2257	181	2438
40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2837		5674		5674	454	6128
		Итого по разделу: ДРЕНАЖ									290187,6
		Раздел: КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									
41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17048	223251		38060		38060	3045	41105
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	199309		1172		1172	94	1266
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06826	205284		14013		14013	1121	15134
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9614	205284		197360		197360	15789	213149
45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	197941		5748		5748	460	6208
46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29826	223251		66587		66587	5327	71914
47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	199309		897		897	72	969
48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	197941		6651		6651	532	7183
49	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2257		4514		4514	361	4875
		Итого по разделу: КАМЕРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 4,25х2,45х4,91 /1 шт/									335001,25
		ИТОГО:					3302915	23313	28681403	8686755	85170132
							70266	9840	29063865	4156020	
		Объект: 7-1 Благоустройство									
		Смета: 7-1-5 вертикальная планировка									
1	Е11-010105-0305	Насыпи. Возведение из резервовэкскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	341,4	168,96	165,67	57685	56559	0	14527	77988
					3,3	55,8	1125	19051		5777	
2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере /недостающий грунт/	м3 грунта	405,11	200,58	190,6	81257	77215	48	19885	109234
					9,86	58,32	3994	23624		8091	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							8820	
4	Е11-010102-0502 #К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		405,11	109,41	105,82	44325	42870	1455	6379	54761
			м3 грунта		0	21,87	0	8860		4056	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале		405,11	20,51	17,06	8308	6912	48	3156	12381
			м3 грунта		3,33	7,49	1348	3036		917	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками		746,51	162,46	71,85	121277	53634	0	68893	205383
			м3 уплотненного грунта		90,61	37,56	67643	28042		15214	
7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 /непригодный грунт/		205,29	163,09	154,99	33481	31817	18	8194	45010
			м3 грунта		8,02	47,42	1646	9735		3334	
8	С341-020102-1005	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		336,6756	162		54541				58905
			т							4363	
9	Е11-010102-0502 #К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		205,29	109,41	105,82	22462	21724	737	3233	27750
			м3 грунта		0	21,87	0	4490		2056	
10	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале		205,29	20,51	17,06	4210	3503	25	1599	6274
			м3 грунта		3,33	7,49	683	1538		465	
		ИТОГО:					537801	294234	28683734	8812621	85886893
							76439	98376	29063865	4209113	
		Итого по объекту:									537801
		Итого по стройке:									72865159
		В том числе :									
		Накладные расходы									8812615
		Сметная прибыль									4209113
		Итого с временными			2 %				1136460		87023346
		Итого с зимними удорожаниями			1,848 %				1071091		88094437
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									89275047
		Коэффициент договорной стоймости									0,949999998
		Итого сметная стоимость с коэффициентом договорной стоимости									84811294,64
		НДС 12%									10177355,36
		Итого с НДС									94 988 650,00
		Удержание 5% согласно договора									4 749 432,50
		Итого к оплате									90 239 217,50

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.О руководителя _____ Қойшығұлов М.Қ

Технадзор: ТОО "Yeren" _____ Хамзаев Н.Н

Авторскии надзор: ТОО "Жастар -Плюс" _____ Бижеикенов К.М

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.