Счет-фактура № 00000000023 от 10 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью NARD Building Service

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070640008039, Республика Казахстан, Карагандинская, им. Казыбек би, Караганда, пр. Шахтеров, дом № 52, к.447,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007924, от 28.11.2012

ИИК поставщика: KZ14549H0398R7005022, в банке АО Qazaq Banki 1, БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №2 от 24.03.2017г.к договору №77 от 30.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070640008039, Товарищество с ограниченной ответственностью NARD Building Service,Республика Казахстан, Карагандинская, им. Казыбек би, Караганда, пр. Шахтеров, дом № 52, к.447

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010714, ГУ Отдел строительства г.Караганды

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г.Караганды

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010714,

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства жилого дома мкр. Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)	шт	1	39 844 530,36	39 844 530,36	12%	4 781 343,64	44 625 874,00		
Всего по счету:					**39 844 530,36**		**4 781 343,64**	**44 625 874,00**		

Руководитель: Аймаков Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

11.1. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты, установленной в Разделе 1 Договора страхования.

11.2. Договор страхования действует в течение всего срока страхования и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю.

Статья 12. Внесение изменений и дополнений в Договор страхования. Условия прекращения действия Договора страхования

12.1. По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть внесены изменения и дополнения, если они не противоречат настоящему Договору страхования и законодательству Республики Казахстан.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением пункта 12.6. Договора.

12.3. Договор страхования прекращает своё действие в случаях:

1) истечение срока действия Договора страхования;
2) досрочного прекращения Договора страхования;
3) осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей страховой суммы, установленной Договором страхования.

12.4. Договор страхования, помимо общих оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, досрочно прекращает свое действие в следующих случаях:

1) когда перестал существовать объект страхования;
2) прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователем;
3) когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
4) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика;
5) вступления в законную силу решения уполномоченного органа о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию Страховщика.

В указанных случаях Договор страхования считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону.

12.5. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора страхования в любое время путем письменного уведомления Страховщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

12.6. В случае неуплаты Страхователем страховой премии/страхового взноса в полном размере, указанном в разделе 1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцать) календарных дней (период отсрочки) с даты, установленной настоящим Договором для оплаты страховой премии/страхового взноса, Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом Страховщик осуществляет возврат оплаченной Страхователем страховой премии за не истекший период страхования (если такая оплата имела место) за минусом административных расходов Страховщика на ведение дела в размере 25% от оплаченной страховой премии.

12.7. При досрочном прекращении действия настоящего Договора страхования по основаниям указанным в пункте 12.4. настоящей статьи, Страховщик возвращает Страхователю оплаченую Страхователем страховую премию за не истекший период страхования. При этом датой досрочного прекращения Договора страхования является дата возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, в том случае, если Страхователь уведомил Страховщика о наступлении такого обстоятельства немедленно, но в любом случае позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты возникновения обстоятельства. В случае уведомления Страхователем Страховщика об обстоятельствах, указанных в п. 12.4. настоящей статьи по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня их возникновения, датой досрочного прекращения Договора страхования будет являться дата письменного уведомления Страхователя о досрочном прекращении Договора.

12.8. При отказе Страхователя от настоящего Договора страхования, если это не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 12.4. настоящей статьи, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.

12.9. Прекращение Договора страхования не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия Договора страхования.

12.10. В случае установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате обнаружения профессионального заболевания страховая выплата осуществляется Страховщиком, заключившим Договор страхования, в период действия которого было установлено профессиональное заболевание.

12.11. Основания и последствия признания Договора страхования недействительным определяются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Статья 13. Ответственность Сторон. Форс-мажор

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

Форма №3
от 10.08.2017 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Караганда»
КОД 4672262
ИИКKZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12
БИН060140010714
ГУ «Комитет Казначейства» МФ РК

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service»
г.Караганда, пр.Шахтеров 52-447
ИИК KZ14549H0398R7005022
БИН 070640008039
БИК SENI KZ KA
АО « QAZAQ BANKI»

Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.,
Срок действия договора по 31 декабря 2017 года

АКТ № 12
приемки выполненных работ с 25.07.2017 г. по 10.08.2017 г.

Строительство объекта «Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)»

1	Общая стоимость, выполняемых работ с начала действия договора	638 120 076-16
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	771 738 752-96
	Из них бюджетные средства	574 924 161-36
	Из них собственные инвестиции	196 814 591-60
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю из бюджетных средств	0-00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю из бюджетных средств	570 330 156-16
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	829 752 126-96
	Из них бюджетные средства	619 550 035-36
	Из них собственные инвестиции	210 202 091-60
7	Сумма выполненных работ с 25.07.2017 г. по 10.08.2017 г.	58 013 374-00
	Из них бюджетные средства	44 625 874-00
	Из них собственные инвестиции	13 387 500-00
8	Удержание резерва 5%	2 231 293-70
9	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом НДС 12%	42 394 580-30

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Караганда» **Кушенов Ж.А.**

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service» **Аймаков Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №1
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 68

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 10 августа 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 340 по серии 2.244-1,вып.6								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	160,57	917,44	11,72	147314	1882	34774	1,06	170
		м2		171,68	4,39	27567	705	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147314	1882			170
			Тенге			27567	705			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147314				
		Материалы -	Тенге			101875				
		Всего заработная плата -	Тенге				28272			
		Местные материалы -	Тенге			15990				
		Накладные расходы -	Тенге			34774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33488			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	11517,12	306,50	2,10	3529997	24186	795960	0,39	4492
				65,03	0,79	748958	9099	105	--	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3529997	24186			4492
			Тенге			748958	9099			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3529997				
	Материалы -		Тенге			2756853				
	Всего заработная плата -		Тенге				758057			
		Накладные расходы -	Тенге			795960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4585514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4935
		Сметная заработная плата -	Тенге				877451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4585514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4935
		Сметная заработная плата -	Тенге				877451			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
		Кровля над балконами 2-го этажа по сеч.6-6								
3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола								
		м2	23,025	256,36	1,19	5903	27	752	0,16	4
				27,00	0,45	622	10	119	--	--
4	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола								
		м2	23,025	229,48	1,15	5284	26	502	0,10	2
				17,89	0,43	412	10	119	--	--
5	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами								
		м3	1,15125	4202,15	360,50	4838	415	2313	10,93	13
				1874,25	135,00	2158	155	100	0,66	1
6	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175								
		м3	1,1167125	8196,80	--	9153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
7	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0444383	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
				1890,00	123,75	84	5	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-89 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0444383	50800,00	--	2257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	23,025	159,37	15,94	3669	367	1113	0,24	6
		м2		34,65	5,96	798	137	119	0,03	1
10	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	23,025	145,23	3,50	3344	81	110	0,02	1
		м2		2,75	1,25	63	29	119	0,01	--
11	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	23,025	479,33	3,28	11037	75	575	0,12	3
		м2		20,22	0,78	466	18	119	--	--
		Кровля над балконами 12-го этажа по сеч.6-6 на отм.35,92								
12	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	15,6	259,70	1,24	4051	19	572	0,17	3
		м2		30,29	0,50	473	8	119	--	--
13	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола	15,6	231,72	1,20	3615	19	382	0,11	2
		м2		20,07	0,48	313	8	119	--	--
14	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами	0,78	4447,28	376,97	3469	294	1758	12,26	10
		м3		2102,91	151,47	1640	118	100	0,74	1
15	25 Прайс лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	0,7566	8196,80	--	6202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,030108	5484,76	342,43	165	10	71	13,02	--
		1т		2120,58	138,85	64	4	105	0,67	--
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,030108	50800,00	--	1529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	15,6	164,32	16,67	2563	260	846	0,27	4
		м2		38,88	6,69	606	104	119	0,03	1
19	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	15,6	145,71	3,65	2273	57	83	0,03	--
		м2		3,09	1,40	48	22	119	0,01	--
20	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	15,6	481,89	3,37	7517	53	437	0,14	2
		м2		22,69	0,87	354	14	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77103	1719			49
			Тенге			8100	643			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77103				
		Материалы -	Тенге			38684				
		Всего заработная плата -	Тенге				8743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19142				
		Местные материалы -	Тенге			9457				
		Накладные расходы -	Тенге			9609				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1441			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91914				57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				10184			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			91914				57
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				10184			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3754414	27786			4711
		Сметная заработная плата -	Тенге			784625	10446			52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3754414				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2897413				
		Материалы -	Тенге				795071			
		Всего заработная плата -	Тенге			19142				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25447				
		Местные материалы -	Тенге			840342				420
		Накладные расходы -	чел.-ч				126051			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			275685				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4870441				5183
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				921123			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4870441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5183
		Сметная заработная плата -	Тенге				921123			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	4924016
С зимними удорожаниями к=1,0204	5024466
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20098
Выслуга лет 1%	50245
Итого:	5094808
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	13029463
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	13290052
НДС 12%	1594806
Итого по акту:	**14884858**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 69

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 10 августа 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 340 по серии 2.244-1,вып.6								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	192	917,44	11,72	176149	2250	41581	1,06	204
		м2		171,68	4,39	32963	843	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176149	2250			204
			Тенге			32963	843			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176149				
	Материалы -		Тенге			121816				
	Всего заработная плата -		Тенге				33805			
	Местные материалы -		Тенге			19120				
		Накладные расходы -	Тенге			41581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				40043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				40043			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 60 по серии 2.144-1								
2	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3508,604	1004,11	4,90	3523024	17192	260445	0,38	1340
		м2		58,50	1,85	205253	6491	123	0,01	32
3	Е0111-39-1	Устройство плинтусов	3754,20628	109,84	0,46	412362	1727	56428	0,08	287
		м		12,04	0,18	45201	676	123	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3935386	18919			1627
			Тенге			250454	7167			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3935386				
	Материалы -		Тенге			3666013				
	Всего заработная плата -		Тенге				257621			
		Накладные расходы -	Тенге			316873				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4507395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1821
		Сметная заработная плата -	Тенге				305152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4507395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1821
		Сметная заработная плата -	Тенге				305152			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
		Кровля над балконами 2-го этажа по сеч.5-5								
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	23,025	256,36	1,19	5903	27	752	0,16	4
		м2		27,00	0,45	622	10	119	--	--
5	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола	23,025	229,48	1,15	5284	26	502	0,10	2
		м2		17,89	0,43	412	10	119	--	--
6	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами	1,15125	4202,15	360,50	4838	415	2313	10,93	13
		м3		1874,25	135,00	2158	155	100	0,66	1
7	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	1,1167125	8196,80	--	9153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0444383	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	84	5	105	0,60	--
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0444383	50800,00	--	2257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	23,025	159,37	15,94	3669	367	1113	0,24	6
		м2		34,65	5,96	798	137	119	0,03	1
11	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	23,025	145,23	3,50	3344	81	110	0,02	1
		м2		2,75	1,25	63	29	119	0,01	--
12	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	23,025	479,33	3,28	11037	75	575	0,12	3
		м2		20,22	0,78	466	18	119	--	--
		Кровля над балконами 12-го этажа по сеч.5-5 на отм.35,92								
13	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	15,6	259,70	1,24	4051	19	572	0,17	3
		м2		30,29	0,50	473	8	119	--	--
14	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола	15,6	231,72	1,20	3615	19	382	0,11	2
		м2		20,07	0,48	313	8	119	--	--
15	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами	0,78	4447,28	376,97	3469	294	1758	12,26	10
		м3		2102,91	151,47	1640	118	100	0,74	1
16	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	0,7566	8196,80	--	6202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,030108	5484,76	342,43	165	10	71	13,02	--
		1т		2120,58	138,85	64	4	105	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,030108	50800,00	--	1529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	15,6	164,32	16,67	2563	260	846	0,27	4
		м2		38,88	6,69	606	104	119	0,03	1
20	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	15,6	145,71	3,65	2273	57	83	0,03	--
		м2		3,09	1,40	48	22	119	0,01	--
21	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	15,6	481,89	3,37	7517	53	437	0,14	2
		м2		22,69	0,87	354	14	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77103	1719			49
			Тенге			8100	643			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77103				
	Материалы -		Тенге			38684				
	Всего заработная плата -		Тенге				8743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19142				
	Местные материалы -		Тенге			9457				
		Накладные расходы -	Тенге			9609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10184			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4188638	22888			1880
			Тенге			291517	8652			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4188638				
	Материалы -		Тенге			3826514				
	Всего заработная плата -		Тенге				300169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19142				
	Местные материалы -		Тенге			28577				
		Накладные расходы -	Тенге			368063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4830103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2106
		Сметная заработная плата -	Тенге				355379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4830103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2106
		Сметная заработная плата -	Тенге				355379			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	4883234
С зимними удорожаниями к=1,0204	4982852
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19931
Выслуга лет 1%	49829
Итого:	5052612
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	12921550
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	13179981
НДС 12%	1581595
Итого по акту:	**14761576**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №1
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 70

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 10 августа 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 340 по серии 2.244-1,вып.6								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	160,57	917,44	11,72	147314	1882	34774	1,06	170
		м2		171,68	4,39	27567	705	123	0,02	3
		Тип пола 60 по серии 2.144-1								
2	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3680,226	1004,11	4,90	3695352	18033	273185	0,38	1406
		м2		58,50	1,85	215293	6808	123	0,01	33
3	Е0111-39-1	Устройство плинтусов	3937,84182	109,84	0,46	432533	1811	59188	0,08	301
		м		12,04	0,18	47412	709	123	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4275198	21726			1877
			Тенге			290271	8222			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4275198				
		Материалы -	Тенге			3947210				
		Всего заработная плата -	Тенге				298494			
		Местные материалы -	Тенге			15990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			367147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4920886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				353566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4920886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				353566			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
		Кровля над балконами 2-го этажа по сеч.6-6								
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	23,025	256,36	1,19	5903	27	752	0,16	4
		м2		27,00	0,45	622	10	119	--	--
5	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола	23,025	229,48	1,15	5284	26	502	0,10	2
		м2		17,89	0,43	412	10	119	--	--
6	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами	1,15125	4202,15	360,50	4838	415	2313	10,93	13
		м3		1874,25	135,00	2158	155	100	0,66	1
7	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	1,1167125	8196,80	--	9153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0444383	5239,08	327,33	233	15	94	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	84	5	105	0,60	--
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0444383	50800,00	--	2257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	23,025	159,37	15,94	3669	367	1113	0,24	6
		м2		34,65	5,96	798	137	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	23,025	145,23	3,50	3344	81	110	0,02	1
		м2		2,75	1,25	63	29	119	0,01	--
12	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	23,025	479,33	3,28	11037	75	575	0,12	3
		м2		20,22	0,78	466	18	119	--	--
		Кровля над балконами 12-го этажа по сеч.6-6 на отм.35,92								
13	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из гидроизола	15,6	259,70	1,24	4051	19	572	0,17	3
		м2		30,29	0,50	473	8	119	--	--
14	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции из гидроизола	15,6	231,72	1,20	3615	19	382	0,11	2
		м2		20,07	0,48	313	8	119	--	--
15	Е0126-30-2	Теплоизоляция покрытия балконов минераловатными плитами	0,78	4447,28	376,97	3469	294	1758	12,26	10
		м3		2102,91	151,47	1640	118	100	0,74	1
16	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	0,7566	8196,80	--	6202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,030108	5484,76	342,43	165	10	71	13,02	--
		1т		2120,58	138,85	64	4	105	0,67	--
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,030108	50800,00	--	1529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	15,6	164,32	16,67	2563	260	846	0,27	4
		м2		38,88	6,69	606	104	119	0,03	1
20	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	15,6	145,71	3,65	2273	57	83	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,09	1,40	48	22	119	0,01	–
21	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	15,6	481,89	3,37	7517	53	437	0,14	2
		м2		22,69	0,87	354	14	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77103	1719			49
			Тенге			8100	643			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77103				
		Материалы -	Тенге			38684				
		Всего заработная плата -	Тенге				8743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19142				
		Местные материалы -	Тенге			9457				
		Накладные расходы -	Тенге			9609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10184			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4352301	23445			1927
			Тенге			298372	8865			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4352301				
		Материалы -	Тенге			3985895				
		Всего заработная плата -	Тенге				307237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19142				
		Местные материалы -	Тенге			25447				
		Накладные расходы -	Тенге			376756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5012800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2158
		Сметная заработная плата -	Тенге				363750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5012800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2158
		Сметная заработная плата -	Тенге				363750			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				5067941				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				5171327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				20685				
		Выслуга лет 1%				51713				
		Итого:				5243725				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				13410303				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				13678509				
		НДС 12%				1641421				
		Итого по акту:				**15319930**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 71
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 10 августа 2017 г.

на Канализацию и водосток

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация выше отм. 0,000								
1	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	96	5930,28	21,53	569307	2067	43684	1,95	187
		комплект		346,50	9,00	33264	864	128	0,04	4
2	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	60,5	9126,62	39,24	552161	2374	31189	2,22	134
		комплект		387,00	15,75	23413	953	128	0,07	4
3	Е0117-1-1	Установка купальных эмалированных ванн, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1500 мм	32	13766,57	93,94	440530	3006	21473	2,90	93
		комплект		488,25	36,00	15624	1152	128	0,17	5
4	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	48	3457,40	13,90	165955	667	17418	1,56	75
		комплект		279,00	4,50	13392	216	128	0,03	1
5	Е0117-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	16	4260,08	54,70	68161	875	3825	0,99	16
		комплект		166,50	20,25	2664	324	128	0,10	2
6	С131101-60 прим.	Сифоны пластмассовый диаметром 50 мм	48	284,00	--	13632	–	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1809746	8989	-		505
			Тенге			88358	3509			17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1809746				
		Материалы -	Тенге			1698767				
		Всего заработная плата -	Тенге				91866			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13632				
		Накладные расходы -	Тенге			117589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115640				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2042975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				109505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2042975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				109505			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	2065448
С зимними удорожаниями к=1,0204	2107583
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8430
Выслуга лет 1%	21076
Итого:	2137089
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	5465391
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	5574699
НДС 12%	672531
Итого по акту:	**6247230**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.