Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганда"

Подрядчик ТОО "NARD Building Service"

Договор №105 от 23.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство жилого дома №1.
(корректировка)

Наименование обьекта: Блок-секция №3

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период 28.11.2013 по 29.11.2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	251,57	26,45	24,88	6654	6258	0,01	3
					1,57	6,84	395	1721	0,02	6
2.	E0101-163-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	101,52	291,60	--	29603	--	1,94	197
					291,60	--	29603	--	--	--
3.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	м3	1097,19	39,05	37,17	42840	40785	0,01	14
					1,84	10,81	2014	11862	0,04	41
4.	E010333-A1-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км	т	1920,09	19,70	19,70	37826	37826	--	--
					--	3,94	--	7565	0,08	159
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1097,19	3,08	2,66	3374	2919	0,00	3
					0,39	0,93	428	1020	0,00	3
6.	E0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами в резерв	м3	353,09	7,91	7,91	2793	2793	--	--
					--	2,57	--	907	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-9	При перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 30 м	м3	353,09	12,45	12,45	4396	4396	--	--
					--	4,04	--	1427	0,02	6
		Итого по разделу: Земляные работы								127486
ИТОГО:							127486	94978		217
							32440	24502		219

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60199
Всего накладных расходов:	60199
Итого с накладными	187685

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11261
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198946
Итого с временными, 1,1 %	201134
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	205237
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	206042
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	208053
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	464696
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9294
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	473990
Налог на добавленную стоимость, 12 %	56879
Итого с НДС	530869

Принял:И.о.заместителя начальника

ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Кушенов Ж.А.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной

работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал:Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Караганды»

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок-секция №3

Договор № 1 от 30.01.2014 г.

АКТ № 28
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Каркас												
		Колонны 14-й этаж												
		Колонна Км-1 /8 шт/												
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	3,58	12253,95	990,15	43869	3545	8331	11,65	42				
				1842,12	374,04	6595	1339	105	1,83	7				
		м3												
		Колонна Км-2 /2 шт/												
2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10				
				1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонна Км-3 /3 шт/								
3	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,1	12253,95	990,15	25733	2079	4887	11,65	24
				1842,12	374,04	3868	785	105	1,83	4
		м3								
		Колонна Км-3-э /2 шт/								
4	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
				1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-4 /4 шт/								
5	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,8	12253,95	990,15	34311	2772	6516	11,65	33
				1842,12	374,04	5158	1047	105	1,83	5
		м3								
		Колонна Км-4-э /2 шт/								
6	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
				1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-5 /1 шт/								
7	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8
				1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-5-э /1 шт/								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-6 /2 шт/								
9	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
				1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-7 /1 шт/								
10	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8
				1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-8 /2 шт/								
11	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10
				1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2
		м3								
		Армирование колонн								
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1036534	-64400	-	-6675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2654138	66000	-	17517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	004 С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5066425	62100 -	- -	31462 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,5205225	59900 -	- -	31179 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,0802113	59100 -	- -	63840 -	- -	- -	- -	- -
		Диафрагмы								
		Диафрагма ДЖм-1 /1 шт/								
17	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	4,7	11454,99 1819,44	341,75 129,11	53838 8551	1606 607	9616 105	10,98 0,63	52 3
		Диафрагма ДЖм-2 /1 шт/								
18	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	1,68	11454,99 1819,44	341,75 129,11	19244 3057	574 217	3437 105	10,98 0,63	18 1
		Диафрагма ДЖм-3 /1 шт/								
19	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7,	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на	1,68	11454,99 1819,44	341,75 129,11	19244 3057	574 217	3437 105	10,98 0,63	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.2 К=1,12	высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25								
		м3								
		Диафрагма ДЖм-4 /1 шт/								
20	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,18	11454,99 --- 1819,44	341,75 --- 129,11	24972 --- 3966	745 --- 281	4460 --- 105	10,98 --- 0,63	24 --- 1
		м3								
		Диафрагма ДЖм-5 /1 шт/								
21	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,18	11454,99 --- 1819,44	341,75 --- 129,11	24972 --- 3966	745 --- 281	4460 --- 105	10,98 --- 0,63	24 --- 1
		м3								
		Армирование диафрагм								
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0351892	50600 --- -	- --- -	1781 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,366295	53000 --- -	- --- -	19414 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5493894	52400 --- -	- --- -	28788 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,0461788	50900 --- -	- --- -	2351 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т								
		Монолитные ж/бетонные стенки лифта								
26	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	10,33	13353,74 2646	442,42 167,13	137944 27333	4570 1726	30513 105	15,68 0,82	162 8
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0633838	50600 -	- -	3207 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0547469	47400 -	- -	2595 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,49905	53000 -	- -	26450 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,8378688	52400 -	- -	43904 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0629963	50900 -	- -	3207 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
32	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0753	-48300	-	-3637	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2231875	70437,87	304,24	15721	68	2294	58	13
		1т		9675	114,75	2159	26	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			764391	25291			504
			Тенге			82618	9554			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92172	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265383	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			289041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			912842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106689	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
34	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 36 до 55 м из бетона кл. В25	97,64	12356,42	241,1	1206481	23541	156600	9,03	881
		м3		1436,4	91,08	140250	8893	105	0,44	43
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2659969	50600	-	13459	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	11,0600406	52400	-	579546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,0847775	51000 -	- -	55324 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0581019	45800 -	- -	2661 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,065705	64400 -	- -	68631 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0753	-62100 -	- -	-4676 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,2193875	93997,62 33075	304,24 114,75	20622 7256	67 25	7645 105	198 0,56	43 -
42	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,118639	70437,87 9675	304,24 114,75	8357 1148	36 14	1220 105	58 0,56	7 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				1950405 148654	23644 8932			932 44
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1950405	-	-		-
	Материалы -	Тенге				345446	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	157586	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714946	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			717716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2242823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182406	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2242823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182406	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2714796	48935			1436
			----			---	---			---
			Тенге			231272	18486			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2714796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			447504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	249758	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			980328	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1006757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3155664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289095	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3155664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289095	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				3190376				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				3255460				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				12762				
		Выслуга лет 1%				31904				
		Итого:				3300125				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				7885979				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				8043699				
		НДС 12%				965244				
		Итого по акту:				**9008943**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Урстенбеков Ж.

3671770

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома №1.
Наименование объекта Блок-секция №3
Договор №1 от 30.01.2014 г.

Форма 2В

АКТ № 56
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 июля 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-6-1	Кладка парапета из кирпича м3	24,0671875	6647,80	335,84	159994	8083	23451	4,54	109
				699,75	126,00	16841	3032	118	0,61	15
2	Е0108-12-1	Армирование кладки парапета т	0,300961	8679,65	422,15	2612	127	2988	56,40	17
				8257,50	157,50	2485	47	118	0,77	--
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,17812	65000,00	--	11578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,122841	50800,00	--	6240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	40 Тех.ч.табл.4,п. 4.10	Доплата за оцинкование сетки т	0,300961	30424,00	--	9156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных деталей парапета	1,4719	175710,10	1826,10	258628	2688	18115	42,70	63
		т		8100,00	690,75	11922	1017	140	3,37	5
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	66,2355	40,72	0,04	2697	3	496	0,04	3
		м2		8,32	--	551	--	90	--	--
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен чердака	0,224171	8679,65	422,15	1946	95	2226	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1851	35	118	0,77	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11435	65000,00	--	7433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,109821	50800,00	--	5579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	40 Тех.ч.табл.4,п. 4.10	Доплата за оцинкование сетки	0,196682	30424,00	--	5984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов стен чердака монтажных изделий массой до 20 кг	1,09392	175710,10	1826,10	192213	1998	13463	42,70	47
		т		8100,00	690,75	8861	756	140	3,37	4
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,2264	40,72	0,04	2004	2	369	0,04	2
		м2		8,32	--	410	--	90	--	--
14	Е0134-66-2	Монтаж сетки на продухи	1,68	1468,87	1,57	2468	3	1327	4,47	8
		м2		789,75	--	1327	--	100	--	--
15	Е0107-56-2	Устройство деформационных швов	101,32	178,08	0,90	18043	91	12432	0,54	55
		м		87,30	0,34	8845	34	140	--	--
16	Е0107-57-1	Устройство герметизации деформационных швов монтажным шнуром на мастике	101,32	38,15	0,18	3866	18	1514	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-76	Маты минераловатные прошивные м	1,175312	10,60	0,07	1074	7	140	--	--
				5520,00	--	6488	--	--	--	--
18	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой м3	20,264	--	--	--	--	--	--	--
				384,52	1,27	7792	26	4933	1,42	29
			м2	270,00	0,47	5471	10	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			704720	13132			351
			Тенге			59638	4939			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704720				
		Материалы -	Тенге			445342				
		Всего заработная плата -	Тенге				64577			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52458				
		Местные материалы -	Тенге			134150				
		Накладные расходы -	Тенге			81312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			833194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				76774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				76774			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			704720	13132			351
			Тенге			59638	4939			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704720				
		Материалы -	Тенге			445342				
		Всего заработная плата -	Тенге				64577			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52458				
		Местные материалы -	Тенге			134150				
		Накладные расходы -	Тенге			81312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			833194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				76774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			833194				415
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76774			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	842359
С зимними удорожаниями к=1,0204	859543
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3438
Выслуга лет 1%	8595
Итого:	871577
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	2228971
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	2273550
НДС 12%	272826
Итого по акту:	**2546376**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Договор №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 ноября 2016 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	74,361	1525,31	372,83	113424	27724	64362	3,72	277
		м3		594,00	139,50	44170	10373	118	0,68	51
2	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	66,036	4761,63	--	314439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
3	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 30 м до 50 м	20,256	5065,53	378,22	102607	7661	93169	25,05	507
		м3		4457,81	141,75	90297	2871	100	0,69	14
4	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных на работе с лесов и высоте свыше 50 м до 60 м	23,44	5600,47	378,22	131275	8865	120353	28,06	658
		м3		4992,75	141,75	117030	3323	100	0,69	16
5	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен лестничной клетки под обкладку кирпичом	5,11	4173,97	378,22	21329	1933	18948	20,04	102
		м3		3566,25	141,75	18224	724	100	0,69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен лестничной клетки под штукатурку /в осях 4-6/	2,253	4173,97	378,22	9404	852	8354	20,04	45
		м3		3566,25	141,75	8035	319	100	0,69	2
7	24 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75	57,513	4761,63	--	273855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
8	25 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 175	2,185	8196,80	--	17910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:24100:1,12:2,428:1,02:1,06								
9	Е0113-43-1	Пароизоляция наружных стен лестничной клетки пленкой Jutafol N110	17,328	279,54	1,27	4844	22	4218	1,42	25
		м2		270,00	0,47	4679	8	90	--	--
10	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	18,888	38,09	--	719	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	68,31	1525,31	372,83	104194	25468	59124	3,72	254
		м3		594,00	139,50	40576	9529	118	0,68	46
12	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм	9,196	1525,31	372,83	14027	3429	7959	3,72	34
		м3		594,00	139,50	5462	1283	118	0,68	6
13	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм при высоте этажа свыше 4 м	1,028	1415,82	288,09	1455	296	822	3,56	4
		м3		569,25	108,00	585	111	118	0,53	1
14	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм	2,965	1525,31	372,83	4523	1105	2566	3,72	11
		м3		594,00	139,50	1761	414	118	0,68	2
15	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	0,795	1415,82	288,09	1126	229	635	3,56	3
		м3		569,25	108,00	453	86	118	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	84,776	4761,63	--	403672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	163,55	103,91	66,43	16994	10865	10922	0,15	24
		шт		23,85	23,85	3901	3901	140	0,11	17
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,244	23200,00	--	98461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических перемычек	1,25	5257,75	2020,02	6572	2525	3377	15,51	19
		т		2499,75	502,43	3125	628	90	1,79	2
20	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	1,25	101700,00	--	127125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,316	21,80	0,05	1119	3	269	0,03	2
		м2		5,81	0,02	298	1	90	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	51,316	40,72	0,04	2089	2	384	0,04	2
		м2		8,32	--	427	--	90	--	--
23	Е0108-12-1	Армирование электрониш	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,40	3
		т		8257,50	157,50	405	8	118	0,77	--
24	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,015	54600,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,035	50800,00	--	1778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,349	8679,65	422,15	3029	147	3465	56,40	20
		т		8257,50	157,50	2882	55	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,128	65000,00	--	8320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,202	50800,00	--	10262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,374	175710,10	1826,10	417136	4335	29217	42,70	101
		т		8100,00	690,75	19229	1640	140	3,37	8
30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	108,965	40,72	0,04	4437	4	816	0,04	5
		м2		8,32	--	907	--	90	--	--
31	Е0115-70-1	Оштукатуривание по синтетической сетке улучшенное стен лестнично-лифтового узла и колонн и диафрагм жесткости в пределах чердака на высоту 1 м	108,099	584,76	4,92	63212	532	22124	1,15	124
		м2		193,05	1,87	20869	202	105	0,01	1
32	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка парапета из кирпича толщиной 120 мм	18,96	998,85	34,73	18938	658	5325	1,43	27
		м2		225,00	13,01	4266	247	118	0,06	1
33	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	165,1	125,15	0,62	20662	102	13458	0,43	72
		м2		68,85	0,23	11367	38	118	--	--
34	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=9,74	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	37,2	269,34	--	10019	--	4485	0,64	24
		м2		102,17	--	3801	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=10,37	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять								
		м2	22,08	286,76	--	6332	--	2834	0,68	15
				108,78	--	2402	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2336532	96780			2358
			Тенге			405150	35761			172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2202835				
	Материалы -		Тенге			456195				
	Всего заработная плата -		Тенге				437158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1031774				
	Местные материалы -		Тенге			218587				
		Накладные расходы -	Тенге			474297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2837759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2745
		Сметная заработная плата -	Тенге				508302			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133697				
	Материалы -		Тенге			922				
	Всего заработная плата -		Тенге				3753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127125				
		Накладные расходы -	Тенге			3377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			145299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2983059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2768
		Сметная заработная плата -	Тенге				512561			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
36	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм								
		м3	54,821	1525,31	372,83	83619	20439	47449	3,72	204
				594,00	139,50	32564	7648	118	0,68	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных м3	50,791	5101,74	--	259123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:15000:1,12:2,428:1,02:1,06								
38	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пескобетонных блоков толщиной 120 мм м3	51,142	1525,31	372,83	78007	19067	44265	3,72	190
				594,00	139,50	30378	7134	118	0,68	35
39	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных м3	48,575	5101,74	--	247817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование перегородок (3Вр1) т	0,102	72779,65	422,15	7424	43	1013	56,40	6
				8257,50	157,50	842	16	118	0,77	--
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1) т	0,038	59479,65	422,15	2260	16	377	56,40	2
				8257,50	157,50	314	6	118	0,77	--
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,8	175710,10	1826,10	140568	1461	9846	42,70	34
				8100,00	690,75	6480	553	140	3,37	3
43	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных элементов эмалью за два раза м2	34,141	40,72	0,04	1390	1	256	0,04	1
				8,32	--	284	--	90	--	--
44	Е0115-253-1	Оклейка примыканий кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям синтетической сеткой м2	44,063	386,97	0,22	17051	10	7260	0,86	38
				156,83	0,09	6910	4	105	--	--
45	Е0126-31-1	Теплоизоляция примыканий пенобетонных перегородок к стенам и перекрытиям из минеральной ваты м3	1,392	2139,46	330,46	2978	460	2690	10,58	15
				1809,00	123,75	2518	172	100	0,60	1
46	С11031-25	Вата минеральная м3	1,348	2530,00	--	3410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой м2	81,461	320,02	1,27	26069	103	19829	1,42	116
				270,00	0,47	21994	38	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			869717	41601			606
			Тенге			102285	15571			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869717				
	Материалы -		Тенге			159999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				117856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			510350				
	Местные материалы -		Тенге			55482				
		Накладные расходы -	Тенге			132986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				137804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1062865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							748
		Сметная заработная плата -	Тенге				137804			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 прим.	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным	293,36	1686,30	34,37	494693	10083	69880	1,21	355
		м2		189,00	12,87	55445	3776	118	0,06	18
49	Е0115-5-5 прим.	Облицовка наружних стен из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	20,675	1925,58	32,76	39811	677	35437	8,40	174
		м3		1620,00	12,38	33494	256	105	0,06	1
50	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	42,497	115,14	7,14	4893	303	4940	0,66	28
		м3		108,00	2,70	4590	115	105	0,01	1
51	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	20,343	5101,74	--	103785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			643182	11064			557
			Тенге			93528	4146			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643182				
	Материалы -		Тенге			397508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				97674			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103785				
	Местные материалы -		Тенге			37297				
		Накладные расходы -	Тенге			110257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16539			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				114213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			798645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				114213			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Балконы								
52	Е0115-5-5 прим.	Кладка ограждении балконов из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м3 более 6	11,267	1925,58	32,76	21696	369	19312	8,40	95
		м3		1620,00	12,38	18253	139	105	0,06	1
53	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	11,267	115,14	7,14	1297	80	1310	0,66	7
		м3		108,00	2,70	1217	30	105	0,01	--
54	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	18,574	5101,74	--	94760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических ограждений балконов	1,88	14215,47	5475,87	26725	10295	12008	31,79	60
		т		5544,00	1552,87	10423	2919	90	5,46	10
56	С12021-267	Стоимость металлических ограждений балконов	1,88	133700,00	--	251356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	82,806	40,72	0,04	3372	3	620	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	689	--	90	--	--
58	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических стремянок	0,76	14215,47	5475,87	10804	4162	4854	31,79	24
		т		5544,00	1552,87	4213	1180	90	5,46	4
59	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,75	133700,00	--	100275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-53-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлоконструкций крышки люка	0,423	16095,26	1133,15	6808	479	5551	90,31	38
		т		14181,75	398,25	5999	168	90	1,95	1
61	С12021-237	Стоимость металлоконструкций крышки люка	0,423	154400,00	--	65311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	52,772	40,72	0,04	2149	2	395	0,04	2
		м2		8,32	--	439	--	90	--	--
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01	175710,10	1826,10	1757	18	123	42,70	--
		т		8100,00	690,75	81	7	140	3,37	--
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,446	40,72	0,04	18	--	3	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
65	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (5Вр1)	1,909	49879,65	422,15	95220	806	18956	56,40	108
		т		8257,50	157,50	15764	301	118	0,77	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			681548	16215			338
			Тенге			57081	4746			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220268				
	Материалы -		Тенге			84961				
	Всего заработная плата -		Тенге				36923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94760				
	Местные материалы -		Тенге			2823				
		Накладные расходы -	Тенге			40719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				43031			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			461279				
	Материалы -		Тенге			8766				
	Всего заработная плата -		Тенге				24903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416942				
		Накладные расходы -	Тенге			22413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29022				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				28265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			789360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				71296			
		РАЗДЕЛ 5.Окна								
66	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проемадо 3 м2	15,691	447,28	20,21	7018	317	4181	1,29	20
		м2		215,16	6,88	3376	108	120	0,03	1
67	С12061-190 С11011-936	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, сфурнитурой /тройное остекление/	15,691	12216,00	--	191681	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	0,8791	348,93	18,88	307	17	187	1,02	1
		м2		171,01	6,57	150	6	120	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12061-189 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /ОК-5/ /тройное остекление/	0,8791	8236,00	--	7240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	18,15936	346,04	18,87	6284	343	3112	0,82	15
		м2		136,44	6,39	2478	116	120	0,03	1
71	С12061-186 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками/ОК-1,ОК-2,ОК-6/ /тройное остекление/	18,15936	11916,00	--	216387	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,195	472,81	19,00	3875	156	2202	1,30	11
		м2		217,73	6,18	1784	51	120	0,03	--
73	С12061-182 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3,ОК-4/ /тройное остекление/	8,195	7934,00	--	65019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			497811	832			47
			Тенге			7788	280			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			497811				
	Материалы -		Тенге			8863				
	Всего заработная плата -		Тенге				8069			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480328				
		Накладные расходы -	Тенге			9683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			537944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9521			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5028790	166491			3905
			Тенге			665832	60504			287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4433814				
	Материалы -		Тенге			1107526				
	Всего заработная плата -		Тенге				697680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2220996				
	Местные материалы -		Тенге			314189				
		Накладные расходы -	Тенге			767940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5513859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4417
		Сметная заработная плата -	Тенге				812871			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			594977				
	Материалы -		Тенге			9689				
	Всего заработная плата -		Тенге				28656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			544067				
		Накладные расходы -	Тенге			25790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			658013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6171872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4589
		Сметная заработная плата -	Тенге				845396			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				6239763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С зимними удорожаниями к=1,0204				6367054				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				25468				
		Выслуга лет 1%				63671				
		Итого:				6456193				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				16511067				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				16841288				
		НДС 12%				2020955				
		Итого по акту:				**18862243**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 49
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Тип пола 60 по серии 2.144-1										
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4378,3	206,54 / 52,20	9,95 / 3,74	904307 / 228547	43564 / 16375	301254 / 123	0,36 / 0,02	1559 / 80		
2	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм м2	4378,3	63,09 / 1,26	1,34 / 0,50	276209 / 5517	5867 / 2189	9478 / 123	0,01 / --	39 / 11		
		Тип пола 345 по серии 2.244-1,вып.6										
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	444,94	206,54 / 52,20	9,95 / 3,74	91899 / 23226	4427 / 1664	30615 / 123	0,36 / 0,02	158 / 8		
4	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	444,94	340,45 / 85,95	18,42 / 6,91	151479 / 38243	8196 / 3075	50820 / 123	0,42 / 0,03	185 / 15		
5	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	444,94	232,19 / 50,85	9,05 / 3,40	103310 / 22625	4027 / 1513	29690 / 123	0,25 / 0,02	112 / 7		
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	444,94	206,54 / 52,20	9,95 / 3,74	91899 / 23226	4427 / 1664	30615 / 123	0,36 / 0,02	158 / 8		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1619104	70508			2211		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			341383	26479			129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1619104				
		Материалы -	Тенге			186598				
		Всего заработная плата -	Тенге				367863			
		Местные материалы -	Тенге			1020615				
		Накладные расходы -	Тенге			452471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2195870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2566
		Сметная заработная плата -	Тенге				435734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2195870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2566
		Сметная заработная плата -	Тенге				435734			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
7	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	446,66	244,25	3,39	109097	1512	57742	0,68	304
		м2		122,40	0,72	54671	322	105	0,05	23
8	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	3201,85	305,13	4,07	976975	13017	471512	0,75	2401
		м2		139,28	0,97	445954	3106	105	0,05	166
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1086072	14529			2705
			Тенге			500625	3427			188
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1086072				
		Материалы -	Тенге			96417				
		Всего заработная плата -	Тенге				504052			
		Местные материалы -	Тенге			474501				
		Накладные расходы -	Тенге			529255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1712246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3158
		Сметная заработная плата -	Тенге				583440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1712246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3158
		Сметная заработная плата -	Тенге				583440			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2705176	85037			4916
			Тенге			842008	29907			317
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2705176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			283015				
	Всего заработная плата -		Тенге				871915			
	Местные материалы -		Тенге			1495116				
		Накладные расходы -	Тенге			981726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3908117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5724
		Сметная заработная плата -	Тенге				1019174			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3908117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5724
		Сметная заработная плата -	Тенге				1019174			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	3951106
С зимними удорожаниями к=1,0204	4031709
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16127
Выслуга лет 1%	40317
Итого:	4088153
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	10455042
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	10664143
НДС 12%	1279700
Итого по акту:	**11943843**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 50

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Водопровод и горячее водоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод Жилая часть								
		Водопровод выше отм.-0,00								
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	14	693,07	10,34	9703	145	1448	0,43	6
		м		76,95	3,87	1077	54	128	0,02	--
2	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	50	1082,42	12,21	54121	611	6240	0,56	28
		м		92,93	4,57	4646	228	128	0,02	1
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	--	154	--	192	0,05	1
		м		10,69	--	150	--	128	--	--
4	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,13	--	557	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	990	463,74	12,19	459101	12068	376447	1,64	1624
		м		292,50	4,57	289575	4524	128	0,02	22
6	Е0116-14-3 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	7	389,98	5,28	2730	37	1707	1,05	7
		м		188,55	1,98	1320	14	128	0,01	--
7	Е0116-14-4 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм	60	558,41	6,65	33504	399	19546	1,40	84
		м		252,00	2,50	15120	150	128	0,01	1
8	Е0116-14-5 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 50 мм	245	653,36	9,63	160072	2359	68798	1,22	299
		м		215,78	3,60	52866	882	128	0,02	4
9	Е0115-172-4 прим.	Покрытие эмалевыми красками, количество окрасок 2	23	148,40	0,07	3413	2	2609	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2484	--	105	--	--
10	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	23,51	1523,78	--	35824	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			759179	15620			2066
			Тенге			367773	5853			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3413				
	Материалы -		Тенге			927				
	Всего заработная плата -		Тенге				2484			
		Накладные расходы -	Тенге			2609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2876			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			755765				
	Материалы -		Тенге			339024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				371142			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35824				
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			475061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73850				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1304677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2317
		Сметная заработная плата -	Тенге				442401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1311060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				445277			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			759179	15620			2066
			Тенге			367773	5853			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3413				
		Материалы -	Тенге			927				
		Всего заработная плата -	Тенге				2484			
		Накладные расходы -	Тенге			2609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2876			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			755765				
		Материалы -	Тенге			339024				
		Всего заработная плата -	Тенге				371142			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35824				
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			475061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73850				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1304677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2317
		Сметная заработная плата -	Тенге				442401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1311060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				445277			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				1325482				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				1352521				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5410				
		Выслуга лет 1%				13525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				1371457				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				3507364				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				3577511				
		НДС 12%				429301				
		Итого по акту:				**4006812**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 51
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Канализацию и водосток

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация выше отм. 0,000								
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	440	620,54	0,64	273038	282	59953	0,58	257
		м		106,20	0,25	46728	110	128	--	1
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	440	748,88	1,43	329507	629	57965	0,56	246
		м		102,38	0,54	45047	238	128	--	1
3	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	8,05	1523,78	--	12266	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация. офисы								
4	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	34	1218,62	10,58	41433	360	6439	0,77	26
		м		144,00	3,96	4896	135	128	0,02	1
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСТОК								
5	1 прайс.лист "Эргономика"/г.Караганда/ 2013г.	Шаровый кран КЕ-231 Д 25 мм фирмы SLOVARM	1	476,16	--	476	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:1400:1,12:2,428:1,02:1,06								
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	13	11,13	--	145	--	178	0,05	1
		м		10,69	--	139	--	128	--	--
8	Е0120-3-1 прим.	Прокладка трубы Д= 100 изоцинкованной стали	0,314	1138,88	13,16	358	4	101	1,54	--
		м2		247,50	4,93	78	2	128	0,02	--
9	Е0115-172-4 прим.	Покрытие эмалевыми красками, количество окрасок 2	7	148,40	0,07	1039	--	794	0,65	5
		м2		108,00	0,02	756	--	105	--	--
10	Е0107-31-5 прим.	Установка лотка	0,041	3385,90	1620,22	139	66	109	8,06	--
		м3		1348,43	542,07	55	22	140	2,28	--
11	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5(Л1д-8 из бетона В15)	0,041	18400,00	--	754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,041	-112,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,041	-209,00	--	-9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водосток выше отм. 0,000								
14	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
15	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	80	865,58	21,19	69246	1695	20904	1,16	93
		м		196,20	7,94	15696	635	128	0,04	3
16	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-309 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 114 мм	33	2310,00	--	76230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	1,8	472,00	--	850	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185150	2823			116
			Тенге			19777	996			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81187				
		Материалы -	Тенге			824				
		Всего заработная плата -	Тенге				2121			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77080				
		Местные материалы -	Тенге			742				
		Накладные расходы -	Тенге			2190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2450			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103963				
		Материалы -	Тенге			83425				
		Всего заработная плата -	Тенге				18652			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			23874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7670				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				22233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				24682			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			841395	4094			645
			Тенге			116448	1478			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81187				
		Материалы -	Тенге			824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77080				
	Местные материалы -		Тенге			742				
		Накладные расходы -	Тенге			2190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2450			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			760207				
	Материалы -		Тенге			629462				
	Всего заработная плата -		Тенге				115805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12743				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			148230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			962944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				138039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1051324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Сметная заработная плата -	Тенге				140489			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	1062889
С зимними удорожаниями к=1,0204	1084571
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4338
Выслуга лет 1%	10846
Итого:	1099755
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	2812515
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	2868765
НДС 12%	344252
Итого по акту:	**3213017**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №3
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 52

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
		Щит распределительный встроенного исполнения ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 размером 275х320х120 мм,в том числе								
1	25 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус щита распределительного встроенного исполнения ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 размером 275х320х120 мм	96	1591,52	--	152786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:817,74.Ф7:2,428:1,02								
2	12 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А	96	70,30	--	6749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
		Прокат черных металлов								
3	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	72	88,90	3,10	6401	223	1929	0,16	12
		м		27,90	0,30	2009	22	95	--	--
4	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,005	88547,00	1377,00	443	7	52	57,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10620,00	430,00	53	2	95	2,49	--
5	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
6	Ц0108-88-3	Конструкции металлические /крепление оборудования/	0,1105	102170,00	1870,00	11290	207	898	52,00	6
		т		8280,00	270,01	915	30	95	1,57	--
		Электроустановочные изделия								
7	Е0169-5-1 примен.	Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм	1875	8,62	0,02	16163	38	14513	0,05	103
		отверст		8,60	--	16125	--	90	--	--
8	Е0169-5-3 к=2 примен.	Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	1875	19,80	--	37125	--	33413	0,13	237
		отверст		19,80	--	37125	--	90	--	--
		Электромонтажные изделия								
9	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
11	87 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус щита этажного ЩЭ-3-1 36УХЛ3 размером 960x1000x140 мм фирмы "IEK"	32	9744,22	--	311815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:5006,67.Ф7:2,428:1,02								
12	88 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Автоматический двухполюсный выключатель ВА47-29 2Р В50А	96	167,64	--	16094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:465:1,12:2,428:1,02								
13	Е0121-24-11	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг в готовой нише или на стене	32	879,84	87,84	28155	2811	26786	4,26	136
		шт		740,25	34,82	23688	1114	108	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	8	381,00	--	3048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	3	3100,00	--	9300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500x500 мм	3	295,80	30,40	887	91	833	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	110	0,01	--
18	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000x800 мм	1	381,90	42,80	382	43	344	2,00	2
		шт		306,00	6,80	306	7	110	0,04	--
19	90 прайс-лист "VK Согр"/г.Алматы/ 2013г.	Коробка потолочная Л-253	400	42,86	--	17143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:126,01:1,12:2,428:1,02:1,06								
20	С151803-48 примен.	Коробка ответвительная КМ-202	1,32	26100,00	--	34452	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151803-52 примен.	Коробка ответвительная КМ-209	0,06	60400,00	--	3624	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-132 примен.	Коробка для крепления выключателей и розеток К-201	1,88	16300,00	--	30644	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	91 прайс-лист Караганда Систем/г.Караганда/ 2013г.	DIN-рейка монтажная, L 300мм фирмы "IEK"	1	25,45	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:74,83:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	92 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Стойка кабельная, тип К300	37	159,99	--	5920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:470,4:1,12:2,428:1,02:1,06								
25	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	37	71,50	5,70	2646	211	1571	0,24	9
		шт		43,70	1,00	1617	37	95	0,01	--
26	93 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Полка кабельная, тип П450	37	297,13	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:873,6:1,12:2,428:1,02:1,06								
27	Ц0108-152-9 примен.	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 1,4 кг	37	5,60	1,40	207	52	144	0,02	1
		шт		3,50	0,60	130	22	95	--	--
28	94 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Скоба крепления стойки СК	74	45,71	--	3383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:134,4:1,12:2,428:1,02:1,06								
29	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0296	88547,00	1377,00	2621	41	311	57,00	2
		т		10620,00	430,00	314	13	95	2,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			737829	3833			519
			Тенге			84238	1288			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			487444				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			487444				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197097				
	Материалы -		Тенге			20351				
	Всего заработная плата -		Тенге				32276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141963				
		Накладные расходы -	Тенге			34166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53288				
	Всего заработная плата -		Тенге				53250			
		Накладные расходы -	Тенге			47925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			839868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				97839			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			737829	3833			519
			Тенге			84238	1288			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			487444				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			487444				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197097				
	Материалы -		Тенге			20351				
	Всего заработная плата -		Тенге				32276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141963				
		Накладные расходы -	Тенге			34166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37401			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53288				
	Всего заработная плата -		Тенге				53250			
		Накладные расходы -	Тенге			47925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			839868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				97839			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	849107
С зимними удорожаниями к=1,0204	866428
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3466
Выслуга лет 1%	8664
Итого:	878558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				2246825				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				2291762				
		НДС 12%				275011				
		Итого по акту:				**2566773**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.