Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области», руководитель Утельбаев А.Х., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Достоевского, 110**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от **«25» ноября 2020г., ПК «ПромСтройАвтоматика», ответственный руководитель проекта Козырева Д.Г., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Доватора, дом 7/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **«27» ноября 2020г., ТОО «ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ», Савченко А.В., № KZ20VJE00017103 от 29.04.2016г., № KZ03VJE00017118 от 29.04.2016г., № KZ17VJE00017448 от 13.05.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) от **«25» ноября 2020г., ПК «СемейПроект», Куттыбаев Т.К., № KZ56VJE00041772 от 19.10.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция канализационного дюкера через р. Иртыш в районе протоки Тихомировская, г. Семей, ВКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. г.Семей**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) **решения о предоставлении соответствующего права на землю №02-675 от 10.12.2015г., выданного ГУ «Архитектуры и градостроительства г.Семей ВКО»**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» № KZ53REA00124560 от 02.04.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", 194-РП, техническое решение №1 от 05.10.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области", № 60/1-п от 21.06.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;
фактически 20 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход перекачиваемых стоков	$м^3$/сек	0,514	0,514	0,514	0,514
Рабочее давление	МПа	0,32	0,32	0,32	0,32
Общая протяженность дюкера	м	1597,1	1597,1	1597,1	1597,1
Количество нитей дюкера / в том числе резервная	шт.	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сеть канализационного дюкера выполнена из стальных спиральношовных труб Ø720х9мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием в две параллельные линии, одна из которых рабочая, другая – резервная.

Общая длина дюкера составляет для верхней нитки 805,7м, для нижней 791,4м. Длина подводного (руслового) участка перехода составляет 223,0м и 219,0м соответственно для верхней и нижней ниток.

На левом берегу реки нитки дюкера врезаны в трубопровод диаметром 720 мм, уложенный вдоль русла, на правом берегу врезка выполнена в камерах переключения.

Прокладка двух ниток трубопроводов осуществлена траншейным способом: через основное русло реки - на расстоянии 24,5-33,8 метра друг от друга; через протоку и на правом берегу - в одной траншее, на расстоянии 3-4 м друг от друга; на острове и на левом берегу 16,7-36,20 метров друг от друга.

С целью защиты от механических повреждений на русловом участке выполнена футеровка трубопровода деревянными рейками. В русловой части реки на верхнюю и нижнюю нитки трубопровода через 10 метров навешено 46 седловидных бетонных пригруза: 23 на нижнюю и 23 на верхнюю нитки.

В русловом участке и в протоке дно в створе ниток дюкера укреплено от размыва матами «Рено» размерами 2х3х0,17м. Общее количество матов, уложенных в протоке, составляет 119шт, в русловой части по нижней нитке дюкера – 345шт, по верхней нитке дюкера – 434шт.

Камеры переключения правого берега №1 и №3 выполнены из монолитного железобетона размерами в плане 3000х2500мм и толщиной стен 250мм, камера переключения левого берега №4 размером в плане 5900х4700мм и толщиной стен 350мм.

Колодец переключения №2, колодцы мокрые МК-1, МК-2 выполнены сборными из железобетонных колец Ø2000мм.

На трубопроводах опорожнения установлены затворы дисковые поворотные межфланцевые DN150 PN16, на основной магистрали дюкера смонтированы затворы дисковые поворотные межфланцевые DN700 PN10.

Левый берег Иртыша в створе дюкера укреплен наброской из несортированного камня средних размеров 30см с заложением откосов 1:1,5. На острове Бобровом: на правом и левом берегах выполнены берегоукрепительные дамбы из местного грунта с заложением откосов– 1:1,5 внешний, 1:3 внутренний. Крепление откосов выполнено наброской из несортированного камня средним диаметром 30см и общей толщиной 90см.

Подводный переход через судоходный Иртыш обозначен береговыми запрещающими знаками «Якоря не бросать», которые установлены в 100 м выше и ниже по течению от осей крайних ниток трубопроводов на обоих берегах реки и протоке. Непосредственно в створе подводного перехода магистрального трубопровода на берегах установлены знаки «Водоохранная зона». По трассе дюкера на углах поворотов установлены информационные знаки с указанием глубины заложения дюкера и ширины охранной зоны.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 294 986,312 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 1 015 971,573 тыс. тенге,
оборудования 67 802,453 тыс. тенге,
прочие 211 212,286 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 250 184,50 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 005 805,01 тыс. тенге;
оборудования 67 123,97 тыс. тенге;
прочие 177 255,52 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция канализационного дюкера через р. Иртыш в районе протоки Тихомировская, г. Семей, ВКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: **Утельбаев А.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор **Савченко А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор: **Куттыбаев Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик
(генеральный подрядчик): **Козырев Д.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Реконструкция канализационного дюкера через р. Иртыш в районе протоки Тихомировская, г. Семей, ВКО»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	1597,1	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м	1597,1	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт	4	

Заказчик: **Утельбаев А.Х.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Авторский надзор: **Куттыбаев Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**