Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» ноября 2020 г.

Подрядчик **ПК "ПромСтройАвтоматика", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, дом 7/1, ГСЛ №14005841 от 25.04.2014г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **ответственного руководителя проекта Козырева Д.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция канализационного дюкера через р. Иртыш в районе протоки Тихомировская, г. Семей, ВКО"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области", руководитель Утельбаев А.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО "KAZ EXPLO SERVICE", ТОО "Востоквзрывпром", ТОО "KazInvestStroy", ТОО "KazStoyProject LTD", ТОО "VSE", ТОО "ПромСтройБезопастность"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", 194-РП, техническое решение №1 от 05.10.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области", № 60/1-п от 21.06.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико–экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход перекачиваемых стоков	$м^3$/сек	0,514	0,514	0,514	0,514
Рабочее давление	МПа	0,32	0,32	0,32	0,32
Общая протяженность дюкера	м	1597,1	1597,1	1597,1	1597,1
Количество нитей дюкера / в том числе резервная	шт.	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сеть канализационного дюкера выполнена из стальных спиральношовных труб Ø720х9мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием в две параллельные линии, одна из которых рабочая, другая – резервная.

Общая длина дюкера составляет для верхней нитки 805,7м, для нижней 791,4м. Длина подводного (руслового) участка перехода составляет 223,0м и 219,0м соответственно для верхней и нижней ниток.

На левом берегу реки нитки дюкера врезаны в трубопровод диаметром 720 мм, уложенный вдоль русла, на правом берегу врезка выполнена в камерах переключения.

Прокладка двух ниток трубопроводов осуществлена траншейным способом: через основное русло реки - на расстоянии 24,5-33,8 метра друг от друга; через протоку и на правом берегу - в одной траншее, на расстоянии 3-4 м друг от друга; на острове и на левом берегу 16,7-36,20 метров друг от друга.

С целью защиты от механических повреждений на русловом участке выполнена футеровка трубопровода деревянными рейками. В русловой части реки на верхнюю и нижнюю нитки трубопровода через 10 метров навешено 46 седловидных бетонных пригруза: 23 на нижнюю и 23 на верхнюю нитки.

В русловом участке и в протоке дно в створе ниток дюкера укреплено от размыва матами «Рено» размерами 2х3х0,17м. Общее количество матов, уложенных в протоке, составляет 119шт, в русловой части по нижней нитке дюкера – 345шт, по верхней нитке дюкера – 434шт.

Камеры переключения правого берега №1 и №3 выполнены из монолитного железобетона размерами в плане 3000х2500мм и толщиной стен 250мм, камера переключения левого берега №4 размером в плане 5900х4700мм и толщиной стен 350мм.

Колодец переключения №2, колодцы мокрые МК-1, МК-2 выполнены сборными из железобетонных колец Ø2000мм.

На трубопроводах опорожнения установлены затворы дисковые поворотные межфланцевые DN150 PN16, на основной магистрали дюкера смонтированы затворы дисковые поворотные межфланцевые DN700 PN10.

Левый берег Иртыша в створе дюкера укреплен наброской из несортированного камня средних размеров 30см с заложением откосов 1:1,5. На острове Бобровом: на правом и левом берегах выполнены берегоукрепительные дамбы из местного грунта с заложением откосов– 1:1,5 внешний, 1:3 внутренний. Крепление откосов выполнено наброской из несортированного камня средним диаметром 30см и общей толщиной 90см.

Подводный переход через судоходный Иртыш обозначен береговыми запрещающими знаками «Якоря не бросать», которые установлены в 100 м выше и ниже по течению от осей крайних ниток трубопроводов на обоих берегах реки и протоке. Непосредственно в створе подводного перехода магистрального трубопровода на берегах установлены знаки «Водоохранная зона». По трассе дюкера на углах поворотов установлены информационные знаки с указанием глубины заложения дюкера и ширины охранной зоны.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;

фактически 20 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ГКП «Семей Водоканал», директор Сагандыков Е. З

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (~~экспертное заключение прилагается~~);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

проектом не предусмотрено ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (Консорциум) считает объект:

"Реконструкция канализационного дюкера через р. Иртыш в районе протоки Тихомировская, г. Семей, ВКО"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Козырев Д.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.