Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№2202224/00	10.06.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	20 340 461,40									
Акт вып работ №2	13 930 601	12 438 037							1 492 564	13 930 601
Акт вып работ №2		5 723 090							686 770	6 409 860
Всего к оплате:	**6 409 860,40**	**5 723 090**							**686 770**	**6 409 860**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

БИН 190240037042
Руководитель

Танкиев А.К.

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім"

Конивец М.Н.

Технический надзор ТОО "AiRi"

БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

Миркамалов Б.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2020 4)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2202224 от 10.06.2022 г.

Акт выполненных работ№2

за август 2022 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Газопровод надземный									
1	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье.** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	42	6093,54 6093,54	– –	255929 255929	– –	– –	184269 35216	475414
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	25937,83 1387,80	1132,94 265,97	88189 4719	3852 904	79618 –	5117 7464	100770
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4662	30682,21 7785,12	13412,06 3859,80	14304 3629	6253 1799	4422 –	3745 1444	19493
4	241-101-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	126	1374,00 –	– –	173124 –	– –	173124 –	– 13850	186974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,147	897222,31 599675,00	289098,75 82715,29	131892 88152	42498 12159	1242 –	99308 18496	249696
6	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,010; *СП - 8%*	м	148,47	1836,00 –	– –	272591 –	– –	272591 –	– 21807	294398
7	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм *СП - 8%*	шт	42	422,00 –	– –	17724 –	– –	17724 –	– 1418	19142
8	261-301-1908 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001 *СП - 8%*	шт	42	4173,00 –	– –	175266 –	– –	175266 –	– 14021	189287
9	242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт	42	12460,00 –	– –	523320 –	– –	523320 –	– 41866	565186
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	126	1494,68 558,07	936,61 278,29	188330 70317	118013 35065	–	104328 23413	316071
11	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт	42	4497,00 –	– –	188874 –	– –	188874 –	– 15110	203984
12	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт	42	957,00 –	– –	40194 –	– –	40194 –	– 3216	43410
13	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	42	1956,00 –	– –	82152 –	– –	82152 –	– 6572	88724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	885040,59 579240,00	247087,87 89576,87	37172 24328	10378 3762	2466 –	27809 5198	70179
15	241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм К=1,004; *СП - 8%*	м	42,168	4252,00 –	– –	179298 –	– –	179298 –	– 14344	193642
16	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	1273349,06 71857,60	207991,58 59419,49	53481 3018	8736 2496	41727 –	5459 4715	63655
17	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015	Коверы наземные. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	42	3724,18 3030,52	682,74 322,15	156416 127282	28675 13530	459 –	139404 23666	319486
18	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	шт	42	24816,00 –	– –	1042272 –	– –	1042272 –	– 83382	1125654
19	235-201-0103 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумнополимерный *СП - 8%*	кг	4,66	488,00 –	– –	2274 –	– –	2274 –	– 182	2456
20	261-107-0514 РСНБ РК 2015	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм *СП - 8%*	м2	26	441,00 –	– –	11466 –	– –	11466 –	– 917	12383
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,3	191,46 98,29	5,34 0,58	5035 2585	140 15	2310 –	1794 546	7375
22	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Покраска. *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,3	40,62 18,20	1,89 0,30	1068 479	50 8	540 –	336 112	1516
23	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 *СП - 8%*	кг	5,9	483,00 –	– –	2850 –	– –	2850 –	– 228	3078
24	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,147	971608,49 150544,00	808415,45 155549,55	142826 22130	118837 22866	1859 –	40946 14702	198474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	740,30	21,40	6663	193	372	3720	11214
		НР - 61%, СП - 8%			677,60	–	6098	–	–	831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5367843
		Раздел 4 Замена регулятора давления газа в ПГБ									
68	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Демонтаж кмат1=0;	регулятор	2	6391,34	261,84	12783	524	–	12128	26904
		НР - 98%, СП - 8%			6129,50	58,68	12259	117	–	1993	
69	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	2	17924,35	688,06	35849	1376	12705	21734	62190
		НР - 98%, СП - 8%			10883,60	205,38	21767	411	–	4607	
70	590-000-0000 (пл)	Регулятор давления газа РДГ-80Н	шт	2	244196,00	–	488392	–	–	–	488392
		СП - 8%			–	–	–	–	488392	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								577486
		Оборудование									488392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5945329,00
		Оборудование									488392
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%							77289,28
		Итого с временными	Тенге								6022618,28
		в зимнее время	Тенге	2,97%							178871,76
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								6201490,04
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							124029,80
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								6325519,84
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								6024304,61
		с понижающим коэф. К=1,0500514	Тенге								5723089,38
		НДС-12%	Тенге	12%							686770,73
		ИТОГО по акту	Тенге								6409860,1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 190240037042
Руководитель

Танкиев А.К.

Технический надзор ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешім"

Конивец М.Н.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

Миркамалов Б.Б.