Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2202224/00	10.06.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	20 340 461,40								1 492 564	13 930 601
Акт вып работ №2		12 438 037								
Всего к оплате:	**13 930 601,40**	**12 438 037**							**1 492 564**	**13 930 601**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

БИН 190240037042

Исполняющий обязанности начальника отдела **Кусмухамбетов Ж.А.**

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешімі" **Конивец М.Н.**

Технический надзор ТОО "AiRi"

БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

Миркамалов Б.Б.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сетей газоснабжения в жилом массиве Бауырластар-3 (2-очередь) г.Актобе»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2202224 от 10.06.2022 г.

Акт выполненных работ№1

за июль 2022 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1645,95	535,63	535,63	881620	881620	–	120073	1081828
		НР - 72%; СП - 8%			–	101,32	–	166768	–	80135	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	51	3529,54	–	180007	–	–	129605	334381
		НР - 72%; СП - 8%			3529,54	–	180007	–	–	24769	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1529,05	38,62	38,62	59052	59052	–	14081	78984
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,79	–	19557	–	5851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (Основание 100 мм и засыпка 200 мм)	м3 грунта	161,3	1362,46	–	219765	–	–	158231	408236
		НР - 72%; СП - 8%			1362,46	–	219765	–	–	30240	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1529,05	171,87	78,99	262798	120780	–	144649	440043
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	142018	58884	–	32596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2343472
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод подземный									
6	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы низкого давления .	врезка	1	53545,38	5542,56	53545	5543	18596	29113	89271
		НР - 99%; СП - 8%			29406,60	–	29407	–	–	6613	
7	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,532	455511,65	125714,93	242332	66880	56	194176	471429
		НР - 99%; СП - 8%			329692,00	38987,21	175396	20741	–	34921	
8	261-301-1570 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	537,32	2094,00		1125148		1125148	–	1215160
		СП - 8%			–		–		–	90012	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7525	378942,29	107819,57	285154	81134	79	226912	553031
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	203941	25263	–	40965	
10	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	310,575	1634,00		507480		507480	–	548078
		СП - 8%			–		–		–	40598	
11	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	449,45	1101,00		494844		494844	–	534432
		СП - 8%			–		–		–	39588	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3285	335262,46	85147,10	110134	27971	17	89843	215975
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	82146	8604	–	15998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010; *СП - 8%*	м	331,785	552,00 –		183145 –		183145 –	– 14652	197797
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	161	1494,68 558,07	936,61 278,29	240643 89849	150794 44805	– –	133307 29916	403866
15	241-208-1810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт	4	12101,00 –		48404 –		48404 –	– 3872	52276
16	241-208-1603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт	1	11339,00 –		11339 –		11339 –	– 907	12246
17	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт	2	5454,00 –		10908 –		10908 –	– 873	11781
18	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт	6	4324,00 –		25944 –		25944 –	– 2076	28020
19	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	44	1956,00 –		86064 –		86064 –	– 6885	92949
20	241-210-0524 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленов ый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм *СП - 8%*	шт	2	10129,00 –		20258 –		20258 –	– 1621	21879
21	241-210-0525 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленов ый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм *СП - 8%*	шт	1	10129,00 –		10129 –		10129 –	– 810	10939
22	241-210-0522 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленов ый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм *СП - 8%*	шт	2	6303,00 –		12606 –		12606 –	– 1008	13614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленов ый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм *СП - 8%*	шт	9	4668,00 –		42012 –		42012 –	– 3361	45373
24	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	90	880,00 –		79200 –		79200 –	– 6336	85536
25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	40	2202,93 823,63	1379,30 409,92	88117 32945	55172 16397	– –	48849 10957	147923
26	241-209-1454 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х125х315 мм *СП - 8%*	шт	1	34627,00 –		34627 –		34627 –	– 2770	37397
27	241-209-1510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт	2	10816,00 –		21632 –		21632 –	– 1731	23363
28	241-209-1612 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм *СП - 8%*	шт	15	17772,00 –		266580 –		266580 –	– 21326	287906
29	241-209-1509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт	1	6243,00 –		6243 –		6243 –	– 499	6742
30	241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм *СП - 8%*	шт	3	12859,00 –		38577 –		38577 –	– 3086	41663
31	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм *СП - 8%*	шт	18	10839,00 –		195102 –		195102 –	– 15608	210710
32	122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляров. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	590855,70 392392,00	197647,36 62665,69	23634 15696	7906 2507	33 –	18021 3332	44987
33	261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	40	4310,00 –		172400 –		172400 –	– 13792	186192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляров. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	491574,08 338884,00	152585,36 48049,10	19663 13555	6103 1922	4 –	15322 2799	37784
35	261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	40	3425,00 –		137000 –		137000 –	– 10960	147960
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляров. *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	378942,29 271018,00	107819,57 33571,73	22737 16261	6469 2014	6 –	18092 3266	44095
37	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	60	1634,00 –		98040 –		98040 –	– 7843	105883
38	241-704-0214 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 160х125 мм *СП - 8%*	комплект	8	28421,00 –		227368 –		227368 –	– 18189	245557
39	241-704-0209 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63мм *СП - 8%*	комплект	12	25908,00 –		310896 –		310896 –	– 24872	335768
40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная . Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт	10	6720,16 3893,54	2264,42 861,41	67202 38935	22644 8614	5622 –	47074 9142	123418
41	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	20	552,00 –		11040 –		11040 –	– 883	11923
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	10	1494,68 558,07	936,61 278,29	14947 5581	9366 2783	– –	8280 1858	25085
43	241-215-0308 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм *СП - 8%*	шт	1	7061,00 –		7061 –		7061 –	– 565	7626
44	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 160х63 мм *СП - 8%*	шт	3	7061,00 –		21183 –		21183 –	– 1695	22878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110х63 мм	шт	6	7061,00		42366		42366	–	45755
		СП - 8%			–		–		–	3389	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента . Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,613	31095,00	21317,40	50156	34385	–	14352	69669
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	15771	7757	–	5161	
47	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1613	16,00		25808		25808	–	27873
		СП - 8%			–		–		–	2065	
48	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1м до 0,6 к г. Прокладка в траншее	км	1,6455	67770,20	32722,20	111516	53844	–	46106	170232
		НР - 61%; СП - 8%			35048,00	10885,14	57671	17912	–	12610	
49	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	км	1,6455	17672,00		29079		29079	–	31405
		СП - 8%			–		–		–	2326	
50	1339-0201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 125 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1458,31	41,73	14583	417	614	8267	24678
		НР - 61%; СП - 8%			1355,20	–	13552	17912	–	1828	
51	1339-0201-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1277,01	37,45	2554	75	108	1447	4321
		НР - 61%; СП - 8%			1185,80	–	2372	–	–	320	
52	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	926,44	25,68	6485	180	376	3617	10910
		НР - 61%; СП - 8%			847,00	–	5929	–	–	808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32	740,30	21,40	23690	685	1322	13227	39870
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	–	21683	–	–	2953	
54	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,613	971608,49	808415,45	1567204	1303974	20403	449292	2177816
		НР - 91%; СП - 8%			150544,00	155550	242827	250901	–	161320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9301041
		РАЗДЕЛ 3.Установка полиэтиленового крана									
55	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,056	14702,58	7765,54	823	435	23	624	1563
		НР - 118%; СП - 8%			6531,29	2910,39	366	163	–	116	
56	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Опорные подушки ОПТ6)	м3	0,056	37973,00		2126		2126	–	2296
		СП - 8%			–		–		–	170	
57	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах . Установка	шт	1	2385,82	130,08	2386	130	274	1971	4706
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	1982	29	–	349	
58	242-205-1407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый полиэтиленовый, ПЭ125 под люк с удлинением штока от 1001 до 1500 мм	шт	1	101672,00		101672		101672	–	109806
		СП - 8%			–		–		–	8134	
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	1116	557	–	372	
60	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт	2	3454,00		6908		6908	–	7461
		СП - 8%			–		–		–	553	
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,425	4039,75	1051,47	1717	447	897	525	2421
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	373	191	–	179	
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В 7,5. Устройство	м3	0,125	22654,45	1132,94	2832	142	2517	187	3261
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	173	33	–	242	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная М 150. Устройство	м3	0,02	26757,91	1132,94	535	23	485	30	610
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	28	5	–	45	
64	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	14702,58	7765,54	1470	777	41	1114	2791
		НР - 118%; СП - 8%			6531,29	2910,39	653	291	–	207	
65	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Крышка колодца КЦП 1-10-1)	м3	0,1	37973,00		3797		3797	–	4101
		СП - 8%			–		–		–	304	
66	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	1	1970,82	217,63	1971	218	113	1726	3993
		НР - 99%; СП - 8%			1640,12	102,69	1640	103	–	296	
65	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	9271,00		9271		9271	–	10013
		СП - 8%			–		–		–	742	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									158039
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11802552.00
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,3%								271458.70
		Итого с временными	Тенге									12074010.70
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								243895.02
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге									12438645.82
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге									13060578.11
		с понижающим коэф. К=1,0500514	Тенге									12438036.95
		НДС-12%	Тенге	12%								1492564.43
		ИТОГО по акту	Тенге									13930601,4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 190240037042
Исполняющий обязанности начальника отдела **Кусмухамбетов Ж.А.**

Авторский надзор ТОО "Жобалық шешімі"

Конивец М.Н.

Технический надзор ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

Миркамалов Б.Б.