Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
10	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 095 128,00	27 095 128,00
				Итого	1	x	27 095 128,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководит / _____ / Данильчук Т.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	тг	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**24 192 079**							**2 903 049**	**27 095 128**

ЗАКАЗЧИК :

и.о **Руководитель** _____ Данильчук Т.Н.

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №885 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за май месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**23 664 597**
2	2-1-1	Общестроительные работы. (рес. смета)	тенге	**- 3 341 201**
3	2-1-1	Общестроительные работы. Замена утеплителя в конструкции пола. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ	тенге	**3 960 709**
4	2-1-4	Системы связи.	тенге	**1 541 012**
5	2-1-6	Электрооборудование	тенге	**1 270 011**
	ИТОГО			**27 095 128**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата горо[illegible]аная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№885** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Кровля(КС-58)									
1	235	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1020	5868,07	97,99	5985428	99954	4041855	1720247	8322129
						1807,47	25,7	1843619	26214		616454	
2	236	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	1020	87,37	12,56	89120	12811	0	72895	174977
						74,81	2,87	76309	2925		12961	
3	237	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1122	104		116688		116688		126023
											9335	
4	238	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	100,44	95,13	23,36	9555	2347	701	6532	17374
						64,78	5,91	6507	594		1287	
5	240	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82	884,98	11,29	72569	926	46425	23407	103654
						307,53	2,74	25217	225		7678	
6	242	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	130	1569,35	1057,3	204015	137450	32836	57650	282599
						259,46	222,56	33730	28933		20933	
7	244	Е11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	1965,7	1500,84	106148	81045	4400	34709	152125
						383,39	315,25	20703	17024		11269	
8	246	Е11-120101-2003 #прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	212	884,98	11,29	187616	2394	120026	60516	267983
						307,53	2,74	65196	582		19851	
9	254	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,63	550,48	54,51	7503	743	4131	2568	10877
						192,88	11,89	2629	162		806	
10	256	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(ВЕНТШАХТА)	м3	0,3	92674,51	1001,95	27802	301	20738	6208	36731
						22545	446,04	6764	134		2721	
11	257	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,3	8771,88	55,72	2632	17	2368	229	3089
						824,46	23,72	247	7		229	
12	260	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	36	3203,74	33,13	115334	1193	66159	38824	166491
						1332,85	15,22	47983	548		12333	
13	261	Е11-100102-0206 #прим.	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку#+ВЕНТШАХТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	80	396,9	5,51	31752	441	2133	26448	62856
						364,73	2,6	29178	208		4656	
14	263	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карнизов)	м2	96	1045,44	13,76	100362	1321	2277	89319	204856
						1007,96	3,35	96765	321		15175	
15	265	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	17310,54	824	34621	1648	20363	11945	50291

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расхо...	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				слуховое окно		6304,96	330,99	12610	662		3725	
			Итого по разделу:									9982055
			Раздел: Ограждение балконов,лоджий(КС-64)									
16	271	Е11-070519-0101	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	70,875	17142,14	82,85	1214949	5872	1050362	190138	1517494
						2239,38	34,11	158716	2418		112407	
17	276	Е11-070519-0101	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	26,28	17142,14	82,85	450496	2177	389467	70502	562677
						2239,38	34,11	58851	896		41680	
18	281	Е11-070519-0101	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	41,85	17142,14	82,85	717399	3467	620214	112272	896044
						2239,38	34,11	93718	1428		66374	
19	286	Е11-070519-0101	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	12,6	17142,14	82,85	215991	1044	186731	33802	269777
						2239,38	34,11	28216	430		19983	
			Итого по разделу:									3245993
			Раздел: Двери(АР-39К									
20	330	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3,028	3174,03	526,63	9611	1595	4225	3751	14430
						1252,14	124,11	3791	376		1069	
21	331	С121-090102-0305 #примин#	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П(ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу)	м2	3,028	33103		100236		100236		108255
											8019	
			Итого по разделу:									122686
			Раздел: Полы(АР-38)									
22	370	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,99	967,78	27,82	479042	13772	260789	198339	731571
						413,1	13,17	204480	6519		54190	
23	371	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(общ. толщ. 50мм)	м2 стяжки	494,99	841,44	28,33	416503	14025	390482	17356	468568
						24,24	13,07	11996	6468		34709	
24	377	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	39,12	2902,08	78,27	113529	3062	38397	69733	197923
						1842,3	54,01	72071	2113		14661	
25	378	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,12	1729,56	69,99	67661	2738	14473	49274	126290
						1289,61	50,36	50450	1970		9355	
26	379	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,12	693,25	27,77	27120	1086	13486	12279	42551
						320,76	13,17	12548	515		3152	
27	383	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1979,97	634,46	27,07	1256215	53591	573611	615783	2021758
						317,69	13,17	629013	26076		149760	
28	384	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм)	м2 стяжки	1979,97	484,39	28,33	959083	56101	857610	66968	1108134
						22,92	13,07	45371	25871		82084	
29	388	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	156,48	2902,08	78,27	454118	12248	153587	278931	791693
						1842,3	54,01	288283	8452		58644	
30	389	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	156,48	1729,56	69,99	270642	10951	57893	197097	505158
						1289,61	50,36	201798	7880		37419	
31	390	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	156,48	693,25	27,77	108479	4345	53943	49118	170205
						320,76	13,17	50192	2061		12608	
32	391	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм)	м2 стяжки	156,48	283,9	14,17	44424	2217	40346	2710	50905
						11,89	6,53	1861	1022		3771	
			Итого по разделу:									6214757
			Раздел: Внутренняя отделка(АР-37)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расход	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	394	Е11-070516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	2785,6	377,37	2,62	1051201	7307	15390	1217708	2450422
						369,22	1,24	1028505	3451		181513	
34	398	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1635,8373	236		386058		386058		416942
											30885	
35	400	С122-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	111,492	236		26312		26312		28417
											2105	
36	401	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	85,26	1264,36	85,06	107799	7252	24800	65209	186849
						888,42	67,61	75747	5765		13841	
37	405	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	541,2834	236		127743		127743		137962
											10219	
38	408	С122-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	741,969	236		175105		175105		189113
											14008	
39	409	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	1102,73	29,84	59569	1612	17063	33791	100829
						757,03	24,89	40895	1344		7469	
40	415	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,58	2875,82	42,68	573956	8519	144241	340367	987469
						2110,41	21,36	421196	4263		73146	
41	418	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	187,11	1429,43	5,48	267460	1026	187265	63494	357431
						423,12	1,06	79169	199		26476	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка(АР-37)									4855434
			ИТОГО:					16771846	556601	10390929	5840119	24420922
								5824324	188056		1808960	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		219 788				
			Итого с временными									24 640 710
			Зимние удорожания			1,7 %		418 892				
			Итого с зимними удорожаниями									25 059 602
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		501 192				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 560 794
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									13 802 829
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									12 344 700
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80807272422									21 129 105
			НДС			12 %		2 535 493				
			Итого с НДС									23 664 597

Заказчик: _____ Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик: _____ Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор : _____ Мехбалиев А.М.

Технадзор : _____ Тасанов Р.

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№885** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на рес.смету **2-1-1 Общестроительные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
1	114	С121-100101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	-1128,12	2830		-3192580		-3192580		-3447986
			Итого по разделу:								-255406	
												-3447986
			ИТОГО:					-3192580	0	-3192580		-3447986
								0	0		-255406	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		- 31 032				
			Итого с временными									- 3 479 018
			Зимние удорожания			1,7 %		- 59 143				
			Итого с зимними удорожаниями									- 3 538 161
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		- 70 763				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 3 608 924
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									- 1 948 819
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									- 1 742 946
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80807272422									- 2 983 215
			НДС			12 %		- 357 986				
			Итого с НДС									- 3 341 201

Заказчик: _____ **Гумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор : _____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик: _____ **Салдмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Гасанов Р.**

Приказа Министра индустри...
Республики Казахстан от 2 апр...

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№885** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы. (Замена утеплителя в конструкции пола)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ.50 мм/		494,99	1516,33	29,44	750568	14570	593221	140728	962600
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	142777	6934		71304	
2	2	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 50 мм/		39,12	1516,33	29,44	59319	1151	46883	11122	76076
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	11284	548		5635	
3	3	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/		1979,97	1036,95	29,44	2053128	58280	1423737	562917	2825328
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	571110	27737		209284	
4	4	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/		156,48	1036,95	29,44	162262	4606	112520	44488	223290
			м2 изолируемой поверхности			288,44	14,01	45136	2192		16540	
			Итого по разделу:									4087295
			ИТОГО:					3025277	78607	2176361	759255	4087294
								770307	37411		302763	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		36 786				
			Итого с временными									4 124 080
			Зимние удорожания			1,7 %		70 109				
			Итого с зимними удорожаниями									4 194 189
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83 884				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 278 073
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									2 310 159
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									2 066 114
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80807272422									3 536 347
			НДС			12 %		424 362				
			Итого с НДС									3 960 709

Заказчик: _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик: _____ **Сайдиматов Э.У**

Авторский надзор : _____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор : _____ **Гасанов Р.**

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№885** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Система связи**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Телефонизация									
1	2	С123-070201-1001	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1	29145		29145		29145		31477
											2332	
2	9	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Кабель КС-ОКГ-П-SM-2FF-2.7W	м.п.	90,18	375		33818		33818		36523
											2705	
3	11	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Оптич.распред.коробка со сплитерром ОРКсп-16С	шт	3	11674,11		35022		35022		37824
											2802	
4	13	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Коробка KSC-11-309	шт	15	2410,71		36161		36161		39054
											2893	
5	15	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Коробка протяжная У-997 #+аналог К1214	шт	4	3214,29		12857		12857		13886
											1029	
6	16	С123-061703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV#+Fosc A8	комплект	1	11356		11356		11356		12264
											908	
			Итого по разделу:									171027
			Раздел: Телевидение									
7	18	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 3.2.1-5.1	шт	3	39800		119400		119400		128952
											9552	
8	19	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 4.4.-12.1	шт	3	36850		110550		110550		119394
											8844	
9	20	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Антенна АТКГ 5.2.21-60.1	шт	3	36820		110460		110460		119297
											8837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	с Н… тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	21	Ценовое предложение ТОО "Бонус плюс" г.Костанай	Усилитель магистральный DA-137P	шт	3	84564		253692		253692		273987
											20295	
11	25	Ценовое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Устройство абонентского распределения УАР-6-1	шт	15	19970		299550		299550		323514
											23964	
12	26	Ценовое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Коробка антенная АК-I	шт	3	1552		4656		4656		5028
											372	
13	27	Ценовое преложение ТОО "Бонус Плюс"	Коробка антенная АК-II	шт	6	1985		11910		11910		12863
											953	
14	35	С123-070201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	14925		44775		44775		48357
											3582	
			Итого по разделу:									1031392
			Раздел: Домофон									
15	37	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	11656		34968		34968		37765
											2797	
16	38	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4522		13566		13566		14651
											1085	
17	39	С123-080504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261		24783		24783		26766
											1983	
18	40	С123-080504-0701 #прим.	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	3	6368		19104		19104		20632
											1528	
19	42	С123-080306-0307	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	3	8509		25527		25527		27569
											2042	
20	44	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	3	3614		10842		10842		11709
											867	
21	47	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	2084		93780		93780		101282
22	48	С123-080504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	180	144		25920		25920	7502	27994
23	50	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Плинт 10x2 с неразмыкаемыми контактами	шт	15	4964,29		74464		74464	2074	80421
											5957	
24	52	Прайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"	Коробка KSC-11-309	шт	15	2410,71		36161		36161		39054
											2893	
			Итого по разделу:									387843
			ИТОГО:					1472467	0	1472467		1590263
								0	0		117796	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		14 312				
			Итого с временными									1 604 575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	с Н… тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,7 %**		**27 278**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 631 853**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32 637**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 664 490**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									**898 825**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**803 873**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80807272422									**1 375 904**
			НДС			**12 %**		**165 108**				
			Итого с НДС									**1 541 012**

Заказчик: _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик: _____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор : _____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор : _____ **Расанов Р.**

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата горо аная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№885** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-6 Электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	925		41625		41625		44955
											3330	
2	23	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-45-001 IP65 ГОСТ 17677-82#+MD145	шт.	53	1142		60526		60526		65368
											4842	
3	25	С123-070106-0420	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1302Д, мощность 20 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014#+ДСП44-2з22-002	шт.	6	8796		52776		52776		56998
											4222	
4	27	С123-070106-0114	Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014#+ССУ-100	шт.	3	27510		82530		82530		89132
											6602	
5	29	С123-070101-0808	Светильники, тип НБП02-45-038.02 ГОСТ 17677-82	шт.	30	954		28620		28620		30910
											2290	
6	32	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354		31062		31062		33547
											2485	
7	34	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201		6603		6603		7131
											528	
8	37	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	86	731		62866		62866		67895
											5029	
9	38	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012	шт.	45	142		6390		6390		6901
											511	
10	39	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012	шт.	35	111		3885		3885		4196
											311	
11	45	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	58	220		12760		12760		13781
											1021	
12	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	535	419		224165		224165		242098
											17933	
13	58	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361		1444		1444		1560
											116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			расходы,	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	59	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	90	505		45450		45450	3636	49086
15	61	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	351		56160		56160	4493	60653
16	63	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	324		35640		35640	2851	38491
17	76	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Ящик протяжный К654	шт	3	7580,36		22741		22741	1819	24560
18	77	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	30	185,85	0	5576	0	0	4014	10357
						185,85	0	5576	0		767	
19	78	С124-040207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	141		4230		4230	338	4568
20	102	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Коробка уравнивания потенциалов КУП 2453	шт	15	3563,39		53451		53451	4276	57727
21	103	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	720	376,4	2,64	271006	1900	130866	100001	400687
						192	0,9	138240	650		29681	
			ИТОГО:					1109506	1900	963790	104015	1310601
								143816	650		97081	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		11 795				
			Итого с временными									1 322 396
			Зимние удорожания			1,7 %		22 481				
			Итого с зимними удорожаниями									1 344 877
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26 898				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 371 775
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									740 758
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									662 505
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80807272422									1 133 939
			НДС			12 %		136 073				
			Итого с НДС									1 270 011

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Сандмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Гасанов Р.