Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
28	**28.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	7 004 761,00	7 004 761,00
				Итого	1	x	7 004 761,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эко
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**750 510**	**7 004 761**
За отчетный месяц		**6 254 251**							**750 510**	**6 756 810**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :
_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ **Маканов М К**

Заказчик : ГУ-"Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 4
Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за май 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	88		4693,51 1319,24	2690,34 1012,24	410682 115434	235405 88571	59844	240726 52113	703520
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	114,1405		22575,00 --	-- --	2576722 --	-- --	2576722	-- 206138	2782860
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	33		1550,50 513,13	809,29 292,46	51167 16933	26707 9652	7527	31370 6603	89140
16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	127		2191,69 720,10	1135,73 411,90	279441 91814	144806 52518	42822	170311 35980	485732
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	80		3323,81 1047,57	1797,32 658,43	265905 83806	143786 52675	38314	161046 34156	461107
19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	53,3339		25273,00 --	-- --	1347908 --	-- --	1347908	-- 107833	1455740
20	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	39,393		23705,00 --	-- --	933811 --	-- --	933811	-- 74705	1008516
24	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2		985,32 915,68	66,74 22,46	1182 1099	80 27	3	1103 183	2468
25	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,2		3051,00 --	-- --	3661 --	-- --	3661	-- 293	3954
26	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6		3122,89 2818,20	298,61 76,55	4997 4509	478 122	10	4539 763	10298

27	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,6	10124,00	--	16198	--	16198	--	17494	20000
28	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	3599,05 3208,60	384,37 98,34	15116 13476	1614 413	26	13611 2298	31026	
29	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,2	12691,00	--	53302	--	53302	--	57566	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,156	18772,83 17504,56	980,27 300,90	59247 55244	3094 950	909	51137 8831	119214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6019338	555969	5081056	673842	7228634	
		Накладные расходы	Тенге				382314	204927	--	535455		
		Сметная прибыль	Тенге				673842					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				535455					

Итого прямые затраты ,тенге			7228635
Накладные расходы , тенге			**6 019 338**
Сметная прибыль (8 %), тенге			673842
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			535455
Оборудование			**7 228 635**
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	0
Итого			65 058
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	7 293 693
Итого			123 993
Непредвиденные работы и затраты	2%		7 417 685
ИТОГО			148 354
			7 566 039
в ценах 2019 г (К=1) 54%			4 085 661
в ценах 2019 г (К=1,049901)46%			3 654 052
Итого			7 739 713
Итого с К=0,80807272422			6 254 251
НДС 12%	12%	12%	750 510
Итого с НДС			**7 004 761**

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Маканов М К**