Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
87	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	23 649 201,00	23 649 201,00
				Итого	1	x	23 649 201,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководит / подпись / Бойченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

ик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

дрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**23 649 201**	**21 115 358**							**2 533 843**	**23 649 201**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. **Руководитель**

_____ Байченко Р.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №4 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Блоки стен подвала(КС-16)									
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *НР - 118%, СП - 8%*	шт	175	-4693.51 -1319.24	-2690.34 -1012.24	-821364 -230867	-470810 -177142	-119687	-481451 -104225	-1407040
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	258.281	-22575.00 --	-- --	-5830694 --	-- --	-5830694	-- -466455	-6297149
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264.36 888.42	85.06 67.61	202298 142147	13610 10818	46541	122372 25974	350643
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	41	33939.75 4471.90	2384.40 495.60	1391530 183348	97760 20320	1110422	189411 126475	1707416
		Входы в подвал 1,2(КС-66,67)									
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%, СП - 8%*	м2	16.4736	257.24 68.24	30.49 10.90	4238 1124	502 180	2612	1225 437	5900

106	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов НР - 93%; СП - 8%	м3	1.93	32991.56 5860.75	2145.96 446.04	63674 11311	4142 861	48221	11320 6000	80993
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	4.116	852.17 258.64	20.79 2.48	3508 1065	86 10	2357	1000 361	4868
		Перемычки(КС-26)									
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	135	444.39 159.54	250.31 53.28	59992 21538	33792 7192	4662	33902 7512	101406
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	2.8204	78207.00 --	-- --	220575 --	-- --	220575	-- 17646	238221
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т	0.8985249	84451.60 60907.00	21204.48 5387.94	75882 54726	19053 4841	2103	41102 9359	126342
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.892944	249146.00 --	-- --	222473 --	-- --	222473	-- 17798	240271
124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.005565	284970.00 --	-- --	1586 --	-- --	1586	-- 127	1713
		Наружные стены(АР-13)									
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	129.8	31617.55 5153.98	2393.83 532.77	4103958 668987	310719 69154	3124252	686470 383234	5173662
		Утепление тамбура, стены									
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	2.11088	270653.00 --	-- --	571316 --	-- --	571316	-- 45705	617021

156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.32416	226007.00	--	73262	--	73262	--	79123
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
157	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.37232	244652.00	--	91089	--	91089	--	98376
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
		Плиты перекрытия (КС-33)									
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	14	4270.83	968.10	59792	13553	17519	37206	104757
		НР - 118%; СП - 8%			2051.46	200.72	28720	2810		7760	
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	34	6471.08	1292.50	220017	43945	65735	141143	390053
		НР - 118%; СП - 8%			3245.20	272.83	110337	9276		28893	
183	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	3	12275.25	6428.43	36826	19285	1037	24175	65881
		НР - 118%; СП - 8%			5501.37	1327.84	16504	3984		4880	
184	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1.59	80279.00	--	127644	--	127644	--	137855
		СП - 8%			--	--	--	--		10211	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0.01844	72104.83	6781.69	1330	125	154	1268	2806
		НР - 118%; СП - 8%			57004.50	1276.17	1051	24		208	
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0.01844	233973.00	--	4314	--	4314	--	4660
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				883244	85763	-212507	809143	1827778
							1009992	-47674	--	135393	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				807362				
		Материалы	Тенге				4303820				
		Всего заработная плата	Тенге					902751			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				964041				
		Местные материалы	Тенге				-5482475				
		Накладные расходы	Тенге				768043				
		Сметная прибыль	Тенге				126032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1701437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					902751			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75882				
		Материалы	Тенге				2103				
		Всего заработная плата	Тенге					59568			
		Накладные расходы	Тенге				41102				
		Сметная прибыль	Тенге				9359				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				126342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					59568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1827779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					962318			
		РАЗДЕЛ 2.ес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
27	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**305.087**	**68521.00** **--**	**--** **--**	**20904866** **--**	**--** **--**	**20904866**	**--** **1672389**	**22577256**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20904866** **--**	**--** **--**	**20904866** **--**	**--** **1672389**	**22577256**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20904866**				
		Местные материалы	Тенге				**20904866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1672389**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22577256**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22577256**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**24405034**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1009992**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**85763**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-47674**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20692354**		
		- Накладные расходы	Тенге							**809143**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1807782**	

Итого прямые затраты, тенге		**21 788 109**
Накладные расходы, тенге		809 143
Сметная прибыль (8%), тенге		1 807 782
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**24 405 034**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0.90%	219 645
Итого		24 624 679
Зимнее удорожание	1.70%	418 620
Итого		25 043 299
Непредвиденные работы и затраты	2%	500 866
ИТОГО		**25 544 165**

в ценах 2019 г (К=1) 54%		13 793 849
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		12 336 668
Итого с К=0.80807272422		**21 115 358**
НДС 12%	12%	2 533 843
Итого с НДС		**23 649 201**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**