Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
108	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	36 953 939,00	36 953 939,00
				Итого	1	x	36 953 939,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курмангалиев К. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**36 953 939**	**32 994 588**							**3 959 351**	**36 953 939**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №5 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	681,008	34,30	34,30	23361	23361	--	5853	31551
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	8129		2337	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	681,008	16,94	16,94	11536	11536	--	2890	15580
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	4014		1154	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	681,008	151,80	73,40	103379	49983	--	54393	170393
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	53396	22149		12622	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	91,618	804,82	--	73736	--	--	53090	136971
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	73736	--		10146	
		Отмостка(КС-66, п.1, КС-18, п.24)									
38	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	150	1445,97	30,63	216895	4594	105716	116941	360543
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	106585	1694		26707	
		лок. смета включить/исключить									
	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,75	37790,00	--	255083	--	255083	--	275489
		СП - 8%			--	--	--	--		20407	
		Утепление цоколя(АР-9)									
117	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	293,37	3850,10	28,14	1129504	8254	380939	593661	1861018
		НР - 80%; СП - 8%			2523,47	6,02	740311	1766		137853	

118	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм) *СП - 8%*	м3	15,108555	10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176797
		Перемычки(КС-26)									
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	126	444,39 159,54	250,31 53,28	55993 20103	31540 6713	4350	31642 7011	94646
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	2199,61 876,41	1287,58 267,62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92005
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	12,1308	78207,00 --	-- --	948713 --	-- --	948713	-- 75897	1024611
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,017198	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	85904 61954	21569 5481	2381	46530 10595	143029
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	4,723056	249146,00 --	-- --	1176731 --	-- --	1176731	-- 94138	1270869
124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,029435	284970,00 --	-- --	8388 --	-- --	8388	-- 671	9059
		Наружные стены(АР-13)									
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	124,2	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	3926899 640124	297314 66170	2989461	656854 366700	4950453
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм) *СП - 8%*	м3	148,60016	10835,00 --	-- --	1610083 --	-- --	1610083	-- 128807	1738889
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,01731	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7347
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01731	270653,00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5060
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	12,796	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	482040 65660	30511 6342	385869	66961 43920	592921

149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	7,9	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	320172 40537	18837 3915	260798	41341 28921	390433
		Утепление тамбура, стены									
150	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *НР - 76%; СП - 8%*	м3	17,49	43154,60 24829,56	2410,97 854,91	754774 434269	42168 14952	278337	341408 87695	1183877
151	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм) *СП - 8%*	м3	18,0147	10835,00 --	-- --	195189 --	-- --	195189	-- 15615	210804
153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,70184	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	234951 43463	1533 470	189955	40857 22065	297873
		Внутренние стены (АР-13,14)									
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	144,74	39253,93 4314,30	2384,40 495,60	5681613 624452	345118 71733	4712043	647452 506325	6835390
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,3096	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40902
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3096	270653,00 --	-- --	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90498
		Межквартирные перегородки									
163	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,1666667	5688,83 1254,77	245,00 50,92	46459 10247	2001 416	34211	9917 4510	60886
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217952
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96 1254,77	245,00 50,92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84247
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,1538462	3911,09 1285,88	131,05 28,00	462110 151932	15484 3308	294694	144373 48519	655002

Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)											
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,06864	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	57372 15480	88 36	41804	14119 5719	77211
172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,14357	244652,00 --	-- --	35125 --	-- --	35125	-- 2810	37935
173	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	31,2	66,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2224
Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)											
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,00605	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	5057 1364	8 3	3685	1245 504	6805
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00476	270653,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
179	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	2,2	66,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
Плиты перекрытия (КС-33)											
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	74	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848938
182	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	1685,656	6555,00 --	-- --	11049475 --	-- --	11049475	-- 883958	11933433
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,07376	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	5318 4205	500 94	613	5073 831	11222
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4 *СП - 8%*	т	0,07376	233973,00 --	-- --	17258 --	-- --	17258	-- 1381	18638
лок.смета включить/исключить лестницы											

190	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**100,44**	**10357,00** --	--	**1040257** --	--	**1040257** --	--	**1123478**
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**67,392**	**12966,00** --	--	**873805** --	--	**873805** --	**83221** **69904**	**943709**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38134993**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3451707**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1055705**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**249207**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27480322**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3322442**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2824817**	

Итого прямые затраты, тенге		**31 987 734**
Накладные расходы, тенге		3 322 442
Сметная прибыль (8%), тенге		2 824 817
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**38 134 993**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	343 215
Итого		38 478 208
Зимнее удорожание	1,70%	654 130
Итого		39 132 337
Непредвиденные работы и затраты	2%	782 647
ИТОГО		**39 914 984**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		21 554 091
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		19 277 120
Итого с К=0.80807272422		**32 994 588**
НДС 12%		3 959 351
Итого с НДС		**36 953 939**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**