передать в г.Актобе

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
122	**01.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	676 506,00	676 506,00
				Итого	1	x	676 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У. / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данилюца Т.Н. / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**604 023**							**72 483**	**676 506**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____**Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____**Гасанов Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №885 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-6	Электрооборудование	тенге	**550 420**
2	2-1-3	Отопление. Исключить /Включить Краны шаровые под приварку	тенге	**126 086**
	ИТОГО			**676 506**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-6 - Электрооборудование

выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	8672,09	3771,16	26016	11313	4994	9807	38690
					3236,22	1304,22	9709	3913		2866	
40	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	504,84	35,47	53009	3724	12745	27059	86473
					348,00	9,93	36540	1043		6405	
44	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	58	761,12	54,52	44145	3162	20799	14809	63670
					348,00	6,62	20184	384		4716	
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	79,87	0,88	8386	92	1994	4559	13980
					60,00	0,30	6300	32		1036	
47	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	495	358,39	172,09	177401	85183	14998	75867	273529
					156,00	56,87	77220	28151		20261	
49	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	190,97	2,64	3819	53	646	2259	6565
					156,00	0,90	3120	18		486	
55	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,02004	20640,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	

70	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная коробка Л-253 УЗ	шт	225	394,64	--	88795	--	--	--	88795
					--	--	--	--		--	
73	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	30	-1673,00	--	-50190	--	-50190	--	-54205
		СП - 8%			--	--	--	--		-4015	
75	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6061,93	48,56	18186	146	7240	7776	28039
		НР - 72%; СП - 8%			3600,00	--	10800	--		2077	
86	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 3х0,75	м.п.	6,12	470,54	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
87	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 2х0,75	м.п.	21,42	281,25	--	6024	--	6024	--	6506
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
88	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКЭШ 5х0,75	м.п.	10,2	603,57	--	6156	--	6156	--	6649
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
89	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКК 2х0,75	м.п.	19,38	190,18	--	3686	--	3686	--	3981
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
90	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Кабель МКК 4х0,75	м.п.	7,14	231,25	--	1651	--	1651	--	1783
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								568012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33540			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34037		
		- Прочие затраты	Тенге				88795				
		- Накладные расходы	Тенге							142136	
		- Сметная прибыль	Тенге							35497	
		Временные здания и сооружения	0,90%					5 112			
		Итого						573 124			
		Зимнее удорожание	1,70%					9 743			

Итого		582 867
Непредвиденные работы и затраты	2%	11 657
ИТОГО		**594 525**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		321 043
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		287 128
Итого с К=0.80807272422		**491 447**
НДС 12%	12%	58 974
Итого с НДС		**550 420**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Гасанов Г.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/**ВКЛЮЧИТЬ Краны шаровые под приварку**

выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ											
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	-1814,00	--	-12698	--	-12698	--	-13714
		СН - 8%			--	--	--	--		-1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-2188,00	--	-2188	--	-2188	--	-2363
		СН - 8%			--	--	--	--		-175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	-1246,00	--	-2492	--	-2492	--	-2691
		СН - 8%			--	--	--	--		-199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-17378	--	-17378	--	-18768
							--	--	--	-1390	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-17378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-17378				
		Сметная прибыль	Тенге				-1390				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-18768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-18768				
РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ											
1	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	11210,00	--	78470	--	78470	--	84748
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
2	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18283,00	--	18283	--	18283	--	19746
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	

3	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, фирма Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**20551,00** **--**	**--** **--**	**41102** **--**	**--** **--**	**41102** **--**	**--** **3288**	**44390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**137855** **--**	**--** **--**	**137855** **--**	**--** **11029**	**148884**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**137855**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**137855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11028**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**148883**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148883**				
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**130116**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120477**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**9639**	

Временные здания и сооружения	0,90%	1 171
Итого		131 287
Зимнее удорожание	1,70%	2 232
Итого		133 519
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 670
ИТОГО		**136 189**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		73 542
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		65 773
Итого с К=0.80807272422		**112 577**
НДС 12%	12%	13 509
Итого с НДС		**126 086**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Гасанов Р.**