Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
176	12.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	32 607 606,00	32 607 606,00
				Итого	1	x	32 607 606,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**32 607 606**								**3 493 672**	**32 607 606**
За отчетный месяц		**29 113 934**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Курмангалиев Н.К.**

;

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Алибаев Ж.А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №4 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки(КС-26)									
119	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**234**	**444,39**	**250,31**	**103987**	**58574**	**8080**	**58764**	**175771**
		НР - 118%; СП - 8%			**159,54**	**53,28**	**37333**	**12467**		**13020**	
120	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**48**	**2199,61**	**1287,58**	**105581**	**61804**	**1709**	**64798**	**184010**
		НР - 118%; СП - 8%			**876,41**	**267,62**	**42068**	**12846**		**13630**	
121	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**14,951**	**78207,00**	**--**	**1169273**	**--**	**1169273**	**--**	**1262815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93542**	
122	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**1,884**	**84451,60**	**21204,48**	**159107**	**39949**	**4409**	**86181**	**264911**
		НР - 69%; СП - 8%			**60907,00**	**5387,94**	**114749**	**10151**		**19623**	
125	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**56,658**	**116,64**	**2,33**	**6609**	**132**	**4045**	**1688**	**8960**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,92**	**0,25**	**2432**	**14**		**664**	
126	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**56,658**	**87,10**	**1,65**	**4935**	**93**	**3467**	**958**	**6365**
		НР - 69%; СП - 8%			**24,26**	**0,25**	**1375**	**14**		**471**	
		Наружные стены(АР-13)									

144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	76,514	-31617,55	-2393,83	-2419185	-183162	-1841671	-404658	-3049750
		НР - 93%; СП - 8%			-5153,98	-532,77	-394352	-40764		-225907	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,0346	334764,36	2184,16	11583	76	9364	2014	14685
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	2143	23		1088	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0346	270653,00	--	9365	--	9365	--	10114
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	25,592	37671,11	2384,40	964079	61022	771737	133923	1185842
		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	131320	12683		87840	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	13,84	40528,07	2384,40	560908	33000	456891	72425	684000
		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	71017	6859		50667	
		Утепление тамбура, стены									
153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)	т	1,404	334764,36	2184,16	470009	3067	379996	81733	595882
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	86946	939		44139	
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	289,48	-39253,93	-2384,40	-11363226	-690236	-9424086	-1294904	-13670781
		НР - 93%; СП - 8%			-4314,30	-495,60	-1248904	-143466		-1012650	
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,62	64111,36	2184,16	39749	1354	--	36093	81909
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	38395	415		6067	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62	270653,00	--	167805	--	167805	--	181229
		СП - 8%			--	--	--	--		13424	
161	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	11,94	8139,74	2622,84	97188	31317	18922	49716	158657
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	545,16	46949	6509		11752	

162	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	857,09	252,00	--	215987	--	215987	--	233266
		СП - 8%			--	--	--	--		17279	
163	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,33	5688,83	245,00	92899	4001	68408	19829	121746
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	20490	832		9018	
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	-5665,50	-245,00	-166188	-7187	-122194	-35619	-217952
		НР - 93%; СП - 8%			-1254,77	-50,92	-36807	-1494		-16145	
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,308	-3911,09	-131,05	-924222	-30967	-589391	-288747	-1310007
		НР - 93%; СП - 8%			-1285,88	-28,00	-303864	-6617		-97038	
					лок.смета исключить/добавить						
					Наружные стены(АР-13)						
1	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	429,638	30216,18	2393,83	12982017	1028480	9739191	2272217	16474573
		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	2214346	228898		1220339	
					Внутренние стены(АР-13,14)						
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	287,96	36183,37	2384,40	10419362	686612	8490404	1288105	12644064
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1242346	142713		936597	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	291	33534,01	2384,40	9758396	693860	7809075	1301703	11944907
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1255461	144220		884808	
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5290,53	245,00	155189	7187	111195	35619	206073
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	36807	1494		15265	
5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	472,615	3692,35	131,05	1745062	61935	1075401	577493	2508359
		НР - 93%; СП - 8%			1285,88	28,00	607726	13234		185804	
					Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)						

171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,137	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	114510 30897	175 72	83438	28181 11415	154107
172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,287	244652,00 --	-- --	70215 --	-- --	70215	-- 5617	75832
173	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	62,4	66,00 --	-- --	4118 --	-- --	4118	-- 329	4448
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
174	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,218	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	182213 49164	279 115	132770	44843 18165	245221
175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,045	270653,00 --	-- --	12179 --	-- --	12179	-- 974	13154
176	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	26,4	66,00 --	-- --	1742 --	-- --	1742	-- 139	1882
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	74	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848938
183	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	6	12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	73652 33008	38571 7967	2073	48351 9760	131762
184	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	3,18	80279,00 --	-- --	255287 --	-- --	255287	-- 20423	275710
185	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок) НР - 91%; СП - 8%	м3	28,2	21747,79 2980,74	1324,81 282,21	613288 84057	37360 7958	491871	83734 55762	752783

186	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%, СП - 8%*	1т	0,647	14121,06	1352,90	9136	875	20	7826	18326
					12736,80	555,78	8241	360		1357	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** **Анкера А1,А2,А3,А4** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,092	72104,83	6781,69	6634	624	766	6327	13997
					57004,50	1276,17	5244	117		1037	
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно** **Анкера А1,А4** *СП - 8%*	т	0,092	233973,00	--	21526	--	21526	--	23248
					--	--	--	--		1722	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	4374,41	2294,99	52493	27540	1475	34459	93908
					1956,50	477,02	23478	5724		6956	
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	7102,10	3652,22	106531	54783	2780	71281	192037
					3264,56	762,60	48968	11439		14225	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33649751**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4519901**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2130315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**458721**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19778231**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4728733**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2492571**	

Итого прямые затраты, тенге		**26 428 447**
Накладные расходы, тенге		4 728 733
Сметная прибыль (8%), тенге		2 492 571
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**33 649 751**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	302 848
Итого		33 952 599
Зимнее удорожание	1,70%	577 194
Итого		34 529 793
Непредвиденные работы и затраты	2%	690 596
ИТОГО		**35 220 389**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		19 019 010
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		17 009 844
Итого с К=0.80807272422		**29 113 934**

НДС 12%	12%	3 493 672
Итого с НДС		**32 607 606**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Санджуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Алибаев Ж.А.**