Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
207	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	46 798 000,00	46 798 000,00
				Итого	1	x	46 798 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**41 783 928**							**5 014 071**	**46 798 000**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Алибаев Ж.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование, лок.смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция, лок.смета 2-1-2 -Внутренний водопровод и канализация

выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Приямок ПР-1									
40	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2	10,08	240,16 68,24	30,49 10,90	2421 688	307 110	1426	750 254	3424
41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	20875,28 1856,23	1664,31 361,79	22545 2005	1797 391	18743	2180 1978	26703
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0524	18772,83 17504,56	980,27 300,90	984 917	51 16	16	849 147	1979
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов *НР - 93%; СП - 8%*	м3	4,2	32532,76 5860,75	2145,96 446,04	136638 24615	9013 1873	103010	24634 12902	174174
45	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,18848	89405,28 46445,40	8834,49 3085,11	16851 8754	1665 581	6432	8682 2043	27576
46	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18848	157445,43 112749,00	39519,76 12280,26	29675 21251	7449 2315	975	16260 3675	49610

	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0776	249146,00	--	19334	--	19334	--	20880
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4527176	226007,00	--	102317	--	102317	--	110503
		СП - 8%			--	--	--	--		8185	
49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	411512,67	67685,67	2469	406	--	2181	5022
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	2063	140		372	
50	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1169,00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
51	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	2277,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		Приямок ПР-2									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,64	240,16	30,49	2075	263	1222	643	2935
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	590	94		217	
58	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,02	20875,28	1664,31	21293	1698	17702	2059	25220
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	1893	369		1868	
59	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04686	18772,83	980,27	880	46	14	759	1770
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	820	14		131	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	226007,00	--	10591	--	10591	--	11438
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
61	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,38	32532,76	2145,96	44895	2961	33846	8094	57228
		НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	8088	616		4239	
62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,1653	89405,28	8834,49	14779	1460	5642	7614	24184
		НР - 93%; СП - 8%			46445,40	3085,11	7677	510		1791	

63	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1653	157445,43 112749,00	39519,76 12280,26	26026 18637	6533 2030	856	14260 3223	43509
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0834	249146,00 --	-- --	20779 --	-- --	20779	-- 1662	22441
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0819	226007,00 --	-- --	18510 --	-- --	18510	-- 1481	19991
66	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	411512,67 343827,00	67685,67 23330,39	3704 3094	609 210	--	3271 558	7533
67	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	9	1169,00 --	-- --	10521 --	-- --	10521	-- 842	11363
68	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	2,7	2277,00 --	-- --	6148 --	-- --	6148	-- 492	6640
		Навес над входами в подвал №1(КС-71)									
75	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,15056	589401,00 --	-- --	88740 --	-- --	88740	-- 7099	95839
		Навес над входами в подвал №2(КС-72)									
89	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,15056	589401,00 --	-- --	88740 --	-- --	88740	-- 7099	95839
		Входы в подвал 1,2(КС-66,67)									
114	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** *НР - 118%; СП - 8%*	м	22,7	1311,44 1230,12	51,69 21,35	29770 27924	1173 485	673	33522 5063	68355
115	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки** *СП - 8%*	м	22,7	3012,00 --	-- --	68372 --	-- --	68372	-- 5470	73842
116	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	1,22	2277,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000

		(КС-54)									
127	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	9,85	25075,00 --	--	246989 --	--	246989 --	-- 19759	266748
		КС-60									
143	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	11,8	25075,00 --	--	295885 --	--	295885 --	-- 23671	319556
		Наружные стены(АР-13)									
154	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,6386	18772,83 17504,56	980,27 300,90	49534 46188	2587 794	759	42753 7383	99670
		Перекрытие									
187	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,6187	18772,83 17504,56	980,27 300,90	30388 28335	1587 487	466	26228 4529	61145
201	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,34678	18772,83 17504,56	980,27 300,90	6510 6070	340 104	100	5619 970	13099
		Монолитный участок									
217	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31104	18772,83 17504,56	980,27 300,90	5839 5445	305 94	89	5040 870	11749
		Вентканалы (КС-43)									
220	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	25	32991,56 5860,75	2145,96 446,04	824789 146519	53649 11151	624621	146633 77714	1049136
		Крепление зонтов									
226	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,34684	249146,00 --	--	86414 --	--	86414 --	-- 6913	93327
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0186	226007,00	--	4204	--	4204	--	4540

		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		Ограждение балконов (15шт)									
275	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	86,4	2379,00	--	205546	--	205546	--	221989
		СП - 8%			--	--	--	--		16444	
		Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии Л-1(10шт)									
280	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	32,4	2379,00	--	77080	--	77080	--	83246
		СП - 8%			--	--	--	--		6166	
		Ограждение ОГ-2 рядовой лоджии Л-2(15шт)									
285	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36,50311	2379,00	--	86841	--	86841	--	93788
		СП - 8%			--	--	--	--		6947	
295	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1,625	-1533,00	--	-2491	--	-2491	--	-2690
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
		Крепление телеантенны(КС-82)									
429	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	1012,00	--	13662	--	13662	--	14755
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
430	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	30	1143,00	--	34290	--	34290	--	37033
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
431	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,016614	246013,00	--	4087	--	4087	--	4414
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
432	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	220270,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
433	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00018	499538,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Стремянка СМ-1(КС-81)									
437	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +стремянка СМ-1	т	0,05888	544348,00	--	32051	--	32051	--	34615
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
		Узел крепления трубопровода(КС-125,126)									

441	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0122	249146,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
442	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0265	240349,00	--	6369	--	6369	--	6879
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
443	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05696	263591,00	--	15014	--	15014	--	16215
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
446	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011	499538,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
447	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
448	2113-0206-0203 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	242621,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Металлическая подвеска МП-1(КС-127)									
454	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,60312	399848,00	--	241156	--	241156	--	260449
		СП - 8%			--	--	--	--		19293	
		Козырек 1-3(КС-60)									
457	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,54054	399848,00	--	216134	--	216134	--	233425
		СП - 8%			--	--	--	--		17291	
461	2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,12	3229,00	--	48822	--	48822	--	52728
		СП - 8%			--	--	--	--		3906	
		Кронштейн К-1, К-2									
465	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,32652	399848,00	--	130558	--	130558	--	141003
		СП - 8%			--	--	--	--		10445	
470	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	45	2379,00	--	107055	--	107055	--	115619
		СП - 8%			--	--	--	--		8564	

475	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(Софит Iбрус) *СП - 8%*	м2	48	2094,00 --	--	100512 --	--	100512 --	-- 8041	108553
476	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	66	104,00 --	--	6864 --	--	6864 --	-- 549	7413
478	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(ТЕХНОРУФ В стандарт толщ.100мм) *СП - 8%*	м3	2,6265	8654,00 --	--	22730 --	--	22730 --	-- 1818	24548
480	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	12	669,00 --	--	8028 --	--	8028 --	-- 642	8670
482	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	0,009	23969,00 --	--	216 --	--	216 --	-- 17	233
490	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1393	157445,43 112749,00	39519,76 12280,26	21932 15706	5505 1711	721	12017 2716	36666
491	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1393	54948,94 48324,20	2613,30 447,81	7654 6732	364 62	558	4688 987	13330
492	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,07782	249146,00 --	--	19389 --	--	19389 --	-- 1551	20940
493	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00975	284970,00 --	--	2778 --	--	2778 --	-- 222	3001
494	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка крученая сшестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм *СП - 8%*	м2	10,97	175,00 --	--	1920 --	--	1920 --	-- 154	2073

	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00875	226007,00 --	--	1978 --	--	1978	-- 158	117000 2136
496	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,5	3051,00 --	--	28985 --	--	28985	-- 2319	31303
497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,091	87,10 24,26	1,65 0,25	618 172	12 2	434	120 59	797
498	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5455	93,95 41,51	2,33 0,25	333 147	8 1	178	102 35	470
		Крыльца,пандус(КС-76)									
502	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1415	18772,83 17504,56	980,27 300,90	2656 2477	139 43	40	2293 396	5345
503	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1415	226007,00 --	--	31980 --	--	31980	-- 2558	34538
		Работы по пробивке отверстий для труб(КС-30)									
511	1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	54	1157,12 633,13	486,87 328,34	62484 34189	26291 17730	2004	43612 8488	114584
512	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	54	123,03 70,62	49,13 34,20	6644 3814	2653 1847	177	4755 912	12310
513	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	45	801,28 438,61	353,37 235,41	36058 19737	15902 10593	419	25478 4923	66458

	1146-0301-0118 РСНБ РК 2015 К=2	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	45	17,11	6,76	770	304	42	534	1408
					9,42	4,71	424	212		104	
515	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	66	898,59	390,75	59307	25790	971	41832	109230
					493,12	261,43	32546	17254		8091	
516	1146-0301-0122 РСНБ РК 2015 К=2	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	66	53,31	21,36	3519	1410	97	2514	6515
					30,48	14,87	2012	981		483	
517	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	20815,61	1084,07	1041	54	928	64	1193
					1171,80	224,63	59	11		88	
		РАЗДЕЛ 2. рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
52	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	661,09589	159,00	--	105114	--	105114	--	113523
					--	--	--	--		8409	
53	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м	1956,28664	180,00	--	352132	--	352132	--	380302
					--	--	--	--		28171	
		РАЗДЕЛ 3. лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
1	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 прим.	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1620,64	351,92	1621	352	30	979	2807
					1239,00	120,36	1239	120		208	
2	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	**ВРУ-1-26-65УХЛ4** *СП - 8%*	шт	1	258928,57	--	258929	--	258929	--	279643
					--	--	--	--		20714	

	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	49338,00	--	49338	--	49338	--	53285
					--	--	--	--		3947	
5	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	48437,00	--	48437	--	48437	--	52312
					--	--	--	--		3875	
19	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P II RS, 10(45) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	45	25817,00	--	1161765	--	1161765	--	1254706
					--	--	--	--		92941	
41	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	105	171,00	--	17955	--	17955	--	19391
					--	--	--	--		1436	
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5200	400,64	15,73	2083318	81812	628706	1000808	3330856
					264,00	3,31	1372800	17211		246730	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	5200	60,00	--	312000	--	312000	--	336960
					--	--	--	--		24960	
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	5200	79,87	0,88	415302	4575	98727	225767	692354
					60,00	0,30	312000	1565		51286	
47	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2605	358,39	172,09	933595	448287	78928	399259	1439482
					156,00	56,87	406380	148147		106628	
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	2005	348,66	2,64	699068	5292	308816	278474	1055746
					192,00	0,90	384960	1810		78203	
50	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,6012	144132,00	--	86652	--	86652	--	93584
					--	--	--	--		6932	

	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК +КМ-205	шт.	899	179,00	--	160921	--	160921	--	117000
		СП - 8%			--	--	--	--		12874	173795
69	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica +КМ-206	шт.	1300	525,00	--	682500	--	682500	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		54600	737100
71	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная розетка РП1-03	шт	225	185,71	--	41786	--	41786	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	45129
72	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Крюк для подвешивания светильника	шт	225	831,25	--	187031	--	187031	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		14963	201994
73	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673,00	--	376425	--	376425	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		30114	406539
74	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,35	4265,00	--	5758	--	5758	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		461	6218
79	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,135	86696,08	16240,08	11704	2192	278	7105	
		НР - 72%; СП - 8%			68400,00	4694,04	9234	634		1505	20313
80	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	60	463,41	78,31	27804	4699	5263	13379	
		НР - 72%; СП - 8%			297,36	12,34	17842	740		3295	44478
81	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	60	37,19	9,68	2232	581	164	1213	
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	1487	199		276	3721
82	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	330,00	--	19800	--	19800	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	21384
83	2306-1710-0611 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1155 У3	шт.	60	2009,00	--	120540	--	120540	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		9643	130183
84	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	30	1912,00	--	57360	--	57360	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	61949

85	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Соединители лотков переходные НЛ-СП	шт	58	1008,93	--	58518	--	58518	--	63199
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
		Заземление и молниезащита									
95	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,5	1252,50	--	9394	--	--	6764	17450
		НР - 72%; СП - 8%			1252,50	--	9394	--		1293	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,5	732,78	--	5496	--	--	3957	10209
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	5496	--		756	
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 145 мм2. Монтаж оборудования	м	27	624,65	25,37	16865	685	11644	3395	21881
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	4536	179		1621	
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	63	501,25	23,17	31579	1460	16511	10057	44967
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	5,72	13608	360		3331	
99	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	496,49	23,17	9930	463	5627	2847	13799
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	5,72	3840	114		1022	
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3149,73	171,94	28348	1547	19241	5716	36789
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	7560	379		2725	
		Уравнивание потенциалов									
104	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,72144	128848,00	--	92956	--	92956	--	100393
		СП - 8%			--	--	--	--		7436	
		лок.смета исключить/включить									
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,0581	171879,00	--	697502	--	697502	--	753302
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,46292	117981,00	--	172597	--	172597	--	186405
		СП - 8%			--	--	--	--		13808	

	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1062	268999,00	–	835565	--	835565	--	902410
		СП - 8%			--	–	--	--		66845	
		лок.смета исключить/включить									
1	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,2024	176722,00	–	212491	--	212491	--	229490
		СП - 8%			--	–	--	--		16999	
		РАЗДЕЛ 4. лок.смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
		Отопительное оборудование									
5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	10	2808,01	30,06	28080	301	24975	2877	33433
		НР - 98%; СП - 8%			280,39	13,16	2804	132		2477	
		Трубопроводная арматура									
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1814,00	–	12698	--	12698	--	13714
		СП - 8%			--	–	--	--		1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2188,00	–	2188	--	2188	--	2363
		СП - 8%			--	–	--	--		175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1246,00	–	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%			--	–	--	--		199	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2065,64	93,43	41313	1869	5957	33060	80322
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	33487	248		5950	
11	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1166,00	–	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%			--	–	--	--		1866	
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	10	3320,07	85,10	33201	851	10421	21734	59329
		НР - 98%; СП - 8%			2192,94	24,78	21929	248		4395	
15	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S + RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	32	8017,00	–	256544	--	256544	--	277068
		СП - 8%			--	–	--	--		20524	
		Другие элементы системы									

22	2302-0501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	310	2253,00 --	--	698430 --	--	698430 --	-- 55874	754304
23	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	750	888,00 --	--	666000 --	--	666000 --	-- 53280	719280
		Трубопроводы									
24	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2700	937,09 921,20	2,43 0,18	2530151 2487231	6568 487	36352	2437964 397449	5365564
25	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	2673	393,00 --	--	1050489 --	--	1050489 --	-- 84039	1134528
26	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	914,37 893,57	3,81 0,42	27431 26807	114 13	510	26283 4297	58012
27	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	29,7	936,00 --	--	27799 --	--	27799	-- 2224	30023
28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1568,66 367,98	17,64 6,57	172553 40478	1941 722	130134	40376 17034	229964
29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1241,08 367,98	17,64 6,57	86876 25759	1235 460	59882	25694 9006	121575
30	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	75	1790,82 367,98	17,64 6,57	134311 27599	1323 493	105389	27529 12947	174788
31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1929,87 367,98	17,64 6,57	38597 7360	353 131	30884	7341 3675	49614

32	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	2161,16 460,91	32,23 12,76	172893 36873	2578 1021	133442	37136 16802	226831
33	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	1042,94 915,68	66,74 22,46	41718 36627	2670 898	2421	36775 6279	84772
34	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10	1610,00 --	-- --	16100 --	-- --	16100	-- 1288	17388
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	30	2631,00 --	-- --	78930 --	-- --	78930	-- 6314	85244
37	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,84	133208,00 118974,60	2172,28 1015,98	777935 694812	12686 5933	70437	532566 104840	1415341
38	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	5,84	10811,00 --	-- --	63136 --	-- --	63136	-- 5051	68187
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	59,4	537,00 --	-- --	31898 --	-- --	31898	-- 2552	34450
42	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм *СП - 8%*	100 шт.	4,16	5602,00 --	-- --	23304 --	-- --	23304	-- 1864	25169
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,113	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	11159 9473	803 44	883	6567 1418	19144
44	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,113	448958,00 --	-- --	50732 --	-- --	50732	-- 4059	54791
				Узлы управления квартирных систем							
46	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	90	951,00 --	-- --	85590 --	-- --	85590	-- 6847	92437

	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1330,00	--	39900	--	39900	--	43092
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
49	2304-1013-0402 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	20290,00	--	304350	--	304350	--	328698
		СП - 8%			--	--	--	--		24348	
50	2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	45	52435,00	--	2359575	--	2359575	--	2548341
		СП - 8%			--	--	--	--		188766	
53	Коммерческое предложение ТОО "ЭнКО" г.Костанай	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15	шт	45	29119,38	--	1310372	--	1310372	--	1415202
		СП - 8%			--	--	--	--		104830	
54	2303-0302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	45	737,00	--	33165	--	33165	--	35818
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
56	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625,00	--	84375	--	84375	--	91125
		СП - 8%			--	--	--	--		6750	
57	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625,00	--	84375	--	84375	--	91125
		СП - 8%			--	--	--	--		6750	
		Тепловой пункт									
61	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	66922,11	1013,57	66922	1014	53784	12272	85530
		НР - 98%; СП - 8%			12123,62	399,26	12124	399		6336	
62	еновое преложение ТОО ПКФ "Теплосервис" г.Костанай	Система теплоучета SKS-3 диам.40(ТСР-М)	комплект	1	444642,86	--	444643	--	444643	--	480214
		СП - 8%			--	--	--	--		35571	

63	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	шт.	2	1325,35	82,77	2651	166	7	1512	4495
		НР - 61%; СП - 8%			1239,00	0,17	2478	--		333	
64	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	**отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у**	шт	1	5625,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
65	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	**отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у**	шт	1	5625,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
66	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	2	423,88	--	848	--	41	790	1769
		НР - 98%; СП - 8%			403,28	--	807	--		131	
67	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	**Манометр МПЗ-У (6кгс/см2)**	шт	1	6160,71	--	6161	--	6161	--	6654
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
68	Коммерческое предложение ТОО "Костанайскаякабельнаякомпания"	**Манометр МПЗ-У (16кгс/см2)**	шт	1	6160,71	--	6161	--	6161	--	6654
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
69	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	м3 изоляции	1	133208,00	2172,28	133208	2172	12061	91193	242353
		НР - 76%; СП - 8%			118974,60	1015,98	118975	1016		17952	
70	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1	10811,00	--	10811	--	10811	--	11676
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
72	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1036,33	66,74	10363	667	539	9194	21122
		НР - 98%; СП - 8%			915,68	22,46	9157	225		1565	

73	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10	1367,00 --	–	13670 --	--	13670	-- 1094	14764
74	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	5060,94 915,68	66,74 22,46	50609 9157	667 225	40785	9194 4784	64587
75	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1568,66 367,98	17,64 6,57	7843 1840	88 33	5915	1835 774	10453
76	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1241,08 367,98	17,64 6,57	3723 1104	53 20	2566	1101 386	5210
77	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1790,82 367,98	17,64 6,57	8954 1840	88 33	7026	1835 863	11653
78	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	510,16 460,91	32,23 12,76	5102 4609	322 128	171	4642 779	10523
79	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10	1367,00 --	–	13670 --	--	13670	-- 1094	14764
80	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	43,2	537,00 --	–	23198 --	--	23198	-- 1856	25054
		Прочие работы									
85	1146-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	30	1141,18 633,13	486,87 328,34	34235 18994	14606 9850	635	24229 4677	63141
86	1146-0301-0125 РСНБ РК 2015 К=5	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	70	238,94 137,53	96,12 66,91	16726 9627	6728 4683	371	12021 2300	31047

	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	763,17 417,54	339,13 225,50	4579 2505	2035 1353	39	3241 626	8446
88	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	6	42,07 23,54	16,91 11,77	252 141	101 71	10	178 34	465
		РАЗДЕЛ 5. лок.смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
		Водопровод ниже отм. 0,000									
1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	4312,98 643,25	46,54 18,12	56069 8362	605 236	47102	8426 5160	69654
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	3196,29 536,49	35,07 13,75	51141 8584	561 220	41996	8628 4781	64550
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	2966,60 417,54	20,07 7,68	26699 3758	181 69	22760	3750 2436	32886
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2345,54 417,54	20,07 7,68	51602 9186	441 169	41975	9168 4862	65631
5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	37	1983,81 417,54	20,07 7,68	73401 15449	742 284	57210	15419 7106	95925
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1678,07 417,54	20,07 7,68	25171 6263	301 115	18607	6251 2514	33936
7	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	1166,00 --	-- --	8162 --	-- --	8162	-- 653	8815

	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	2188,00	–	45948	--	45948	--	49624
		СП - 8%			--	–	--	--		3676	
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02436	98756,26	7101,81	2406	173	191	1416	4127
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	2042	10		306	
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,02436	589401,00	–	14358	--	14358	--	15506
		СП - 8%			--	–	--	--		1149	
		Водопровод выше отм. 0,000									
12	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	109	1983,81	20,07	216235	2187	168536	45423	282590
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	45512	837		20933	
14	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +тройник,угольник	т	0,010926	341001,00	–	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	–	--	--		298	
15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	176	1325,19	16,14	233234	2841	2298	223549	493325
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	228095	16		36543	
16	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	176	273,00	–	48048	--	48048	--	51892
		СП - 8%			--	–	--	--		3844	
18	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	1279,00	–	57555	--	57555	--	62159
		СП - 8%			--	–	--	--		4604	
19	2302-0501-1201 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2069,00	–	93105	--	93105	--	100553
		СП - 8%			--	–	--	--		7448	
20	2302-0501-0801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	741,00	–	66690	--	66690	--	72025
		СП - 8%			--	–	--	--		5335	

	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	165	888,00	--	146520	--	146520	--	158242
		СП - 8%			--	--	--	--		11722	
23	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	45	1103,00	--	49635	--	49635	--	53606
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	247	537,00	--	132639	--	132639	--	143250
		СП - 8%			--	--	--	--		10611	
		Т3,Т4 ниже отм.0,000)									
25	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1715,39	20,07	144093	1686	107333	35005	193425
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	35074	645		14328	
26	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1983,81	20,07	19838	201	15462	4167	25926
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	4175	77		1920	
27	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2345,54	20,07	39874	341	32435	7084	50715
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	7098	131		3757	
28	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2966,60	20,07	35599	241	30347	5001	43848
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	5011	92		3248	
29	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3196,29	35,07	47944	526	39371	8089	60515
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	8047	206		4483	
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	37	2065,64	93,43	76429	3457	11022	61160	148596
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	61950	458		11007	
31	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1814,00	--	67118	--	67118	--	72487
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	
32	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	2	101445,95	1967,25	202892	3935	105495	72444	297362

		НР - 76%; СП - 8%			46730,97	929,25	93462	1859		22027		
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,57446	98756,26	7101,81	56732	4080	4495	33384	97325
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	48157	226		7209	
34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,57446	589401,00	--	338587	--	338587	--	365674
		СП - 8%			--	--	--	--		27087	
		Т3,Т4 выше отм.0,000)									
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	216	1715,39	20,07	370524	4334	276001	90012	497379
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	90189	1659		36843	
36	2302-0501-1202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2346,00	--	105570	--	105570	--	114016
		СП - 8%			--	--	--	--		8446	
37	2302-0501-0805 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	1787,00	--	160830	--	160830	--	173696
		СП - 8%			--	--	--	--		12866	
38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	183	1325,19	16,14	242510	2954	2389	232440	512946
		НР - 98%; СП - 8%			1295,99	0,09	237167	17		37996	
39	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	183	273,00	--	49959	--	49959	--	53956
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
41	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,1	101445,95	1967,25	213036	4131	110770	76066	312230
		НР - 76%; СП - 8%			46730,97	929,25	98135	1951		23128	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,03368	98756,26	7101,81	102082	7341	8087	60071	175126
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	86654	406		12972	

	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	75	1279,00 --	--	95925 --	--	95925 --	-- 7674	103599	117000
44	2302-0501-1201 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	45	2069,00 --	--	93105 --	--	93105 --	-- 7448	100553	
45	2302-0501-0801 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	90	741,00 --	--	66690 --	--	66690 --	-- 5335	72025	
46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	16,56	537,00 --	--	8893 --	--	8893 --	-- 711	9604	
		Водомерный узел Т4										
47	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	538,83 492,00	26,23 12,39	539 492	26 12	21	494 83	1116	
48	Коммерческое предложение ИП"Февит" г. Костанай	Счетчик воды"Аква" диам.20мм с радиовыходом *СП - 8%*	шт	1	20089,29 --	--	20089 --	--	20089 --	-- 1607	21696	
49	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	17103,66 1105,08	218,03 66,73	17104 1105	218 67	15781	1148 1460	19712	
50	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	312,23 291,63	-- --	312 292	-- --	20	286 48	646	
51	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3 *СП - 8%*	шт	1	5026,79 --	--	5027 --	--	5027 --	-- 402	5429	
52	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1325,35 1239,00	82,77 0,17	1325 1239	83 --	3	756 166	2248	

	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ *СП - 8%*	шт	1	5178,57 --	-- --	5179 --	-- --	5179	-- 414	5593
54	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1442,00 --	-- --	1442 --	-- --	1442	-- 115	1557
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2091,87 1674,33	119,66 24,78	8367 6697	479 99	1191	6661 1202	16230
56	2304-1001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	2750,00 --	-- --	2750 --	-- --	2750	-- 220	2970
57	2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4350,00 --	-- --	8700 --	-- --	8700	-- 696	9396
58	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1814,00 --	-- --	1814 --	-- --	1814	-- 145	1959
59	2302-0502-0205 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	2	987,00 --	-- --	1974 --	-- --	1974	-- 158	2132
60	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4	1678,07 417,54	20,07 7,68	671 167	8 3	496	167 67	905
61	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,9	1715,39 417,54	20,07 7,68	1544 376	18 7	1150	375 154	2072
62	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	1983,81 417,54	20,07 7,68	397 84	4 2	309	83 38	519

	2106-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00242	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	239 203	17 1	19	141 30	410
64	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ *СП - 8%*	т	0,00242	589401,00 --	-- --	1426 --	-- --	1426	-- 114	1540
		Водомерный узел ТЗ									
65	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	538,83 492,00	26,23 12,39	539 492	26 12	21	494 83	1116
66	Коммерческое предложение ТОО"февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм *СП - 8%*	шт	1	65446,43 --	-- --	65446 --	-- --	65446	-- 5236	70682
67	Коммерческое предложение ТОО"февит"	Радиовыход *СП - 8%*	шт	1	23214,29 --	-- --	23214 --	-- --	23214	-- 1857	25071
68	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	17103,66 1105,08	218,03 66,73	17104 1105	218 67	15781	1148 1460	19712
69	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	312,23 291,63	-- --	312 292	-- --	20	286 48	646
70	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	Манометр ДМ 2020-3 *СП - 8%*	шт	1	5026,79 --	-- --	5027 --	-- --	5027	-- 402	5429
71	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1325,35 1239,00	82,77 0,17	1325 1239	83 --	3	756 166	2248
72	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ *СП - 8%*	шт	1	5178,57 --	-- --	5179 --	-- --	5179	-- 414	5593

	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	3764,50	281,52	15058	1126	2086	11824	29032
					2961,40	54,87	11846	219		2151	
74	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1442,00	–	1442	–	1442	–	1557
					–	–	–	–		115	
75	2304-0905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4350,00	–	8700	–	8700	–	9396
					–	–	–	–		696	
76	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1814,00	–	1814	–	1814	–	1959
					–	–	–	–		145	
77	2302-0502-0205 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	2	987,00	–	1974	–	1974	–	2132
					–	–	–	–		158	
78	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	1983,81	20,07	397	4	309	83	519
					417,54	7,68	84	2		38	
79	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2345,54	20,07	2346	20	1908	417	2983
					417,54	7,68	418	8		221	
80	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,4	3196,29	35,07	1279	14	1050	216	1614
					536,49	13,75	215	6		120	
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00534	98756,26	7101,81	527	38	41	310	905
					83830,40	392,94	448	2		67	
82	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ *СП - 8%*	т	0,00534	589401,00	–	3147	–	3147	–	3399
					–	–	–	–		252	
		Квартирный водомерный узел В1									
84	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом	шт	45	20089,29	–	904018	–	904018	–	976339

117000

		СП - 8%			--	--	--	--		72321	
	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814,00	--	81630	--	81630	--	88160
		СП - 8%			--	--	--	--		6530	
		Квартирный водомерный узел Т3									
88	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом	шт	45	20089,29	--	904018	--	904018	--	976339
		СП - 8%			--	--	--	--		72321	
90	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814,00	--	81630	--	81630	--	88160
		СП - 8%			--	--	--	--		6530	
92	2304-1013-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1691,00	--	76095	--	76095	--	82183
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
94	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	90	23909,00	--	2151810	--	2151810	--	2323955
		СП - 8%			--	--	--	--		172145	
		Водомерный узел В1									
95	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4660,31	119,66	4660	120	3076	1459	6609
		НР - 98%; СП - 8%			1464,00	24,78	1464	25		490	
96	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм с радиовыходом	шт	1	65446,43	--	65446	--	65446	--	70682
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
97	Коммерческое предложение ТОО"Февит"	Радиовыход	шт	1	23214,29	--	23214	--	23214	--	25071
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
98	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17103,66	218,03	17104	218	15781	1148	19712
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,73	1105	67		1460	
99	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	312,23	--	312	--	20	286	646
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	292	--		48	
100	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79	--	5027	--	5027	--	5429

		СП - 8%			--	--	--	--		402	
	1116-0601-0202 ГЭСН РК 2015	**Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1325,35**	**82,77**	**1325**	**83**	**3**	**756**	**2248**
		НР - 61%; СП - 8%			**1239,00**	**0,17**	**1239**	--		**166**	
102	**Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017**	**отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ**	**шт**	**1**	**5178,57**	--	**5179**	--	**5179**	--	**5593**
		СП - 8%			--	--	--	--		**414**	
103	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**1442,00**	--	**1442**	--	**1442**	--	**1557**
		СП - 8%			--	--	--	--		**115**	
104	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**3764,50**	**281,52**	**11294**	**845**	**1565**	**8868**	**21774**
		НР - 98%; СП - 8%			**2961,40**	**54,87**	**8884**	**165**		**1613**	
105	**2304-0102-2004 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**42079,00**	--	**126237**	--	**126237**	--	**136336**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10099**	
106	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2091,87**	**119,66**	**2092**	**120**	**298**	**1665**	**4058**
		НР - 98%; СП - 8%			**1674,33**	**24,78**	**1674**	**25**		**301**	
107	**2304-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**2251,00**	--	**2251**	--	**2251**	--	**2431**
		СП - 8%			--	--	--	--		**180**	
108	**2302-0101-2104 РСНБ РК 2015 прим.**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) +ПРОБКА**	**шт.**	**1**	**148,00**	--	**148**	--	**148**	--	**160**
		СП - 8%			--	--	--	--		**12**	
109	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +переход**	**т**	**0,00094**	**341001,00**	--	**321**	--	**321**	--	**346**
		СП - 8%			--	--	--	--		**26**	

	0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,2	2345,54 417,54	20,07 7,68	469 84	4 2	381	83 44	597
111	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	2966,60 417,54	20,07 7,68	2077 292	14 5	1771	292 189	2558
112	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,3	4312,98 643,25	46,54 18,12	14233 2123	154 60	11956	2139 1310	17681
113	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02386	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	2356 2000	169 9	187	1387 299	4042
114	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ** *СП - 8%*	т	0,02386	589401,00 --	-- --	14063 --	-- --	14063	-- 1125	15188
		Канализация К1									
		К1(ниже 0,000)									
132	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	113	731,64 720,72	3,28 0,97	82675 81441	371 110	863	79920 13008	175603
133	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	113	1101,00 --	-- --	124413 --	-- --	124413	-- 9953	134366
134	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	755,86 751,61	1,34 0,42	3779 3758	7 2	14	3685 597	8061
135	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	5	240,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3765	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	37182 31562	2674 148	2946	21880 4725	63787

		Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	**т**	**0,3765**	**589401,00**	**--**	**221909**	**--**	**221909**	**--**	**239662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17753**	
138	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**31**	**202,00**	**--**	**6262**	**--**	**6262**	**--**	**6763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**501**	
139	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**3**	**60,00**	**--**	**180**	**--**	**180**	**--**	**194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
140	**2302-0601-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**1**	**386,00**	**--**	**386**	**--**	**386**	**--**	**417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
141	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**28**	**385,00**	**--**	**10780**	**--**	**10780**	**--**	**11642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**862**	
142	**2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 +КРЫШКА**	**шт.**	**21**	**35,00**	**--**	**735**	**--**	**735**	**--**	**794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
143	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**1561,49**	**22,98**	**15615**	**230**	**121**	**14962**	**33023**
		НР - 98%; СП - 8%			**1526,45**	**0,24**	**15264**	**2**		**2446**	
144	**2301-0501-1504 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10**	**231,00**	**--**	**2310**	**--**	**2310**	**--**	**2495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
146	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм +переход**	**т**	**0,00042**	**341001,00**	**--**	**143**	**--**	**143**	**--**	**155**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
147	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2091,87**	**119,66**	**2092**	**120**	**298**	**1665**	**4058**
		НР - 98%; СП - 8%			**1674,33**	**24,78**	**1674**	**25**		**301**	
148	**2304-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**8109,00**	**--**	**8109**	**--**	**8109**	**--**	**8758**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**649**	
К1(выше 0,000)											

		...канализации из полиэтиленовых труб ...плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210	731,64	3,28	153644	689	1604	148525	117000
		НР - 98%; СП - 8%			720,72	0,97	151351	204		24173	326342
	...0209 ...НБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	210	1101,00	–	231210	–	231210	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18497	249707
151	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	755,86	1,34	113380	201	438	110549	
		НР - 98%; СП - 8%			751,61	0,42	112741	64		17914	241843
152	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	105	240,00	–	25200	–	25200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2016	27216
153	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014+/Д40	м	45	240,00	–	10800	–	10800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		864	11664
154	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	101445,95	1967,25	60868	1180	31649	21733	
		НР - 76%; СП - 8%			46730,97	929,25	28039	558		6608	89209
157	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,861255	98756,26	7101,81	85054	6116	6739	50051	
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	72199	338		10808	145914
158	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,861255	589401,00	–	507625	–	507625	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40610	548235
159	2302-0403-1408 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х100 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	728,00	–	2184	–	2184	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		175	2359
160	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	265,00	–	9275	–	9275	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		742	10017
161	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	45	249,00	–	11205	–	11205	–	
											12101

		СП - 8%			--	--	--	--		896		
162	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	6496,00	--	116928	--	116928	--	126282
		СП - 8%			--	--	--	--		9354		
163	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	985,00	--	49250	--	49250	--	53190
		СП - 8%			--	--	--	--		3940		
164	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	655,00	--	49125	--	49125	--	53055
		СП - 8%			--	--	--	--		3930		
165	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	41	385,00	--	15785	--	15785	--	17048
		СП - 8%			--	--	--	--		1263		
166	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344		
167	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	35	116,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325		
168	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 примин	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x40x50	шт.	60	116,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557		
169	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	461,00	--	6454	--	6454	--	6970
		СП - 8%			--	--	--	--		516		
170	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31		
171	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	29	336,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%			--	--	--	--		780		
172	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44		
173	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	6	220,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106		
174	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27	484,00	--	13068	--	13068	--	14113
		СП - 8%			--	--	--	--		1045		

	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 +КРЫШКА *СП - 8%*	**шт.**	**45**	**35,00**	--	**1575**	--	**1575**	--	117000 **1701**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		**126**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**48293672**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8320904**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**843231**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**285151**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28189682**		
	- Накладные расходы	Тенге							**7362550**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**3577305**	

Итого прямые затраты, тенге		**37 353 817**
Накладные расходы, тенге		7 362 550
Сметная прибыль (8%), тенге		3 577 305
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**48 293 672**
Оборудование		
Временные здания и сооружения	0,90%	
Итого		434 643
Зимнее удорожание	1,70%	48 728 315
Итого		828 381
Непредвиденные работы и затраты	2%	49 556 696
ИТОГО		991 134
		50 547 830
в ценах 2019 г (К=1) 54%		27 295 828
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		24 412 300
Итого с К=0.80807272422		**41 783 928**
НДС 12%	12%	5 014 071
Итого с НДС		**46 798 000**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Алибаев Ж.А.