Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
93	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	37 262 809.00	37 262 809.00
				Итого	1	x	37 262 809.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Байченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**37 262 809**	**33 270 366**							**3 992 444**	**37 262 809**

ЗАКАЗЧИК :

и.о.
Руководитель

_____ Байченко

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

аказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №4 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемомдо 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15.99774	25273.00	--	404311	--	404311	--	436 656
		СП - 8%			--	--	--	--		32345	
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11.8179	23705.00	--	280143	--	280143	--	302 555
		СП - 8%			--	--	--	--		22411	
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	68.4843	22575.00	--	1546033	--	1546033	--	1 669 716
		СП - 8%			--	--	--	--		123683	
27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	47.5	32991.56	2145.96	1567099	101933	1186780	278602	1 993 358
		НР - 93%, СП - 8%			5860.75	446.04	278386	21187		147656	
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264.36	85.06	202298	13610	46541	122372	350 643
		НР - 80%, СП - 8%			888.42	67.61	142147	10818		25974	

	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	41	33939.75 4471.90	2384.40 495.60	1391530 183348	97760 20320	1110422	189411 126475	1 707 416
				Входы в подвал 1,2(КС-66,67)							
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%, СП - 8%	м2	16.4736	257.24 68.24	30.49 10.90	4238 1124	502 180	2612	1225 437	5 900
106	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов НР - 93%, СП - 8%	м3	1.93	32991.56 5860.75	2145.96 446.04	63674 11311	4142 861	48221	11320 6000	80 993
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%, СП - 8%	м2	4.116	852.17 258.64	20.79 2.48	3508 1065	86 10	2357	1000 361	4 868
				Перемычки(КС-26)							
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%, СП - 8%	шт	261	444.39 159.54	250.31 53.28	115985 41641	65332 13905	9012	65545 14522	196 052
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт	24	2199.61 876.41	1287.58 267.62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92 005
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	11.3614	78207.00 --	-- --	888541 --	-- --	888541	-- 71083	959 624
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м НР - 69%, СП - 8%	т	2.26044	84451.60 60907.00	21204.48 5387.94	190898 137677	47931 12179	5290	103400 23544	317 842
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	2.2464	249146.00 --	-- --	559682 --	-- --	559682	-- 44775	604 456
124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0.014	284970.00 --	-- --	3990 --	-- --	3990	-- 319	4 309
				Наружные стены(АР-13)							

4	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	260	31617.55 5153.98	2393.83 532.77	8220562 1340035	622396 138520	6258131	1375056 767649	10 363 268
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм) СП - 8%	м3	37.15004	10835.00 --	-- --	402521 --	-- --	402521	-- 32202	434 722
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) НР - 93%, СП - 8%	т	0.01731	334764.36 61927.20	2184.16 669.06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7 347
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.01731	270653.00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5 060
				Утепление тамбура, стены (КС-61)							
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	2.11088	270653.00 --	-- --	571316 --	-- --	571316	-- 45705	617 021
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0.32416	226007.00 --	-- --	73262 --	-- --	73262	-- 5861	79 123
157	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0.37232	244652.00 --	-- --	91089 --	-- --	91089	-- 7287	98 376
				Внутренние стены(АР-13,14)							
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	144	39253.93 4314.30	2384.40 495.60	5652565 621259	343354 71366	4687952	644142 503737	6 800 444
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) НР - 93%, СП - 8%	т	0.3096	64111.36 61927.20	2184.16 669.06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40 902
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	етки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.3096	270653.00 --	-- --	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90 498
				Перекрытие							

		Плиты перекрытия (КС-33)									
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	14	4270.83 2051.46	968.10 200.72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104 757
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	74	6471.08 3245.20	1292.50 272.83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848 938
183	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	12275.25 5501.37	6428.43 1327.84	73652 33008	38571 7967	2073	48351 9760	131 762
184	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	3.18	80279.00 --	-- --	255287 --	-- --	255287	-- 20423	275 710
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0.01844	72104.83 57004.50	6781.69 1276.17	1330 1051	125 24	154	1268 208	2 806
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4 *СП - 8%*	т	0.01844	233973.00 --	-- --	4314 --	-- --	4314	-- 345	4 660
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	4374.41 1956.50	2294.99 477.02	26246 11739	13770 2862	737	17229 3478	46 954
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	27.9	10357.00 --	-- --	288960 --	-- --	288960	-- 23117	312 077
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	7102.10 3264.56	3652.22 762.60	42613 19587	21913 4576	1113	28512 5690	76 815
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	16.2	12966.00 --	-- --	210049 --	-- --	210049	-- 16804	226 853
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				23841259 3133522	1512239 334415	19195501 --	3283263 2169963	29 294 486
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23650362				

	Материалы		Тенге				13522231				
	Всего заработная плата		Тенге					3318081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1794653				
	Местные материалы		Тенге				3873325				
		Накладные расходы	Тенге				3179864				
		Сметная прибыль	Тенге				2146418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28976643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 054
		Сметная заработная плата	Тенге					3318081			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190898				
	Материалы		Тенге				5290				
	Всего заработная плата		Тенге					149856			
		Накладные расходы	Тенге				103400				
		Сметная прибыль	Тенге				23544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				317842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					149856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29294486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 190
		Сметная заработная плата	Тенге					3467937			
		РАЗДЕЛ 2.Рес. смета 2-1-1 - Ощестроительные работы									
27	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**126**	**68521.00**	**--**	**8633646**	**--**	**8633646**	**--**	**9324338**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**690692**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8633646**	**--**	**8633646**	**--**	**9324338**
							--	**--**	**--**	**690692**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8633646**				
	Местные материалы		Тенге				**8633646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**690692**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9324338**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9324338**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38618824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3133522**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1512239**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**334415**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27829145**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3283263**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2860655**	

Итого прямые затраты, тенге	**32 474 906**
Накладные расходы, тенге	3 283 263
Сметная прибыль (8%), тенге	2 860 655
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**38 618 824**
Оборудование	0

Временные здания и сооружения	0.90%	347 569
Итого		38 966 393
Зимнее удорожание	1.70%	662 429
Итого		39 628 822
Непредвиденные работы и затраты	2%	792 576
ИТОГО		**40 421 399**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		21 827 555
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		19 521 695
Итого с К=0.80461835764		**33 270 366**
НДС 12%	12%	3 992 444
Итого с НДС		**37 262 809**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Медекинов Р.Р.**