Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
107	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	53 728 025,00	53 728 025,00
				Итого	1	x	53 728 025,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Курпанкалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ~~ГУ~~ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**53 728 025**	**47 971 451**							**5 756 574**	**53 728 025**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ Курмангалиев Н.К.

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Земляные работы									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	872,189	34,30	34,30	29919	29919	--	7496	40408
					--	11,94	--	10411		2993	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	872,189	16,94	16,94	14774	14774	--	3702	19953
					--	5,89	--	5141		1478	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	872,189	151,80	73,40	132401	64014	--	69662	218228
					78,41	32,52	68387	28367		16165	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	108,28	804,82	--	87145	--	--	62745	161881
					804,82	--	87145	--		11991	
		НР - 72%; СП - 8%									

38	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	150	1445,97 710,56	30,63 11,29	216895 106585	4594 1694	105716	116941 26707	360543
				лок. смета включить/исключить							
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	6,75	37790,00 --	--	255083 --	-- --	255083	-- 20407	275489
				Утепление цоколя(АР-9)							
117	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2	293,37	3850,10 2523,47	28,14 6,02	1129504 740311	8254 1766	380939	593661 137853	1861018
118	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм) СП - 8%	м3	15,108555	10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176797
				Перемычки(КС-26)							
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	267	444,39 159,54	250,31 53,28	118652 42598	66834 14225	9220	67051 14856	200559
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	48	2199,61 876,41	1287,58 267,62	105581 42068	61804 12846	1709	64798 13630	184010
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	18,541	78207,00 --	-- --	1450036 --	-- --	1450036	-- 116003	1566039
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,5	84451,60	21204,48	126677	31807	3509	68615	210916

		НР - 69%; СП - 8%			60907,00	5387,94	91361	8082		15623	
123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	3,3696	249146,00	--	839522	--	839522	--	906684
		СП - 8%			--	--	--	--		67162	
124	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,021	284970,00	--	5984	--	5984	--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
		Наружные стены(АР-13)									
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)**	м3	372	31617,55	2393,83	11761727	890505	8953941	1967388	14827445
		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	1917281	198190		1098329	
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)**	м3	89,16	10835,00	--	966049	--	966049	--	1043332
		СП - 8%			--	--	--	--		77284	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)**	т	0,03462	334764,36	2184,16	11590	76	9370	2015	14693
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	2144	23		1088	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03462	270653,00	--	9370	--	9370	--	10120
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)**	м3	38,388	37671,11	2384,40	1446119	91532	1157607	200884	1778763

		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	196980	19025		131760	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	23,7	40528,07	2384,40	960515	56510	782394	124022	1171300
		НР - 93%; СП - 8%			5131,28	495,60	121611	11746		86763	
		Утепление тамбура, стены									
150	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	17,49	43154,60	2410,97	754774	42168	278337	341408	1183877
		НР - 76%; СП - 8%			24829,56	854,91	434269	14952		87695	
151	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	18,0147	10835,00	--	195189	--	195189	--	210804
		СП - 8%			--	--	--	--		15615	
153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)	т	2,10552	334764,36	2184,16	704853	4599	569865	122572	893619
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	130389	1409		66194	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	290,22	39253,93	2384,40	11392274	692001	9448177	1298214	13705728
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1252096	143833		1015239	
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,6192	64111,36	2184,16	39698	1352	--	36046	81804
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	38345	414		6060	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6192	270653,00	--	167588	--	167588	--	180995
		СП - 8%			--	--	--	--		13407	
		Межквартирные перегородки									

163	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5688,83	245,00	139376	6002	102632	29750	182657
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	30742	1248		13530	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,3	5688,83	245,00	75661	3258	55715	16150	99156
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	16688	677		7345	
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50	245,00	166188	7187	122194	35619	217952
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	36807	1494		16145	
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96	245,00	61613	3307	41367	16393	84247
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	16939	687		6241	
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	354,461539	3911,09	131,05	1386331	46451	884085	433120	1965007
		НР - 93%; СП - 8%			1285,88	28,00	455795	9925		145556	
				Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)							
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20592	835841,18	1278,18	172116	263	125414	42358	231633
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	46439	108		17158	
172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,43071	244652,00	--	105374	--	105374	--	113804
		СП - 8%			--	--	--	--		8430	

173	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	93,6	66,00	--	6178	--	6178	--	6672
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)									
177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00605	835841,18	1278,18	5057	8	3685	1245	6805
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	1364	3		504	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00476	270653,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
179	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	2,2	66,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия (КС-33)									
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	28	4270,83	968,10	119583	27107	35035	74412	209515
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	57441	5620		15520	
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	148	6471,08	1292,50	957719	191290	286139	614388	1697876
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	480290	40379		125769	
182	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1207,884	6555,00	--	7917680	--	7917680	--	8551094
		СП - 8%			--	--	--	--		633414	
183	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	3	12275,25	6428,43	36826	19285	1037	24175	65881
		НР - 118%; СП - 8%			5501,37	1327,84	16504	3984		4880	

184	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 ~~мм~~ СТ РК 961-93	м3	1,59	80279,00	--	127644	--	127644	--	137855
		СП - 8%			--	--	--	--		10211	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,2766	72104,83	6781,69	19944	1876	2301	19022	42084
		НР - 118%; СП - 8%			57004,50	1276,17	15767	353		3117	
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,2766	233973,00	--	64717	--	64717	--	69894
		СП - 8%			--	--	--	--		5177	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
9	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4374,41	2294,99	26246	13770	737	17229	46954
		НР - 118%; СП - 8%			1956,50	477,02	11739	2862		3478	
10	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	27,9	10357,00	--	288960	--	288960	--	312077
		СП - 8%			--	--	--	--		23117	
11	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7102,10	3652,22	42613	21913	1113	28512	76815
		НР - 118%; СП - 8%			3264,56	762,60	19587	4576		5690	
12	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19,44	12966,00	--	252059	--	252059	--	272224
		СП - 8%			--	--	--	--		20165	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55683218**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6477672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2402461			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**544040**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36178809**		
- Накладные расходы	Тенге							**6499593**	
- Сметная прибыль	Тенге							**4124683**	

Итого прямые затраты, тенге		**45 058 942**
Накладные расходы, тенге		6 499 593
Сметная прибыль (8%), тенге		4 124 683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**55 683 218**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	501 149
Итого		56 184 367
Зимнее удорожание	1,70%	955 134
Итого		57 139 501
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 142 790
ИТОГО		**58 282 291**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		31 472 437
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		28 147 692
Итого с К=0.80461835764		**47 971 451**
НДС 12%	12%	5 756 574
Итого с НДС		**53 728 025**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Медекинов Р.Р.**