Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
127	22.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	48 154 344,00	48 154 344,00
				Итого	1	x	48 154 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**48 154 344**	**42 994 950**							**5 159 394**	**48 154 344**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №6 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы											
Приямки (КС-65)											
Приямок ПР-1											
44	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**4,2**	**32532,76**	**2145,96**	**136638**	**9013**	**103010**	**24634**	**174174**
					5860,75	**446,04**	**24615**	**1873**		**12902**	
45	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,18848**	**89405,28**	**8834,49**	**16851**	**1665**	**6432**	**8682**	**27576**
					46445,40	**3085,11**	**8754**	**581**		**2043**	
45	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,18848**	**157445,43**	**39519,76**	**29675**	**7449**	**975**	**16260**	**49610**
					112749,00	**12280,26**	**21251**	**2315**		**3675**	

47	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0776	249146,00	--	19334	--	19334	--	20880
					--	--	--	--		1547	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11624	226007,00	--	26271	--	26271	--	28373
					--	--	--	--		2102	
		Приямок ПР-2									
61	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,38	32532,76	2145,96	44895	2961	33846	8094	57228
					5860,75	446,04	8088	616		4239	
62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,1653	89405,28	8834,49	14779	1460	5642	7614	24184
					46445,40	3085,11	7677	510		1791	
63	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1653	157445,43	39519,76	26026	6533	856	14260	43509
					112749,00	12280,26	18637	2030		3223	
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0834	249146,00	--	20779	--	20779	--	22441
					--	--	--	--		1662	
		Перемычки(КС-26)									

119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	154	444,39	250,31	68436	38548	5318	38674	115678
					159,54	53,28	24570	8205		8569	
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61	1287,58	52791	30902	855	32399	92005
					876,41	267,62	21034	6423		6815	
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,363	78207,00	--	888666	--	888666	--	959759
					--	--	--	--		71093	
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,439	84451,60	21204,48	121526	30513	3368	65825	202339
					60907,00	5387,94	87645	7753		14988	
(КС-54)											
129	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4185	249146,00	--	104268	--	104268	--	112609
					--	--	--	--		8341	
130	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	220270,00	--	4872	--	4872	--	5262
					--	--	--	--		390	
Наружные стены(АР-13)											

144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	286,5	31617,55	2393,83	9058427	685832	6895980	1515206	11419524
					5153,98	532,77	1476615	152639		845891	
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	40,865	10835,00	--	442772	--	442772	--	478194
					--	--	--	--		35422	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,026	334764,36	2184,16	8704	57	7037	1514	11035
					61927,20	669,06	1610	17		817	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	270653,00	--	7037	--	7037	--	7600
					--	--	--	--		563	
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	19,194	37671,11	2384,40	723059	45766	578803	100442	889382
					5131,28	495,60	98490	9513		65880	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	11,85	40528,07	2384,40	480258	28255	391197	62011	585650
					5131,28	495,60	60806	5873		43381	
		Утепление тамбура, стены									

153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)	т	1,053	334764,36	2184,16	352507	2300	284998	61300	446911
					61927,20	669,06	65209	705		33105	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,264	270653,00	--	71452	--	71452	--	77169
					--	--	--	--		5716	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	226007,00	--	9266	--	9266	--	10008
					--	--	--	--		741	
157	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,047	244652,00	--	11499	--	11499	--	12419
					--	--	--	--		920	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	217,11	39253,93	2384,40	8522420	517677	7068065	971178	10253086
					4314,30	495,60	936678	107600		759488	
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,464	64111,36	2184,16	29748	1013	--	27012	61300
					61927,20	669,06	28734	310		4541	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,464	270653,00	--	125583	--	125583	--	135630
					--	--	--	--		10047	

161	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	26,865	8139,74	2622,84	218674	70463	42577	111860	356977
					3932,04	545,16	105634	14646		26443	
162	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	128,461	252,00	--	32372	--	32372	--	34962
					--	--	--	--		2590	
163	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,25	5688,83	245,00	69688	3001	51316	14875	91328
					1254,77	50,92	15371	624		6765	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,65	5688,83	245,00	37831	1629	27858	8075	49578
					1254,77	50,92	8344	339		3672	
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,231	3911,09	131,05	693166	23226	442042	216560	982505
					1285,88	28,00	227898	4963		72778	
Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)											
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,103	835841,18	1278,18	86092	132	62731	21187	115861
					225522,00	525,69	23229	54		8582	

172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,215	244652,00	--	52600	--	52600	--	56808
					--	--	--	--		4208	
173	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	46,8	66,00	--	3089	--	3089	--	3336
					--	--	--	--		247	
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
174	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,484	835841,18	1278,18	404547	619	294775	99560	544436
					225522,00	525,69	109153	254		40329	
175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,097	270653,00	--	26253	--	26253	--	28354
					--	--	--	--		2100	
176	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	57,2	66,00	--	3775	--	3775	--	4077
					--	--	--	--		302	
		Перекрытие									
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	21	4270,83	968,10	89687	20330	26276	55809	157136
					2051,46	200,72	43081	4215		11640	
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	111	6471,08	1292,50	718289	143467	214605	460791	1273407

					3245,20	272,83	360217	30284		94326	
182	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1509,855	6555,00	--	9897100	--	9897100	--	10688867
					--	--	--	--		791768	
183	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	6	12275,25	6428,43	73652	38571	2073	48351	131762
					5501,37	1327,84	33008	7967		9760	
184	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3,18	80279,00	--	255287	--	255287	--	275710
					--	--	--	--		20423	
185	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	63,45	21747,79	1324,81	1379897	84059	1106710	188401	1693762
					2980,74	282,21	189128	17906		125464	
186	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,457	14121,06	1352,90	20574	1971	45	17624	41255
					12736,80	555,78	18558	810		3056	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,12	72104,83	6781,69	8653	814	998	8253	18258
					57004,50	1276,17	6841	153		1352	

189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,12	233973,00	--	28077	--	28077	--	30323
					--	--	--	--		2246	
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,9	20815,61	1084,07	18734	976	16703	1144	21468
					1171,80	224,63	1055	202		1590	
191	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,118	84451,60	21204,48	9965	2502	276	5398	16592
					60907,00	5387,94	7187	636		1229	
192	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,094	249146,00	--	23420	--	23420	--	25293
					--	--	--	--		1874	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	226007,00	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--		36	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	4374,41	2294,99	52493	27540	1475	34459	93908
					1956,50	477,02	23478	5724		6956	

	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	55,8	10357,00	--	577921	--	577921	--	624154
					--	--	--	--		46234	
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	7102,10	3652,22	85225	43827	2223	57025	153630
					3264,56	762,60	39175	9151		11380	
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	38,8	12966,00	--	503081	--	503081	--	543327
					--	--	--	--		40246	
Окна(АР-39-40)											
304	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	14,85	2278,77	165,93	33840	2464	14993	15781	53590
					1103,23	77,52	16383	1151		3970	
305	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	14,85	22437,00	--	333189	--	333189	--	359845
					--	--	--	--		26655	

306	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	13,5	2673,95	166,87	36098	2253	17661	15496	55722
					1198,84	76,59	16184	1034		4128	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	13,5	22437,00	--	302900	--	302900	--	327131
					--	--	--	--		24232	
308	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	10,8	2958,76	160,51	31955	1733	14130	15217	50946
					1490,01	75,55	16092	816		3774	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)	м2	10,8	22437,00	--	242320	--	242320	--	261705
					--	--	--	--		19386	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	8,1	2958,76	160,51	23966	1300	10597	11413	38209
					1490,01	75,55	12069	612		2830	

311	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	8,1	27435,00	--	222224	--	222224	--	240001
					--	--	--	--		17778	
312	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	3,375	3191,94	166,23	10773	561	5471	4496	16490
					1404,63	75,55	4741	255		1222	
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
					--	--	--	--		7407	
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,296	3191,94	166,23	4137	215	2102	1726	6332
					1404,63	75,55	1820	98		469	
315	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)	м2	1,296	23326,00	--	30230	--	30230	--	32649
					--	--	--	--		2418	

316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	2,16	3191,94	166,23	6895	359	3502	2877	10554
					1404,63	75,55	3034	163		782	
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)	м2	2,16	23326,00	--	50384	--	50384	--	54415
					--	--	--	--		4031	
		Двери(АР-39)									
		Двери служебные									
325	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,94	2698,07	46,68	16027	277	2868	8965	26991
					2168,72	18,63	12882	111		1999	
326	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,94	30452,00	--	180885	--	180885	--	195356
					--	--	--	--		14471	
327	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,67	2565,07	536,67	14544	3043	5593	5988	22174
					1041,94	131,46	5908	745		1643	

328	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП +однопольными ДС21-9 ГТ СТ РК 943-92	м2	5,67	44377,00	--	251618	--	251618	--	271747
					--	--	--	--		20129	
				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Стены или перегородки							
400	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	85,26	1264,36	85,06	107799	7252	24800	65209	186849
					888,42	67,61	75747	5765		13841	
401	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхно	1722,404	1102,73	29,84	1899341	51398	544033	1077422	3214904
					757,03	24,89	1303910	42867		238141	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								49906708
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				5570539				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1943927			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					458507			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						33166381		
	- Накладные расходы		Тенге							5529067	
	- Сметная прибыль		Тенге							3696794	

Итого прямые затраты, тенге		**40 680 847**
Накладные расходы, тенге		5 529 067
Сметная прибыль (8%), тенге		3 696 794
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**49 906 708**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	449 160

Итого		50 355 868
Зимнее удорожание	1,70%	856 050
Итого		51 211 918
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 024 238
ИТОГО		**52 236 156**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		28 207 525
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		25 227 685
Итого с К=0.80461835764		**42 994 950**
НДС 12%	12%	5 159 394
Итого с НДС		**48 154 344**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Медекинов Р.Р.