Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
145	20.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	36 000 306,00	36 000 306,00
				Итого	1	x	36 000 306,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**32 143 130**							**3 857 176**	**36 000 306**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2Б

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты									
		Блоки стен подвала(КС-16)									
26	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,07669	-12691,00	--	-26355	--	-26355	--	-28464
		СП			--	--	--	--		-2108	
		Перемычки(КС-26)									
119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	47	444,39	250,31	20886	11765	1622	11803	35304
		ПР = 159,54, СП = 8%			159,54	53,28	7499	2504		2615	
120	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61	1287,58	52791	30902	855	32399	92005
		ПР = 876,41, СП = 8%			876,41	267,62	21034	6423		6815	
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,5882	78207,00	--	280622	--	280622	--	303072
		СП			--	--	--	--		22450	
122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,45166	84451,60	21204,48	38143	9577	1057	20661	63508
		ПР = 60907,00, СП = 8%			60907,00	5387,94	27509	2434		4704	

125	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлических. Огрунтовка грунтовкаэм ПФ-0342 за один раз	м2	169,97371	116,64	2,33	19826	396	12134	5063	26880
					42,92	0,25	7296	42		1991	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	169,973	87,10	1,65	14805	280	10401	2874	19094
					24,26	0,25	4124	42		1414	
				лок.смета исключить/включить							
1	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	606,188	30216,18	2393,83	18316683	1451111	13741291	3205933	23244425
					5153,98	532,77	3124281	322959		1721809	
				Наружные стены(АР-13)							
144	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	517,898	-31617,55	-2393,83	-16374664	-1239760	-12465668	-2738995	-20642753
					-5153,98	-532,77	-2669236	-275921		-1529093	
145	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	18,57516	10835,00	--	201262	--	201262	--	217363
					--	--	--	--		16101	
146	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,00862	334764,36	2184,16	2886	19	2333	502	3658
					61927,20	669,06	534	6		271	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00862	270653,00	--	2333	--	2333	--	2520
					--	--	--	--		187	
148	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	6,398	37671,11	2384,40	241020	15255	192935	33481	296461
					5131,28	495,60	32830	3171		21960	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	0,95	-40528,07	-2384,40	-38502	-2265	-31362	-4971	-46951

					-5131,28	-495,60	-4875	-471		-3478	
				Утепление тамбура, стены							
153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС -61) НР - 93% СП - 85%	т	0,35068	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	117395 21717	766 235	94912	20415 11025	148835
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,26372	270653,00 --	-- --	71377 --	-- --	71377	-- 5710	77087
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04004	226007,00 --	-- --	9049 --	-- --	9049	-- 724	9773
157	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,04608	244652,00 --	-- --	11274 --	-- --	11274	-- 902	12175
				лок.смета исключить/включить							
				Внутренние стены(АР-13,14)							
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93% СП - 85%	м3	287,96	36183,37 4314,30	2384,40 495,60	10419362 1242346	686612 142713	8490404	1288105 936597	12644064
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93% СП - 85%	м3	435,74	33534,01 4314,30	2384,40 495,60	14612108 1879913	1038978 215953	11693217	1949155 1324901	17886164
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки) НР - 93% СП - 85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,1666667	5313,85 1254,77	245,00 50,92	117790 27814	5431 1129	84545	26917 11577	156284
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) НР - 93% СП - 85%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5290,53 1254,77	245,00 50,92	155189 36807	7187 1494	111195	35619 15265	206073
6	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	590,7692308	3692,35	131,05	2181329	77418	1344253	721867	3135452

					1285,58	28,00	759078	16542		232256	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
158	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	651,33	-39253,93	-2384,40	-25567260	-1553031	-21204196	-2913534	-30759257
		НР - 18% , СП - 8%			-4314,30	-495,60	-2810033	-322799		-2278463	
159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,1552	64111,36	2184,16	9950	339	--	9035	20504
		НР - 23% , СП - 8%			61927,20	669,06	9611	104		1519	
160	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1552	270653,00	--	42005	--	42005	--	45366
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
161		Межквартирные перегородки									
	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,985	8139,74	2622,84	24297	7829	4731	12429	39664
		НР - 93% , СП - 8%			3932,04	545,16	11737	1627		2938	
162	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	2014,273086	252,00	--	507597	--	507597	--	548205
		СП - 8%			--	--	--	--		40608	
163	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,0833333	5688,83	245,00	23229	1000	17105	4958	30443
		НР - 23% , СП - 8%			1254,77	50,92	5124	208		2255	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,95	-5688,83	-245,00	-113492	-4888	-83571	-24225	-148735
		НР - 23% , СП - 8%			-1254,77	-50,92	-25033	-1016		-11017	
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	-5665,50	-245,00	-166188	-7187	-122194	-35619	-217952
		НР - 23% , СП - 8%			-1254,77	-50,92	-36807	-1494		-16145	
167	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	531,692539	-3911,09	-131,05	-2079498	-69677	-1326128	-649680	-2947512

					1285,88	-28,00	683693	-14888		218334	
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 41% , СП - 8%	1т	0,03428	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	28653 7731	44 18	20878	7052 2856	38560
172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,07214	244652,00 --	-- --	17649 --	-- --	17649	-- 1412	19061
173	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	1,56	66,00 --	-- --	103 --	-- --	103	-- 8	111
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
174	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 41% , СП - 8%	1т	0,0605	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	50568 13644	77 32	36847	12445 5041	68055
175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01595	270653,00 --	-- --	4317 --	-- --	4317	-- 345	4662
176	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	0,88	66,00 --	-- --	58 --	-- --	58	-- 5	63
		Плиты перекрытия (КС-33)									
180	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118% , СП - 8%	шт	7	4270,83 2051,46	968,10 200,72	29896 14360	6777 1405	8759	18603 3880	52379
181	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118% , СП - 8%	шт	37	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	239430 120072	47822 10095	71536	153597 31442	424469
182	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	301,971	6555,00	--	1979420	--	1979420	--	2137773

					--	--				158354	
185	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)									
		СП - 8%	м3	7,05	21747,79 2980,74	1324,81 282,21	153322 21014	9340 1990	122968	20933 13940	188196
186	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		НР - 91%, СП - 8%	1т	0,1617	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	2283 2060	219 90	4	1956 339	4578
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4									
		НР - 118%, СП - 8%	т	0,04596	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	3314 2620	312 59	382	3161 518	6993
189	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4									
		СП - 8%	т	0,04596	233973,00 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- 860	11614
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,1	20815,61 1171,80	1084,07 224,63	2082 117	108 22	1857	127 177	2385
191	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м									
		НР - 69%, СП - 8%	т	0,0134	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	1132 816	284 72	32	613 140	1884
192	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0104	249146,00 --	-- --	2591 --	-- --	2591	-- 207	2798
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0007	226007,00 --	-- --	158 --	-- --	158	-- 13	171
					Плиты покрытия (КС-34)						
194	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2									
		НР - 118%, СП - 8%	шт	27	4270,83 2051,46	968,10 200,72	115312 55389	26139 5419	33784	71754 14965	202032
195	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
			шт	74	6471,08	1292,50	478860	95645	143070	307194	848938

					3245,20	272,83	240145	20189		62853	
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	15,1	21747,79	1324,81	328392	20005	263378	44836	403086
		НР - 91%, СП - 8%			2980,74	282,21	45009	4261		29858	
200	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,34678	14121,06	1352,90	4897	469	11	4195	9819
		НР - 91%, СП - 8%			12736,80	555,78	4417	193		727	
202	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А4**	т	0,10264	72104,83	6781,69	7401	696	854	7059	15616
		НР - 118%, СП - 8%			57004,50	1276,17	5851	131		1157	
203	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4**	т	0,10264	233973,00	--	24015	--	24015	--	25936
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
		Лестницы(КС-41)									
204	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**	м3	1,41	32991,56	2145,96	46518	3026	35228	8270	59171
		НР - 93%, СП - 8%			5860,75	446,04	8264	629		4383	
211	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	м	84,597	14897,70	82,85	1260301	7008	1195327	71805	1438674
		НР - 118%, СП - 8%			685,20	34,11	57966	2886		106568	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	4374,41	2294,99	13123	6885	368	8615	23477
		НР - 118%, СП - 8%			1956,50	477,02	5870	1431		1739	
2	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	13,95	10357,00	--	144480	--	144480	--	156039
		СП - 8%			--	--	--	--		11558	
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	7102,10	3652,22	21306	10957	555	14256	38407
		НР - 118%, СП - 8%			3264,56	762,60	9794	2288		2845	

4	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью на расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	9,8	12966,00	--	127067	--	127067	--	137232
					--	--	--	--		10165	
		Монолитный участок									
215	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	1м3	5,7	37874,19	1804,37	215883	10285	157037	46219	283070
		НР - 91% СП - 8%			8519,42	391,19	48561	2230		20968	
216	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,31104	18772,83	980,27	5839	305	89	5040	11749
		НР - 91% СП - 8%			17504,56	300,90	5445	94		870	
217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28728	221704,00	--	63691	--	63691	--	68786
		СП - 8%			--	--	--	--		5095	
218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02376	226007,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
		Вентканалы (КС-43)									
219	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**	м3	25	32991,56	2145,96	824789	53649	624621	146633	1049136
		НР - 91% СП - 8%			5860,75	446,04	146519	11151		77714	
		Кровля(КС-58)									
229	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	7,23	77700,00	1304,41	561771	9431	463869	83125	696488
		НР - 90% СП - 8%			12236,60	538,08	88471	3890		51592	
230	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка элементов каркаса из брусьев(мауэрлат, лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный брус)**	м3	24,964	92674,51	1001,95	2313527	25013	1725701	516553	3056486
		НР - 90% СП - 8%			22545,00	446,04	562813	11135		226406	
231	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка по фермам прогонов из досок**	м3	3,26	70799,88	1279,87	230808	4172	174137	48792	301967

					16104,00	525,69	52499	1714		22368		
232	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов(лобовая доска, доска подшивки.)										
		ПР - 90% , СП - 8%	м2	142,8	3442,12 1482,91	23,79 11,15	491535 211760	3398 1592	276377	192017 54684	738236	
233	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов										
		ПР - 90% , СП - 8%	м3	43,714	8771,88 824,46	55,72 23,72	383454 36040	2436 1037	344978	33370 33346	450170	
234	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством										
		ПР - 92% , СП - 8%	м2	1020	5868,07 1807,47	97,99 25,70	5985428 1843619	99954 26214	4041855	1720247 616454	8322129	
235	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки										
		ПР - 92% , СП - 8%	м2	1020	87,37 74,81	12,56 2,87	89120 76309	12811 2925	--	72895 12961	174977	
236	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ(ИЗОСПАН С) /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/										
		СП - 8%	м2	1122	104,00 --	-- --	116688 --	-- --	116688	-- 9335	126023	
250	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой										
		ПР - 92% , СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	506,5	689,21 186,00	27,00 3,84	349085 94209	13676 1945	241200	88462 35004	472551	
251	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо										
		ПР - 92% , СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	840	488,50 311,10	131,25 39,28	410336 261324	110252 32992	38760	270771 54489	735596	
252	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180(Тнехноруф Н, В, общ. толщ.180мм)										
		СП - 8%	м3	155,736	28660,00 --	-- --	4463394 --	-- --	4463394	-- 357072	4820465	
					Ограждение балконов,лоджий(КС-64)							
					Ограждение балконов (15шт)							
270	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород										
		ПР - 110% , СП - 8%	м	54,10125	17142,14 2239,38	82,85 34,11	927411 121153	4482 1845	801776	145139 85804	1158354	

278	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	20,0604	17142,14 2239,38	82,85 34,11	343878 44923	1662 684	297293	53816 31816	429510	
		Ограждение ОГ -2 рядовой лоджии Л-2(15шт)										
280	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	31,9455	17142,14 2239,38	82,85 34,11	547614 71538	2647 1090	473429	85701 50665	683980	
		Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3(5шт)										
285	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,618	17142,14 2239,38	82,85 34,11	164873 21538	797 328	142538	25802 15254	205930	
		Окна(АР-39-40)										
304	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	59,4	2278,77 1103,23	165,93 77,52	135359 65532	9856 4605	59971	63123 15879	214360	
305	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	59,4	22437,00 --	-- --	1332758 --	-- --	1332758	-- 106621	1439378	
306	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	54	2673,95 1198,84	166,87 76,59	144393 64738	9011 4136	70644	61986 16510	222890	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	54	22437,00 --	-- --	1211598 --	-- --	1211598	-- 96928	1308526	
308	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	64,8	2958,76 1490,01	160,51 75,55	191728 96553	10401 4896	84774	91304 22642	305674	

309	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)									
		ТЗ - 8%	м2	64,8	22437,00	--	1453918	--	1453918	--	1570231
					--	--	--	--		116313	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	32,4	2958,76	160,51	95864	5200	42388	45652	152837
					1490,01	75,55	48276	2448		11321	
311	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)**									
		СП - 8%	м2	32,4	27435,00	--	888894	--	888894	--	960006
					--	--	--	--		71112	
312	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	2,25	3191,94	166,23	7182	374	3648	2997	10994
					1404,63	75,55	3160	170		814	
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)**									
		СП - 8%	м2	2,25	27435,00	--	61729	--	61729	--	66667
					--	--	--	--		4938	
		Двери балконные									
344	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	74,25	3316,61	172,40	246258	12801	130396	98040	371841
					1388,03	79,08	103061	5871		27544	
345	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**									
		СП - 8%	м2	74,25	25446,00	--	1889366	--	1889366	--	2040515
					--	--	--	--		151149	
		Внутренняя отделка(АР-37)									
		Стены или перегородки									
401	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1813,2444	1102,73	29,84	1999513	54109	572725	1134245	3384459
					757,03	24,89	1372679	45128		250701	
		Рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									

27	2103-0103-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотельный марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	126	-68521,00 --	-- --	-8633646 --	-- --	-8633646	-- -690692	-9324338
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37310377**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7046015**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1160591**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**320326**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19537449**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6802592**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2763730**	

Итого прямые затраты, тенге		**27 744 055**
Накладные расходы, тенге		6 802 592
Сметная прибыль (8%), тенге		2 763 730
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**37 310 377**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	335 793
Итого		37 646 170
Зимнее удорожание	1,70%	639 985
Итого		38 286 155
Непредвиденные работы и затраты	2%	765 723
ИТОГО		**39 051 878**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		21 088 014
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		18 860 279
Итого с К=0.80461835764		**32 143 130**
НДС 12%	12%	3 857 176
Итого с НДС		**36 000 306**

Заказчик:

_____ Гумурзинов Н.П.

Генпроектировщик:

_____ Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ Мендекинов Р.Р.