Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850	060140015369
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121	040540006757

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
168	09.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	38 848 364,00	38 848 364,00
				Итого	1	x	38 848 364,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**38 848 364**	**34 686 039**							**4 162 325**	**38 848 364**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

Курмангалиев Н.К.

Авторский надзор :

Бантурина М.А.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация, лок.смета 2-1-3 -Отопление и вентиляция, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование

выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лок.смета - 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)									
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,34	-226007,00 --	-- --	-980870 --	-- --	-980870	-- -78470	-1059340
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,04662	243838,00 --	-- --	3668938 --	-- --	3668938	-- 293515	3962453
		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6122	25273,00 --	-- --	40745 --	-- --	40745	-- 3260	44005
		Гидроизоляция(КС-10,п.5)									
		лок.смета исключить/включить									
3	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/	м2	160	1708,89 208,44	45,54 8,67	273423 33350	7286 1388	232787	32306 24458	330187
4	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/	м2	160	1708,89 208,44	45,54 8,67	273423 33350	7286 1388	232787	32306 24458	330187
		Приямки (КС-65)									
		Приямок ПР-1									

49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	411512,67 343827,00	67685,67 23330,39	2469 2063	406 140	--	2181 372	5022
50	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1169,00 --	-- --	7014 --	-- --	7014	-- 561	7575
51	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4	2277,00 --	-- --	5465 --	-- --	5465	-- 437	5902
				Приямок ПР-2							
66	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	411512,67 343827,00	67685,67 23330,39	3704 3094	609 210	--	3271 558	7533
67	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1169,00 --	-- --	10521 --	-- --	10521	-- 842	11363
68	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7	2277,00 --	-- --	6148 --	-- --	6148	-- 492	6640
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,2	852,17 258,64	20,79 2,48	16362 4966	399 48	10997	4663 1682	22706
				Входы в подвал 1,2(КС-66,67)							
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,32	665,36 320,76	27,77 13,17	2874 1386	120 57	1368	1356 338	4569
114	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22,7	1311,44 1230,12	51,69 21,35	29770 27924	1173 485	673	33522 5063	68355
115	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	22,7	3012,00 --	-- --	68372 --	-- --	68372	-- 5470	73842
116	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	2277,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
				Утепление цоколя(АР-9)							
117	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	293,37	-3850,10 -2523,47	-28,14 -6,02	-1129504 -740311	-8254 -1766	-380939	-593661 -137853	-1861018

Лок.смета - Включить/исключить

1	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	293,37	3171,70	28,14	930482	8254	181917	593661	1646074
					2523,47	6,02	740311	1766		121931	
		Утепление тамбура, стены									
152	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	159	3203,74	33,13	509394	5267	292204	171474	735337
					1332,85	15,22	211923	2419		54469	
		Плиты покрытия (КС-34)									
197	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	2	12275,25	6428,43	24551	12857	691	16117	43921
					5501,37	1327,84	11003	2656		3253	
198	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,06	80279,00	--	85096	--	85096	--	91903
					--	--	--	--		6808	
		Крепление зонтов									
223	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,36512	84451,60	21204,48	30835	7742	855	16702	51340
					60907,00	5387,94	22238	1967		3803	
224	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36512	6954,23	1047,64	2539	383	336	1256	4099
					4984,64	2,48	1820	1		304	
225	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34684	249146,00	--	86414	--	86414	--	93327
					--	--	--	--		6913	
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	226007,00	--	4204	--	4204	--	4540
					--	--	--	--		336	
		Кровля(КС-58)									
238	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,1772	589401,00	--	693843	--	693843	--	749350
					--	--	--	--		55507	
239	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82	884,98	11,29	72569	926	46426	23407	103654
					307,53	2,74	25217	225		7678	
240	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	1826,00	--	149732	--	149732	--	161711

		СП=8%			--	--	--	--		11979	
241	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	130	1569,35	1057,30	204015	137450	32835	57650	282599
		НР=92% СП=8%			259,46	222,56	33730	28933		20933	
242	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	669,00	--	86970	--	86970	--	93928
		СП=8%			--	--	--	--		6958	
243	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	1965,70	1500,84	106148	81045	4400	34709	152125
		НР=92% СП=8%			383,39	315,25	20703	17024		11269	
244	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1006,00	--	54324	--	54324	--	58670
		СП=8%			--	--	--	--		4346	
245	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4972	884,98	11,29	4400136	56146	2814951	1419265	6284954
		НР=92% СП=8%			307,53	2,74	1529039	13641		465552	
246	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	2033,00	--	73188	--	73188	--	79043
		СП=8%			--	--	--	--		5855	
247	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1168,00	--	42048	--	42048	--	45412
		СП=8%			--	--	--	--		3364	
248	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1114,00	--	77980	--	77980	--	84218
		СП=8%			--	--	--	--		6238	
249	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1543,00	--	108010	--	108010	--	116651
		СП=8%			--	--	--	--		8641	
				Ограждение балконов,лоджий(КС-64)							
				Ограждение балконов (15шт)							
270	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	10,9179	17142,14	82,85	187156	904	161803	29290	233762
		НР=92% СП=8%			2239,38	34,11	24449	372		17316	
				Ограждение ОЛ -1 рядовой лоджии Л-1(10шт)							
275	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	4,048008	17142,14	82,85	69392	335	59992	10860	86671
		НР=92% СП=8%			2239,38	34,11	9065	138		6420	
				Ограждение ОЛ -2 рядовой лоджии Л-2(15шт)							

280	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,44676	17142,14 2239,38	82,85 34,11	110511 14437	534 220	95540	17295 10224	138031
				Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3(5шт)							
285	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	1,94096	17142,14 2239,38	82,85 34,11	33272 4347	161 66	28764	5207 3078	41558
				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Потолок							
393	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	2785,6	377,37 369,22	2,62 1,24	1051201 1028505	7307 3451	15389	1217708 181513	2450422
				Стены или перегородки							
401	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1876,2316	1102,73 757,03	29,84 24,89	2068971 1420362	55989 46696	592620	1173646 259409	3502026
				Металлическая подвеска МП-1(КС-127)							
451	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,62312	84539,50 60907,00	21204,48 5387,94	52678 37952	13213 3357	1513	28504 6495	87677
				Козырек 1-3(КС-60)							
456	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,54054	399848,00 --	-- --	216134 --	-- --	216134	-- 17291	233425
				Кронштейн К-1, К-2							
464	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,32652	399848,00 --	-- --	130558 --	-- --	130558	-- 10445	141003
				лист КС-115							
483	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1866	589401,00 --	-- --	109982 --	-- --	109982	-- 8799	118781
				Работы по пробивке отверстий для труб(КС-30)							
510	1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	54	1157,12 633,13	486,87 328,34	62484 34189	26291 17730	2004	43612 8488	114584

511	1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	54	123,03 70,62	49,13 34,20	6644 3814	2653 1847	177	4755 912	12310
512	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	45	801,28 438,61	353,37 235,41	36058 19737	15902 10593	419	25478 4923	66458
513	1146-0301-0118 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0102 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм	отверстие	45	17,11 9,42	6,76 4,71	770 424	304 212	42	534 104	1408
514	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	66	898,59 493,12	390,75 261,43	59307 32546	25790 17254	971	41832 8091	109230
515	1146-0301-0122 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	66	53,31 30,48	21,36 14,87	3519 2012	1410 981	97	2514 483	6515
516	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(заполнение пустот)	м3	0,05	20815,61 1171,80	1084,07 224,63	1041 59	54 11	928	64 88	1193
					лок.смета 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация						
					Водопровод						
					Водопровод ниже отм. 0,000						
1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4312,98 643,25	46,54 18,12	56069 8362	605 236	47102	8426 5160	69654
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3196,29	35,07	51141	561	41996	8628	64550

					536,49	13,75	8584	220		4781	
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2966,60	20,07	26699	181	22760	3750	32886
					417,54	7,68	3758	69		2436	
4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2345,54	20,07	51602	441	41975	9168	65631
					417,54	7,68	9186	169		4862	
5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	1983,81	20,07	73401	742	57210	15419	95925
					417,54	7,68	15449	284		7106	
6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1678,07	20,07	25171	301	18607	6251	33936
					417,54	7,68	6263	115		2514	
7	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1166,00	--	8162	--	8162	--	8815
					--	--	--	--		653	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	2188,00	--	45948	--	45948	--	49624
					--	--	--	--		3676	
10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02436	98756,26	7101,81	2406	173	191	1416	4127
					83830,40	392,94	2042	10		306	
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,02436	589401,00	--	14358	--	14358	--	15506
					--	--	--	--		1149	
			Т3,Т4 (ниже отм.0,000)								
25	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1715,39	20,07	144093	1686	107333	35005	193425
					417,54	7,68	35074	645		14328	
26	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1983,81	20,07	19838	201	15462	4167	25926
					417,54	7,68	4175	77		1920	

27	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2345,54 417,54	20,07 7,68	39874 7098	341 131	32435	7084 3757	50715
28	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2966,60 417,54	20,07 7,68	35599 5011	241 92	30347	5001 3248	43848
29	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3196,29 536,49	35,07 13,75	47944 8047	526 206	39371	8089 4483	60515
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	37	2065,64 1674,33	93,43 12,39	76429 61950	3457 458	11022	61160 11007	148596
31	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1814,00 --	-- --	67118 --	-- --	67118	-- 5369	72487
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,57446	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	56732 48157	4080 226	4495	33384 7209	97325
34	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 +ОПОРЫ	т	0,57446	589401,00 --	-- --	338587 --	-- --	338587	-- 27087	365674
					лок.смета 2-1-3 -Отопление и вентиляция						
					Отопление						
					Отопительное оборудование						
5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	10	2808,01 280,39	30,06 13,16	28080 2804	301 132	24975	2877 2477	33433
					Трубопроводная арматура						
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2065,64 1674,33	93,43 12,39	20656 16743	934 124	2979	16530 2975	40161
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1814,00 --	-- --	12698 --	-- --	12698	-- 1016	13714

8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2188,00	--	2188	--	2188	--	2363
					--	--	--	--		175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1246,00	--	2492	--	2492	--	2691
					--	--	--	--		199	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2065,64	93,43	41313	1869	5957	33060	80322
					1674,33	12,39	33487	248		5950	
11	2304-0905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1166,00	--	23320	--	23320	--	25186
					--	--	--	--		1866	
12	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	10	3320,07	85,10	33201	851	10421	21734	59329
					2192,94	24,78	21929	248		4395	
13	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	54839,00	--	383873	--	383873	--	414583
					--	--	--	--		30710	
14	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	82417,00	--	247251	--	247251	--	267031
					--	--	--	--		19780	
			Другие элементы системы								
22	2302-0501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	310	2253,00	--	698430	--	698430	--	754304
					--	--	--	--		55874	
23	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	750	888,00	--	666000	--	666000	--	719280
					--	--	--	--		53280	
			Трубопроводы								
24	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2700	937,09	2,43	2530151	6568	36352	2437964	5365564
					921,20	0,18	2487231	487		397449	

25	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2673	393,00 --	-- --	1050489 --	-- --	1050489	-- 84039	1134528
28	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1568,66 367,98	17,64 6,57	54903 12879	617 230	41407	12847 5420	73170
29	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1241,08 367,98	17,64 6,57	86876 25759	1235 460	59882	25694 9006	121575
31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1929,87 367,98	17,64 6,57	38597 7360	353 131	30884	7341 3675	49614
32	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2161,16 460,91	32,23 12,76	172893 36873	2578 1021	133442	37136 16802	226831
33	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1042,94 915,68	66,74 22,46	41718 36627	2670 898	2421	36775 6279	84772
34	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1610,00 --	-- --	16100 --	-- --	16100	-- 1288	17388
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2631,00 --	-- --	78930 --	-- --	78930	-- 6314	85244
43	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113	98756,26 83830,40	7101,81 392,94	11159 9473	803 44	883	6567 1418	19144
44	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,113	448958,00 --	-- --	50732 --	-- --	50732	-- 4059	54791
		Локсмета 2-1-6 - Электрооборудование									
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5200	400,64	15,73	2083318	81812	628706	1000808	3330856

					264,00	3,31	1372800	17211		246730	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5200	60,00 --	-- --	312000 --	-- --	312000	-- 24960	336960
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5200	79,87 60,00	0,88 0,30	415302 312000	4575 1565	98727	225767 51286	692354
47	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2605	358,39 156,00	172,09 56,87	933595 406380	448287 148147	78928	399259 106628	1439482
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2005	348,66 192,00	2,64 0,90	699068 384960	5292 1810	308816	278474 78203	1055746
				Лок. смета Включить/исключить							
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,0581	171879,00 --	-- --	697502 --	-- --	697502	-- 55800	753302
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,46292	117981,00 --	-- --	172597 --	-- --	172597	-- 13808	186405
3	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1062	268999,00 --	-- --	835565 --	-- --	835565	-- 66845	902410
				Лок. смета Включить/исключить							
2	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,2024	176722,00 --	-- --	212491 --	-- --	212491	-- 16999	229490
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40262078**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9984164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1042222			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17052050		
		- Накладные расходы	Тенге							9201265	
		- Сметная прибыль	Тенге							2982377	

Итого прямые затраты, тенге **28 078 436**

Накладные расходы, тенге 9 201 265

Сметная прибыль (8%), тенге 2 982 377

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**40 262 078**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	362 359
Итого		40 624 437
Зимнее удорожание	1,70%	690 615
Итого		41 315 052
Непредвиденные работы и затраты	2%	826 301
ИТОГО		**42 141 353**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		22 756 331
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		20 352 354
Итого с К=0.80461835764		**34 686 039**
НДС 12%	12%	4 162 325
Итого с НДС		**38 848 364**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов П.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**