Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140015369

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №888 от 08.12.2019г.(дом №1 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
177	**27.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	2 421 779,00	2 421 779,00
				Итого	1	x	2 421 779,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		888	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**2 162 303**							**259 476**	**2 421 779**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Ш.Ш.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ"Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №888 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ сметы	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-3	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Фитинги	тенге	**566 664**
2	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена тамбурных дверей	тенге	**248 619**
3	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Крыльцо и пандус	тенге	**276 664**
4	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Установка межкомнатных дверей	тенге	**421 066**
5	2-1-2	Водопровод и канализация ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена полотенцесушителей	тенге	**783 219**
6	2-1-3	Отопление ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Приварные краны	тенге	**125 547**
		Итого		**2 421 779**

Форма 2Б

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ВКЛЮЧИТЬ Фитинги

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Отопление									
1	2302-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
2	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
3	2302-0502-0202 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	322	915,00	--	294630	--	294630	--	318200
		СП - 8%			--	--	--	--		23570	
4	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	161	888,00	--	142968	--	142968	--	154405
		СП - 8%			--	--	--	--		11437	
		Отопление ниже отм.0,000									
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	904,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	471,00	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--		452	

7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	363,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
8	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	228,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
9	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	14	131,00	--	1834	--	1834	--	1981
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
10	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	16	79,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
11	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	4	90,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
12	2302-0902-4903 РСНБ РК 2015	**Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	шт.	2	1009,00	--	2018	--	2018	--	2179
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
13	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	**Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	шт.	4	521,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
14	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti**	шт.	2	6943,00	--	13886	--	13886	--	14997
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
		Водопровод ниже отм.0,000									
15	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	627,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

17	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	18	182,00 --	-- --	3276 --	-- --	3276	-- 262	3538
18	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	134,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
19	2302-0902-4905 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	4	2233,00 --	-- --	8932 --	-- --	8932	-- 715	9647
20	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1720,00 --	-- --	3440 --	-- --	3440	-- 275	3715
21	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1417,00 --	-- --	2834 --	-- --	2834	-- 227	3061
		Т3,Т4									
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	471,00 --	-- --	2355 --	-- --	2355	-- 188	2543
23	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	28	131,00 --	-- --	3668 --	-- --	3668	-- 293	3961
24	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1720,00 --	-- --	3440 --	-- --	3440	-- 275	3715
25	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1417,00 --	-- --	2834 --	-- --	2834	-- 227	3061
26	2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	733,00 --	-- --	1466 --	-- --	1466	-- 117	1583
27	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) *СП - 8%*	шт.	11	79,00 --	-- --	869 --	-- --	869	-- 70	939

28	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**6943,00**		**13886**	**--**	**13886**	**--**	**14997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1111**	
29	2302-0902-4603 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**1**	**1802,00**	**--**	**1802**	**--**	**1802**	**--**	**1946**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**543783**	**--**	**543783**	**--**	**587285**
							--	**--**	**--**	**43502**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**543783**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**543783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43503**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**587286**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**587286**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**587285**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**543783**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**43502**	
		Временные здания и сооружения	0,90%					5 286			
		Итого						592 571			
		Зимнее удорожание	1,70%					10 074			
		Итого						602 644			
		Непредвиденные работы и затраты	2%					12 053			
		ИТОГО						**614 697**			
		в ценах 2019 г (К=1) 54%						331 936			
		в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%						296 871			
		Итого с К=0.80461835764						**505 950**			
		НДС 12%	12%					60 714			
		Итого с НДС						**566 664**			

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы , по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена тамбурных дверей

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ по протоколу									
		Двери наружные									
1	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.**	м2	8,19	2454,76	49,22	20105	403	3178	11514	34148
		НР - 69%; СП - 8%			2017,58	19,85	16524	163		2529	
2	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19	25270,00	--	206961	--	206961	--	223518
		СП - 8%			--	--	--	--		16557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				227066	403	210139	11514	257666
							16524	163	--	19086	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				227066				
		Материалы	Тенге				3177				
		Всего заработная плата	Тенге					16687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				206961				
		Накладные расходы	Тенге				11514				
		Сметная прибыль	Тенге				19086				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				257666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								257666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**210139**		
- Накладные расходы	Тенге							**11514**	
- Сметная прибыль	Тенге							**19086**	

Временные здания и сооружения	0,90%	2 319
Итого		259 985
Зимнее удорожание	1,70%	4 420
Итого		264 405
Непредвиденные работы и затраты	2%	5 288
ИТОГО		**269 693**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		145 634
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		130 249
Итого с К=0.80461835764		**221 981**
НДС 12%	12%	26 638
Итого с НДС		**248 619**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы , по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Крыльцо,пандус

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыльца,пандус ИСКЛЮЧИТЬ)									
498	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем(подготовка под плиты)**	м2	28,98	-471,63	-30,49	-13668	-884	-10807	-2156	-17089
		НР - 94%; СП - 8%			-68,24	-10,90	-1977	-316		-1266	
500	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,6	-21034,64	-1664,31	-117794	-9320	-98079	-11303	-139425
		НР - 91%; СП - 8%			-1856,23	-361,79	-10395	-2026		-10328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-131462	-10204	-108886	-13459	-156514
							-12372	-2342	--	-11594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-131462				
	Материалы		Тенге				-108886				
	Всего заработная плата		Тенге					-14714			
		Накладные расходы	Тенге				-13459				
		Сметная прибыль	Тенге				-11594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-156514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-14714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-156514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-14714			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльца,пандус ВКЛЮЧИТЬ)									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем(подготовка под плиты**	м2	28,98	502,70	30,49	14568	884	11707	2156	18062
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	1977	316		1338	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	2,8	18825,59	1084,07	52712	3035	46396	3558	60771

		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	3281	629		4502	
3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3	2,8	8139,74	2622,84	22791	7344	4437	11659	37206
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	545,16	11010	1526		2756	
4	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92**	шт.	200,9934821	252,00	--	50650	--	50650	--	54702
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
5	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	9	4270,83	968,10	38437	8713	11261	23918	67344
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	18463	1806		4988	
6	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92**	м2	28,98	6555,00	--	189964	--	189964	--	205161
		СП - 8%			--	--	--	--		15197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				369123	19976	314415	41291	443246
							34731	4278	--	32833	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369123				
		Материалы	Тенге				73801				
		Всего заработная плата	Тенге					39009			
		Местные материалы	Тенге				240614				
		Накладные расходы	Тенге				41291				
		Сметная прибыль	Тенге				32833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				443247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				443247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39009			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								286732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22359				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						205529		
		- Накладные расходы	Тенге							27832	
		- Сметная прибыль	Тенге							21239	

Временные здания и сооружения	0,90%	2 581
Итого		289 313
Зимнее удорожание	1,70%	4 918
Итого		294 231
Непредвиденные работы и затраты	2%	5 885
ИТОГО		**300 116**

в ценах 2019 г (К=1) 54%		162 062
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		144 942
Итого с К=0.80461835764		**247 021**
НДС 12%	12%	29 643
Итого с НДС		**276 664**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расшелки верит

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Двери с пеной

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери внутренние и квартирные Исключить									
339	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**355,95**	**-3921,44**	**-102,30**	**-1395835**	**-36413**	**-901777**	**-427360**	**-1969051**
					-1285,70	**-48,32**	**-457645**	**-17200**		**-145856**	
		НР - 90%, СП - 8%									
		Двери внутренние и квартирные Включить									
1	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**355,95**	**5056,61**	**102,30**	**1799899**	**36413**	**1305841**	**427360**	**2405440**
					1285,70	**48,32**	**457645**	**17200**		**178181**	
		НР - 90%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**436389**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**404064**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**32325**	

Временные здания и сооружения	0,90%	3 928
Итого		440 317
Зимнее удорожание	1,70%	7 485
Итого		447 802
Непредвиденные работы и затраты	2%	8 956
ИТОГО		**456 758**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		246 649
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		220 593
Итого с К=0.80461835764		**375 952**

НДС 12% 12% 45 114

Итого с НДС **421 060**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.М.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-2 - Водопровод и канализация , по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена полотенцесушителей

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-5. Водопровод и канализация									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
118	**Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**45**	**-7052,42**	**-26,51**	**-317358,90**	**-1192,95**	**-282155,40**	**-33876,74**	**-379334,49**
		НР - 98%; СП - 8%			**-755,79**	**-12,39**	**-34010,55**	**-557,55**		**-28098,85**	
		ВКЛЮЧИТЬ									
1	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**45**	**21483,91**	**26,79**	**966775,95**	**1205,55**	**827298,00**	**136053,35**	**1191055,65**
		НР - 98%; СП - 8%			**3072,72**	**12,39**	**138272,40**	**557,55**		**88226,34**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**649417,05**	**12,60**	**545142,60**	**102176,61**	**811721,16**
							104261,85	--	--	**60127,49**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**649417,05**				
		Материалы	Тенге				**545142,60**				
		Всего заработная плата	Тенге					**104261,85**			
		Накладные расходы	Тенге				**102176,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60127,49**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**811721,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104261,85**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**811721,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104261,85**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**811721,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**104261,85**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12,60**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**545142,60**		
- Накладные расходы	Тенге							**102176,61**	
- Сметная прибыль	Тенге							**60127,49**	

Временные здания и сооружения	0,90%	7 305
Итого		819 027
Зимнее удорожание	1,70%	13 923
Итого		832 950
Непредвиденные работы и затраты	2%	16 659
ИТОГО		**849 609**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		458 789
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		410 323
Итого с К=0.80461835764		**699 303**
НДС 12%	12%	83 916
Итого с НДС		**783 219**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление и вентиляция. , по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Приварные краны.

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
7	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	**-1814,00**	--	**-12698**	--	**-12698**	--	**-13714**
		СП - 8%			--	--	--	--		-1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	1	**-2188,00**	--	**-2188**	--	**-2188**	--	**-2363**
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	**-1246,00**	--	**-2492**	--	**-2492**	--	**-2691**
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-17378**	--	**-17378**	--	**-18768**
							--	--	--	-1390	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-17378**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-17378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1390**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**-18768**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-18768**				
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	**11210,00**	--	**78470**	--	**78470**	--	**84748**
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	

2	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**18283,00** --	-- --	**18283** --	-- --	**18283**	-- **1463**	**19746**
3	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**20551,00** --	-- --	**41102** --	-- --	**41102**	-- **3288**	**44390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**137855** --	-- --	**137855** --	-- **11029**	**148884**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**137855**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**137855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11028**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**148883**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148883**				
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**130116**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120477**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**9639**	

Временные здания и сооружения	0,90%	1 171
Итого		131 287
Зимнее удорожание	1,70%	2 232
Итого		133 519
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 670
ИТОГО		**136 189**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		73 542
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		65 773
Итого с К=0.80461835764		**112 096**
НДС 12%	12%	13 451
Итого с НДС		**125 547**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Сандмуратов Ж.Ж.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**