Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
63	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	10 219 237,00	10 219 237,00
				Итого	1	x	10 219 237,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даниельчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименовак	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**1 094 918**	**10 219 237**
За отчетный месяц		**9 124 319**							**1 094 918**	**10 219 237**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М К**

Форма 4
Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по общестроительной смете 2-1-1

выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
		НР - 98%; СП - 8%				915,68	22,46	1099	27		183	
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2		3051,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
		НР - 98%; СП - 8%				2818,20	76,55	4509	122		763	
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
		СП - 8%				--	--	--	--		1296	
26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2		3599,05	384,37	15116	1614	26	13611	31026
		НР - 98%; СП - 8%				3208,60	98,34	13476	413		2298	
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2		12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
		СП - 8%				--	--	--	--		4264	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,156		18772,83	980,27	59247	3094	909	51137	119214
		НР - 91%; СП - 8%				17504,56	300,90	55244	950		8831	
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-3,450/	м2	160		2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038
		НР - 93%; СП - 8%				208,44	8,67	33350	1388		29781	
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-1,050/	м2	160		2124,69	45,54	339951	7286	299315	32306	402038

		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	33350	1388		29781	
195	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	19	4270,83	968,10	81146	18394	23774	50494	142171
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	38978	3814		10531	
196	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	28	6471,08	1292,50	181190	36190	54134	116236	321220
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	90866	7639		23794	
39	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	150	1445,97	30,63	216895	4594	105716	116941	360543
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	106585	1694		26707	
40	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,45	37790,00	--	243746	--	243746	--	263245
		СП - 8%			--	--	--	--		19500	
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	74	31617,55	2393,83	2339698	177143	1781160	391362	2949545
		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	381395	39425		218485	
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	22	444,39	250,31	9777	5507	760	5525	16525
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	3510	1172		1224	
	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	4	2199,61	1287,58	8798	5150	142	5400	15334
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	3506	1070		1136	
	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,345608	78207,00	--	105236	--	105236	--	113655
		СП - 8%			--	--	--	--		8419	
	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	101,9837	31617,55	2393,83	3224474	244132	2454720	539359	4064940
		НР - 93%; СП - 8%			5153,98	532,77	525622	54334		301107	
	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок	м3	5,572506	10835,00	--	60378	--	60378	--	65208
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	17,49	43154,60	2410,97	754774	42168	278337	341408	1183877
		НР - 76%; СП - 8%			24829,56	854,91	434269	14952		87695	
152	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	18,0147	10835,00	--	195189	--	195189	--	210804
		СП - 8%			--	--	--	--		15615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8254906	553116	5976031	1701727	10753163
							1725759	113436	--	796533	
		Накладные расходы	Тенге				1701727				

	Сметная прибыль	Тенге				796533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10753166				

Итого прямые затраты ,тенге			**8 254 906**	
Накладные расходы , тенге			1701727	
Сметная прибыль (8 %), тенге			796533	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**10 753 166**	#ССЫЛКА!
Оборудование			0	
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	96 778	
Итого			10 849 944	
Непредвиденные работы и затраты	2%		216 999	
ИТОГО			**11 066 943**	
в ценах 2019 г (К=1)*54%			5 976 149	
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			5 344 830	
Итого			11 320 979	
Итого с К=0,80596551981			9 124 319	
НДС 12%	12%	12%	1 094 918	
Итого с НДС			**10 219 237**	

Заказчик:

_____Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ **Маканов М К**