Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** **040540006757**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
14	30.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 222 876,00	27 222 876,00
				Итого	1	х	27 222 876,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / [подпись] / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / [подпись] К.М.
должность *подпись* *сшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименован	код	наименован	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**27 271 616**								**2 916 737**	**27 222 876**
За отчетный месяц		**24 306 139**							**2 916 737**	**27 222 876**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Форма 4
Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т

выполненных работ за апрель 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2026,32066		282,74 8,84	273,56 50,99	572927 17923	554330 103330	674	87302 52818	713046
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	79,85334		1543,08 1543,08	-- --	123220 123220	-- --	--	88718 16955	228894
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** СП - 8%	т	3517,3039		114,00 --	-- --	400973 --	-- --		-- 32078	433050
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	555,604		191,40 6,91	184,49 29,75	106342 3839	102503 16531	--	14666 9681	130689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1203462 144982	656833 119861	674 --	190686 111532	1505679
		Накладные расходы	Тенге					190686				
		Сметная прибыль	Тенге					111532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1505680				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)

10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	95		19167,29 1171,80	1084,07 224,63	1820893 111321	102987 21340	1606585	120722 155329	2096944

11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *НР - 91%; СП - 8%*	м3	467	22560,18 1856,23	1664,31 361,79	10535606 866859	777234 168955	8891513	942591 918256	12396453
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	37,2	243838,00 --	-- --	9070774 --	-- --	9070774	-- 725662	9796435
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,156	221704,00 --	-- --	699698 --	-- --	699698	-- 55976	755674
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемойп оверхности	1111,5	651,32 353,57	45,51 4,96	723943 392987	50579 5518	280377	374595 87883	1186421
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизолчция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемойп оверхности	1111,5	242,42 119,31	23,49 2,77	269453 132613	26103 3081	110737	127552 31760	428765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23120367 1503780	956903 198894	20659684 --	1565460 1974866	26660692
		Накладные расходы	Тенге				1565460				
		Сметная прибыль	Тенге				1974866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26660693				

Итого прямые затраты ,тенге			**24 323 829**
Накладные расходы , тенге			1756146
Сметная прибыль (8 %), тенге			2086398
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**28 166 373**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	253 497
Итого			28 419 870
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	483 138
Итого			28 903 008
Непредвиденные работы и затраты	2%		578 060
ИТОГО			**29 481 068**
в ценах 2019 г (К=1)*54%			15 919 777
в ценах 2020 г (К=1.049901) 46%			14 238 013
Итого			30 157 790
Итого с К=0.80596551981			24 306 139

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

НДС 12%	12%	12%	2 916 737
Итого с НДС			**27 222 876**

Заказчик:

_____ **Нуралин К.М.**

Авторский надзор:

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор:

_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**48 740**								**5 222**	**48 740**
За отчетный месяц		**43 518**							**5 222**	**48 740**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

на Вынос в натуру.

1	СЦИ РК 8.03-04-2016 табл.62 № п.1	**Вынос в натуру .**	км хода	0,168	45611,00	--	7663	--	--	--	7663
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7663				7663
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7663				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7663				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

на Общестроительные работы.

		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	**2104-1201-9903РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6092**	**25273,00**	**--**	**40670**	**--**	**40670**	**--**	**43924**
					--	**--**	**--**	**--**		**3254**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**40670**		**40670**		**43924**
										3254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40670**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3254**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43924**				

Итого прямые затраты ,тенге		**48 333**
Накладные расходы , тенге		0
Сметная прибыль (8 %), тенге		3254
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**51 587**
Временные здания и сооружения	0,90%	464
Итого		52 051
Зимнее удорожание	1,700%	885
Итого		52 936
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 059
ИТОГО		**53 995**
в ценах 2019 г (К=1)		53 995
Итого с К=0,80596551981		43 518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%			5 222				
		Итого с НДС					**48 740**				

Заказчик:

_____ **Нуралин К.М.**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**