*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 35 | 28.05.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай | | | тенге | 1 | 7 090 258,00 | 7 090 258,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 090 258,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / подпись / Саидмуратов Э У

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Т.Н.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

**Наименование стр** **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2020 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчик | номер | дата | наименован | код | наименован | код |
| | | 878 | 08.12.2019 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | | | | | | | | | **759 671** | **7 090 258** |
| За отчетный месяц | | **6 330 588** | | | | | | | **759 671** | **7 090 258** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель** _____ **Данильчук Т Н**

**Авторский надзор :**
_____ **Мехбалиев А.М.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**Директор** _____ **Саидмуратов Э У**

**Технадзор :**
_____ **Маканов М К**

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Форма 4
**Форма 2В**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

# А К Т

## выполненных работ за май 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 1107-0501-0102 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** | шт | 255 | | 2191,69 | 1135,73 | 558882 | 289611 | 85644 | 340621 | 971463 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 720,10 | 411,90 | 183627 | 105035 | | 71960 | |
| 15 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** | шт | 160 | | 3323,81 | 1797,32 | 531810 | 287571 | 76628 | 322092 | 922214 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1047,57 | 658,43 | 167611 | 105349 | | 68312 | |
| 17 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 53,3288 | | 25273,00 | -- | 1347779 | -- | 1347779 | -- | 1455601 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 107822 | |
| 28 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Кладка стен приямков и каналов** | м3 | 95 | | 32991,56 | 2145,96 | 3134199 | 203866 | 2373562 | 557205 | 3986716 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 5860,75 | 446,04 | 556771 | 42374 | | 295312 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 5572670 | 781048 | 3883613 | 1219918 | 7335994 |
| | | | | | | | | 908009 | 252758 | | 543406 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1219918 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 543406 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7335994 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого прямые затраты ,тенге** | | | **5 572 670** | |
| Накладные расходы , тенге | | | 1219918 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 543406 | |
| **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге** | | | **7 335 994** | 7335994 |
| Оборудование | | | 0 | |
| Временные здания и сооружения | 0,90% | 0,9% | 66 024 | |
| Итого | | | 7 402 018 | |
| Зимнее удорожание | 1,700% | 1,323% | 125 834 | |
| Итого | | | 7 527 852 | 0 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | | 150 557 | |
| **ИТОГО** | | | **7 678 409** | |
| в ценах 2019 г ( К=1)*54% | | | 4 146 341 | |
| в ценах 2020 г ( К=1,049901) 46% | | | 3 708 322 | |
| Итого | | | 7 854 663 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с К=0,80596551981 | | | 6 330 588 |
| НДС 12% | 12% | 12% | 759 671 |
| **Итого с НДС** | | | **7 090 258** |

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

**Подрядчик:**

_____ **: Саидмуратов Э У**

**Технадзор :**

_____ **Маканов М К**