Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
67	06.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	9 783 492,00	9 783 492,00
				Итого	1	x	9 783 492,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даниельчук Н.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85 -ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**8 735 261**							**1 048 231**	**9 783 492**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №878 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ сметы	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена двери тамбура	тенге	2 812 389
2	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Утепление вентшахт	тенге	478 043
3	2-1-6	Электрооборудование . ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ .Замена УЗО	тенге	829 471
4	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена утеплителя в конструкции пола	тенге	740 763
5	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Керамическая плитка в санузлах	тенге	1 247 710
6	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Кровля	тенге	92 278
7	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ ОКНА	тенге	- 806 134
8	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Отмостка	тенге	1 440 541
9	2-1-1	Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Отделка сухими смесями	тенге	2 636 622
10	2-1-1	Общестроительные работы ВКЛЮЧИТЬ Фасадный бордюр над цоколем	тенге	311 809
				9 783 492

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Замена двери тамбура)

выполненных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
		Двери наружные									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	2454,76	49,22	20105	403	3178	11514	34148
		НР - 69%; СП - 8%			2017,58	19,85	16524	163		2529	
2	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,19	25270,00	--	206961	--	206961	--	223518
		СП - 8%			--	--	--	--		16557	
3	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	45	5436,00	--	244620	--	244620	--	264190
		СП - 8%			--	--	--	--		19570	
		Двери внутриквартирные									
4	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1735,5	341,00	--	591806	--	591806	--	639150
		СП - 8%			--	--	--	--		47344	
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	420	421,00	--	176820	--	176820	--	190966
		СП - 8%			--	--	--	--		14146	
6	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	шт.	210	3783,00	--	794430	--	794430	--	857984
		СП - 8%			--	--	--	--		63554	
7	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	210	3086,00	--	648060	--	648060	--	699905
		СП - 8%			--	--	--	--		51845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2682801	403	2665875	11514	2909861
							16524	163	--	215545	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				591806				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				591806				
		Сметная прибыль	Тенге				47344				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639150				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2090996				
Материалы		Тенге				3177				
Всего заработная плата		Тенге					16687			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070891				
	Накладные расходы	Тенге				11514				
	Сметная прибыль	Тенге				168201				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2270710				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					16687			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2909860				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					16687			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2909861**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16524				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2665875		
	- Накладные расходы	Тенге							11514	
	- Сметная прибыль	Тенге							215545	

Временные здания и сооружения	0,90%	26 189
Итого		2 936 050
Зимнее удорожание	1,70%	49 913
Итого		2 985 963
Непредвиденные работы и затраты	2%	59 719
ИТОГО		**3 045 682**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 644 668
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		1 470 926
Итого с К=0.80596551981		**2 511 061**
НДС 12%	12%	301 327
Итого с НДС		**2 812 389**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верно

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (кирпичная кладка вентшахт толщ. 250мм)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Вентканалы (КС-43)									
221	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**	м3	25	-32991,56	-2145,96	-824789	-53649	-624621	-146633	-1049136
		НР - 93%; СП - 8%			-5860,75	-446,04	-146519	-11151		-77714	
		Кровля(КС-58)									
259	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	8	-20919,58	-1344,53	-167357	-10756	-17007	-109933	-299473
		НР - 76%; СП - 8%			-17449,20	-631,89	-139594	-5055		-22183	
260	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180(Тнехноруф 45, общ. толщ.50мм)**	м3	8,24	-28660,00	--	-236158	--	-236158	--	-255051
		СП - 8%			--	--	--	--		-18893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1228304	-64405	-877786	-256566	-1603660
							-286112	-16206	--	-118790	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1228304				
		Материалы	Тенге				-641628				
		Всего заработная плата	Тенге					-302318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-236158				
		Накладные расходы	Тенге				-256566				
		Сметная прибыль	Тенге				-118790				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1603660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-280
		Сметная заработная плата	Тенге					-302318			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-1603660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-280
		Сметная заработная плата	Тенге					-302318			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		Вентканалы (КС-43)									
1	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**50**	**32991,56**	**2145,96**	**1649578**	**107298**	**1249242**	**293266**	**2098271**
		НР - 93%; СП - 8%			**5860,75**	**446,04**	**293038**	**22302**		**155428**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1649578**	**107298**	**1249242**	**293266**	**2098271**
							293038	**22302**	**--**	**155428**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1649578**				
	Материалы		Тенге				**1249243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**315340**			
		Накладные расходы	Тенге				**293266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2098271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315340**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2098271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315340**			
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**494611**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**6925**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**42893**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**6096**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**371456**		
	- Накладные расходы		Тенге							**36700**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**36638**	

Временные здания и сооружения	0,90%	4 451
Итого		499 062
Зимнее удорожание	1,70%	8 484
Итого		507 547
Непредвиденные работы и затраты	2%	10 151
ИТОГО		**517 697**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		279 557
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		250 024
Итого с К=0.80596551981		**426 824**

НДС 12%	12%	51 219
Итого с НДС		**478 043**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костан

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по лок.смете 2-1-6- Электрооборудованиеы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (замена УЗО-ЭКФ-2п на АВДТ64)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. исключить									
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	-4682,98	-118,50	-210734	-5333	-95601	-80031	-314026
					-2440,00	-30,09	-109800	-1354		-23261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-210734	-5333	-95601	-80031	-314026
							-109800	-1354	--	-23261	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-210734				
		Материалы	Тенге				-95602				
		Всего заработная плата	Тенге					-111154			
		Накладные расходы	Тенге				-80031				
		Сметная прибыль	Тенге				-23261				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-314026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-91
		Сметная заработная плата	Тенге					-111154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-314026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-91
		Сметная заработная плата	Тенге					-111154			
		РАЗДЕЛ 2. Включить									
1	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	135	1296,99	--	175094	--	1349	125096	324205
					1287,00	--	173745	--		24015	
2	2307-0204-0510 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	45	4950,00	--	222750	--	222750	--	240570
					--	--	--	--		17820	
3	2307-0204-0506 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	90	4149,00	--	373410	--	373410	--	403283
					--	--	--	--		29873	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	2624,98	25,52	118124	1148	62076	39528	170264
				Страница 1	1220,00	--	54900	--		12612	

5	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**45**	**698,00**	**--**	**31410**	**--**	**31410**	**--**	**33923**
					--	**--**	**--**	**--**		**2513**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**920788**	**1148**	**690995**	**164624**	**1172245**
							228645	**--**	**--**	**86833**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**920788**				
		Материалы	Тенге				**63425**				
		Всего заработная плата	Тенге					**228645**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**627570**				
		Накладные расходы	Тенге				**164624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86833**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1172245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**228645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1172245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**228645**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**858219**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**118845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-4184**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-1354**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**595394**		
		- Накладные расходы	Тенге							**84593**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**63572**	

Временные здания и сооружения	0,90%	7 724
Итого		865 943
Зимнее удорожание	1,70%	14 721
Итого		880 664
Непредвиденные работы и затраты	2%	17 613
ИТОГО		**898 277**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		485 070
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		433 827
Итого с К=0.80596551981		**740 599**
НДС 12%	12%	88 872
Итого с НДС		**829 471**

Заказчик: :

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____**Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____**Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (замена утеплителя в конструкции пола)

выполненных работ за сентярь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
		Деталь пола 4-494,99м2									
370	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**494,99**	**-1233,23**	**-29,44**	**-610436**	**-14570**	**-453089**	**-140728**	**-811258**
		НР - 94%; СП - 8%			**-288,44**	**-14,01**	**-142777**	**-6934**		**-60093**	
		Деталь пола 5-39,12м2									
377	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**39,12**	**-1233,23**	**-29,44**	**-48244**	**-1151**	**-35809**	**-11122**	**-64115**
		НР - 94%; СП - 8%			**-288,44**	**-14,01**	**-11284**	**-548**		**-4749**	
		Деталь пола 6-1979,97м2									
383	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1979,97**	**-775,55**	**-29,44**	**-1535574**	**-58280**	**-906184**	**-562917**	**-2266369**
		НР - 94%; СП - 8%			**-288,44**	**-14,01**	**-571110**	**-27737**		**-167879**	
		Деталь пола 7-156,48м2									
388	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**156,48**	**-775,55**	**-29,44**	**-121359**	**-4606**	**-71617**	**-44488**	**-179115**
		НР - 94%; СП - 8%			**-288,44**	**-14,01**	**-45136**	**-2192**		**-13268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-2315612**	**-78608**	**-1466699**	**-759255**	**-3320857**
							-770307	**-37411**	**--**	**-245989**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-2315612**				
		Материалы	Тенге				**-1466697**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-807718**			
		Накладные расходы	Тенге				**-759255**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-245989**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3320857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-720**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-807718**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-3320857**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-720
		Сметная заработная плата	Тенге					-807718			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		Деталь пола 4-494,99м2									
1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ.50 мм/**	м2 изолируемой поверхности	494,99	1516,33	29,44	750568	14570	593221	140728	962600
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	142777	6934		71304	
		Деталь пола 5-39,12м2									
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 50 мм/**	м2 изолируемой поверхности	39,12	1516,33	29,44	59319	1151	46884	11122	76076
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	11284	548		5635	
		Деталь пола 6-1979,97м2									
3	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/**	м2 изолируемой поверхности	1979,97	1036,95	29,44	2053128	58280	1423738	562917	2825328
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	571110	27737		209284	
		Деталь пола 7-156,48м2									
4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /Технониколь CARBON толщ. 30 мм/**	м2 изолируемой поверхности	156,48	1036,95	29,44	162262	4606	112520	44488	223290
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	14,01	45136	2192		16540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3025276	78608	2176363	759255	4087294
							770307	37411	--	302763	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3025276				
		Материалы	Тенге				2176361				
		Всего заработная плата	Тенге					807718			
		Накладные расходы	Тенге				759255				
		Сметная прибыль	Тенге				302763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4087294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					807718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4087294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					807718			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								766437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						709664		
		- Сметная прибыль	Тенге							56774	

Временные здания и сооружения	0,90%	6 898
Итого		773 335
Зимнее удорожание	1,70%	13 147
Итого		786 482
Непредвиденные работы и затраты	2%	15 730
ИТОГО		**802 211**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		433 194

в ценах 2020 г (К=1,049901) 46% Итого с К=0.80596551981		387 432 **661 396**
НДС 12% **Итого с НДС**	12%	79 368 **740 763**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____**Саидмуратов Э.У.**

Расценки зерно

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____**Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костана

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (керамическая плитка в санузлах)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ									
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5411,88	-1102,73	-29,84	-5967825	-161496	-1709379	-3385313	-10101389
		НР - 80%; СП - 8%			-757,03	-24,89	-4096950	-134691		-748251	
404	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2136,81	-504,28	-5,18	-1077555	-11069	-214198	-686262	-1904922
		НР - 80%; СП - 8%			-398,86	-2,59	-852288	-5540		-141105	
409	2204-0802-0201 РСНБ РК 2015	**Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	741,969	-236,00	--	-175105	--	-175105	--	-189113
		СП - 8%			--	--	--	--		-14008	
411	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	м2	1038,75	-1264,36	-85,06	-1313353	-88359	-302148	-794463	-2276442
		НР - 80%; СП - 8%			-888,42	-67,61	-922846	-70232		-168625	
415	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	1038,75	-4834,43	-18,99	-5021761	-19730	-2594208	-1933753	-7511955
		НР - 80%; СП - 8%			-2318,00	-9,02	-2407823	-9369		-556441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-13555599	-280653	-4995038	-6799791	-21983821
							-8279907	-219832	--	-1628430	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-13555599				
		Материалы	Тенге				-4819935				
		Всего заработная плата	Тенге					-8499739			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-175105				
		Накладные расходы	Тенге				-6799791				

		Сметная прибыль	Тенге				-1628431				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-21983821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7197
		Сметная заработная плата	Тенге					-8499739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-21983821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7197
		Сметная заработная плата	Тенге					-8499739			
РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ											
1	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5213,88**	**1102,73**	**29,84**	**5749485**	**155587**	**1646840**	**3261457**	**9731818**
		НР - 80%; СП - 8%			**757,03**	**24,89**	**3947058**	**129763**		**720875**	
2	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1938,81**	**504,28**	**5,18**	**977707**	**10043**	**194350**	**622672**	**1728409**
		НР - 80%; СП - 8%			**398,86**	**2,59**	**773314**	**5026**		**128030**	
4	**2204-0802-0201 РСНБ РК 2015**	**Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**629,109**	**236,00**	**--**	**148470**	**--**	**148470**	**--**	**160347**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11878**	
Низ стен, перегородок(панели)											
5	**1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	**м2**	**1236,75**	**1264,36**	**85,06**	**1563697**	**105201**	**359743**	**945898**	**2710363**
		НР - 80%; СП - 8%			**888,42**	**67,61**	**1098753**	**83620**		**200768**	
6	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**1236,75**	**4834,43**	**18,99**	**5978978**	**23490**	**3088701**	**2302353**	**8943837**
,,,,		*НР - 80%; СП - 8%*			**2318,00**	**9,02**	**2866787**	**11154**		**662506**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**14418336**	**294322**	**5438104**	**7132380**	**23274774**
							8685912	**229564**	**--**	**1724057**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**14418336**				
Материалы			Тенге				**5289632**				
Всего заработная плата			Тенге					**8915476**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**148470**				
		Накладные расходы	Тенге				**7132380**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1724057**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**23274774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8915476**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23274774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8915476**			
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**								**1290953**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

					406005				
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13669			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9732			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						443066		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							332589	
- Накладные расходы	Тенге							95627	
- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения	0,90%	11 619
Итого		1 302 572
Зимнее удорожание	1,70%	22 144
Итого		1 324 715
Непредвиденные работы и затраты	2%	26 494
ИТОГО		**1 351 210**
		729 653
в ценах 2019 г (К=1) 54%		652 573
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		**1 114 026**
Итого с К=0.80596551981		
НДС 12%	12%	133 683
Итого с НДС		**1 247 710**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная'

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Кровля

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ									
236	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	1020	-5868,07	-97,99	-5985428	-99954	-4041855	-1720247	-8322129
		НР - 92%; СП - 8%			-1807,47	-25,70	-1843619	-26214		-616454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-5985428	-99954	-4041855	-1720247	-8322129
							-1843619	-26214	--	-616454	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5985428				
		Материалы	Тенге				-4041855				
		Всего заработная плата	Тенге					-1869834			
		Накладные расходы	Тенге				-1720247				
		Сметная прибыль	Тенге				-616454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-8322129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1764
		Сметная заработная плата	Тенге					-1869834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-8322129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1764
		Сметная заработная плата	Тенге					-1869834			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	1020	5954,74	97,99	6073831	99954	4130258	1720247	8417605
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	1843619	26214		623526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6073831	99954	4130258	1720247	8417605
							1843619	26214	--	623526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6073831				
		Материалы	Тенге				4130258				
		Всего заработная плата	Тенге					1869834			
		Накладные расходы	Тенге				1720247				
		Сметная прибыль	Тенге				623526				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8417605				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764
	Сметная заработная плата	Тенге					1869834			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8417605				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764
	Сметная заработная плата	Тенге					1869834			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								95476
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88403		
	- Сметная прибыль	Тенге							7072	

Временные здания и сооружения	0,90%	859
Итого		96 335
Зимнее удорожание	1,70%	1 638
Итого		97 973
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 959
ИТОГО		**99 932**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		53 964
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		48 263
Итого с К=0.80596551981		**82 391**
НДС 12%	12%	9 887
Итого с НДС		**92 278**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____**Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____**Маканов М.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Окна

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)**	м2	74,25	-2278,77	-165,93	-169199	-12320	-74965	-78903	-267950
		НР - 90%; СП - 8%			-1103,23	-77,52	-81914	-5756		-19848	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	м2	74,25	-22437,00	--	-1665947	--	-1665947	--	-1799223
		СП - 8%			--	--	--	--		-133276	
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)**	м2	67,5	-2673,95	-166,87	-180492	-11264	-88306	-77482	-278612
		НР - 90%; СП - 8%			-1198,84	-76,59	-80922	-5170		-20638	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)**	м2	67,5	-22437,00	--	-1514498	--	-1514498	--	-1635657
		СП - 8%			--	--	--	--		-121160	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)**	м2	75,6	-2958,76	-160,51	-223682	-12134	-98903	-106521	-356619
		НР - 90%; СП - 8%			-1490,01	-75,55	-112645	-5712		-26416	

311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)**	м2	75,6	-22437,00	--	-1696237	--	-1696237	--	-1831936
		СП - 8%			--	--	--	--		-135699	
312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)**	м2	40,5	-2958,76	-160,51	-119830	-6501	-52984	-57065	-191046
		НР - 90%; СП - 8%			-1490,01	-75,55	-60345	-3060		-14152	
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)**	м2	40,5	-27435,00	--	-1111118	--	-1111118	--	-1200007
		СП - 8%			--	--	--	--		-88889	
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)**	м2	5,625	-3191,94	-166,23	-17955	-935	-9119	-7493	-27484
		НР - 90%; СП - 8%			-1404,63	-75,55	-7901	-425		-2036	
315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)**	м2	5,625	-27435,00	--	-154322	--	-154322	--	-166668
		СП - 8%			--	--	--	--		-12346	
316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)**	м2	1,196	-3191,94	-166,23	-3818	-199	-1939	-1593	-5844
		НР - 90%; СП - 8%			-1404,63	-75,55	-1680	-90		-433	
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)**	м2	1,296	-23326,00	--	-30230	--	-30230	--	-32649
		СП - 8%			--	--	--	--		-2418	
318	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)**	м2	2,16	-3191,94	-166,23	-6895	-359	-3502	-2877	-10554
		НР - 90%; СП - 8%			-1404,63	-75,55	-3034	-163		-782	
319	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)**	м2	2,16	-23326,00	--	-50384	--	-50384	--	-54415
		СП - 8%			--	--	--	--		-4031	
		Двери балконные									

346	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	74,25	-3316,61	-172,40	-246258	-12801	-130396	-98040	-371841
		НР - 90%; СП - 8%			-1388,03	-79,08	-103061	-5871		-27544	
347	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	74,25	-25446,00	--	-1889366	--	-1889366	--	-2040515
		СП - 8%			--	--	--	--		-151149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-9080229	-56513	-8572216	-429974	-10271020
							-451503	-26247	--	-760817	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-9080229				
		Материалы	Тенге				-460112				
		Всего заработная плата	Тенге					-477750			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-8112101				
		Накладные расходы	Тенге				-429975				
		Сметная прибыль	Тенге				-760816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10271020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-442
		Сметная заработная плата	Тенге					-477750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-10271020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-442
		Сметная заработная плата	Тенге					-477750			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1)**	м2	66,504	2025,11	163,74	134678	10890	65252	57266	207300
		НР - 90%; СП - 8%			880,19	76,59	58536	5093		15356	
2	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	м2	66,504	22437,00	--	1492150	--	1492150	--	1611522
		СП - 8%			--	--	--	--		119372	
3	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99**	м2	66,504	-7426,00	--	-493859	--	-493859	--	-533367
		СП - 8%			--	--	--	--		-39509	
4	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99**	м2	66,504	8650,00	--	575260	--	575260	--	621280
		СП - 8%			--	--	--	--		46021	
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-2)**	м2	54,264	2673,95	166,87	145099	9055	70990	62289	223979
		НР - 90%; СП - 8%			1198,84	76,59	65054	4156		16591	

6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)** *СП - 8%*	м2	54,264	22437,00	--	1217521	--	1217521	--	1314923
					--	--	--	--		97402	
7	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	54,264	-7426,00	--	-402964	--	-402964	--	-435202
					--	--	--	--		-32237	
8	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	54,264	8650,00	--	469384	--	469384	--	506934
					--	--	--	--		37551	
9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	59,8752	2673,95	166,87	160103	9991	78331	68730	247140
					1198,84	76,59	71781	4586		18307	
10	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)** *СП - 8%*	м2	59,8752	22437,00	--	1343420	--	1343420	--	1450893
					--	--	--	--		107474	
11	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	59,8752	-7426,00	--	-444633	--	-444633	--	-480204
					--	--	--	--		-35571	
12	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	59,8752	8650,00	--	517920	--	517920	--	559354
					--	--	--	--		41434	
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-4)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	33,048	3191,94	166,23	105487	5493	53574	44025	161474
					1404,63	75,55	46420	2497		11961	
14	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4 толщ.)** *СП - 8%*	м2	33,048	27435,00	--	906672	--	906672	--	979206
					--	--	--	--		72534	
15	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	33,048	-7426,00	--	-245414	--	-245414	--	-265048
					--	--	--	--		-19633	

16	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	33,048	8650,00 --	-- --	285865 --	-- --	285865	-- 22869	308734
17	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,892	3191,94 1404,63	166,23 75,55	47534 20918	2475 1125	24141	19839 5390	72763
18	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)** *СП - 8%*	м2	14,892	27435,00 --	-- --	408562 --	-- --	408562	-- 32685	441247
19	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	14,892	-7426,00 --	-- --	-110588 --	-- --	-110588	-- -8847	-119435
20	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	14,892	8650,00 --	-- --	128816 --	-- --	128816	-- 10305	139121
21	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,116	3191,94 1404,63	166,23 75,55	3562 1568	186 84	1808	1487 404	5453
22	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-6)** *СП - 8%*	м2	1,116	15278,00 --	-- --	17050 --	-- --	17050	-- 1364	18414
23	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	1,116	-7426,00 --	-- --	-8287 --	-- --	-8287	-- -663	-8950
24	2113-0510-1005 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	1,116	8650,00 --	-- --	9653 --	-- --	9653	-- 772	10426
25	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,16	3191,94 1404,63	166,23 75,55	6895 3034	359 163	3502	2877 782	10554
26	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-7)**	м2	2,16	21460,00	--	46354	--	46354	--	50062

		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
				Двери балконные							
27	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**69,159**	**3316,61**	**172,40**	**229373**	**11923**	**121455**	**91317**	**346346**
		НР - 90%; СП - 8%			**1388,03**	**79,08**	**95995**	**5469**		**25655**	
28	**2109-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**69,159**	**25446,00**	**--**	**1759820**	**--**	**1759820**	**--**	**1900606**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140786**	
29	**2113-0510-0906 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**69,159**	**-7426,00**	**--**	**-513575**	**--**	**-513575**	**--**	**-554661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-41086**	
30	**2113-0510-1005 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**69,159**	**8650,00**	**--**	**598225**	**--**	**598225**	**--**	**646083**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47858**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8390084**	**50372**	**7976405**	**347830**	**9436947**
							363306	**23173**	**--**	**699035**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8390084**				
		Материалы	Тенге				**419054**				
		Всего заработная плата	Тенге					**386479**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7557352**				
		Накладные расходы	Тенге				**347831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**699033**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9436948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**357**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9436948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**357**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386479**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-834073**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-88198**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-6140**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-3074**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-595811**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-82144**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-61782**	

Временные здания и сооружения	0,90%	-7 507
Итого		-841 580
Зимнее удорожание	1,70%	-14 307
Итого		-855 887
Непредвиденные работы и затраты	2%	-17 118
ИТОГО		**-873 004**

в ценах 2019 г (К=1) 54%		-471 422
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		-421 621
Итого с К=0.80596551981		**-719 762**
НДС 12%	12%	-86 371
Итого с НДС		**-806 134**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верно

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костана

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы , ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (отмостка)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
35	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**32**	**20338,76**	**7,68**	**650840**	**246**	**539213**	**104698**	**815982**
		НР - 94%; СП - 8%			**3480,66**	**--**	**111381**	**--**		**60443**	
36	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**14**	**22801,04**	**7,68**	**319215**	**108**	**270378**	**45805**	**394222**
		НР - 94%; СП - 8%			**3480,66**	**--**	**48729**	**--**		**29202**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**970055**	**353**	**809591**	**150503**	**1210204**
							160110	**--**	**--**	**89645**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**970055**				
		Материалы	Тенге				**809591**				
		Всего заработная плата	Тенге					**160110**			
		Накладные расходы	Тенге				**150504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89645**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1210204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160110**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1210204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160110**			
		РАЗДЕЛ 2.Ресурсная смета №2-1-1. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Отмостка									
1	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**21,3**	**9178,59**	**1670,40**	**195504**	**35580**	**94294**	**75337**	**292508**
		НР - 94%; СП - 8%			**3081,24**	**681,45**	**65630**	**14515**		**21667**	
		по дефектной ведомости (замена БР 100.30.15 на БР 80.30.15)									
4	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,3**	**-37790,00**	**--**	**-11337**	**--**	**-11337**	**--**	**-12244**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-907**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**184167**	**35580**	**82957**	**75337**	**280264**

					65630	14515	--	20760	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				184167				
Материалы	Тенге				94294				
Всего заработная плата	Тенге					80145			
Местные материалы	Тенге				-11337				
Накладные расходы	Тенге				75337				
Сметная прибыль	Тенге				20760				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
Сметная заработная плата	Тенге					80145			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				280264				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
Сметная заработная плата	Тенге					80145			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1490468**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225741				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35933			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14515			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						892548		
- Накладные расходы	Тенге							225840	
- Сметная прибыль	Тенге							110405	

Временные здания и сооружения	0,90%	13 414
Итого		1 503 882
Зимнее удорожание	1,70%	25 566
Итого		1 529 448
Непредвиденные работы и затраты	2%	30 589
ИТОГО		**1 560 037**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		842 420
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		753 427
Итого с К=0.80596551981		**1 286 198**
НДС 12%	12%	154 344
Итого с НДС		**1 440 541**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Отделка сухими смесями)

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка(АР-37)ИСКЛЮЧИТЬ									
398	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3065,49	-617,27	-6,22	-1892220	-19055	-358506	-1219356	-3360502
		НР - 80%; СП - 8%			-494,10	-3,11	-1514659	-9537		-248926	
404	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1938,81	-504,28	-5,18	-977707	-10043	-194350	-622672	-1728409
		НР - 80%; СП - 8%			-398,86	-2,59	-773314	-5026		-128030	
412	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	-504,28	-5,18	-27241	-280	-5415	-17349	-48158
		НР - 80%; СП - 8%			-398,86	-2,59	-21546	-140		-3567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-2897168	-29378	-558271	-1859377	-5137069
							-2309519	-14703	--	-380523	
		Стоимость общестроительных работ*	Тенге				-2897168				
		Материалы	Тенге				-558271				
		Всего заработная плата	Тенге					-2324222			
		Накладные расходы	Тенге				-1859378				
		Сметная прибыль	Тенге				-380524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5137069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2131
		Сметная заработная плата	Тенге					-2324222			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-5137069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2131
		Сметная заработная плата	Тенге					-2324222			
РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка(АР-37)ВКЛЮЧИТЬ											
4	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3065,49**	**788,41**	**4,67**	**2416876**	**14324**	**867596**	**1231450**	**3940192**
		НР - 80%; СП - 8%			**500,72**	**1,42**	**1534956**	**4357**		**291866**	
5	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1938,81**	**1121,21**	**19,08**	**2173813**	**36999**	**445737**	**1361824**	**3818488**
		НР - 80%; СП - 8%			**872,22**	**5,78**	**1691077**	**11203**		**282851**	
6	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**54,02**	**1121,21**	**19,08**	**60568**	**1031**	**12419**	**37944**	**106392**
		НР - 80%; СП - 8%			**872,22**	**5,78**	**47118**	**312**		**7881**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4651257**	**52353**	**1325752**	**2631218**	**7865072**
							3273151	**15872**	**--**	**582598**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4651257**				
		Материалы	Тенге				**1325753**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3289023**			
		Накладные расходы	Тенге				**2631218**				
		Сметная прибыль	Тенге				**582598**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7865073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2788**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3289023**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7865073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2788**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3289023**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2728003**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**963632**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22975**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1169**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**767481**		
		- Накладные расходы	Тенге							**771841**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**202075**	

Временные здания и сооружения	0,90%	24 552
Итого		2 752 555
Зимнее удорожание	1,70%	46 793
Итого		2 799 348
Непредвиденные работы и затраты	2%	55 987
ИТОГО		**2 855 335**

в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 541 881
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		1 378 997
Итого с К=0.80596551981		**2 354 127**
НДС 12%	12%	282 495
Итого с НДС		**2 636 622**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по лок.смете 2-1-1 - Общестроительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (Фасадный бордюр над цоколем)
выполненных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасадный бордюр над цоколем									
1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,68**	**10181,55**	**2384,40**	**57831**	**13543**	**18888**	**26240**	**90797**
		НР - 93%; СП - 8%			**4471,90**	**495,60**	**25400**	**2815**		**6726**	
2	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,68**	**37790,00**	**--**	**214647**	**--**	**214647**	**--**	**231819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17172**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**322616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25400**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13543**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2815**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**233535**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26240**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23898**	

Временные здания и сооружения	0,90%	2 904
Итого		325 520
Зимнее удорожание	1,70%	5 534
Итого		331 053
Непредвиденные работы и затраты	2%	6 621
ИТОГО		**337 674**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		182 344

в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		163 081
Итого с К=0.80596551981		**278 401**
НДС 12%	12%	33 408
Итого с НДС		**311 809**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны

Подрядчик:

_____**Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____**Маканов М.**