Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
82	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	43 432 449,00	43 432 449,00
				Итого	1	x	43 432 449,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руковод / _____ / Байченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**43 432 449**	**38 778 973**							**4 653 477**	**43 432 449**

ЗАКАЗЧИК :

и.о
Руководитель
_____ Байченко В.П.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор
_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :
_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :
_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №7 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264.36	85.06	202298	13610	46541	122372	350 643
		НР - 80%, СП - 8%			888.42	67.61	142147	10818		25974	
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41	33939.75	2384.40	1391530	97760	1110422	189411	1 707 416
		НР - 93%, СП - 8%			4471.90	495.60	183348	20320		126475	
		Входы в подвал 1,2(КС-66,67)									
107	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1.93	32991.56	2145.96	63674	4142	48221	11320	80 993
		НР - 93%, СП - 8%			5860.75	446.04	11311	861		6000	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4.116	852.17	20.79	3508	86	2357	1000	4 868
		НР - 93%, СП - 8%			258.64	2.48	1065	10		361	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	104	444.39	250.31	46216	26033	3590	26117	78 121
		НР - 118%, СП - 8%			159.54	53.28	16593	5541		5787	

121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	17	2199.61 876.41	1287.58 267.62	37393 14899	21889 4550	605	22949 4827	65 170
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	6.31	78207.00 --	-- --	493486 --	-- --	493486	-- 39479	532 965
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	1.864863	84451.60 60907.00	21204.48 5387.94	157491 113583	39543 10048	4365	85305 19424	262 220
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	1.85328	249146.00 --	-- --	461737 --	-- --	461737	-- 36939	498 676
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0.01155	284970.00 --	-- --	3291 --	-- --	3291	-- 263	3 555
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	192	31617.55 5153.98	2393.83 532.77	6070569 989564	459615 102292	4621390	1015426 566880	7 652 875
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) *СП - 8%*	м3	37.15004	10835.00 --	-- --	402521 --	-- --	402521	-- 32202	434 722
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0.01731	334764.36 61927.20	2184.16 669.06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7 347
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0.01731	270653.00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5 060
		Утепление тамбура, стены (КС-61)									
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2.11088	270653.00 --	-- --	571316 --	-- --	571316	-- 45705	617 021

157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.32416	226007.00	--	73262	--	73262	--	79 123
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.37232	244652.00	--	91089	--	91089	--	98 376
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
				Внутренние стены(АР-13,14)							
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	159.214	39253.93	2384.40	6249775	379630	5183248	712197	7 518 929
		НР - 93%; СП - 8%			4314.30	495.60	686897	78906		556958	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0.3096	64111.36	2184.16	19849	676	--	18023	40 902
		НР - 93%; СП - 8%			61927.20	669.06	19173	207		3030	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3096	270653.00	--	83794	--	83794	--	90 498
		СП - 8%			--	--	--	--		6704	
				Межквартирные перегородки							
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5.97	8139.74	2622.84	48594	15658	9462	24858	79 328
		НР - 93%; СП - 8%			3932.04	545.16	23474	3255		5876	
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	428.5468171	252.00	--	107994	--	107994	--	116 633
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
				Перекрытие							
				Плиты перекрытия (КС-33)							
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	47	6471.08	1292.50	304141	60747	90870	195110	539 190
		НР - 118%; СП - 8%			3245.20	272.83	152524	12823		39940	
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	6	12275.25	6428.43	73652	38571	2073	48351	131 762
		НР - 118%; СП - 8%			5501.37	1327.84	33008	7967		9760	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3.18	80279.00	--	255287	--	255287	--	275 710
		СП - 8%			--	--	--	--		20423	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А4	т	0.020528	72104.83	6781.69	1480	139	171	1412	3 123

		НР - 118%; СП - 8%			57004.50	1276.17	1170	26		231	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0.020528	233973.00	--	4803	--	4803	--	5 187
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	4374.41	2294.99	39370	20655	1106	25844	70 431
		НР - 118%; СП - 8%			1956.50	477.02	17609	4293		5217	
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	41.85	10357.00	--	433440	--	433440	--	468 116
		СП - 8%			--	--	--	--		34675	
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	7102.10	3652.22	63919	32870	1668	42768	115 222
		НР - 118%; СП - 8%			3264.56	762.60	29381	6863		8535	
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	25.92	12966.00	--	336079	--	336079	--	362 965
		СП - 8%			--	--	--	--		26886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18102036	1211662	14453558	2543471	22297147
							2436818	268791	--	1651642	
		Стоимость	Тенге				17944546				
		Материалы	Тенге				11126407				
		Всего заработная	Тенге					2581978			
		Стоимость	Тенге				1696499				
		Местные материалы	Тенге				1626286				
		Накладные расходы	Тенге				2458166				
		Сметная прибыль	Тенге				1632217				
		ВСЕГО, Стоимость	Тенге				22034929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2383
		Сметная заработная плата	Тенге					2581978			
		Стоимость	Тенге				157491				
		Материалы	Тенге				4364				
		Всего заработная	Тенге					123631			
		Накладные расходы	Тенге				85305				
		Сметная прибыль	Тенге				19424				
		ВСЕГО, Стоимость	Тенге				262220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					123631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22297148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2495
		Сметная заработная плата	Тенге					2705609			

РАЗДЕЛ 2.Рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы

27	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	305.087	68521.00	--	20904866	--	20904866	--	22 577 256
		СП - 8%			--	--	--	--		1672389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20904866	--	20904866	--	22 577 256
							--	--	--	1672389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20904866				
	Местные материалы		Тенге				20904866				
		Сметная прибыль	Тенге				1672389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22577256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22577256				
		РАЗДЕЛ 3. лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
		Заземление и молниезащита									
95	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7.5	1252.50	--	9394	--	--	6764	17 450
		НР - 72%; СП - 8%			1252.50	--	9394	--		1293	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7.5	732.78	--	5496	--	--	3957	10 209
		НР - 72%; СП - 8%			732.78	--	5496	--		756	
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 145 мм2. Монтаж оборудования	м	27	624.65	25.37	16865	685	11644	3395	21 881
		НР - 72%; СП - 8%			168.00	6.62	4536	179		1621	
99	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	496.49	23.17	9930	463	5627	2847	13 799
		НР - 72%; СП - 8%			192.00	5.72	3840	114		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41685	1148	17271	16963	63339
							23266	293	--	4692	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26795				
	Материалы		Тенге				17271				
	Всего заработная плата		Тенге					8669			
		Накладные расходы	Тенге				6242				
		Сметная прибыль	Тенге				2643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8669			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14890				
	Всего заработная плата		Тенге					14890			
		Накладные расходы	Тенге				10721				
		Сметная прибыль	Тенге				2049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					14890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63339				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата	Тенге					23559		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							44937742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2460084			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1212811		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269084		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35375690	
		- Накладные расходы	Тенге							2560434
		- Сметная прибыль	Тенге							3328723

Итого прямые затраты, тенге		**39 048 585**
Накладные расходы, тенге		2 560 434
Сметная прибыль (8%), тенге		3 328 723
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**44 937 742**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0.90%	404 440
Итого		45 342 182
Зимнее удорожание	1.70%	770 817
Итого		46 112 999
Непредвиденные работы и затраты	2%	922 260
ИТОГО		**47 035 259**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		25 399 040
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		22 715 888
Итого с К=0.80596551981		**38 778 973**
НДС 12%	12%	4 653 477
Итого с НДС		**43 432 449**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**