Ас

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
101	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	52 863 014,00	52 863 014,00
				Итого	1	x	52 863 014,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курмолиалиев И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**52 863 014**	**47 199 119**							**5 663 894**	**52 863 014**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ №8 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	555,604	34,30	34,30	19059	19059	--	4775	25741
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,94	--	6632		1907	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	555,604	16,94	16,94	9411	9411	--	2358	12711
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,89	--	3275		942	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	555,604	151,80	73,40	84342	40779	--	44377	139016
		НР - 72%, СП - 8%			78,41	32,52	43564	18070		10298	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79,85	804,82	--	64265	--	--	46270	119378
		НР - 72%, СП - 8%			804,82	--	64265	--		8843	
		Утепление цоколя(АР-9)									
118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	293,37	3850,10	28,14	1129504	8254	380939	593661	1861018
		НР - 80%, СП - 8%			2523,47	6,02	740311	1766		137853	
119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм)	м3	15,108555	10835,00	--	163701	--	163701	--	176797
		СП - 8%			--	--	--	--		13096	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	292	444,39	250,31	129761	73092	10082	73330	219338
		НР - 118%, СП - 8%			159,54	53,28	46587	15557		16247	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	36	2199,61	1287,58	79186	46353	1282	48599	138007
		НР - 118%, СП - 8%			876,41	267,62	31551	9634		10223	

122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	16,45	78207,00 --	-- --	1286505 --	-- --	1286505	-- 102920	1389426
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м НР - 69%, СП - 8%	т	1,9	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	160458 115723	40289 10237	4446	86913 19790	267160
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	3,76272	249146,00 --	-- --	937467 --	-- --	937467	-- 74997	1012464
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02345	284970,00 --	-- --	6683 --	-- --	6683	-- 535	7217
				(КС-54)							
130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,4185	249146,00 --	-- --	104268 --	-- --	104268	-- 8341	112609
131	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02212	220270,00 --	-- --	4872 --	-- --	4872	-- 390	5262
				Наружные стены(АР-13)							
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	180,69	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	5712975 931273	432541 96266	4349161	955611 533487	7202073
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) СП - 8%	м3	100,43518	10835,00 --	-- --	1088215 --	-- --	1088215	-- 87057	1175272
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) НР - 93%, СП - 8%	т	0,01731	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7347
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01731	270653,00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5060
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	38,388	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	1446119 196980	91532 19025	1157607	200884 131760	1778763
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	37,54	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	1521424 192628	89510 18605	1239286	196447 137430	1855300
				Утепление тамбура, стены							

154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) НР - 93%, СП - 8%	т	2,10552	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	704853 130389	4599 1409	569865	122572 66194	893619
					Внутренние стены(АР-13,14)						
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%, СП - 8%	м3	159,214	39253,93 4314,30	2384,40 495,60	6249775 686897	379630 78906	5183248	712197 556958	7518929
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) НР - 93%, СП - 8%	т	0,6192	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	39698 38345	1352 414	--	36046 6060	81804
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,6192	270653,00 --	-- --	167588 --	-- --	167588	-- 13407	180995
		Межквартирные перегородки									
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5688,83 1254,77	245,00 50,92	139376 30742	6002 1248	102632	29750 13530	182657
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217952
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96 1254,77	245,00 50,92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84247
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	354,4615385	3911,09 1285,88	131,05 28,00	1386331 455795	46451 9925	884085	433120 145556	1965007
					Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)						
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,20592	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	172116 46439	263 108	125414	42358 17158	231633
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,43071	244652,00 --	-- --	105374 --	-- --	105374	-- 8430	113804
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	93,6	66,00 --	-- --	6178 --	-- --	6178	-- 494	6672
					Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)						
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,1089	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	91023 24559	139 57	66325	22401 9074	122498

176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02259	270653,00	--	6114	--	6114	--	6603
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	13,2	66,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Крепление кирпичных перегородок. t=120(КС-85)									
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00605	835841,18	1278,18	5057	8	3685	1245	6805
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	1364	3		504	
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00476	270653,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
180	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	2,2	66,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	14	4270,83	968,10	59792	13553	17519	37206	104757
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	28720	2810		7760	
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	74	6471,08	1292,50	478860	95645	143070	307194	848938
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	240145	20189		62884	
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1615,69844	6555,00	--	10590903	--	10590903	--	11438176
		СП - 8%			--	--	--	--		847272	
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	3	12275,25	6428,43	36826	19285	1037	24175	65881
		НР - 118%; СП - 8%			5501,37	1327,84	16504	3984		4880	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,59	80279,00	--	127644	--	127644	--	137855
		СП - 8%			--	--	--	--		10211	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,256	72104,83	6781,69	18459	1736	2130	17605	38949
		НР - 118%; СП - 8%			57004,50	1276,17	14593	327		2885	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,256	233973,00	--	59897	--	59897	--	64689
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
		Плиты покрытия (КС-34)									

197	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	645,59	6555,00	--	4231842	--	4231842	--	4570390
		СП - 8%			--	--	--	--		338547	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4374,41	2294,99	26246	13770	737	17229	46954
		НР - 118%, СП - 8%			1956,50	477,02	11739	2862		3478	
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	83,7	10357,00	--	866881	--	866881	--	936231
		СП - 8%			--	--	--	--		69350	
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7102,10	3652,22	42613	21913	1113	28512	76815
		НР - 118%, СП - 8%			3264,56	762,60	19587	4576		5690	
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	58,32	12966,00	--	756177	--	756177	--	816671
		СП - 8%			--	--	--	--		60494	
		Окна(АР-39-40)									
306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	14,85	2278,77	165,93	33840	2464	14993	15781	53590
		НР - 90%, СП - 8%			1103,23	77,52	16383	1151		3970	
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1)	м2	14,85	22437,00	--	333189	--	333189	--	359845
		СП - 8%			--	--	--	--		26655	
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	13,5	2673,95	166,87	36098	2253	17661	15496	55722
		НР - 90%, СП - 8%			1198,84	76,59	16184	1034		4128	
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2)	м2	13,5	22437,00	--	302900	--	302900	--	327131
		СП - 8%			--	--	--	--		24232	
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	10,8	2958,76	160,51	31955	1733	14130	15217	50946
		НР - 90%, СП - 8%			1490,01	75,55	16092	816		3774	

311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3)	м2	10,8	22437,00	--	242320	--	242320	--	261705
		СП - 8%			--	--	--	--		19386	
312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	8,1	2958,76	160,51	23966	1300	10597	11413	38209
		НР - 90%; СП - 8%			1490,01	75,55	12069	612		2830	
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	8,1	27435,00	--	222224	--	222224	--	240001
		СП - 8%			--	--	--	--		17778	
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	1,125	3191,94	166,23	3591	187	1824	1499	5497
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1580	85		407	
315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
		СП - 8%			--	--	--	--		7407	
316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,296	3191,94	166,23	4137	215	2102	1726	6332
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	1820	98		469	
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)	м2	1,296	23326,00	--	30230	--	30230	--	32649
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
318	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	2,16	3191,94	166,23	6895	359	3502	2877	10554
		НР - 90%; СП - 8%			1404,63	75,55	3034	163		782	
319	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)	м2	2,16	23326,00	--	50384	--	50384	--	54415
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	
				Внутренняя отделка(АР-37)							
				Потолок							
395	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	547,6	377,37	2,62	206648	1436	3026	239380	481710
		НР - 118%; СП - 5%			369,22	1,24	202186	678		35682	
				Стены или перегородки							

402	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	85,26	1264,36 888,42	85,06 67,61	107799 75747	7252 5765	24800	65209 13841	186849
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1722,404	1102,73 757,03	29,84 24,89	1899341 1303910	51398 42867	544033	1077422 238141	3214904
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	1200	348,66 192,00	2,64 0,90	418395 230400	3167 1083	184828	166668 46805	631868
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,2024	176722,00 --	-- --	212491 --	-- --	212491	-- 16999	229490
		Заземление и молниезащита									
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	63	501,25 216,00	23,17 5,72	31579 13608	1460 360	16511	10057 3331	44967
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	3149,73 840,00	171,94 42,13	28348 7560	1547 379	19241	5716 2725	36789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				690812 251568	6174 1823	37272786 --	5766316 4051494	54695153
	Стоимость монтажных работ		Тенге				690812				
	Материалы		Тенге				220579				
	Всего заработная плата		Тенге					253391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212491				
		Накладные расходы	Тенге				182441				
		Сметная прибыль	Тенге				69860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54695153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6064092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1540473			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383171			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37272778		
		- Накладные расходы	Тенге							5766316	
		- Сметная прибыль	Тенге							4051494	

Итого прямые затраты, тенге **44 877 343**

Накладные расходы, тенге		5 766 316
Сметная прибыль (8%), тенге		4 051 494
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**54 695 153**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	492 256
Итого		55 187 409
Зимнее удорожание	1,70%	938 186
Итого		56 125 595
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 122 512
ИТОГО		**57 248 107**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		30 913 978
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		27 648 229
Итого с К=0.80596551981		**47 199 119**
НДС 12%	12%	5 663 894
Итого с НДС		**52 863 014**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**