Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
137	**02.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	3 070 704,00	3 070 704,00
				Итого	1	x	3 070 704,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курманалиев И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**3 070 704**	**2 741 700**							**329 004**	**3 070 704**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-6 - Электрооборудование
выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2040	400,64	15,73	817302	32095	246647	392625	1306721
		НР - 72% СП - 8%			264,00	3,31	538560	6752		96794	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2040	60,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2590	79,87	0,88	206852	2279	49173	112449	344846
		НР - 72% СП - 8%			60,00	0,30	155400	779		25544	
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	804	348,66	2,64	280324	2122	123834	111668	423351
		НР - 72% СП - 8%			192,00	0,90	154368	726		31359	
		Включить/исключить (замена провода ПУНП на провод ВВГнг согласно проекта)									
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,17234	171879,00	--	201501	--	201501	--	217621
		СП - 8%			--	--	--	--		16120	
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,585168	117981,00	--	69039	--	69039	--	74562
		СП - 8%			--	--	--	--		5523	
3	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,64328	268999,00	--	442041	--	442041	--	477404
		СП - 8%			--	--	--	--		35363	

		Уравнивание потенциалов									
103	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	720 **288**	**376,40**	**2,64**	**108402**	**760**	**52346**	**40000**	**160275**
		НР - 72%; СП - 8%			**192,00**	**0,90**	**55296**	**260**		**11872**	
104	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	7 **0,288576**	**128848,00**	**--**	**37182**	**--**	**37182**	**--**	**40157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2975**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3177129**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**903624**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37256**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8517**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1344165**		
		- Накладные расходы	Тенге							**656742**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**235342**	

Итого прямые затраты, тенге		**2 285 045**
Накладные расходы, тенге		656 742
Сметная прибыль (8%), тенге		235 342
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**3 177 129**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	28 594
Итого		3 205 723
Зимнее удорожание	1,70%	54 497
Итого		3 260 220
Непредвиденные работы и затраты	2%	65 204
ИТОГО		**3 325 425**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 795 729
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		1 606 029
Итого с К=0.80596551981		**2 741 700**
НДС 12%	12%	329 004
Итого с НДС		**3 070 704**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Маканов М.**