Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №878 от 08.12.2019г.(дом №1 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
153	**23.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	12 366 577,00	12 366 577,00
				Итого	1	x	12 366 577,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмангалиев Н.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		878	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**11 041 587**							**1 324 990**	**12 366 577**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Умбетов А.Б.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы
выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление цоколя(АР-9)									
118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов**	м2	293,37	-3850,10	-28,14	-1129504	-8254	-380939	-593661	-1861018
		НР - 80%; СП - 8%			-2523,47	-6,02	-740311	-1766		-137853	
		Лок.смета - Включить/исключить									
1	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов**	м2	293,37	3171,70	28,14	930482	8254	181917	593661	1646074
		НР - 80%; СП - 8%			2523,47	6,02	740311	1766		121931	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	194	444,39	250,31	86211	48561	6698	48719	145725
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	30952	10336		10794	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	43	2199,61	1287,58	94583	55366	1531	58048	164842
		НР - 118%; СП - 8%			876,41	267,62	37686	11508		12211	
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	13,453	78207,00	--	1052119	--	1052119	--	1136288
		СП - 8%			--	--	--	--		84170	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	1,698	84451,60	21204,48	143399	36005	3974	77672	238757
		НР - 80%; СП - 8%			60907,00	5387,94	103420	9149		17686	

126	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР - 60%; СП - 8%	м2	152,98	116,64 42,92	2,33 0,25	17844 6566	357 38	10921	4557 1792	24193
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 60%; СП - 8%	м2	152,98	87,10 24,26	1,65 0,25	13325 3711	252 38	9362	2587 1273	17185
		Рес. смета 2-1-1 - Ощестроительные работы									
	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	244,0696	-68521,00 --	-- --	-16723893 --	-- --	-16723893	-- -1337911	-18061805
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 95%; СП - 8%	м3	298,49	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	9437522 1538411	714534 159027	7184577	1578617 881291	11897430
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм) СП - 8%	м3	14,86	10835,00 --	-- --	161008 --	-- --	161008	-- 12881	173889
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) НР - 95%; СП - 8%	т	0,0277	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	9273 1715	61 19	7497	1613 871	11756
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0277	270653,00 --	-- --	7497 --	-- --	7497	-- 600	8097
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) НР - 95%; СП - 8%	м3	20,47	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	771128 105037	48809 10145	617282	107119 70260	948507
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) НР - 95%; СП - 8%	м3	1,57	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	63629 8056	3744 778	51829	8216 5748	77592
		Утепление тамбура, стены									
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) НР - 95%; СП - 8%	т	1,123	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	375940 69544	2453 751	303943	65375 35305	476621

156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,422	270653,00	--	114216	--	114216	--	123353
		СП - 8%			--	--	--	--		9137	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	226007,00	--	14690	--	14690	--	15866
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,074	244652,00	--	18104	--	18104	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	231,584	39253,93	2384,40	9090581	552189	7539269	1035923	10936625
		НР - 25% к СП - 8%			4314,30	495,60	999123	114773		810120	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,495	64111,36	2184,16	31735	1081	--	28816	65395
		НР - 25% к СП - 8%			61927,20	669,06	30654	331		4844	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,495	270653,00	--	133973	--	133973	--	144691
		СП - 8%			--	--	--	--		10718	
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	19,104	8139,74	2622,84	155502	50107	30277	79545	253850
		НР - 25% к СП - 8%			3932,04	545,16	75118	10415		18804	
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	1371,35	252,00	--	345580	--	345580	--	373227
		СП - 8%			--	--	--	--		27646	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,067	5688,83	245,00	74336	3201	54739	15867	97419
		НР - 25% к СП - 8%			1254,77	50,92	16396	665		7216	
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,733	5688,83	245,00	100880	4345	74284	21533	132206
		НР - 25% к СП - 8%			1254,77	50,92	22251	903		9793	

168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	189,046	3911,09	131,05	739376	24774	471512	230997	1048003
					1285,88	28,00	243090	5294		77630	
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,1098	835841,18	1278,18	91775	140	66873	22586	123511
					225522,00	525,69	24762	58		9149	
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,2297	244652,00	--	56197	--	56197	--	60692
					--	--	--	--		4496	
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	49,9	66,00	--	3293	--	3293	--	3557
					--	--	--	--		263	
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,3485	835841,18	1278,18	291291	445	212252	71688	392017
					225522,00	525,69	78594	183		29038	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0723	270653,00	--	19568	--	19568	--	21134
					--	--	--	--		1565	
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	42,2	66,00	--	2785	--	2785	--	3008
					--	--	--	--		223	
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	3	12275,25	6428,43	36826	19285	1037	24175	65881
					5501,37	1327,84	16504	3984		4880	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	1,59	80279,00	--	127644	--	127644	--	137855
					--	--	--	--		10211	
186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок) НР - 91%; СП - 8%	м3	56,4	21747,79	1324,81	1226576	74719	983743	167468	1505567
					2980,74	282,21	168114	15917		111523	

187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР - 91%; СП - 8 %*	1т	1,295	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	18287 16494	1752 720	41	15665 2716	36668
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 *НР - 13%; СП - 8%*	т	0,166	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	11969 9463	1126 212	1380	11416 1871	25256
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4 *СП - 8%*	т	0,166	233973,00 --	-- --	38840 --	-- --	38840	-- 3107	41947
		лок.смета включить/исключить лестницы									
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	4374,41 1956,50	2294,99 477,02	26246 11739	13770 2862	737	17229 3478	46954
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	42613 19587	21913 4576	1113	28512 5690	76815
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12795181**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3636989**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1678989**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**362679**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2807470**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3723943**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**947790**	

Итого прямые затраты, тенге		**8 123 448**
Накладные расходы, тенге		3 723 943
Сметная прибыль (8%), тенге		947 790
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**12 795 181**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	115 157
Итого		12 910 338
Зимнее удорожание	1,70%	219 476
Итого		13 129 813
Непредвиденные работы и затраты	2%	262 596
ИТОГО		**13 392 410**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		7 231 901
в ценах 2020 г (К=1.049901) 46%		6 467 924
Итого с К=0.80596551981		**11 041 587**

НДС 12% 12% 1 324 990
Итого с НДС **12 366 577**

Заказчик: **Подрядчик:**

_____ **Тумурзинов Н.Н.** _____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор : **Технадзор :**

_____ **Мехбалиев А.М.** _____ **Умбетов А.Б.**