Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№220262/00	06.06.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	10 045 433.61									
Акт вып работ №2		4 260 422							511 251	4 771 673
Всего к оплате:	**4 771 673,00**	**4 260 422**							**511 251**	**4 771 673**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
БИН 190240037042
Исполняющий обязанности начальника отдела
Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор ТОО "AiRi"
БИН 160740019502
Жумагалиев А.С.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Искаков А.К.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216
Миркамалов Б.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №220262/00 от 06.06.2022 г.

Акт выполненных работ№1

за июль 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
1	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления**	врезка	1		18762,62	3236,20	18763	3236	1551	13836	35207
		НР - 99%; СП - 8%				13976,04	--	13976	--		2608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								904		
1.1	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2,417	2,417	374,00						
2	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм**	шт.	1		7061,00	--	7061	--	7061	--	7626
		СП - 8%				--	--	--	--		565	
3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3		1494,68	936,61	4484	2810	--	2484	7525
		НР - 99%; СП - 8%				558,07	278,29	1674	835		557	
4	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	3		4497,00	--	13491	--	13491	--	14570
		СП - 8%				--	--	--	--		1079	
5	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4		880,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115,2	380,87 --	380,87 72,05	43876 --	43876 8300	--	5976 3988	53840
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,456	2191,73 2191,73	-- --	7575 7575	-- --	--	5454 1042	14071
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,4	952,56 952,56	-- --	13717 13717	-- --	--	9876 1887	25481
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	77,7	35,98 --	35,98 14,13	2796 --	2796 1098	--	790 287	3873
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	77,7	171,87 92,88	78,99 38,51	13354 7217	6137 2992	--	7350 1656	22361
		Трубопроводы									
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,8	1325,76 1148,52	177,24 51,34	6364 5513	850 246	--	5702 965	13031
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,096	335950,46 250063,00	85835,10 26191,05	32251 24006	8240 2514	5	26255 4681	63187
13	СI241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	96,96	797,00 --	-- --	77277 --	-- --	77277	-- 6182	83459
14	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,096	-409374,00 -408686,00	-688,00 --	-39300 -39234	-66 --	--	-38842 -6251	-84393
15	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,096	695753,20	153520,20	66792	14738	--	58812	135652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			542233,00	76577,40	52054	7351		10048	
16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,078	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	2425 763	1663 375	--	694 250	3369
		НР - 61%; СП - 8%									
17	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	79,56	32,00 --	-- --	2546 --	-- --	2546	-- 204	2750
		СП - 8%		**Переход методом ГНБ**							
18	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	48	380,87 --	380,87 72,05	18282 --	18281 3458	--	2490 1662	22434
		НР - 72%; СП - 8%									
19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	35,98 --	35,98 14,13	1727 --	1727 678	--	488 177	2393
		НР - 72%; СП - 8%									
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	171,87 92,88	78,99 38,51	8250 4458	3791 1848	--	4541 1023	13814
		НР - 72%; СП - 8%									
21	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	18	3821,65 905,90	1147,81 437,33	68790 16306	20661 7872	31823	23936 7418	100144
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							31803		
21.1	146701 С	**Смазка графитомедистая**	кг	0,9982 17,9676	1770,00						
22	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	18,36	2352,00 --	-- --	43183 --	-- --	43183	-- 3455	46638
		СП - 8%		**Футляры**							
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	378942,29 271018,00	107819,57 33571,73	2274 1626	646 201	2	1809 327	4410
		НР - 99%; СП - 8%									
24	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6,12	2352,00 --	-- --	14394 --	-- --	14394	-- 1152	15546
		СП - 8%		**Контрольная трубка для футляра под автодорогу**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7993.21 3893.54	2264.42 861.41	7993 3894	2264 861	1835	4707 1016	13716
		НР - 99%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ							536		
6.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 3,5	153,00				404		
6.2	261626 С	Ковер	шт.	1 1	404,00				812		
6.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1 1	812,00						
26	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,5	777,00 --	-- --	388 --	-- --	388	-- 31	419
		СП - 8%									
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1494,68 558,07	936.61 278.29	4484 1674	2810 835	--	2484 557	7525
		НР - 99%, СП - 8%									
28	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	7061,00 --	-- --	7061 --	-- --	7061	-- 565	7626
		СП - 8%									
29	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	727,00 --	-- --	727 --	-- --	727	-- 58	785
		СП - 8%									
30	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180,00 --	-- --	2180 --	-- --	2180	-- 174	2354
		СП - 8%									
31	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2080,55 1981,56	98,99 14,67	2081 1982	99 15	--	1956 323	4360
		НР - 98%, СП - 8%									
32	С1242-209-0903 242-209-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	8882,00 --	-- --	8882 --	-- --	8882	-- 711	9593
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467688	134559	215926	140798	657168
		Стоимость монтажных работ	Тенге				117201	39479	--	48679	
		Всего заработная плата	Тенге				2425				
		Накладные расходы	Тенге					1138			
		Сметная прибыль	Тенге				694				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				250				
		Сметная заработная плата	Тенге				3369				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1138			
		Материалы	Тенге				285018				
		Всего заработная плата	Тенге				35214				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153545			
		Накладные расходы	Тенге				2546				
							138148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				33852				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				457018				113
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153545			
		Сметная заработная плата	Тенге				180245				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1997			
		Всего заработная плата	Тенге				178164				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1956				
		Накладные расходы	Тенге				14577				
		Сметная прибыль	Тенге				196778				1
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					1997			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				657165				
		Сметная заработная плата	Тенге								114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					156680			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод низкого давления полиэтилен									
		Земляные работы									
33	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	691,8	380,87 --	380,87 72,05	263486 --	263486 49844	--	35888 23950	323324
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,754	2191,73 2191,73	-- --	45487 45487	-- --	--	32751 6259	84497
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,475	952,56 952,56	-- --	82373 82373	-- --	--	59308 11334	153016
36	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	582,225	35,98 --	35,98 14,13	20948 --	20949 8227	--	5923 2150	29021
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	582,225	171,87 92,88	78,99 38,51	100067 54077	45989 22421	--	55079 12412	167558
		Трубопроводы									
38	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	28,825	1325,76 1148,52	177,24 51,34	38215 33106	5109 1480	--	34240 5796	78252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
39	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,263	379974,29 271018,00	108851,57 33571,73	99933 71278	28628 8829	27	79306 14339	193578
40	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,263	-435462,00 -434430,00	-1032,00 --	-114527 -114255	-271 --	--	-113113 -18211	-245851
41	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,263	719888,20 566368,00	153520,20 76577,40	189331 148955	40376 20140	--	167404 28539	385273
42	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	265,63	1101,00 --	-- --	292459 --	-- --	292459	-- 23397	315856
43	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,155	335950,46 250063,00	85835,10 26191,05	52072 38760	13305 4060	7	42391 7557	102020
44	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция:Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,155	-409374,00 -408686,00	-688,00 --	-63453 -63346	-107 --	--	-62713 -10093	-136259
45	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,155	695753,20 542233,00	153520,20 76577,40	107842 84046	23795 11869	--	94956 16224	219022
46	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	156,55	552,00 --	-- --	86416 --	-- --	86416	-- 6913	93329
47	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1585	317646,58 241681,00	75927,50 23208,51	50347 38306	12035 3679	6	41565 7353	99265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1585	-407765,00	-688,00	-64631	-109	--	-63876	-138788
		НР - 99%, СП - 8%			-407077,00	--	-64522	--		-10281	
49	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1585	694144,20	153520,20	110022	24333	--	96848	223420
		НР - 99%, СП - 8%			540624,00	76577,40	85689	12138		16550	
50	С1261-301-1564 261-301-1564 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	41,915	236,00	--	9892	--	9892	--	10683
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
51	С1261-301-1565 261-301-1565 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	118,17	351,00	--	41478	--	41478	--	44796
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
52	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2202,93	1379,30	4406	2759	--	2442	7396
		НР - 99%, СП - 8%			823,63	409,93	1647	820		548	
53	С1241-209-1005 241-209-1005 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1181,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1494,68	936,61	38862	24352	--	21528	65221
		НР - 99%, СП - 8%			558,07	278,29	14510	7236		4831	
55	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x75 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
56	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1789,00	--	3578	--	3578	--	3864
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
57	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	2	4668,00	--	9336	--	9336	--	10083
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
58	С1241-210-0513 241-210-0513 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	3749,00	--	7498	--	7498	--	8098
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
59	С1241-210-0510 241-210-0510 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм	шт.	6	2001,00	--	12006	--	12006	--	12966
		СП - 8%			--	--	--	--		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
60	С1241-210-0512 241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм *СП - 8%*	шт.	9	2520,00 --	-- --	22680 --	-- --	22680	-- 1814	24494
61	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	4	7101,00 --	-- --	28404 --	-- --	28404	-- 2272	30676
62	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	15	2202,93 823,63	1379,30 409,93	33044 12354	20690 6149	--	18318 4109	55471
63	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм *СП - 8%*	шт.	4	10839,00 --	-- --	43356 --	-- --	43356	-- 3468	46824
64	С1241-209-1003 241-209-1003 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	5	1008,00 --	-- --	5040 --	-- --	5040	-- 403	5443
65	С1241-209-1002 241-209-1002 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	673,00 --	-- --	2692 --	-- --	2692	-- 215	2907
66	С1241-209-1001 241-209-1001 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	2	538,00 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
67	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	49	1494,68 558,07	936,61 278,29	73239 27345	45894 13636	--	40572 9105	122916
68	С1241-210-0606 241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм *СП - 8%*	шт.	17	2997,00 --	-- --	50949 --	-- --	50949	-- 4076	55025
69	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	9	1913,00 --	-- --	17217 --	-- --	17217	-- 1377	18594
70	С1241-211-0505 241-211-0505 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	1339,00 --	-- --	5356 --	-- --	5356	-- 428	5784
71	С1241-211-0504 241-211-0504 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	19	1196,00 --	-- --	22724 --	-- --	22724	-- 1818	24542
72	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,5765	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	17926 5637	12289 2772	--	5130 1844	24900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
73	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	588,03	32,00	--	18817	--	18817	--	20322
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1775960	583502	691011	593947	2559497
		Стоимость монтажных работ	Тенге				501447	173300	--	189589	
		Всего заработная плата	Тенге				17926				
		Накладные расходы	Тенге					8409			
		Сметная прибыль	Тенге				5130				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				1844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24900				6
		Сметная заработная плата	Тенге					8409			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1085880				
		Материалы	Тенге				42				
		Всего заработная плата	Тенге					666338			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18817				
		Накладные расходы	Тенге				588817				
		Сметная прибыль	Тенге				133976				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1808673				524
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					666338			
		Сметная заработная плата	Тенге				672154				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				672154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53769				
		Сметная прибыль	Тенге				725923				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				2559496				530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					674747			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								3216661
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					618648				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					718061			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					212779			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						906937		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							734745	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							238268	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				10								
		ИТОГО:			2 309 724,00	906 937,00		3 216 661,00				
		Временные здания и сооружения		2,3%	53 124			53 124				
		Итого с временными			2 362 848	906 937		3 269 785				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			2 386 476	906 937	919 342	4 212 755				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	47 730			47 730				
		Итого с непредвиденными затратами			2 434 206	906 937	919 342	4 260 485				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			2 556 004	952 316	965 342	4 473 662				
		с понижающим коэф. К=1,0500514			2 434 170	904 701	917 075	4 260 422				
		НДС-12%		12%			511 251	511 251				
		ИТОГО по акту			2 434 170	904 701	1 428 326	4 771 673				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

БИН 190240037042

Исполняющий обязанности начальника отдела

Кусмухамбетов Ж.А.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193

Искаков А.К.

Технический надзор ТОО "AiRi"

БИН 160740019502

Жумагалиев А.С.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

Миркамалов Б.Б.