Экз. КазГерСервис

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Астана"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство и реконструкция технических средств регулирования жорожного движения в городе Астана. Строительство светофорных объектов (8 единиц)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ***ноябрь*** 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		94	07.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22 361 092,00	**19 965 260,71**							**2 395 831,29**	**22 361 092,00**

М.П. Подрядчик Директор Османова М.С. 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Улица Жумабаева. Благоустройство.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
		проектная смета ЛС 1-4-1 э104010										
1	РДС РК 8.02-03-2002 Изыск. раб. ч.8 табл.17п.1, стр 357, вт.ч.п.3 ч.3 стр. 91	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	--		25972,73	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
2	РДС РК 8.02-03-2002 Изыск. раб. ч.8 табл.17п.1, стр 357, вт.ч.п.3 ч.3 стр. 91	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	--		16860,13	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж - Знаки дорожные на металлических стойках	шт.	--		2966,51	599,02	--	--	--	--	--
						2367,49	219,82	--	--		--	
4	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Демонтаж - Щитки дополнительные. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	--		510,49	--	--	--	--	--	--
						510,49	--	--	--		--	
5	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	--		489,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
6	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	/на базу заказчика/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	--		200,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	41 31-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические Разгрузка	т	--	489,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
8	11 46-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	--	17878,52 10122,48	7756,04 3922,04	-- --	-- --	--	-- --	--
9	11 01-0102-0307 РСНБ РК 2015	/Мусор погрузка материала от разборки/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	--	161,17 7,74	153,34 45,77	-- --	-- --	--	-- --	--
10	41 01-0205-1016 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 16 км	т	--	432,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
11	11 27-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные Разборка	м3 конструкции	--	2859,56 1701,90	1157,66 544,71	-- --	-- --	--	-- --	--
12	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную Погрузка	т	--	536,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
13	410 1-0205-1016 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 16 км	т	--	432,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
14	112 7-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	29	784,64 784,64	-- --	22755 22755	-- --	--	24575 3786	51116
15	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	3,46	536,00 --	-- --	1855 --	-- --		-- 148	2003
16	410 1-0205-1001 РСНБ РК 2015	/на базу для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 Расстояние перевозок 1 км *СП - 8%*	т	3,46	200,00 --	-- --	692 --	-- --		-- 55	747
17	111 1-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Демонтаж - Покрытия из брусчатки	м2 покрытия	--	859,41 756,58	102,83 31,27	-- --	-- --	--	-- --	--
18	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	--	536,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	410 1-0205-1016 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 16 км									
			т	--	432,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
20	112 7-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	--	2859,56	1157,66	--	--	--	--	--
					1701,90	544,71	--	--		--	
21	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	--	536,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
22	410 1-0205-1016 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 16 км									
			т	--	432,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
		Разборка а/б покрытия (Устройство корыта для газона)									
23	112 7-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ДОП	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	32	89,44	86,49	2862	2768	--	446	3573
		НР - 108%; СП - 8%			2,95	9,97	94	319		265	
24	410 1-0105-1015 РСНБ РК 2015 ДОП	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	7,36	454,00	--	3341	--		--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31505	2768	--	25021	61048
							22849	319	--	4521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31505				
	Всего заработная плата		Тенге					23168			
	Транспортные расходы		Тенге				5888				
		Накладные расходы	Тенге				25021				
		Сметная прибыль	Тенге				4522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23168			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство (устройство тротуаров)									
		проектная смета ЛС 2-4-1 э204010									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	6616,94	1617,14	2250	550	1394	528	2999
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	306	261		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17	1828,98	30,07	31093	511	17114	14776	49539
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	13468	214		3670	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,175	31889,00	--	5581	--	5581	--	6027
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,9	3042,05	1004,44	30116	9944	18714	4125	36981
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	1458	2361		2739	
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,9	6787,14	1617,14	67193	16010	42263	15360	89157
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	8920	7596		6604	
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3	3042,05	1004,44	10039	3315	6238	1375	12327
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	486	787		913	
31	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	66	4477,88	128,54	295540	8484	209034	75766	401010
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	78022	2579		29704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				441811	38813	300338	111930	598040
							102661	13798	--	44298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				441811				
	Материалы		Тенге				293364				
	Всего заработная плата		Тенге					116459			
	Местные материалы		Тенге				6973				
		Накладные расходы	Тенге				111929				
		Сметная прибыль	Тенге				44299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				598039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					116459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				598039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					116459			

РАЗДЕЛ 3. Благоустройство (устройство газонов)

		проектная смета ЛС 2-4-2 э204020									
32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из песка толщ. 15см. Устройство	м3 основания	4,8	3672,69	952,39	17629	4571	9089	5575	25060
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	3969	2026		1856	
33	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	32	553,50	14,85	17712	475	4373	11421	31464
		НР - 88%; СП - 8%			402,00	3,59	12864	115		2331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35341	5047	13462	16996	56524
							16833	2141	--	4187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35341				
	Материалы		Тенге				13462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					18973			
		Накладные расходы	Тенге				16996				
		Сметная прибыль	Тенге				4187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			

РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды на местном проезде

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проектная смета ЛС 2-4-3 э204030									
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	6616,94	1617,14	13234	3234	8198	3103	17644
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1802	1535		1307	
35	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14	1996,37	30,07	27949	421	12156	16792	48321
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	15372	176		3579	
36	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	3	7599,00	--	22797	--	22797	--	24621
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 ДОП.	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м3 основания	2,29	6616,94	1617,14	15153	3703	9387	3553	20202
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	2063	1757		1496	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ДОП	Камни бортовые бетонные (8м ранее демонтированные). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16	1828,98	30,07	29264	481	16107	13907	46625
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	12676	201		3454	
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 ДОП.	БР100.30.15 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,36	31889,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
		ДОП,РАБОТЫ. Восстановление асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня)									
40	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ДОП.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,6	199,86	1,91	919	9	39	944	2013
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	0,69	871	3		149	
41	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 ДОП.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1 127-0701-0101 (до толщ.5см)	м2 покрытия	4,6	122,03	--	561	--	--	606	1261
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	--	561	--		93	
42	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 ДОП.	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,55108	12061,00	--	6647	--	6647	--	7178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--					532	
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,08	3042,05	1004,44	6327	2089	3932	867	7770
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	306	496		576	
44	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,4	884,92	225,05	9203	2340	6499	1292	11334
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	80,02	364	832		840	
45	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	/до толщ. 0,2м/ Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	10,4	247,22	57,97	2571	603	1968	235	3030
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,92	--	218		224	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00832	106508,95	1819,75	886	15	871	9	966
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	8		72	
47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2ДОП.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,4	199,86	1,91	2079	20	90	2135	4550
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	0,69	1969	7		337	
48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 ДОП.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до толщ.5см)	м2 покрытия	10,4	122,03	--	1269	--	--	1371	2851
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	--	1269	--		211	
49	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 ДОП.	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,24592	12061,00	--	15027	--	15027	--	16229
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				165366	12916	115198	44814	226993
							37254	5233	--	16814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165366				
	Материалы		Тенге				41682				
	Всего заработная плата		Тенге					42487			
	Местные материалы		Тенге				73514				
		Накладные расходы	Тенге				44813				
		Сметная прибыль	Тенге				16814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				226994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								942605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				179597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						428998		
		- Перевозка грузов	Тенге				5888				
		- Накладные расходы	Тенге							198761	
		- Сметная прибыль	Тенге							69820	

ИТОГО ПО АКТУ			**942 605**
НДС	12%		113 113
Всего с НДС			**1 055 718**
Скидка	2%		21 114
ИТОГО			**1 034 604**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

_____ **Директор Османова М.С.**

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

_____ **Директор Буч Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство газонов)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11 47-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	30		415,57	9,78	12467	293	4100	7175	21213
		НР - 88%; СП - 8%				269,14	2,62	8074	79		1571	
2	11 47-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	м2	30		100,67	0,15	3020	4	1367	1451	4829
		НР - 88%; СП - 8%				54,97	--	1649	--		358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						79			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5467		
		- Накладные расходы	Тенге								8626	
		- Сметная прибыль	Тенге								1929	
		ИТОГО ПО АКТУ										26 042
		НДС	12%									3 125
		Всего с НДС										29 167
		Скидка	2%									583
		ИТОГО										28 584

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

_____ **Директор Османова М.С.**

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

_____ **Директор Буч Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Пересечение улиц Ш Бейсекова - Фахд бен Абдулл Азиз

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Устройство дорожной одежды

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11О8-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	23,125		6616,94	1617,14	153017	37396	94785	35878	204006
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	20836	17743		15112	
2	11Z7-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	185		2203,94	30,07	407728	5562	199036	221895	679993
		НР - 108%; СП - 8%				1098,00	12,59	203130	2329		50370	
3	21О4-0508-9901 РСНБ РК 2015	БР300.150.10000 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,65		31889,00	–	243951	–	243951	–	263467
		СП - 8%				–	–	–	–		19516	
4	11Z7-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42		3042,05	1004,44	127766	42186	79393	17500	156888
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	6187	10017		11621	
5	11Z7-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	210		884,92	225,05	185833	47260	131227	26082	228868
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	7346	16804		16953	
6	11Z7-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	/до толщ. 0,2м/ Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	210		247,22	57,97	51916	12173	39743	4744	61192
		НР - 108%; СП - 8%				–	20,92	–	4392		4533	
7	11Z7-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,168		106508,95	1819,75	17894	306	17588	174	19513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	161		1445	
8	11 27-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,78	/толщ. 0,08м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство									
			м2 покрытия	210	322,12	49,74	67645	10445	10947	54954	132406
		НР - 108%; СП - 8%			220,25	22,05	46253	4630		9808	
9	21 02-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
			т	38,325	12571,00	--	481784	--	481784	--	520326
		СП - 8%			--	--	--	--		38543	
10	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,063	106508,95	1819,75	6710	115	6595	65	7317
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	60		542	
11	11 27-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	/толщ. 0,05м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			м2 покрытия	210	305,43	46,66	64141	9799	10947	51558	124954
		НР - 108%; СП - 8%			206,64	20,68	43395	4344		9256	
12	21 02-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002									
			т	26,25	15850,00	--	416063	--	416063	--	449348
		СП - 8%			--	--	--	--		33285	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2848278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1732059		
		- Накладные расходы	Тенге							412850	
		- Сметная прибыль	Тенге							210984	

ИТОГО ПО АКТУ			2 848 278
НДС	12%		341 793
Всего с НДС			**3 190 071**
Скидка	2%		63 801
ИТОГО			**3 126 270**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

_____ **Директор Османова М.С.**

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

_____ **Директор Буч Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

Наименование объекта - Электроснабжение. Пешеходный переход по пр. Алаш (Пешеходный переход №2)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11-01-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**91,8**		198,21	188,58	18196	17311	11	4349	24349
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	56,29	874	5167		1804	
2	41-01-0205-1005 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	**т**	**174,42**		254,00	–	44303	–		–	47847
		СП - 8%				–	–	–	–		3544	
3	11-01-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**54**		157,91	70,53	8527	3809	–	4806	14400
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,25	4718	1958		1067	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ										
		=										
4	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,12**		3042,05	1004,44	18617	6147	11568	2550	22861
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	902	1460		1693	
5	11-27-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**30,6**		884,92	225,05	27078	6886	19122	3800	33349
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	1070	2449		2470	
6	11-27-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02448**		106508,95	1819,75	2607	45	2562	25	2843
		НР - 108%; СП - 8%				–	957,00	–	23		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11 27-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,55	/толщ. 0,07м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	30,6	287,23	43,31	8789	1325	1595	6973	17023
		НР - 108%; СП - 8%			191,79	19,20	5869	587		1261	
8	21 02-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,88682	12571,00	--	61432	--	61432	--	66347
		СП - 8%			--	--	--	--		4915	
9	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01836	106508,95	1819,75	1956	33	1923	19	2132
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	18		158	
10	11 27-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,6	200,81	2,86	6145	88	263	6294	13434
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	5794	33		995	
11	11 27-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	/до толщ. 5 см/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	30,6	122,03	--	3734	--	--	4033	8388
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	--	3734	--		621	
12	21 02-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,4884	12061,00	--	42074	--	42074	--	45439
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								298412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11695			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140550		
		- Перевозка грузов	Тенге				44303				
		- Накладные расходы	Тенге							32849	
		- Сметная прибыль	Тенге							22105	

ИТОГО ПО АКТУ		**298 412**
НДС	12%	35 809
Всего с НДС		**334 221**
Скидка	2%	6 684
ИТОГО		**327 537**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

Наименование объекта - Электроснабжение. Перекресток Байсеитовой-Фадх Бен Абдул Азиз

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ										
		=										
1	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**										
			м3 материала основания в плотном теле		**3,15**	**3042,05**	**1004,44**	**9582**	**3164**	**5954**	**1313**	**11767**
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	464	751		872	
2	11 27-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**										
			м2 основания		**21**	**884,92**	**225,05**	**18583**	**4726**	**13122**	**2608**	**22887**
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	735	1680		1695	
3	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
			т		**0,0168**	**106508,95**	**1819,75**	**1789**	**31**	**1758**	**17**	**1951**
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	16		145	
4	11 27-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,78	**/толщ. 0,08м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**										
			м2 покрытия		**21**	**322,12**	**49,74**	**6764**	**1044**	**1095**	**5495**	**13241**
		НР - 108%; СП - 8%				220,25	22,05	4625	463		981	
5	21 02-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**										
			т		**3,8325**	**12571,00**	--	**48178**	--	**48178**	--	**52033**
		СП - 8%				--	--	--	--		3854	
6	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
			т		**0,0126**	**106508,95**	**1819,75**	**1342**	**23**	**1319**	**13**	**1463**
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	12		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11 27-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			м2 покрытия	21	200,81	2,86	4217	60	180	4319	9219
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3977	23		683	
8	11 27-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	/до толщ. 5 см/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101									
			м2 покрытия	21	122,03	–	2563	–	–	2768	5757
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	–	2563	–		426	
9	21 02-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	2,394	12061,00	–	28874	–	28874	–	31184
		СП - 8%			–	–	–	–		2310	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ									
		=									
10	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	3,37	3042,05	1004,44	10252	3385	6371	1404	12588
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	496	804		932	
11	11 27-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	22,5	884,92	225,05	19911	5064	14060	2794	24522
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	80,02	787	1800		1816	
12	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,018	106508,95	1819,75	1917	33	1884	19	2091
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	17		155	
13	11 27-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"									
			м2 покрытия	22,5	110,01	39,97	2475	899	688	1131	3895
		НР - 108%; СП - 8%			39,45	7,10	888	160		289	
14	11 27-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 6 см/ Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202									
			м2 покрытия	22,5	5,80	5,41	131	122	–	24	167
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	0,58	9	13		12	
15	21 02-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
			т	–	12753,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5	3042,05	1004,44	22815	7533	14177	3125	28016
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	1105	1789		2075	
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	50	884,92	225,05	44246	11252	31245	6210	54492
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	80,02	1749	4001		4036	
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,5	3042,05	1004,44	7605	2511	4726	1042	9339
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	368	596		692	
19	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	50	1318,88	128,54	65944	6427	409	57398	133209
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	59108	1954		9867	
20	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	50	3159,00	–	157950	–	157950	–	170586
		СП - 8%			–	–	–	–		12636	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								588407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76873				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14080			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						331990		
		- Накладные расходы	Тенге							89680	
		- Сметная прибыль	Тенге							43584	

ИТОГО ПО АКТУ			**588 407**
НДС	12%		70 609
Всего с НДС			**659 016**
Скидка	2%		13 180
ИТОГО			**645 836**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Электроснабжение. Перекресток Кенесары-Асан-Кайгы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		14,85	3042,05	1004,44	45174	14916	28070	6188	55471
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	2188	3542		4109	
2	11 27-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		99	884,92	225,05	87607	22280	61864	12296	107895
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	3463	7922		7992	
3	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,032	106508,95	1819,75	3408	58	3350	33	3717
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	31		275	
4	11 27-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,78	**/толщ. 0,08м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	м2 покрытия		40	322,12	49,74	12885	1989	2086	10467	25220
		НР - 108%; СП - 8%				220,25	22,05	8810	882		1868	
5	21 02-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т		7,3	12571,00	--	91768	--	91768	--	99110
		СП - 8%				--	--	--	--		7341	
6	11 27-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,0792	106508,95	1819,75	8436	144	8292	82	9199
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	76		681	
7	11 27-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		99	110,01	39,97	10891	3957	3028	4977	17138
		НР - 108%; СП - 8%				39,45	7,10	3906	703		1269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1 127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	/до толщ. 5 см/ Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202									
			м2 покрытия	99	2,90	2,70	287	268	–	52	367
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	0,29	20	29		27	
9	2 1 02-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**									
			т	12,375	12753,00	–	157818	–	157818	–	170444
		СП - 8%			–	–	–	–		12625	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**488561**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						356276		
		- Накладные расходы	Тенге							34095	
		- Сметная прибыль	Тенге							36187	

ИТОГО ПО АКТУ		**488 561**
НДС	12%	58 627
Всего с НДС		**547 188**
Скидка	2%	10 944
ИТОГО		**536 245**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

_____ **Директор Османова М.С.**

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

_____ **Директор Буч Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Электроснабжение. Пешеходный переход по ул. Орынбор (р-н Family Villadge)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11-08-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,18**		**6616,94**	**1617,14**	**1191**	**291**	**738**	**279**	**1588**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**162**	**138**		**118**	
2	11-27-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6**		**1828,98**	**30,07**	**10974**	**180**	**6041**	**5215**	**17484**
		НР - 108%; СП - 8%				**792,23**	**12,59**	**4753**	**76**		**1295**	
3	21-04-0508-9901 РСНБ РК 2015	**БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,05**		**31889,00**	**--**	**1594**	**--**	**1594**	**--**	**1722**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128**	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ										
		=										
4	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,45**		**3042,05**	**1004,44**	**74378**	**24559**	**46217**	**10188**	**91331**
		НР - 108%; СП - 8%				**147,31**	**238,49**	**3602**	**5831**		**6765**	
5	11-27-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**163**		**884,92**	**225,05**	**144242**	**36683**	**101857**	**20244**	**177645**
		НР - 108%; СП - 8%				**34,98**	**80,02**	**5702**	**13043**		**13159**	
6	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,15**		**3042,05**	**1004,44**	**24793**	**8186**	**15406**	**3396**	**30444**
		НР - 108%; СП - 8%				**147,31**	**238,49**	**1201**	**1944**		**2255**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	163	1318,88	128,54	214977	20952	1334	187118	434263
		НР - 94%, СП - 8%			1182,16	39,08	192691	6370		32168	
8	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
			м2	9,7	3159,00	–	30642	–	30642	–	33094
		СП - 8%			–	–	–	–		2451	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**787571**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				208111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						203829		
		- Накладные расходы	Тенге							226440	
		- Сметная прибыль	Тенге							58339	
		ИТОГО ПО АКТУ									**787 571**
		НДС	12%								94 509
		Всего с НДС									**882 080**
		Скидка	2%								17 642
		ИТОГО									**864 438**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11 27-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	73,25	110,01	39,97	8058	2927	2241	3683	12680
		НР - 108%; СП - 8%			39,45	7,10	2890	520		939	
9	11 27-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	/до толщ. 5 см/ Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202	м2 покрытия	73,25	2,90	2,70	213	198	–	39	271
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	0,29	14	21		20	
10	21 02-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,15625	12753,00	–	116770	–	116770	–	126111
		СП - 8%			–	–	–	–		9342	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**309587**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228322		
		- Накладные расходы	Тенге							18586	
		- Сметная прибыль	Тенге							22933	
		ИТОГО ПО АКТУ									**309 587**
		НДС	12%								37 150
		Всего с НДС									**346 737**
		Скидка	2%								6 935
		ИТОГО									**339 803**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

_____ **Директор Османова М.С.**

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

_____ **Директор Буч Р.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

Наименование объекта - Электроснабжение. Пешеходный переход по ул. Сауран (р-н д.№5)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11 08-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,12		6616,94	1617,14	794	194	492	186	1059
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	108	92		78	
2	11 27-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6		1828,98	30,07	10974	180	6041	5215	17484
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	4753	76		1295	
3	21 04-0508-9901 РСНБ РК 2015	БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,15		31889,00	--	4783	--	4783	--	5166
		СП - 8%				--	--	--	--		383	
4	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,64		3042,05	1004,44	90166	29772	56028	12350	110718
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	4366	7069		8201	
5	11 08-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	29,646		6787,14	1617,14	201212	47942	126559	45995	266983
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	26711	22746		19777	
6	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,882		3042,05	1004,44	30062	9926	18680	4118	36913
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	1456	2357		2734	
7	11 11-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	197,64		4477,88	128,54	885008	25404	625963	226884	1200843
		НР - 94%; СП - 8%				1182,16	39,08	233641	7724		88951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21-01-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм классы от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91/181,64 м2 существующие, от разборки/	м2	16	3159,00	--	50544	--	50544	--	54588
		СП - 8%			--	--	--	--		4044	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1693754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				271036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113418			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40064			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						889090		
		- Накладные расходы	Тенге							294748	
		- Сметная прибыль	Тенге							125463	

ИТОГО ПО АКТУ			1 693 754
НДС	12%		203 250
Всего с НДС			1 897 004
Скидка	2%		37 940
ИТОГО			1 859 064

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Шоссе Алаш

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство тротуаров)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	43,05		198,21	188,58	8533	8118	5	2040	11418
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	56,29	410	2423		846	
2	4101-0205-1005 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	т	276,85		254,00	--	70320	--		--	75945
		СП - 8%				--	--	--	--		5626	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	36,9		72,36	72,36	2670	2670	--	810	3758
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,47	--	1125		278	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**/до 6 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	36,9		34,35	34,35	1267	1267	--	300	1693
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,30	--	417		125	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,96		6616,94	1617,14	19586	4787	12132	4592	26113
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	2667	2271		1934	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	148		1690,60	30,07	250209	4450	128509	128642	409159
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	117250	1863		30308	
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,7		31889,00	--	117989	--	117989	--	127428
		СП - 8%				--	--	--	--		9439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	72,92	3042,05	1004,44	221826	73244	137840	30383	272387
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	10742	17391		20177	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
			м2 основания	486,1	884,92	225,05	430159	109395	303760	60373	529774
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	80,02	17004	38897		39243	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,032	106508,95	1819,75	3408	58	3350	33	3717
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	31		275	
11	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**									
			м2 покрытия	486,1	110,01	39,97	53476	19427	14872	24439	84148
		НР - 108%; СП - 8%			39,45	7,10	19177	3452		6233	
12	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	**/до толщ. 5 см/ Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202**									
			м2 покрытия	486,1	2,90	2,70	1411	1315	–	256	1800
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	0,29	96	141		133	
13	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**									
			т	60,7625	12753,00	--	774904	--	774904	--	836896
		СП - 8%			--	--	--	--		61992	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2384236**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224732			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1493361		
		- Перевозка грузов	Тенге				70320				
		- Накладные расходы	Тенге							251868	
		- Сметная прибыль	Тенге							176609	

ИТОГО ПО АКТУ			**2 384 236**
НДС	12%		286 108
Всего с НДС			**2 670 344**
Скидка	2%		53 407
ИТОГО			**2 616 937**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы Пересечение улиц Ш Бейсекова - Фахд бен Абдулл Азиз

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство тротуаров)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	137,28		198,21	188,58	27210	25888	16	6504	36412
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	56,29	1306	7727		2697	
2	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**/на базу для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км**	т	276,85		200,00	--	55370	--		--	59800
		СП - 8%				--	--	--	--		4430	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	79,2		72,36	72,36	5731	5731	--	1738	8066
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,47	--	2414		598	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**/до 6 проходов/ Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	79,2		34,35	34,35	2720	2720	--	645	3634
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,30	--	895		269	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,24		6616,94	1617,14	14822	3622	9182	3475	19761
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	2018	1719		1464	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	112		1690,60	30,07	189347	3367	97250	97351	309634
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	88730	1410		22936	
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,8		31889,00	--	89289	--	89289	--	96432
		СП - 8%				--	--	--	--		7143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	112-7-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	39,6	3042,05	1004,44	120465	39776	74855	16500	147923
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	5834	9444		10957	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	39,6	6787,14	1617,14	268771	64039	169052	61439	356626
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	35680	30383		26417	
10	112-7-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	13,2	3042,05	1004,44	40155	13259	24951	5500	49308
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,49	1945	3148		3652	
11	111-1-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	264	4477,88	128,54	1182160	33934	836137	303062	1604040
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	312089	10318		118818	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2691636**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				447601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67458			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1300732		
		- Перевозка грузов	Тенге				55370				
		- Накладные расходы	Тенге							496214	
		- Сметная прибыль	Тенге							199381	

ИТОГО ПО АКТУ			**2 691 636**
НДС	12%		322 996
Всего с НДС			**3 014 632**
Скидка	2%		60 293
ИТОГО			**2 954 340**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕрСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Шоссе Алаш

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство бортовых камней)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	32,82		6616,94	1617,14	217168	53075	134522	50920	289535
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	29571	25181		21447	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	258		1846,27	30,07	476339	7757	264187	224254	756641
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	204395	3248		56047	
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**БР300.150.10000 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,935		31889,00	–	348706	–	348706	–	376603
		СП - 8%				–	–	–	–		27896	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	43,54		3042,05	1004,44	132451	43733	82304	18142	162640
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	6414	10384		12047	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	217,7		884,92	225,05	192647	48993	136039	27038	237260
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	7615	17420		17575	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,17416		106508,95	1819,75	18550	317	18233	180	20228
		НР - 108%; СП - 8%				–	957,00	–	167		1498	
7	1127-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,55	**/толщ. 0,07м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	м2 покрытия	217,7		287,23	43,31	62530	9428	11349	49607	121109
		НР - 108%; СП - 8%				191,79	19,20	41753	4179		8971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21О2-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	34,76669	12571,00	--	437052	--	437052	--	472016
		СП - 8%			--	--	--	--		34964	
9	11Д7-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13062	106508,95	1819,75	13912	238	13674	135	15171
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	125		1124	
10	11Д7-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	217,7	200,81	2,86	43716	623	1869	44777	95572
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	41224	236		7079	
11	11Д7-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	/до толщ. 5 см/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	217,7	122,03	--	26566	--	--	28692	59679
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	--	26566	--		4421	
12	21О2-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	24,8178	12061,00	--	299327	--	299327	--	323274
		СП - 8%			--	--	--	--		23946	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2929728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				357539				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164164			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1747262		
		- Накладные расходы	Тенге							443745	
		- Сметная прибыль	Тенге							217015	

ИТОГО ПО АКТУ			**2 929 728**
НДС	12%		351 567
Всего с НДС			**3 281 295**
Скидка	2%		65 626
ИТОГО			**3 215 669**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство тротуаров)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11Ф8-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,48		6616,94	1617,14	3176	776	1968	745	4235
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	432	368		314	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(19 м/п бортовой камень от разборки и 5 новых)**	м бортового камня	24		1828,98	30,07	43895	722	24159	20861	69937
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	19014	302		5181	
3	21Ф4-0508-9901 РСНБ РК 2015	**БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,0514		31889,00	--	1639	--	1639	--	1770
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2		3042,05	1004,44	21903	7232	13610	3000	26895
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	1061	1717		1992	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	119		884,92	225,05	105305	26781	74361	14780	129692
		НР - 108%; СП - 8%				34,98	80,02	4163	9522		9607	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0595		106508,95	1819,75	6337	108	6229	61	6911
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	57		512	
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	119		200,81	2,86	23896	341	1021	24476	52242
		НР - 108%; СП - 8%				189,36	1,09	22534	129		3870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11-27-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	/до толщ. 5 см/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101									
			м2 покрытия	119	122,03	--	14522	--	--	15684	32622
		НР - 108%, СП - 8%			122,03	--	14522	--		2416	
9	21-02-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	13,566	12061,00	--	163620	--	163620	--	176709
		СП - 8%			--	--	--	--		13090	
10	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	0,6	3042,05	1004,44	1825	603	1134	250	2241
		НР - 108%, СП - 8%			147,31	238,49	88	143		166	
11	11-08-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,6	6787,14	1617,14	4072	970	2561	931	5403
		НР - 93%, СП - 8%			901,00	767,26	541	460		400	
12	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	0,2	3042,05	1004,44	608	201	378	83	747
		НР - 108%, СП - 8%			147,31	238,49	29	48		55	
13	11-11-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	4	4477,88	128,54	17912	514	12669	4592	24304
		НР - 94%, СП - 8%			1182,16	39,08	4729	156		1800	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								533708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12903			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						303349		
		- Накладные расходы	Тенге							85463	
		- Сметная прибыль	Тенге							39534	

ИТОГО ПО АКТУ			533 708
НДС	12%		64 045
Всего с НДС			597 753
Скидка	2%		11 955
ИТОГО			**585 798**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Улица Сатпаева

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство тротуаров)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11-08-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,68	6616,94	1617,14	11116	2717	6885	2606	14821
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	1514	1289		1098	
2	11-27-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		56	1828,98	30,07	102423	1684	56374	48675	163186
		НР - 108%; СП - 8%				792,23	12,59	44365	705		12088	
3	21-04-0508-9901 РСНБ РК 2015	БР100.25.10 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,4	31889,00	--	44645	--	44645	--	48216
		СП - 8%				--	--	--	--		3572	
4	11-01-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		21	198,21	188,58	4162	3960	2	995	5570
		НР - 72%; СП - 8%				9,52	56,29	200	1182		413	
5	41-01-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т		42	417,00	--	17514	--		--	18915
		СП - 8%				--	--	--	--		1401	
6	11-01-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		36	157,91	70,53	5685	2539	--	3204	9600
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,25	3145	1305		711	
7	11-27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		18	3042,05	1004,44	54757	18080	34025	7500	67238
		НР - 108%; СП - 8%				147,31	238,49	2652	4293		4981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11 08-0101-0702 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	18	6787,14	1617,14	122169	29109	76842	27927	162103
		НР - 93%, СП - 8%			901,00	767,26	16218	13811		12008	
9	11 27-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	6	3042,05	1004,44	18252	6027	11341	2500	22413
		НР - 108%, СП - 8%			147,31	238,49	884	1431		1660	
10	11 11-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	120	4477,88	128,54	537345	15425	380061	137756	729109
		НР - 94%, СП - 8%			1182,16	39,08	141859	4690		54008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1241171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210836				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						610175		
		- Перевозка грузов	Тенге				17514				
		- Накладные расходы	Тенге							231163	
		- Сметная прибыль	Тенге							91940	

ИТОГО ПО АКТУ			1 241 171
НДС	12%		148 941
Всего с НДС			**1 390 112**
Скидка	2%		27 802
ИТОГО			1 362 309

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГорСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы. Улица Сауран

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Благоустройство (устройство тротуаров)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОСТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,9		3042,05	1004,44	2738	904	1701	375	3362
		НР - 108%, СП - 8%				147,31	238,49	133	215		249	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	37		884,92	225,05	32742	8327	23121	4595	40324
		НР - 108%, СП - 8%				34,98	80,02	1294	2961		2987	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0222		106508,95	1819,75	2364	40	2324	23	2578
		НР - 108%, СП - 8%				–	957,00	–	21		191	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	37		200,81	2,86	7430	106	318	7610	16243
		НР - 108%, СП - 8%				189,36	1,09	7006	40		1203	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**/до толщ. 5 см/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	37		122,03	–	4515	–	–	4876	10143
		НР - 108%, СП - 8%				122,03	–	4515	–		751	
6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	4,218		12061,00	–	50873	–	50873	–	54943
		СП - 8%				–	–	–	–		4070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127593**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3237			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78337		
		- Накладные расходы	Тенге							17479	
		- Сметная прибыль	Тенге							9451	

ИТОГО ПО АКТУ			**127 593**
НДС	12%		15 311
Всего с НДС			**142 904**
Скидка	2%		2 858
ИТОГО			**140 046**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Шоссе Алаш

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	112 7-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		72	784,64	--	56494	--	--	61014	126908
		НР - 108%; СП - 8%				784,64	--	56494	--		9401	
2	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		8,64	536,00	--	4631	--		--	5002
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
3	410 1-0205-1001 РСНБ РК 2015	**/на базу для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 1 км**	т		1,8	200,00	--	360	--		--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
4	410 1-0205-1005 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 5 км**	т		6,84	254,00	--	1737	--		--	1876
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
5	112 7-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		7,5	2859,56	1157,66	21447	8682	--	18198	42816
		НР - 108%; СП - 8%				1701,90	544,71	12764	4085		3172	
6	413 1-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		17,25	536,00	--	9246	--		--	9986
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
7	410 1-0205-1005 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км**	т		17,25	254,00	--	4382	--		--	4732
		СП - 8%				--	--	--	--		351	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									191709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					69258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4085			
		- Перевозка грузов	Тенге				20356				
		- Накладные расходы	Тенге							79212	
		- Сметная прибыль	Тенге							14202	
		ИТОГО ПО АКТУ									191 709
		НДС	12%								23 005
		Всего с НДС									214 714
		Скидка	2%								4 294
		ИТОГО									210 420

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Улица Сатпаева

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	56		784,64	--	43940	--	--	47455	98707
		НР - 108%; СП - 8%				784,64	--	43940	--		7312	
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	6,72		536,00	--	3602	--		--	3890
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
3	4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 17 км**	т	6,72		447,00	--	3004	--		--	3244
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	24		2859,56	1157,66	68630	27784	--	58232	137011
		НР - 108%; СП - 8%				1701,90	544,71	40846	13073		10149	
5	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	33,36		536,00	--	17881	--		--	19311
		СП - 8%				--	--	--	--		1430	
6	4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км**	т	33,36		447,00	--	14912	--		--	16105
		СП - 8%				--	--	--	--		1193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**278268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					84785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13073			
		- Перевозка грузов	Тенге					39399				
		- Накладные расходы	Тенге								105687	
		- Сметная прибыль	Тенге								20612	
		ИТОГО ПО АКТУ										278 268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								33 392
		Всего с НДС									**311 660**
		Скидка	2%								6 233
		ИТОГО									**305 427**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	91		784,64	--	71402	--	--	77115	160398
		НР - 108%; СП - 8%				784,64	--	71402	--		11881	
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,046		536,00	--	2169	--		--	2342
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
3	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	/на базу/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	--		200,00	--	--	--		--	--
						--	--	--	--		--	
4	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Демонтаж брусчатки	м2 покрытия	8		1310,69	128,54	10486	1028	--	9184	21243
		НР - 94%; СП - 8%				1182,16	39,08	9457	313		1574	
5	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	64,95		356,26	243,12	23139	15791	--	11955	37902
		НР - 108%; СП - 8%				113,14	57,29	7348	3721		2808	
6	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	123,405		536,00	--	66145	--		--	71437
		СП - 8%				--	--	--	--		5292	
7	4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	123,405		447,00	--	55162	--		--	59575
		СП - 8%				--	--	--	--		4413	
8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,9		2859,56	1157,66	34029	13776	--	28873	67934
		НР - 108%; СП - 8%				1701,90	544,71	20253	6482		5032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	41 31-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27,37	536,00	--	14670	--		--	15844
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
10	41 01-0205-1017 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	27,37	447,00	--	12234	--		--	13213
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
11	11 27-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	70	146,83	142,07	10278	9945	--	1612	12842
		НР - 108%; СП - 8%			4,77	16,56	334	1159		951	
12	41 01-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	16,1	447,00	--	7197	--		--	7772
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								470502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11675			
		- Перевозка грузов	Тенге				157577				
		- Накладные расходы	Тенге							128739	
		- Сметная прибыль	Тенге							34853	

ИТОГО ПО АКТУ		470 502
НДС	12%	56 460
Всего с НДС		**526 962**
Скидка	2%	10 539
ИТОГО		**516 423**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГорСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Пересечение улиц Ш.Бейсекова - Фахд бен Абдулл Азиз

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	169		784,64	--	132604	--	--	143213	297882
		НР - 108%, СП - 8%				784,64	--	132604	--		22065	
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	20,28		536,00	--	10870	--		--	11740
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
3	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**/на базу для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 1 км**	т	1,8		200,00	--	360	--		--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
4	4101-0205-1016 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 16 км**	т	18,48		432,00	--	7983	--		--	8622
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
5	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	18,6		2859,56	1157,66	53188	21533	--	45130	106183
		НР - 108%, СП - 8%				1701,90	544,71	31655	10132		7865	
6	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	42,78		536,00	--	22930	--		--	24764
		СП - 8%				--	--	--	--		1834	
7	4101-0205-1016 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 16 км**	т	42,78		432,00	--	18481	--		--	19959
		СП - 8%				--	--	--	--		1478	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									469539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					164260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10132			
		- Перевозка грузов	Тенге				60624				
		- Накладные расходы	Тенге							188343	
		- Сметная прибыль	Тенге							34780	
		ИТОГО ПО АКТУ									469 539
		НДС	12%								56 345
		Всего с НДС									525 884
		Скидка	2%								10 518
		ИТОГО									515 366

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Улица Сауран

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	11 11-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Демонтаж брусчатки**	м2 покрытия	51		1310,69	128,54	66845	6555	–	58546	135423
		НР - 94%, СП - 8%				1182,16	39,08	60290	1993		10031	
2	11 27-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	6		784,64	–	4708	–	–	5084	10576
		НР - 108%, СП - 8%				784,64	–	4708	–		783	
3	41 31-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,72		536,00	–	386	–		–	417
		СП - 8%				–	–	–	–		31	
4	41 01-0205-1017 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 17 км**	т	0,72		447,00	–	322	–		–	348
		СП - 8%				–	–	–	–		26	
5	11 27-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	21,55		356,26	243,12	7677	5239	–	3967	12576
		НР - 108%, СП - 8%				113,14	57,29	2438	1235		932	
6	41 31-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	40,945		536,00	–	21947	–		–	23702
		СП - 8%				–	–	–	–		1756	
7	41 01-0205-1017 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км**	т	40,945		447,00	–	18302	–		–	19767
		СП - 8%				–	–	–	–		1464	
8	11 27-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	2,59		2859,56	1157,66	7406	2998	–	6284	14786
		НР - 108%, СП - 8%				1701,90	544,71	4408	1411		1095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,957	536,00	--	3193	--		--	3448
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
10	4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	5,957	447,00	--	2663	--		--	2876
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								223919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4639			
		- Перевозка грузов	Тенге				46813				
		- Накладные расходы	Тенге							73881	
		- Сметная прибыль	Тенге							16586	

ИТОГО ПО АКТУ			223 919
НДС	12%		26 870
Всего с НДС			250 789
Скидка	2%		5 016
ИТОГО			245 773

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Подготовительные работы. Улица Орынбор (р-он FamilyVilladge)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Подготовительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	6		784,64	--	4708	--	--	5084	10576
		НР - 108%, СП - 8%				784,64	--	4708	--		783	
2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,72		536,00	--	386	--		--	417
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
3	4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**/на базу для временного хранения/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 1 км**	т	0,48		200,00	--	96	--		--	104
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
4	4101-0205-1005 РСНБ РК 2015	**/на свалку/ Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 5 км**	т	0,24		254,00	--	61	--		--	66
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11163**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4708				
		- Перевозка грузов	Тенге					543				
		- Накладные расходы	Тенге								5084	
		- Сметная прибыль	Тенге								827	
		ИТОГО ПО АКТУ										**11 163**
		НДС	12%									1 340
		Всего с НДС										**12 503**
		Скидка	2%									250
		ИТОГО										**12 253**

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМЭУ Астана"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазГерСервис"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
Наименование объекта - Общестроительные работы Пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за ноябрь 2019 года

на Устройство дорожной одежды на выездной группе

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15		149,21	140,62	2238	2109	–	504	2961
		НР - 72%, СП - 8%				8,59	38,08	129	571		219	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21		157,91	70,53	3316	1481	–	1869	5600
		НР - 72%, СП - 8%				87,37	36,25	1835	761		415	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**/М800 фр.10-20/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7,182		6616,94	1617,14	47523	11614	29438	11143	63359
		НР - 93%, СП - 8%				901,00	767,26	6471	5510		4693	
4	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (52 штранее демонтированных, 5 новых)**	м бортового камня	57		1996,37	30,07	113793	1714	49493	68368	196734
		НР - 108%, СП - 8%				1098,00	12,59	62586	717		14573	
5	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	м	5		7599,00	–	37995	–	37995	–	41035
		СП - 8%				–	–	–	–		3040	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	14		3042,05	1004,44	42589	14062	26465	5833	52296
		НР - 108%, СП - 8%				147,31	238,49	2062	3339		3874	
7	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	70		48,01	20,15	3361	1410	2	2664	6507
		НР - 108%, СП - 8%				27,84	7,40	1949	518		482	
8	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м2	77		113,00	–	8701	–	8701	–	9397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	70	884,92	225,05	61944	15753	43742	8694	76289
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	80,02	2449	5601		5651	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,056	106508,95	1819,75	5965	102	5863	58	6504
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	54		482	
11	1127-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,78	/толщ. 0,08м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство	м2 покрытия	70	322,12	49,74	22548	3482	3648	18318	44135
		НР - 108%; СП - 8%			220,25	22,05	15418	1543		3269	
12	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,775	12571,00	--	160595	--	160595	--	173442
		СП - 8%			--	--	--	--		12848	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021	106508,95	1819,75	2237	38	2199	22	2439
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	20		181	
14	1127-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	/толщ. 0,05м/ Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	70	305,43	46,66	21380	3266	3649	17186	41651
		НР - 108%; СП - 8%			206,64	20,68	14465	1448		3085	
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	8,75	12061,00	--	105534	--	105534	--	113976
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								836325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						477324		
		- Накладные расходы	Тенге							134659	
		- Сметная прибыль	Тенге							61951	
		ИТОГО ПО АКТУ									836 325
		НДС	12%								100 359
		Всего с НДС									936 684
		Скидка	2%								18 734
		ИТОГО									917 950

Подрядчик:
ТОО "СМЭУ Астана"

Директор Османова М.С.

Субподрядчик:
ТОО "КазГерСервис"

Директор Буч Р.А.