Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №133	31.05.2022г.	№1	06.09.2022г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	1 809 079 878,82	115 296 000,00	57 911 769,57	42 022 000,18	15 362 230,25	193 039 231,90	333 112 565,85	140 073 333,95	98 051 333,77

Итого к оплате: 98 051 333,77 (Девяносто восемь миллионов пятьдесят одна тысяча триста тридцать три) тенге 77 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Авторский надзор
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на ноябрь месяц 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г				
			июль	август	октябрь	октябрь	ноябрь
1	Административное здание	1 554 686 972,94	72 098 553,33	48 705 918,03	13 610 000,00	57 142 857,14	131 706 527,74
2	Блочно-модульная котельная	39 151 590,74					
3	Наружные сети электроснабжение	43 808 735,87					
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	25 049 858,87		1 481 903,40			
5	Наружные слаботочные сети	2 063 984,05					
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	22 533 498,91					
7	Наружные газопровод	2 200 780,11					
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	6 255 136,05					
9	Наружная сеть теплоснабжения	5 241 720,72					
10	Генплан	108 087 600,56					8 366 806,21
	ИТОГО	**1 809 079 878,82**	**72 098 553,33**	**50 187 821,43**	**13 610 000,00**	**57 142 857,14**	**140 073 333,95**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ М.Зинуллин

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ КЖ1 отм -0,95; -0,100 лист 34										
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона в25**	м3	100,59399		68330,52	1930,79	6873640	194226	4564043	1970653	9551836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21028,80	498,85	2115371	50181		707543	
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,1596399		23417,71	1436,83	167662	10287	2062	144276	336893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21692,88	451,40	155313	3232		24955	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054608		277977,00	--	1518	--	1518	--	1639
						--	--	--	--		121	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,0747099		275482,00	--	1948955	--	1948955	--	2104871
						--	--	--	--		155916	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0794693		264048,00	--	20984	--	20984	--	22663
						--	--	--	--		1679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0232244	741538,36	1473,36	17222	35	15231	1794	20537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	1956	16		1521	
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0175321	944818,36	1473,36	16565	26	11499	4597	22855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	5040	12		1693	
8	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных деталей**	Т	0,0407565	108313,00	--	4414	--	4414	--	4767
					--	--	--	--		353	
9	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций) плестницы**	м3 заделки	0,0399183	125219,64	784,16	4999	31	2343	2217	7794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			65750,72	379,20	2625	15		577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9055959	204605	6571049	2123537	12073855
							2280305	53456	--	894358	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9055959				
		Материалы	Тенге				4595178				
		Всего заработная плата	Тенге					2333761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1975871				
		Накладные расходы	Тенге				2123537				
		Сметная прибыль	Тенге				894358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12073854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1714
		Сметная заработная плата	Тенге					2333761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12073854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1714
		Сметная заработная плата	Тенге					2333761			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				9055959	204605	6571049	2123537	12073855
							2280305	53456	--	894358	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9055959				
		Материалы	Тенге				4595178				
		Всего заработная плата	Тенге					2333761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1975871				
		Накладные расходы	Тенге				2123537				
		Сметная прибыль	Тенге				894358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12073854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1714
		Сметная заработная плата	Тенге					2333761			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				12073854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1714
		Сметная заработная плата	Тенге					2333761			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Каркас КЖ2 лист 2,10-13									
10	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	97,6	77715,04	25465,36	7584988	2485419	3657236	1878534	10220603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14778,00	6372,85	1442333	621990		757082	
				Км-1-1-20шт							
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,5904	23417,71	1436,83	107497	6596	1322	92503	215999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	99579	2072		16000	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4368	264048,00	--	907480	--	907480	--	980078
					--	--	--	--		72598	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1536	277977,00	--	320674	--	320674	--	346328
					--	--	--	--		25654	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52	264048,00	--	137305	--	137305	--	148289
					--	--	--	--		10984	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28	277977,00	--	77834	--	77834	--	84061
					--	--	--	--		6227	
				Км-2-1-36шт							
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,57728	23417,71	1436,83	177443	10887	2183	152692	356546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	164373	3420		26411	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,42016	264048,00	--	1431182	--	1431182	--	1545677
					--	--	--	--		114495	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15712	277977,00	--	599630	--	599630	--	647600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		47970	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71712	264048,00	--	189354	--	189354	--	204502
					--	--	--	--		15148	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	277977,00	--	140100	--	140100	--	151308
					--	--	--	--		11208	
				Км2а-1-2шт							
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42096	23417,71	1436,83	9858	605	121	8483	19808
					21692,88	451,40	9132	190		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30112	264048,00	--	79510	--	79510	--	85871
					--	--	--	--		6361	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11984	277977,00	--	33313	--	33313	--	35978
					--	--	--	--		2665	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03984	264048,00	--	10520	--	10520	--	11362
					--	--	--	--		842	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	277977,00	--	7783	--	7783	--	8406
					--	--	--	--		623	
				Км2б-1-2шт							
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42096	23417,71	1436,83	9858	605	121	8483	19808
					21692,88	451,40	9132	190		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30112	264048,00	--	79510	--	79510	--	85871
					--	--	--	--		6361	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11984	277977,00	--	33313	--	33313	--	35978
					--	--	--	--		2665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03984	264048,00	--	10520	--	10520	--	11362
					--	--	--	--		842	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	277977,00	--	7783	--	7783	--	8406
					--	--	--	--		623	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03248	741538,36	1473,36	24085	48	21302	2509	28721
					84216,00	670,35	2735	22		2128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	Т	0,03248	108313,00	--	3518	--	3518	--	3799
					--	--	--	--		281	
					Ригель РМ8-Рм20 Бм4-Бм10 КЖ2 лист 2,14-23						
33	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	166,6	56896,12	5179,04	9478894	862828	6223125	2377808	12805238
					14363,39	1320,74	2392941	220035		948536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8558	277977,00	--	2183732	--	2183732	--	2358431
					--	--	--	--		174699	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43188	275482,00	--	394457	--	394457	--	426014
					--	--	--	--		31557	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,08928	264048,00	--	6888822	--	6888822	--	7439928
					--	--	--	--		551106	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1т	0,522444	944818,36	1473,36	493615	770	342644	137001	681065
					287496,00	670,35	150201	350		50449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,211616	741538,36	1473,36	156921	312	138788	16347	187129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	17821	142		13861	
39	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных деталей**	Т	0,73406	108313,00	--	79508	--	79508	--	85869
					--	--	--	--		6361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31659007	3368070	24002690	4674360	39240035
							4288247	848411	--	2906671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31659007				
	Материалы		Тенге				10386841				
	Всего заработная плата		Тенге					5136658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13615848				
		Накладные расходы	Тенге				4674360				
		Сметная прибыль	Тенге				2906671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39240038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3629
		Сметная заработная плата	Тенге					5136658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39240038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3629
		Сметная заработная плата	Тенге					5136658			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие 27-35									
40	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного марша из бетона В25**	м3	558,4	68330,52	1930,79	38155762	1078153	25335127	10939146	53022501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21028,80	498,85	11742482	278558		3927593	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05358	275482,00	--	14760	--	14760	--	15941
					--	--	--	--		1181	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	37,992524	275482,00	--	10466256	--	10466256	--	11303557
					--	--	--	--		837301	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,765352	264048,00	--	202090	--	202090	--	218257
					--	--	--	--		16167	
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,076736	944818,36	1473,36	72502	113	50328	20123	100035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	22061	51		7410	
45	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,071008	741538,36	1473,36	52655	105	46570	5485	62791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84216,00	670,35	5980	48		4651	
46	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных деталей**	Т	0,147744	108313,00	–	16003	–	16003	–	17283
					–	–	–	–		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48980028	1078371	36131134	10964754	64740365
							11770523	278657	–	4795583	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48980028				
		Материалы	Тенге				25432025				
		Всего заработная плата	Тенге					12049180			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10699109				
		Накладные расходы	Тенге				10964754				
		Сметная прибыль	Тенге				4795583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64740365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8904
		Сметная заработная плата	Тенге					12049180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64740365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8904
		Сметная заработная плата	Тенге					12049180			
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонный проезд вне участка									
47	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	102,3	9893,48	1137,43	1012103	116359	878494	50048	1147123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			168,62	284,37	17250	29091		84972	
48	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(общая толщ.20см)**	м2 покрытия	682	2076,85	302,62	1416412	206386	1167626	117835	1656987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,17	97,81	42400	66706		122740	
49	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)**	м2	682	2151,11	199,36	1467057	135963	1312953	40746	1628428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,60	28,72	18141	19587		120624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	682	973,01	0,08	663593	55	657154	6894	724126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,36	--	6384	--		53639	
51	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83**	м бортового камня	250	3991,59	33,74	997898	8435	762963	248508	1346118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			906,00	14,40	226500	3600		99712	
52	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	11,25	71580,00	--	805275	--	805275	--	869697
					--	--	--	--		64422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6362338	467198	5584465	464031	7372479
							310675	118984	--	546109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6362338				
		Материалы	Тенге				4779188				
		Всего заработная плата	Тенге					429659			
		Местные материалы	Тенге				805275				
		Накладные расходы	Тенге				464031				
		Сметная прибыль	Тенге				546109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7372478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					429659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7372478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					429659			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				87001373	4913639	72289338	18226682	123426734
							16369445	1246052	--	9142721	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87001373				
		Материалы	Тенге				40598054				
		Всего заработная плата	Тенге					17615497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24314957				
		Местные материалы	Тенге				805275				
		Накладные расходы	Тенге				16103145				
		Сметная прибыль	Тенге				8248363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				111352881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12830
		Сметная заработная плата	Тенге					17615497			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				111352881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12830
		Сметная заработная плата	Тенге					17615497			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								123426735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					18649750				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5118244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1299508			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							72289335		
		- Накладные расходы	Тенге								18226682	
		- Сметная прибыль	Тенге								9142721	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												123 426 735,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%												125 278 136,03
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35%												126 969 390,86
Непревиденные работы и затрат 2%												129 508 778,68
Итого сметная стоимость												129 508 778,68
В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1												86 770 881,71
В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514												44 876 988,54
Итого в текущих ценах												131 647 870,25
Налог на добавленную стоимость, 12%												15 797 744,43
Итого с НДС												**147 445 614,68**
Понижающий коэффициент - 5%												**- 7 372 280,73**
Итого к оплате с НДС												**140 073 333,95**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ М.Зинуллин

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев