Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Алматинская,4
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2022 года
Доп соглашение № 03 от 14.11.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области	тенге	1 372 882 472,50	1 372 882 472,50	-	1 130 745 052,99	242 137 419,51	-	242 137 419,51
	в т. ч. 2021г.					**268 025 032 159**			
			297 973 000,00	297 973 000,00	-	297 973 000,00	-	-	
	в т.ч. 2022г.					**268 025 015 159**			
			242 950 892,01	242 950 892,01		813 472,50	242 137 419,51		242 137 419,51
						268 025 053 159			
			831 958 580,49	831 958 580,49	-	831 958 580,49	-	-	-
	Всего по акту:		1 372 882 472,50	1 372 882 472,50	-	1 130 745 052,99	242 137 419,51	-	242 137 419,51

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О. Зам.Руководителя_____А.Аппаков
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 03 от 14.11.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 50 см с вывозкой на 20 км. С КМ 132+100 по КМ 132+950. С КМ 134+255 по КМ 135+055. С КМ 135+300 по КМ 135+730. С КМ 142+150 по КМ 142+950. С КМ 144+810 по КМ 144+910. С КМ 145+125 по КМ 146+525. С КМ 147+290 по КМ 148+740 (5830 м)										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10290		211,51	201,32	2176498	2071689	918	517013	2 908 991,55
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	103891	614183		215481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	18523		419,00	--	7761053	--		--	8 381 937,10
		СП - 8%				--	--	--	--		620884	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7203		19,08	19,08	137411	137411	--	41230	192 931,32
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	57263		14291	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8788		3675,06	--	32296571	--	32296571	--	34 880 296,98
		СП - 8%				--	--	--	--		2583726	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3087		1256,98	1098,78	3880464	3392080	6051	1399618	5 702 489,11
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	482334	813609		422407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				0,00						
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3766		4075,92	--	15351148	--	15351148	--	16 579 239,53
		СП - 8%				--	--	--	--		1228092	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	15,3		1882,69	1882,69	28813	28813	--	16777	49 237,42
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,02	--	15534		3647	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	15,763		124469,58	--	1962072	--	1962072	--	2 119 037,90
		СП - 8%				--	--	--	--		156966	

9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	19100	112,90	53,52	2156337	1022295	97766	1351785	3 788 771,92
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,26	11,28	1036276	215376		280650	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,146	124469,58	--	142665	--	142665	--	154 078,67
		СП - 8%			--	--	--	--		11413	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	1359,92	17139,06	--	23307750	--	23307750	--	25 172 370,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1864620	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	19100	9,85	0,03	188045	550	--	202495	421 782,64
		НР - 108%; СП - 8%			9,82	--	187495	--		31243	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,146	124469,58	--	142665	--	142665	--	154 078,67
		СП - 8%			--	--	--	--		11413	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	1363,74	17139,06	--	23373222	--	23373222	--	25 243 079,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1869858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								120 808 941

РАЗДЕЛ 3. Фрезерование покрытия глубиной до 4 см на поврежденных участках с вывозом на расстояние 1 км. С КМ 129+410 по КМ 131+160. С КМ 148+800 по КМ 149+125. С КМ 149+525 по КМ 150+125. С КМ 151+200 по КМ 151+700.С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965.С 156+555 по КМ 157+055. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+545 по КМ 161+145. С КМ 163+785 по КМ 164+985. С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 178+790

20	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	17500	99,14	95,58	1735032	1672725	270	224320	2 116 100,77
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,55	8,32	62038	145666		156748	
21	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т	1680	44,00	--	73920	--		--	79 833,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5914	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	5,25	1882,67	1882,67	9886	9886	--	5756	16 893,95
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,01	--	5330		1251	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,409	124469,58	--	673231	--	673231	--	727 089,31
		СП - 8%			--	--	--	--		53858	
24	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	790,05	1728,11	1440,27	1365296	1137882	2121	568044	2 088 007,81
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			285,16	380,58	225293	300674		154667	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,58	124469,58	--	72763	--	72763	--	78 583,66
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	797,95	17139,06	--	13676121	--	13676121	--	14 770 211,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1094090	

27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	5,25	1882,67 0,00	1882,67 1015,01	9884 0	9884 5329	0	5755 1251	16 890,62
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	5,41	124469,58 --	-- --	673081 --	-- --	673081	-- 53846	726 927,14
29	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	17500	112,90 54,26	53,52 11,28	1975701 949468	936657 197335	89576	1238547 257140	3 471 387,79
30	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	1,05	124469,58 --	-- --	130696 --	-- --	130696	-- 10456	141 151,48
31	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	1246,00	17139,06 --	-- --	21355269 --	-- --	21355269	-- 1708422	23 063 690,26
32	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	17500	9,85 9,82	0,03 --	172292 171788	504 --	--	185531 28626	386 449,77
33	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	1,05	124469,58 --	-- --	130696 --	-- --	130696	-- 10456	141 151,48
34	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	1249,50	17139,06 --	-- --	21415255 --	-- --	21415255	-- 1713220	23 128 475,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								70 952 845
		РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
35	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия обочин	10000	204,00 35,63	168,18 48,94	2040030 356308	1681762 489412	1960	913378 236273	3189680
36	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	214,36	211,51 10,10	201,32 59,68	45338 2164	43155 12794	19	10770 4489	60596
37	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	514,45	44,00 --	-- --	22636 --	-- --		-- 1811	24447
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	958,49	3675,06 --	-- --	3522492 --	-- --	3522492	-- 281799	3804291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7 079 015
		РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на КМ 129+480									
54	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	2,5	25296,70 3554,70	3555,56 909,29	63242 8887	8889 2273	45466	9374 5809	78425

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								78 425
		РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75 м на КМ 131+403									
55	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1	25296,70	3555,56	25297	3556	18186	3750	31370
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	3555	909		2324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								31 370
		РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на КМ 131+415									
56	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1	25296,70	3555,56	25297	3556	18186	3750	31370
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	3555	909		2324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								31 370
		РАЗДЕЛ 9. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0 м на КМ 142+250									
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	0,8	25296,70	3555,56	20237	2844	14549	3000	25096
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	2844	727		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								25 096
		РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТ Ж/Б МОСТА РАЗ.3 х 12м на КМ 173+435									
58	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления.Устройство	м шва	44	43583,87	390,57	1917690	17185	1763867	118261	2 198 827
		НР - 84%; СП - 8%			3105,42	94,27	136638	4148		162876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные.Установка	т перил	2,586	99375,98	198,43	256986	513	29003	191106	483 940
		НР - 84%; СП - 8%			87962,00	14,64	227470	38		35847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Перильное ограждение/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,586	643499,00	--	1664088	--	1664088	--	1 797 215
		СП - 8%			--	--	--	--		133127	
61	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	200	190,61	2,74	38121	547	30079	5232	46 822
		НР - 69%; СП - 8%			37,47	0,44	7495	88		3468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-785	м2	200	250,40	2,02	50079	405	45986	2605	56 899
		НР - 69%; СП - 8%			18,44	0,44	3688	88		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж сборных плит	м3 сборных железобетонных плит	39,27	8879,40	4512,44	348694	177204	--	261521	659 033
		НР - 108%; СП - 8%			4366,96	1799,31	171491	70659		48817	
64	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	53	19,08	19,08	1011	1011	--	303	1 420
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	421		105	

65	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,66	3675,06	--	237629	--	237629	--	256 640
		СП - 8%			--	--	--	--		19010	
66	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек.Планировка вручную.Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	315	64,37	--	20275	--	--	14598	37 663
		НР - 72%; СП - 8%			64,37	--	20275	--		2790	
67	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных плит	м3 сборных железобетонных плит	42,67	18959,76	5640,55	809013	240682	335408	355205	1 257 355
		НР - 108%; СП - 8%			5458,70	2249,13	232923	95970		93137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	2104-0804-0107 РСНБ РК 2015	Плита для укрепления откосов конусов мостов,ирригационных сооружений,затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ,размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	20	10718,95	--	214379	--	214379	--	231 529
		СП - 8%			--	--	--	--		17150	
69	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	7,5	24049,24	3555,56	180369	26667	127042	28123	225 172
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	26660	6820		16679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов гладкие.Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	50	493,82	252,56	24691	12628	167	12811	40 502
		НР - 72%; СП - 8%			237,92	117,95	11896	5897		3000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1130-0504-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов.Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	50	2212,75	8,43	110637	422	98118	10303	130 615
		НР - 84%; СП - 8%			241,97	3,33	12098	166		9675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								7 423 632
		РАЗДЕЛ 11. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 177+810 (замена на ж/б 1,0м,L-14,0м)									
72	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 1,0м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев	9,68	18260,28	9764,33	176760	94519	--	91167	289 360,21
		НР - 84%; СП - 8%			8495,95	2716,00	82241	26291		21434	
73	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	17,424	585,00	--	10193	--		--	11 008,48
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
74	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	17,424	419,00	--	7301	--		--	7 884,71
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
75	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	61,4	158,40	149,29	9726	9166	--	2188	12 866,70
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	559	2479		953	
76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	12,28	2188,03	--	26869	--	--	19346	49 911,87
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	26869	--		3697	
77	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	3,08	8142,88	240,59	25080	741	17450	6092	33 666,09
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	6889	363		2494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

78	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	5,04	24049,24 3554,70	3555,56 909,29	121208 17916	17920 4583	85372	18899 11209	151 315,47
79	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетона звеньев	6,72	28386,32 10619,94	12205,41 3395,00	190756 71366	82020 22814	37370	79112 21589	291 457,01
80	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	14	49126,87 --	-- --	687776 --	-- --	687776	-- 55022	742 798,27
81	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	6,14	15802,06 5411,50	3231,36 892,50	97025 33227	19841 5480	43957	32514 10363	139 901,21
82	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	2	100523,55 --	-- --	201047 --	-- --	201047	-- 16084	217 130,87
83	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	4	82864,29 --	-- --	331457 --	-- --	331457	-- 26517	357 973,73
84	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	1,14	26125,96 3554,70	3555,56 909,29	29784 4052	4053 1037	21678	4275 2725	36 782,98
85	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	79,6	4079,31 828,85	142,44 49,68	324713 65976	11338 3954	247398	58742 30676	414 131,47
86	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	8	4896,91 1290,38	212,15 73,83	39175 10323	1697 591	27155	9167 3867	52 210,19
87	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40	19,08 --	19,08 7,95	763 --	763 318	--	229 79	1 071,53
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	40	171,86 92,66	79,20 38,43	6874 3707	3168 1537	--	3776 852	11 501,90
				УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
89	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,3	158,40 9,11	149,29 40,38	2107 121	1985 537	--	474 206	2 787,09

90	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7	2188,03	--	5908	--	--	4254	10 974,11
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	5908	--		813	
91	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,2	34,19	34,19	1374	1374	--	412	1 929,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	573		143	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,2	171,86	79,20	6909	3184	--	3794	11 559,28
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	3725	1545		856	
93	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	4	8142,88	240,59	32572	962	22662	7912	43 722,19
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	8947	472		3239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	4,6	26125,96	3555,56	120179	16356	87472	17249	148 422,54
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	16352	4183		10994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,089	290931,80	--	25893	--	20198	4784	33 130,55
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	--	5695	--		2454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	94581,04	1087,66	37832	435	26741	9780	51 421,55
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	10656	211		3809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	2	5696,31	3,49	11393	7	4844	4712	17 393,11
		НР - 72%; СП - 8%			3270,84	1,46	6542	3		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ							
98	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	2,2	8142,88	240,59	17914	529	12464	4352	24 047,21
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	4921	260		1781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,8	26125,96	3555,56	47027	6400	34228	6750	58 078,38
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	6398	1637		4302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,048	290931,80	--	13965	--	10893	2580	17 868,16
		НР - 84%; СП - 8%			63984,80	--	3071	--		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25 710,78
		НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	5328	105		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
102	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	1,7	8142,88	240,59	13843	409	9631	3363	18582
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	3802	201		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

103	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	1,7	26125,96 3554,70	3555,56 909,29	44414 6043	6044 1546	32327	6375 4063	54852
104	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	1,1	26125,96 3554,70	3555,56 909,29	28739 3910	3911 1000	20917	4125 2629	35492
105	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,038	290931,80 63984,80	-- --	11055 2431	-- --	8624	2042 1048	14146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								3 391 089

РАЗДЕЛ 13. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

117	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	25	3176,09 2353,92	585,39 203,94	79402 58848	14635 5099	5920	69062 11877	160342
118	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические.Погрузка СП - 8%	т	0,5	564,00 --	-- --	282 --	-- --		-- 23	305
119	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	0,5	419,00 --	-- --	210 --	-- --		-- 17	226
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	30,738	1256,98 156,24	1098,78 263,55	38637 4803	33774 8101	60	13936 4206	56779
121	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	37,5	3675,06 --	-- --	137815 --	-- --	137815	-- 11025	148840
122	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	16,35	5605,75 876,72	1058,69 447,44	91654 14334	17310 7316	60010	20135 8943	120732
123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	38,15	18426,02 1385,10	942,18 378,46	702953 52842	35944 14438	614167	61225 61134	825311
124	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,73	288854,80 63984,80	-- --	210864 46709	-- --	164155	39235 20008	270107
125	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	109	5233,04 3923,20	836,28 291,34	570401 427629	91154 31756	51618	496136 85323	1151860

126	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	12	949,69 845,94	-- --	11396 10151	-- --	1245	10963 1789	24148
127	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	16	4137,00 --	-- --	66192 --	-- --	66192	-- 5295	71487
128	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	54	5506,00 --	-- --	297324 --	-- --	297324	-- 23786	321110
129	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	20	6731,00 --	-- --	134620 --	-- --	134620	-- 10770	145390
130	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	11	8369,00 --	-- --	92059 --	-- --	92059	-- 7365	99424
131	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	4	10564,00 --	-- --	42256 --	-- --	42256	-- 3380	45636
132	2401-0202-0720 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014 *СП - 8%*	шт.	4	14881,00 --	-- --	59524 --	-- --	59524	-- 4762	64286
133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9	22524,44 6007,40	1004,95 403,65	202720 54067	9045 3633	139609	52506 20418	275645
134	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,A=900 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	28	14046,00 --	-- --	393288 --	-- --	393288	-- 31463	424751
135	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	4	15502,00 --	-- --	62008 --	-- --	62008	-- 4961	66969
136	2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14,5.38,5.39,4.9.1-4.9.3,6.1-6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,размерами 1050 мм x 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	7	22667,00 --	-- --	158669 --	-- --	158669	-- 12694	171363
137	2401-0201-0319 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4,1.31.5,B=800 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	12	21343,00 --	-- --	256116 --	-- --	256116	-- 20489	276605
138	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм x 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	48	3610,00 --	-- --	173280 --	-- --	173280	-- 13862	187142

139	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м2	21,16	33613,00	--	711251	--	711251	--	768151
		СП - 8%			--	--	--	--		56900	
140	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3,размерами 500 мм х 2250 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	33164,00	--	265312	--	265312	--	286537
		СП - 8%			--	--	--	--		21225	
141	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные.Установка	шт.	38	1899,03	900,17	72163	34206	8700	47910	129679
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			769,92	397,48	29257	15104		9606	
142	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,149	643499,00	--	95881	--	95881	--	103552
		СП - 8%			--	--	--	--		7671	
143	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	0,82	33157,93	9764,01	27190	8006	16586	5489	35292
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3167,28	3030,42	2597	2485		2614	
144	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	27,3	18352,93	9764,01	501035	266557	148011	182733	738469
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3167,28	3030,42	86467	82730		54701	
145	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:1	км линии	0,3	23287,93	9764,01	6986	2929	3107	2008	9714
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3167,28	3030,42	950	909		720	
146	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м	м	228	595,48	258,61	135769	58962	--	94927	249152
		НР - 108%; СП - 8%			336,88	48,63	76808	11087		18456	
147	2401-0202-0228 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1,толщиной 2,5 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	45	28029,00	--	1261305	--	1261305	--	1362209
		СП - 8%			--	--	--	--		100904	
148	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	135	12978,00	--	1752030	--	1752030	--	1892192
		СП - 8%			--	--	--	--		140162	
149	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	135	3326,00	--	449010	--	449010	--	484931
		СП - 8%			--	--	--	--		35921	
150	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	45	808,00	--	36360	--	36360	--	39269
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
151	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	75,943	187,00	--	14201	--	14201	--	15337
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
152	2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2	42771,00	--	85542	--	85542	--	92385
		СП - 8%			--	--	--	--		6843	

153	2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	2	42771,00 --	--	85542 --	--	85542 --	-- 6843	92385
154	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	12	12978,00 --	--	155736 --	--	155736 --	-- 12459	168195
155	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм СП - 8%	шт.	2	7930,00 --	--	15860 --	--	15860 --	-- 1269	17129
156	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	12	3326,00 --	--	39912 --	--	39912 --	-- 3193	43105
157	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД СП - 8%	шт.	12	2494,00 --	--	29928 --	--	29928 --	-- 2394	32322
158	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	6	808,00 --	--	4848 --	--	4848 --	-- 388	5236
159	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	8,778	187,00 --	--	1641 --	--	1641 --	-- 131	1773
160	2401-0202-0228 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1,толщиной 2,5 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	6	28029,00 --	--	168174 --	--	168174 --	-- 13454	181628
161	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	12	12978,00 --	--	155736 --	--	155736 --	-- 12459	168195
162	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм СП - 8%	шт.	2	7750,00 --	--	15500 --	--	15500 --	-- 1240	16740
163	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 СП - 8%	шт.	12	3326,00 --	--	39912 --	--	39912 --	-- 3193	43105
164	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД СП - 8%	шт.	12	2494,00 --	--	29928 --	--	29928 --	-- 2394	32322
165	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	8,778	187,00 --	--	1641 --	--	1641 --	-- 131	1773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								11 919 236
		Общая по локальной смете	Тенге								**221 741 019**
		Коэфициент на 2021 год К= 1,050036	Тенге								**232 836 052**
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге								**27 940 326**
		Всего по сметному расчету	Тенге								**260 776 379**
		Итого с тендерной скидкой									**242 137 419,51**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
И.О.Зам.Руководителя_____А.Аппаков

Представитель заказчика_____

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
А.Ибраев
М.П.