"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Заказчик : **КГУ "Целинная средняя школа" КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(Наименование)

Подрядчик : **ТОО "Арка БД"**

(Наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Целинная СШ", в с.Целинное, района имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(Наименование)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Целинная СШ", в с.Целинное, района имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(Наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2022г.

на Капитальный ремонт КГУ "Целинная СШ", в с.Целинное, района имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Проемы										
1	1	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	4,2	3833,51	220,9	16101	928	6846	6316	24210
						1982,61	105,92	8327	445	–	1793	
2	2	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,2	21923		92077		92077	–	99443

3	3 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %			–		–		–	7366	
			м2 проемов	22,05	2761,41	217,71	60889	4801	25518	23692	91347
					1386,4	105,92	30570	2336	–	6766	
4	4 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	22,05	21923		483402		483402	–	522074
					–		–		–	38672	
5	5 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	13,4	1245,18	6,26	16685	84	12899	2696	20932
					276,34	3,11	3703	42	–	1551	
6	6 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	13,4	2569		34425		34425	–	37179
					–		–		–	2754	
7	7 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=2,000;	шт.	14	111		1554		1554	–	1678
					–		–		–	124	
8	10 1110-0405-0101	Откосы оконных проемов. Обшивка ПВХ шир.450 мм НР = 72 %	м откоса	42	522,08	6,05	21927	254	2611	13799	38584
					453,86	2,45	19062	103	–	2858	
9	11 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0189	2819622		53291		53291	–	57554
					–		–		–	4263	
10	12 2105-0308-1201	Сетка москитная (прим.)	м2	7	1737		12159		12159	–	13132
					–		–		–	973	

Итого по разделу 1	**906 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	724 782
- накладные расходы, тенге	46 503
в т.ч. зарплата, тенге	4 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 120

Раздел 4 Фасад

11	36	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	405,5	3996,21	17,4	1620463	7056	663009	685248	2490168
						2343,77	3,29	950399	1334	–	184457	
12	38	2110-0104-0109	Металлосайдинг (прим.) К=1,100;	м2	446,05	2259		1007627		1007627	–	1088237
						–		–		–	80610	
13	39	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	405,5	910,46	50,89	369192	20636	114059	176152	588972
						578,29	25,05	234497	10158	–	43628	
			Итого по разделу 4					**4 167 377**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 184 896				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 692				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 492				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 784 695				
			- накладные расходы, тенге					861 400				
			в т.ч. зарплата, тенге					77 526				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					308 695				
		Раздел 5 Отмостка										
14	42	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	80	2399,48	39,84	191958	3187	117298	52349	263852
						893,41	15,43	71473	1234	–	19545	
15	43	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,28	50835		65069		65069	–	70275
						–		–		–	5206	
			Итого по разделу 5					**334 127**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 473				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 187				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 234				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 367				
			- накладные расходы, тенге					52 349				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 711				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					24 751				
		Раздел 7 Демонтажные работы										
16	57	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	157,5	337,72	18,86	53191	2970	–	37264	97691

					318,86	9,75	50220	1536	–	7236	
17	59	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	157,5	72,79	–	11464	–	–	8254	21295
						72,79	–	11464	–	–	1577	

Итого по разделу 7 **118 986**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 61 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 536
- накладные расходы, тенге 45 518
  в т.ч. зарплата, тенге 4 097
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 813

Локальная смета 2-1-2

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтажные работы

18	1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	230	2059,13	22,87	473600	5260	361974	78067	595800
						462,46	8,96	106366	2061	–	44133	
19	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	310	1931,33	22,87	598712	7090	448260	105222	760249
						462,46	8,96	143363	2778	–	56315	
20	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	150	1368,07	22,87	205211	3431	132411	50913	276614
						462,46	8,96	69369	1344	–	20490	
21	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	250	1641,36	22,87	410340	5718	289008	84856	534812
						462,46	8,96	115615	2240	–	39616	
22	18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	–	57996
						–		–		–	4296	

1.2 Демонтажные работы

23	24	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	103	1112,82	49,12	114620	5059	–	80767	211018
						1063,7	25,4	109561	2616	–	15631	

24	25 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	230	506,93	1,47	116594	338	2539	81876	214348
					494,42	–	113717	–	–	15878	
25	26 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	710	428,65	–	304342	–	–	219127	565347
					428,65	–	304343	–	–	41878	
		Итого по разделу 1					**3 216 184**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					962 334				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 896				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 287 892				
		- накладные расходы, тенге					700 828				
		в т.ч. зарплата, тенге					63 075				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					238 237				

Корректировочная смета № 1
Отдел 2. Включаемые работы

Раздел 1 Кровля
1.3 Ограждение кровли

26	10 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	200	116,47	29,17	23294	5834	1188	12879	39067
					81,36	8,08	16272	1616	–	2894	
27	11 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,41174	581947		821558		821558	–	887283
					–		–		–	65725	
28	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	35,29	84,99	2,12	2999	75	1848	783	4085
					30,5	0,34	1076	12	–	303	
		Итого по разделу 1					**930 435**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 348				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 909				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					824 594				
		- накладные расходы, тенге					13 662				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 230				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					68 922				

Итого по смете	**9 673 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 359 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 804 330
- накладные расходы, тенге	1 720 260
в т.ч. зарплата, тенге	154 824
- сметная прибыль (8 %), тенге	716 538
Итого по смете	**9 673 242**
ИТОГО с временными зданиями 2,32%:	9 897 661
ИТОГО с работой в зимнее время 2,64%:	10 158 959
ИТОГО с учетом инфляции 1,05:	10 666 907
ИТОГО с договорным коэфициентом 0,90:	9 600 217
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%:	9 792 221
НДС	1 175 067
ИТОГО с НДС:	10 967 288

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арка БД"
(наименование организации)

Директор: Бейсенбин Б.Д.
(наименование организации)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Целинная средняя школа" КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
(наименование организации)

Директор: Карабаева Э.М.
(наименование организации)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "КазахЭнергоПром"
(наименование организации)

ГИП : Сейсебаев А.М.
(наименование организации)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
(наименование организации)

Директор: Алибаев А.Т.
(наименование организации)

Место печати (при наличии)